Medellín, noviembre 23 de 2022. **PP-005-22**

Señores:
INGCONSA S.A.S.
Atn. Ing. Esther Paulina Martinez Mendoza
Representante Legal
Ciudad

Referencia: Contrato 4600095370 de 2022

Asunto: Solicitud ampliación plazo contractual

Cordial saludo:

Dando alcance a los dos últimos comités de obra para el contrato en referencia, los cuales se realizan semanalmente en la sede de la Alcaldía de Medellín, donde se nos informó que el plazo contractual se va a ver afectado por el cambio de año, quedando el Contrato sin vigencia a partir del día 31 de diciembre de 2022, con el presente nos permitimos oficializar solicitud para ampliación del plazo contractual.

Esta solicitud se basa en la siguiente trazabilidad hasta la fecha:

- Fecha de adjudicación: septiembre 7 de 2022.
- Fecha de firma del Contrato: octubre 10 de 2022.
- Fecha de aprobación pólizas: octubre 13 de 2022.
- Fecha reunión de presentación proyecto por parte de la Entidad: octubre 24 de 2022.
- Fecha recorridos de identificación, definición y entrega puntos a intervenir: octubre 25 (Santa Helena), Octubre 26 (Comuna 4), Octubre 31 (Comuna 4 continuación), Noviembre 2 (Comuna 1), Noviembre 3 (Comuna 3), Noviembre 8 (Comuna 3 reunión JAL), Noviembre 10 (Comuna 3), Noviembre 16 (Santa Helena), Noviembre 23 (Comuna 1).

El acta de inicio de obra se firmó a los 22 días del mes de noviembre de 2022, por tanto al día 31 de diciembre del mismo año habrán transcurrido apenas 40 días del plazo de ejecución, que según lo establecido en el contrato, corresponde a cinco (5) meses según el plazo de contractual establecido.

Así las cosas, el plazo respecto del tiempo son 3 meses y 21 días, que finaliza el 22 de abril.

Agradecemos de antemano la atención a la presente y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional que se requiera.

Cordialmente,

RAUL CHARRY RONDON
Representante Legal
RCR INGENIERIA SAS