IMDER	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO-IMDER			
	PROCESO GESTION DE CONTRATACION			
	ACTA DE SUSPENSION DE OBRA E INTERVENTORIA			
	Codigo: FR-GCO-75	Vigencia: 16/12/2021	Version: 1	Pagina 1 de 1

☑ **SUSPENSION No. 01** ☐ **AMPLIACION ____** ☐ **REINICIO N°**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1- Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión No. 01, el interventor y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: Condiciones técnicas y administrativas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender el contrato, fecha de la suspension con respecto al plazo contratado y fecha prevista de reiniciacion. En consecuencia el contratista suspendera las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y supervisor.

2- El supervisor del contrato, velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato de interventoria, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3- El Supervisor revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello firmra la presente acta.

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO	N.A.
CONTRATO No.	414 DE 2022
VIGENCIA	2022
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"
LOCALIZACION DEL CONTRATO	VILLAVICENCIO META
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO	DOS (02) MESES Y CINCO DIAS HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.
FECHA INICIACION CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($55.778.257,79) M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	9 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA DE INICIACION CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR	INTERCONDI SAS
SUPERVISOR	LUIS FERNANDO DUQUE ORTIZ
ANTECEDENTES DEL CONTRATO	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Actas	Tiempo (Días Calendario)
N.A.	

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	30 **DE** DICIEMBRE DE 2022
VALOR ACTUAL	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($55.778.257,79)

En Villavicencio (Meta), a los 28 dias del mes DICIEMBRE de 2022 se reunio DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO representante legal de la interventoria, y LUIS FERNANDO DUQUE ORTIZ Supervisor del contrato, con el fin de **SUSPENDER** el contrato anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del CONTRTASTA del dia 28 de DICIEMBRE DE 2022

CAUSAS:

De manera atenta, se solicita a la supervisión se conceda la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 414 de 2022 con oficio C.I 414 DE 2022 OFC 011 de fecha 27 de Diciembre de 2022, por un periodo de Treinta y cinco (35) días contados a partir del dia 28 de diciembre de 2022 hasta el 31 de Enero de 2023,en razón de la solicitud de suspension radicada por el contratista de obra mediante oficio C.O 411 de 2022 OF. 006 radicado el 27 de Diciembre de 2022,en la que argumenta las condiciones presentadas con algunos proveedores de grama sintetica, malla eslabonada y materiales de ferreteria debido al cese de actividades por cierre de fin de año, suspension que fuere avalada por la interventoria de acuerdo a las siguientes razones:

"Debido a que algunos de los proveedores de los materiales que se requieren para la intervención de los escenarios deportivos objeto de este contrato, nos suministran los respectivos materiales hasta el próximo año. Entre ellos se encuentra el proveedor de la grama sintética que se va a cambiar en el parque de villa bolívar, el contratista de la demarcación de las placas deportivas y la ferretería que va a suministrar la malla eslabonada"

De acuerdo con los argumentos sustentados anteriormente, se solicita sea aprobada la suspensión No. 1 los cuales fueron revisados y aprobados por esta interventoría por un tiempo de Treinta y cinco (35) dias calendario, con el objetivo de no afectar el avance de las obras.

SUSPENSION

SUSPENSION No. 01 (EN TRAMITE)	28	DE	DICIEMBRE	DE 2022
TIEMPO DE SUSPENSION No.1	TREINTA Y CINCO (35) DIAS			

REINCIO DE LA OBRA

FECHA DE REINICIO No 1 (Prevista)	1	DE	FEBRERO	DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	TRES (03) DE FEBRERO DE 2023			

EL CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato No. 414 de 2022 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para efecto se suscriba

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en los que en ella intervinieron a los **VEINTIOCHO (28)** dias del mes de **DICIEMBRE** de **2022**

INTERCONDI SAS
R/L DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
Contratista Interventoria

ALVARO PATIÑO MONTOYA
Director IMDER

Ing. ANGELICA GONZALEZ CAMPUZANO
Profesional de apoyo a la supervision

LUIS FERNANDO DUQUE ORTIZ
Sub Director IMDER
Supervisor