ACTA No.3		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **Seguimiento a adecuación del acopio de residuos del Complejo Norte**		
CIUDAD Y FECHA: Medellín 6 de diciembre de 2022	**HORA INICIO: 9:00 a.m.**	**HORA FIN: 9:30 a.m.**
LUGAR Y/O ENLACE: **https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NzhjZGY0ZjUtZTc2MS00OGMxLWJlZjYtMjYyZGVkMWYzOWVm@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22,%22Oid%22:%225313836d-bb63-4c73-a918-157d71a7f21f%22%7D**	**REGIONAL ANTIOQUIA /** Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: **1.Seguimiento al estado actual de la obra del acopio.**		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: **Realizar seguimiento a la adecuación del acopio de residuos del Complejo Norte.**		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

1. **Seguimiento a la obra acopio de residuos.**

   Se inicia la reunión con los siguientes participantes

   - Astrid Marin Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte y Supervisora del Contrato.
   - Mariluz Giraldo Apoyo Contratación CTMA.
   - Juan Otalvaro Arquitecto Contratista RISE.
   - Carlos Bacca Dinamizadora Ambiental Complejo Norte.

   La reunión se inicia con la intervención del Arquitecto Juan Camilo Otalvaro donde nos comunica los diferentes adelantos que se vienen dando en la obra, como lo son: las excavaciones, solados, demoliciones, entre otros; comunica además los imprevistos que se han presentado en la obra durante la construcción de la obra, como lo ha sido encontrarse con rocas (7 en total) de diámetros superiores a los dos metros, a las cuales se les ha realizado un trabajo de esmerilado para su perfilación y así poder continuar con todo el proceso de construcción del cíclope, lo mas preocupante ha sido el tema de las lluvias debido a que no ha permitido mayo avance a las obras que se tenían proyectadas en el cronograma inicial. Juan Camilo propone que la obra tenga un filtro perimetral, a lo que se le solicita que este trabajo sea cotizado, este filtro se requiere para evitar humedades provenientes del espacio de maquinaria pesada, esta ha sido la etapa inicial del proyecto.

Para el día lunes 12 de diciembre se espera fundir la placa del contrapiso se espera el ingreso de 14 trabajadores a la obra para darle celeridad a la construcción de la misma, apoyaran todo el tema de exteriores, mampostería, cubierta y acabados, donde el plan principal que tiene la obra es alargar jornadas para estar entregando la obra el 27 de diciembre el edificio completamente construido con sus redes hidrosanitarias y eléctricas, el avance para esta fecha esta estipulado en un 90 al 93% (avance de obra), incluida la carpintería metálica. Esta semana se espera realizar fundaciones, la próxima semana seria contrapiso y loza, la siguiente seria levantamiento, cerramiento y andenes.

La factura entregada por parte de RISE es por un valor de 69 millones de pesos lo que corresponde a un 18% aprox. Del valor total del contrato, esta factura ya se encuentra en contratación para los tramites pertinentes, se le comenta a Juan Otalvaro que se debe incluir dentro del informe entregado deberá contener las actividades realizadas como imprevistos.

Doña Astrid Comunica que la idea es que les podamos pagar, digamos el otro porcentaje, porque si me dices que el 31 de diciembre y siempre van a tener la obra en un 90%, quiere decir que tendrían que pasar la otra factura muy pronto. Mary nos comunicara los tiempos para ver si se les logra alcanzar a pagar el segundo pago dentro de este año. Ustedes saben que los tiempos para pagos en los reducen en el último mes por efecto de que nos cierran sistemas, desde el Ministerio de Hacienda, tiene unos tiempos, el cupo Pack, que es el flujo de caja que necesitamos para hacer los desembolsos. Esos tiempos son ya muy limitados en diciembre, lo que quiere decir que enseguida Mary más o menos nos está diciendo esa segunda factura ¿para más o menos cuándo sería el tiempo máximo que ustedes estarían pasando?

Mary luz comunica que el segundo pago se deberá entregar entre el 22 y 23 de diciembre para que se pueda pagar entre el 27 y el 28 de diciembre, el restante se deberá pasar como una cuenta por pagar y si la obra no se entrega al 100% se deberá realizar una reserva presupuestal.

Desde Rise se comunican que el compromiso es entregar la obra en un 100% este año para que el pago que quede pendiente sea realizado a finales de enero

CONCLUSIONES

- Se espera que la obra quede en un 100% en los últimos días de diciembre.
- Se deberá entregar facturas para segundo pago entre el 22 y 23 de diciembre.


COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Incluir en el informe enviado los imprevistos	RISE	06-12-22

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.



De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.