BAYITH
CONSTRUCTORA
NIT 900.509.251-3

Medellín, 20 de Diciembre de 2022.

Señores(a)
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Mariluz Montoya Tovar
Secretaria de Suministros y Servicios

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA # 2 DEL CONTRATO 4600014077 DE 2022

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta eltiempo contractual y la prórroga solicitada al 31 de Diciembre; hacemos la solicitud de extender el plazo actual y solicitar una prórroga al plazo inicial contemplado, el cual corresponde a 45 días la cual comenzaria a regir a partir del 1 de Enero, para la culminación de las actividades incluyendo suministros e instalaciones pendientes; esta solicitud se genera por los atrasos importantes que se han producido y la poca disponibilidad de los insumos especificados para el desarollo de las actividades.
En este caso especifico la disponibilidad del royal veta, el cual para garantizar la uniformidad estetica y tecnica en la cantidad de 700m2 aproximadamente se requiere que provenga de una misma veta, y en esas condiciones la llegada de el material esta prevista para la segunda semana de Enero lo cual dejaria muy poco tiempo para su transporte interno e instalacion.
La programacion se ha afectado adicionalemente por la disponibilidad del espacio por razones de seguridad.
Para nosotros como contratista, es de mayor interés la culminación de la obra, nosotros hemos establecido un plan de contingencia donde se atenderán las actividadeslos próximos días, para mitigar y favorecer el desarrollo del contrato, siempre y cuando se garantice la disponibilidad del espacio.

Se adjunta programación y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
Representante Legal
CC 72.274.612
CONSTRUCTORA BAYITH SAS