22 de diciembre de 2022

PLAN DE CONTINGENCIA:

CONTRATO: IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA PISO 12 CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA.

ACTIVIDADES:

Suministro e instalación de acabado de piso en piedra Royal Beta, formato de 40 cm x variable, de espesor 15 mm a junta perdida, instalada con puente de adherencia adhesivo bajo en polvo, cementico (C), que cumpla la norma NTC 6050, y clasificación como C2. (Incluye emboquillado con boquilla látex, lavado final con hidro lavadora de mín. 2800 PSI y ácido nítrico al 5% y aplicación en toda el área de hidrófugo especializado para piedra en las concentraciones y diluciones recomendadas por el fabricante.

La instalación de 675m2 requerirá para cumplir el tiempo estipulado una logística de ingreso de material en vehículo hasta la entrada del sótano, a partir de viajes de 2 toneladas, cargue descargue con un posterior transporte hasta el sitio de trabajo.

Se implementarán dos cuadrillas de trabajo para el trabajo de enchape, para atacar dos frentes de trabajo ubicados en los dos extremos de la terraza y así poder abarcar mayor área de trabajo.

Adicionalmente el material de enchape viene preformado para evitar cortes que puedan retrasar la actividad.

Con estas acciones, y con el espacio disponible en el tiempo necesario puede darse cumplimiento a las actividades en el tiempo estipulado.

CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S