PROYECCIÓN ECONÓMICA Y DE TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES MAS RELEVANTES

VALOR CONTRATO	$ 1.651.531.990,00
TIEMPO DE EJECUCION	232 dias - incluidos 42 dias de prorroga

FRENTE	VALOR ACTIVIDAD	% VALOR CON RESPECTO CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DIAS DE EJECUCION	% DE EJECUCIÓN CON RESPECTO A PROGRAMACIÓN
CAM PISO 13						
cocineta, pintura y cocina acero inoxidable	$ 5.529.743,00	0%	9/10/2022	11/01/2023	95	41%
Suministro e instalación puertas metálicas	$ 11.613.800,00	1%	14/09/2022	1/01/2023	110	47%
Demolicion exterior acabado impermeabilización y Suministro e instalación de piso tallado tipo "chocolatina" de 30 x30cm: Incluye mortero de pega 1:4 y lechada	$ 4.786.146,00	0%	18/01/2023	7/02/2023	21	9%
CAM PISO 12						
Puertas oficinas	$ 25.900.514,00	2%	16/12/2022	11/02/2023	58	25%
Mobiliario madera teca terraza	$ 15.758.259,00	1%	12/12/2022	11/02/2023	62	27%
CAM PISO 10						
oficina insonorizada	$ 3.417.065,00	0%	28/10/2022	27/11/2022	31	13%
puerta insonorizada Oficina	$ 4.564.918,00	0%	8/12/2022	27/01/2023	51	22%
CAM PISO 7						
Retiro de cielo raso de todo el piso	$ 46.908.166,00	3%	29/09/2022	17/12/2022	80	34%
CAM PISO 1						
Cocina acero inoxidable enchapar muros instalar cielo raso media caña y poceta cocina tributaria	$ 5.529.743,00	0%	13/10/2022	10/01/2023	90	39%
CAM Sótano A atención al ciudadano y parqueadero						
Puertas metálicas	$ 3.779.544,00	0%	14/09/2022	10/01/2023	119	51%
Mantenimiento piso baldosa royal Beta cambio piezas	$ 18.636.738,00	1%	27/12/2022	10/01/2023	15	6%
Sótano A atención al ciudadano						
Retiro de estructura cielo raso	$ 18.648.241,00	1%	26/08/2022	30/12/2022	127	55%
Mantenimiento techo resanes y pintura	$ 18.893.677,44	1%	25/09/2022	11/01/2023	109	47%
Pintura tubería	$ 3.668.574,00	0%	25/09/2022	7/01/2023	105	45%
desmonte, suministro e instalación canoas	$ 3.146.984,00	0%	17/12/2022	7/01/2023	22	9%
Demolición caseta de ventas (burbuja)	$ 325.134,00	0%	12/02/2023	11/02/2023	0	0%
Construcción caseta de ventas superboard (burbuja)	$ 2.722.775,00	0%	18/10/2022	11/02/2023	117	50%

Instalación rejas cortina en burbuja	$ 3.385.692,00	0%	15/02/2023	11/02/2023	-3	-1%
Cielo raso punto atención ciudadano (drywall ventanillas)	$ 2.881.166,00	0%	12/02/2023	11/02/2023	0	0%
Cielo raso fiber glass	$ 285.025.200,00	17%	12/01/2023	11/02/2023	31	13%
Instalación vidrio templado	$ 15.888.239,00	1%	14/01/2023	20/01/2023	7	3%
Traslado y reinstalación puerta vidriera	$ 177.719,00	0%	14/01/2023	20/01/2023	7	3%
Concreston	$ 3.577.980,00	0%	18/01/2023	11/02/2023	25	11%
Terrazo	$ 11.235.111,64	1%	14/01/2023	11/02/2023	29	13%
Instalación de intercomunicadores	$ 15.836.034,00	1%	5/01/2023	11/02/2023	38	16%
Suministro e instalación cocina acero inoxidable Sisbén resane y pintura muros y suministros y servicios	$ 2.063.002,00	0%	1/10/2022	11/11/2022	42	18%
Pulida de piso baldosa granito	$ 48.967.600,00	3%	20/02/2023	11/02/2023	-8	-3%
Sótano A oficinas suministros y servicios, pensionados, rifas y espectáculos cuarto Umas						
Of. suministros e instalación cocina acero inoxidable	$ 5.529.743,00	0%	18/01/2023	23/01/2023	6	3%
CAM Sótano B						
Demolición, impermeabilizacion y construcción, de acabado escaleras de acceso	$ 27.281.227,00	2%	18/01/2023	23/01/2023	6	3%
Impermeabilización oficinas afectadas	$ 333.221,00	0%	15/01/2023	18/01/2023	4	2%
Plazoleta						
Mantenimiento, limpieza, impermeabilizacion y encahpe de rejillas	$ 269.206.547,00	16%	12/12/2022	11/02/2023	62	27%