ACTA PARCIAL DE SUPERVISION Y PAGO No. 002

I. DATOS GENERALES	
Mínima Cuantía No.	030 DE 2022
Contrato de Consultoría No.	001 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022
Lugar y Fecha del Acta:	LA TEBAIDA, QUINDÍO DICIEMBRE 30 DE 2022
Contratista:	JOHN JAIRO SANDOBAL GALINDO
Cedula de ciudadanía:	7.550.995 DE ARMENIA (Q)
Objeto del Contrato	"INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020 - 2023."
Valor del contrato:	VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE INCLUIDO AIU ($ $21.440.667,60).
Certificados Presupuestales	20221216 DEL 21 DE JULIO DE 2022
Rubros:	G.T.2.3.2.02.02.008.21.02.010.0011.86311.17 – Recursos propios con destinación especifica alumbrado publico
Registro Presupuestal No.:	20222088 del veinticinco (25) de Octubre de 2022
Fecha de Iniciación	Veintiséis (26) de octubre de 2022
Plazo de Ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de sesenta y seis (66) días calendario término que se contabilizara a partir de la suscripción del acta de inicio, término en el cual el contratista deberá ejecutar a entera satisfacción del contratante, el objeto del contrato. En todo caso sin exceder la vigencia fiscal 2022.
Responsable de la vigilancia y control	Arq. Anderson Andrey Osorio Becerra. Secretario de Infraestructura.

II. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
1. VALOR CONTRATO	
1.1 Valor inicial	$21.440.667,60
1.2 Valor adicional	$0.00
1.3 Valor Total Contrato	$21.440.667,60
2. PAGOS PARCIALES	
Acta 001 **Fecha: 30 Diciembre de 2022**	
VALOR ACTA 1	$ 8.576.267,00
VALOR ACTA 2	$ 10.720.333,81
VALOR PRESENTE ACTA	$ 10.720.333,81
SALDO CONTRATO	$ 2.144.066,79
III. ANEXOS O EVIDENCIAS	
Factura electrónica de venta - FE-57	X
Informe de interventoría con Registro Fotográfico	X
Informe supervisión	X
Planilla de pago de seguridad social personal	X
Certificación Bancaria	X
Certificado Parafiscales	X
Documentos Contador	X

IV. SEGUIMIENTO RUBROS PRESUPUESTALES

RP	CDP	RUBRO	VALOR RP	VALOR ACTA PARCIAL I	VALOR ACTA PARCIAL II	SALDO
2022 2088	2022 1216	G.T.2.3.2.02.02. 008.21.02.010.0 011.86311.17	$ 21.440.667,60	$ 8.576.267,00	$ 10.720.333,81	$ 2.144.066,79
Total			**$ 21.440.667,60**	**$ 8.576.267,00**	**$ 10.720.333,81**	**$ 2.144.066,79**

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 304 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 126 – Fax (0057) (6) 754 2512
Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y infraestructura@latebaida-quindio.gov.co

V. OBSERVACIONES

No se presentó problemas o dificultades en la ejecución del contrato.

Nota: En la copia se anulan y se adhieren Estampillas Pro-Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios por valor de $2.800 (Decreto 00722 del 27 de diciembre 2021).

VI. FIRMAS

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, el día treinta (30) de diciembre de 2022.

ARQ. ANDREY OSORIO BECERRA
Secretario de Infraestructura

ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
El contratista



Revisó: Gloria I. Piedrahita - Profesional Universitario

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 304 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 126 – Fax (0057) (6) 754 2512
Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y infraestructura@latebaida-quindio.gov.co

ACTA DE SUPERVISIÓN		
Entidad Contratante: Municipio de La Tebaida		
Vigencia: 2022		
Dependencia: Secretaría de Infraestructura		
Supervisor: Arq. Anderson Andrey Osorio – Secretario de Infraestructura		
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO DE OBRA		
Contrato Consultoría No: 001 de 2022	**De (fecha):** 26 de octubre de 2022	**Hasta (fecha):** 31 de diciembre de 2022
Contratista: JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO	**Modalidad de contratación:** Mínima cuantía	
Valor contrato: $21.440.667,60	**Plazo ejecución:** 66 días	
OBJETO: "INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020 - 2023."		
DATOS DE AVANCE PRESENTE ACTA (25 de noviembre 2022 al 30 de diciembre 2022)		
Valor Acta I ($): **$ 8.576.267,00**		**Avance (%): 38,77 %**
Valor Acta II ($): **$ 10.720.333,81**		**Avance (%): 90 %**
DESCRIPCION GENERAL		

1. INTRODUCCIÓN

En concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo "La Tebaida Diferente" 2020-2023, sobre el servicio del alumbrado público, que contempla, entre otros, la expansión del mismo acorde a las normas técnicas y de uso eficiente de energía, se adelanta el actual proyecto enfocado a proporcionar las condiciones de iluminación mínimas y óptimas en espacios, escenarios y parques públicos del Municipio de La Tebaida. Con el objetivo de mejorar considerablemente la percepción de seguridad en los diferentes entornos que poseen baja capacidad lumínica incidiendo directamente en la productividad y mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad en general.

Los sectores a impactar con la expansión del servicio de alumbrado público en el municipio son respuesta a solicitudes por parte de la ciudadanía y valoradas por personal técnico de la secretaría de infraestructura municipal, con un alcance

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 304 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 126 – Fax (0057) (6) 754 2512
Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y infraestructura@latebaida-quindio.gov.co

focalizado en el Barrio Nueva Tebaida y Barrio Cantarito.

Con base en lo anterior y basados en el desarrollo y progreso del Municipio, es menester impulsar proyectos que mejoren las condiciones para la comunidad, razón por la cual se considera de vital importancia adelantar las obras de REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020 - 2023.

De lo anterior se firma el contrato de obra No. 001-2022 suscrito entre el CONSORCIO ÁNGEL y EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA y su respectiva Interventoría mediante el Contrato de Consultoría No. 001 de 2022

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste, entre otras actividades, el suministro e instalación de postes cilíndricos para exteriores con luminarias LED de 40W y proyectores de 320W con sus correspondientes anclajes y cimentaciones, canalizaciones y redes eléctricas de alimentación y elementos de medición, protección y conexiones acorde a los lineamientos RETIE y RETILAP o normatividad vigente.

La ejecución del proyecto está localizada en el Parque público ubicado en el Barrio El Cantarito zona verde entre calles 2 y 3 y carreras 13 y 14 (frente a la Institución Educativa Antonio Nariño) y Escenario público ubicado en el Barrio Nueva Tebaida entre zona verde calle 18a y zona verde calle 19a entre carreras 6ta y 8va. Con El plazo de ejecución del contrato será de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

3. RESUMEN FINANCIEROS CONTRATO

3.1. -Datos Financieros

Los datos financieros contractuales a la fecha para el presente contrato de obra No. 001 de 2022 se evidencian a continuación:

DATOS FINANCIEROS	
No. Y Valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	20221216 DEL 21 DE JULIO DE 2022 Por valor de $ 61.474.422,4 PESOS M/CTE
No. Rubro	G.T.2.3.2.02.02.008.21.02.010.0011.86311.17
No. Registro Presupuestal	20222088 del veinticinco (25) de octubre de 2022
Valor Total del contrato	$ 21.440.667,60

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 304 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 126 – Fax (0057) (6) 754 2512
Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y infraestructura@latebaida-quindio.gov.co

3.2. -Balance Financiero

No. ACTA	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA	SALDO
1	$ 21.440.667,60	$ 8.576.267	$12.864.400.60
2		$ 10.720.333,81	$ 2.144.066,79
TOTALES	**$ 21.440.667,60**	**$ 19.296.600,81**	**$ 2.144.066,79**

4. INFORME

4.1. Localización del proyecto

El presente proyecto está ubicado en el Departamento del Quindío, municipio de La Tebaida: Escenario público ubicado en el Barrio Nueva Tebaida entre zona verde calle 18a y zona verde calle 19a entre carreras 6ta y 8va, y Barrio El Cantarito zona verde entre calles 2 y 3 y carreras 13 y 14. A continuación, se expone la ubicación del presente proyecto:




Ilustración 1. Parque Público Barrio Cantarito, La Tebaida (Q)

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 304 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 126 – Fax (0057) (6) 754 2512
Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y infraestructura@latebaida-quindio.gov.co



Ilustración 2. Escenario Público Barrio Nueva Tebaida, La Tebaida (Q)

5. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Jhon Faber Carmona Mejía - Ing. Director de Interventoría
Juan Pablo Carmona Carvajal - Ing. Residente de Interventoría
María del Pilar González - Profesional SG-SST Interventoría

6. APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Jhon Faber Carmona Mejía	Director de Interventoría	$ 627.000	$ 852.800	$ 69.600	59621066 9444674325	Noviembre
Juan Pablo Carmona Carvajal	Residente de Interventoría	$ 267.800	$ 342.700	$ 69.600	5893175 9444674325	Noviembre
María del Pilar González	Profesional SG-SST	$ 125.000	$ 160.000	$ 5.300	8622395555	Noviembre


7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Escenario Público	Actividad	Estado	Detalle
Barrio Nueva Tebaida	RED DE BAJA TENSIÓN MONTAJE POSTES Y PROYECTORES 320 W 30° TABLERO, CANALIZACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN	Recibido a satisfacción por interventoría. Revisado por Supervisión.	Informe de interventoría con evidencia de actividades ejecutadas y supervisadas. Estudio de Suelos recibido por interventoría

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 304 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 126 – Fax (0057) (6) 754 2512
Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y infraestructura@latebaida-quindio.gov.co

Barrio Cantarito	PRELIMINARES RED BAJA TENSIÓN MONTAJE POSTES Y LUMINARIAS TABLERO, CANALIZACIONES Y REDES ELÉXTRICAS DE ALIMENTACIÓN	Recibido a satisfacción por interventoría. Revisado por Supervisión.	Resultados ensayo resistencia a la compresión de cilindros de concreto, enviado por interventoría.


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Postes instalados B/ Nueva Tebaida





Cableado instalado B/ Cantarito



Instalación postes B/ Nueva Tebaida



Luminarias B/ Nueva Tebaida

	
Acero de refuerzo pilotes B/ Nueva Tebaida	*Instalación concreto B/ Nueva Tebaida*

Para constancia de la presente acta de supervisión, se firma a los TREINTA (30) días del mes de diciembre del 2022, en el Municipio de La Tebaida (Quindío).

ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO
Secretario de Infraestructura
Supervisor