Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT 890.903.938 8

Compañía:	IMDER PALMIRA
NIT Compañía:	0815000340
Fecha Actual:	Jueves, 29 de diciembre de 2022 - 08:06 AM

Número de cuenta:	306-154418-83	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	TECNICOS ESPECIALI	Documento:	000000800074273
Valor:	119.851.634,00	Cheque:	0
Concepto:	CE 23233	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	29 de Diciembre de 2022		

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2664103-2664102
NIT 891.331.141-6 PALMIRA

Impreso: 2022/12/29, 16:07:19
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. S-023013

Fecha: DICIEMBRE 28 de 2022

Pagado a.: TECN.ESPECIALISTAS & INGEN.INDUSTR.ASOCI NIT: 900,674,273-3
CL 71 27B 11 CN Tel. 6111414 - BARRANCABERMEJA Codigo: 800014473

Concepto.: SE ORDENA REGISTRO PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE LA GRADERIA Y ESTRUCTURA DE LA CANCHA
MULTIPLE UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL

El valor de ...: $119,891,634.00

Forma pago: TRANSFERENCI CTA #311121 de CTA CORRIENTE Orden pago: OP -0012314

Codigo	Descripcion	Referencia	Valor

Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
111005104			800674273	119,891,634.00CR
240101			800674273	119,891,634.00

Importes Contable..... 119,891,634.00 119,891,634.00

Preparado	DIRIGIDO	ACEPTADO	Aprobado	Recibi conforme
	JORGE ENRIQ[illegible] AL LEMUS	MARTHA IS[illegible]NA C	[illegible] RATIVO RATIO A.T.	
	DIRECTOR P[illegible]	TECNICA ADMINISTR	GERENTE	NIT/CC

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 - Tel 2664003-2664002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL **
Tipo Dcto: OP ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Numero: 002354

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Vigencia: 2022
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: TECN.ESPECIALISTAS & INGEN.INDUSTR.ASOCI NIT 800,074,273-3
Direccion...: CL 71 27B 12 IN
Telefono(s).: 61114286 Ciudad: BARRANCABERMEJA
D E T A L L E: SE ORDENA REGISTRO PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE LA CANCHA MULTIPLE UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL RECREO PALMIRA VALLE DEL CAUCA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

TOTAL PAGADO ==> $***130,273,538.00

Son: CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **********

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.3.2.02.02.005.02 Fuente 01 CPC 62199 Proyec 2100034	2.SUMINIST.E INTALAR ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCENARIOS DEPORTIVOS	CR -002346	130,273,538.00
	TOTAL =>		130,273,538.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en PALMIRA a los 28 dias de DICIEMBRE de 2022.

ELABORADO	APROBADO	APROBADO	Aprobado
ROSA NYDIA MARTINEZ AUXILIAR ADMINIST	JORGE ENRIQUE LEAL DIRECTOR FINANCIE	MARTHA ISABEL MEJIA TECNICA ADMINISTR	CARLOS ANDRES REYE GERENTE

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FET131

Fecha: DICIEMBRE 28 de 2022
Señores..: TECN.ESPECIALISTAS & INGEN.INDUSTR.ASOCI NIT: 800,074,273-3
CL 71 27B 12 IN Tel. 62114286 - BARRANCABERMEJA Codigo: 800074273
Concepto.: SE ORDENA REGISTRO PRESUPUESTAL Subtotal...: $130,273,538.00
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE LA CANCHA IVA .....:
MULTIPLE UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL Ret+Est+Ded: $10,421,904.00
Obligacion: CR -002346 Total .....: $119,851,634.00

PROGRAMACION DE CARTERA

Tercero	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	Capital	Interes	Total
800074273	51		1	23/01/28	19,851,634		19,851,634
					19,851,634		19,851,634

IMPUTACIONES

Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
55050516			800074273	130,273,538.00
243603			800074273	2,084,381.00CR
24402301			800074273	2,084,381.00CR
24402302			800074273	1,042,190.00CR
24402303			800074273	1,042,190.00CR
24402304			800074273	2,084,381.00CR
41109006			800074273	2,084,381.00CR
p110102210	Fte: 01			2,084,381.00CR
240101			800074273	119,851,634.00CR
				130,273,538.00
Imputacion Contable.....				130,273,538.00
Imputacion Presupuestal.....				2,084,381.00

ELABORADO	APROBADO			
JHON JAIRO TEJADA AMAYA	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS			
PROF. UNIVERSITAR	DIRECTOR FINANCIE			

INST.MUNIC. DEPORTE Y RECREACION PALMIRA
CALLE 27 CARRERA 35 - Tel 2864003-2864002
NIT 815.000.340-6 PALMIRA - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL ** REGISTRO DE OBLIGACIONES
Tipo Dcto: CR REGISTRO DE OBLIGACIONES Vigencia: 2022
Numero: 002346 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: TECN.ESPECIALISTAS & INGEN.INDUSTR.ASOCI NIT 800,074,273-3
Direccion...: CL 71 27B 12 IN
Telefono(s).: 61114286 Ciudad: BARRANCABERMEJA
D E T A L L E: SE ORDENA REGISTRO PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE LA CANCHA
MULTIPLE UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL
RECREO PALMIRA VALLE DEL CAUCA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
DE PALMIRA

TOTAL OBLIGACION ==> $***130,273,538.00
Son: CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.2.02.02.005.02	2.SUMINIST.E INTALAR ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA	OC -000496	421,565,604	130,273,538.00
Fuente 01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
CPC 62199	COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS			
Proyec 2100034	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCENARIOS DEPORTIVOS			

TOTAL => 130,273,538.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en PALMIRA a los 20 dias de DICIEMBRE de 2022.

ELABORADO	APROBADO	APROBADO	Aprobado
ROSA NYDIA MARTINEZ	JORGE ENRIQUE LEAL	CARLOS ANDRES REYES	
AUXILIAR ADMINIST	DIRECTOR FINANCIE	GERENTE	

TOTAL FACTURA	$	130,273,538.00
MENOS. Aiu adminitracion	$	(21,885,779.00)
menos:AIU UTILIDAD	$	(4,168,719.17)
	$	104,219,039.83
RETEFUENTE 2%	$	2,084,380.80
Univalle 2%	$	2,084,380.80
Hospitale 1%	$	1,042,190.40
Ancianos 2%	$	2,084,380.80
Procultura 1%	$	1,042,190.40
Pro Deporte 2%	$	2,084,380.80
TOTAL A PAGAR	$	119,851,634.02

0.337.525



NIT: 800.074.273-3

TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S. - TECNISA S.A.S.

Dir: CL 71 27B 12 IN 1
Tel:6114286-3165294341
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: jtecnisa@yahoo.com

NIT 800074273-3
Responsable del Impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN RENTA: ORDINARIO AGENTE RETENEDOR EN LA FUENTE CIIU: 7110

Resolución DIAN N° 18764036925023 del 28/09/2022 valida desde 28/09/2022 Hasta 28/09/2023, Numeración Autorizado del FETE117 al FETE240

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FETE131

Señor(es)
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA
NIT: 815000340-6
CALLE 27 35 00
Tel:
imderpal@gmail.com
VERSALLES - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

Fecha Emision (DD/MM/AAAA)	Vendedor	Código Cliente
26/12/2022 06:13 PM		

Condición/Forma de pago			Remision/Pedido #
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	308-2022
Crédito	Transferencia Débito Bancaria	25/01/2023	

Código	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	Valor Total
Obra0	CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H=W.10-BORD	147.62	unidad	$10,200.00	$1,505,724.00
Obra0	SEVALIZACION DE OBRA	1.00	unidad	$1,124,000.00	$1,124,000.00
Obra0	DESMONTE DE POSTE DE ILUMINACION + RETIRO DE LAMPARAS + RETIRO DE CABLEADO	4.00	unidad	$174,000.56	$696,002.24
Obra0	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	713.31	unidad	$3,750.00	$2,674,912.50
Obra0	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	80.87	unidad	$4,050.00	$327,523.50
Obra0	EXCAVACION TIERRA A MANO	103.00	unidad	$13,125.00	$1,351,875.00
Obra0	RELLENO COMPACT-RANA+ACARREO RAJON DE PIEDRA PARA RELLENO E=0030MTS	20.88	unidad	$73,650.00	$1,537,812.00
Obra0	RELLENOS PARA ESCTURAS SUB BASE GRANULAR	12.92	unidad	$90,000.00	$1,162,800.00
Obra0	GEOTEXTIL NT 1800	218.55	unidad	$4,425.00	$967,083.75
Obra0	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION	3316.34	unidad	$6,684.00	$22,166,416.56
Obra0	CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PS + AUTOBOMBA(RELLENO COLS) PARA COLUMNAS Y VIGAS AEREAS	33.31	unidad	$406,500.00	$13,540,515.00
Obra0	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION	8552.42	unidad	$6,684.00	$57,164,375.28
AIU-ADMIN	Administracion 21%	1.00	unidad	$21,885,779.00	$21,885,779.00
AIU-UTILI	Utilidad 4%	1.00	unidad	$4,168,719.17	$4,168,719.17

Son: CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$130,273,538.00
Base Imponible	$0.00
Total Factura	$130,273,538.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00 %)	$0.00	$0.00

Observaciones:

Consignar en BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente # 168489763 a nombre de TECNICOS ESPECIALISTAS Y INGENIEROS INDUSTRIALES A

Enviar copia de pago a correo: jtecnisa@yahoo.com

TasaCambio: de a Al cambio :0.00 Fecha: 0-00-00

Recibi(mos) real y materialmente la mercancia y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Comprador y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura Electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008.

Contratista de obra:

CONTRATO DE OBRA 308-2022
(CLAUSULA 5 FORMA DE PAGO)

Documentos requeridos como soporte para el Acta de avance No.1:

Documentos	Cumple o no cumple
1. Factura (con visto bueno interventoría)	OK
2. Acta de pago Parcial (firmada por las partes: contratista e interventoría)	OK
3. Informe de avance físico, económico, financiero y legal del contratista.(realizado por el contratista)	OK
4. Informe de la Interventoria (lo hace la Interventoría)	OK
5. Acta de modificación de cantidades de obra.(firmada por las partes y el ordenador del gasto)	OK
9. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de aportes, por el revisor fiscal o el representante legal de la empresa contratista.	OK
10. Copia del cronograma actualizado de obra.	OK
11. Copia de la bitácora de obra con corte a la fecha de cobro.	OK
12. Cuadro de flujo de inversiones.	OK
13. Fotografías a color (pueden ir en el informe de avance)	OK
14. Certificación bancaria contratista de obra.	OK
15. RUT contratista de obra.	OK

Revisado Interventoría 15/12/2022

INTERVENTORIA
VICTOR MANUEL GUEVARA HOYOS
UNION TEMPORAL INTERECREO PALMIRA
Visto bueno para pago de la entidad, al cumplir cabalmente con todos los requerimientos.

TECNISA
TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S

NIT: 800.074.273-3

TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S. - TECNISA S.A.S.

Dir: CL 71 27B 12 IN 1
Tel:6114286-3165294341
BARRANCABERMEJA - SANTANDER - COLOMBIA
email: jtecnisa@yahoo.com

NIT 800074273-3
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN RENTA: ORDINARIO AGENTE RETENEDOR EN LA FUENTE CIIU: 7110

Resolución DIAN N° 18764038925023 del 28/09/2022 valida desde 28/09/2022 Hasta 28/09/2023, Numeración Autorizado del FETE117 al FETE240

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FETE127

Señor(es)
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA
NIT: 815000340-6
CALLE 27 35 00
Tel:
imderpal@gmail.com
VERSALLES - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

Fecha Emision (DD/MM/AAAA)	Vendedor	Código Cliente
14/12/2022 04:11 PM		

Condición/Forma de pago			Remision/Pedido #
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	308-2022
Crédito	Transferencia Débito Bancaria	13/01/2023	

Código	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	Valor Total
Obra0	CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H=W.10-BORD	147.62	unidad	$10,200.00	$1,505,724.00
Obra0	SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	unidad	$1,124,000.00	$1,124,000.00
Obra0	DESMONTE DE POSTE DE ILUMINACION + RETIRO DE LAMPARAS + RETIRO DE CABLEADO	4.00	unidad	$174,000.56	$696,002.24
Obra0	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	713.31	unidad	$3,750.00	$2,674,912.50
Obra0	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	80.87	unidad	$4,050.00	$327,523.50
Obra0	EXCAVACION TIERRA A MANO	103.00	unidad	$13,125.00	$1,351,875.00
Obra0	RELLENO COMPACT-RANA+ACARREO RAJON DE PIEDRA PARA RELLENO E=0030MTS	20.88	unidad	$73,650.00	$1,537,812.00
Obra0	RELLENOS PARA ESCTURAS SUB BASE GRANULAR	12.92	unidad	$90,000.00	$1,162,800.00
Obra0	GEOTEXTIL NT 1800	218.55	unidad	$4,425.00	$967,083.75
Obra0	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION	3316.34	unidad	$6,684.00	$22,166,416.56
Obra0	CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PS + AUTOBOMBA(RELLENO COLS) PARA COLUMNAS Y VIGAS AEREAS	33.31	unidad	$406,500.00	$13,540,515.00
Obra0	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION	8552.42	unidad	$6,684.00	$57,164,375.28
AIU-ADMIN	Administracion 21%	1.00	unidad	$21,885,779.00	$21,885,779.00
AIU-UTILI	Utilidad 4%	1.00	unidad	$4,168,719.84	$4,168,719.84

Son: CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

SubTotal	$130,273,538.67
Base Imponible	$0.00
Total Factura	$130,273,538.67

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00 %)	$0.00	$0.00

Observaciones:

Consignar en BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente # 168489763 a nombre de TECNICOS ESPECIALISTAS Y INGENIEROS INDUSTRIALES A

Enviar copia de pago a correo: jtecnisa@yahoo.com

TasaCambio: de a Al cambio :0.00 Fecha: 0-00-00

2022004343 15-12-2022. 3:23pm.

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Comprador y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura Electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008.

ACTA DE MODIFICACION MENORES Y MAYORES CANTIDADES

No. 1

OBJETO Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la adecuación para la cubierta sobre cancha múltiple del polideportivo del barrio El Recreo, el cual comprende la cubierta en teja tipo sándwich, sobre estructura metálica, sobre estructura de concreto reforzado, con sistema de recolección de aguas lluvias y sistema de iluminación LED, dentro de los proyectos denominados "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA" y "FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD".

CONTRATO Nº 308-2022 | FECHA 15 DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDADES CONTRACTUALES							MODIFICACION			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							+ o -		CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**									
1,01	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	202,87	$ 12.000,00	$ 2.434.440,00		-	-55,25	147,62	$ 1.771.440,00
1,02	SEÑALIZACION DE OBRA	GLB	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		=	0,00	1,00	$ 1.500.000,00
1,03	DESMONTE POSTE ILUMINACION + RETIRO LAMPARAS + RETIRO DE CABLEADO	UND	4,00	$ 232.000,00	$ 928.000,00		=	0,00	4,00	$ 928.000,00
1,04	PODA ARBOL + RETIRO	UND	2,00	$ 130.000,00	$ 260.000,00		=	0,00	2,00	$ 260.000,00
1,05	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	713,31	$ 5.000,00	$ 3.566.550,00		=	0,00	713,31	$ 3.566.550,00
1,06	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	3,12	$ 22.200,00	$ 69.264,00		=	0,00	3,12	$ 69.264,00
1,07	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	3,12	$ 59.000,00	$ 184.080,00		=	0,00	3,12	$ 184.080,00
Subtotal					$ 8.942.334,00					$ 8.279.334,00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**									
2,01	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	80,87	$ 5.400,00	$ 436.698,00		=	0,00	80,87	$ 436.698,00
2,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	102,60	$ 17.500,00	$ 1.795.500,00		+	0,40	103,00	$ 1.802.500,00
2,03	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	66,21	$ 17.200,00	$ 1.138.812,00		=	0,00	66,21	$ 1.138.812,00
2,04	RELLENO COMPACT-RANA+ACARREO RAJÓN DE PIEDRA PARA RELLENO E=0,30MTS	M3	24,26	$ 98.200,00	$ 2.382.332,00		-	-3,38	20,88	$ 2.050.416,00
2,05	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS SUB BASE GRANULAR.	M3	12,13	$ 120.000,00	$ 1.455.600,00		+	0,79	12,92	$ 1.550.400,00
2,06	GEOTEXTIL NT 1800	M2	218,55	$ 5.900,00	$ 1.289.445,00		=	0,00	218,55	$ 1.289.445,00
2,07	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	68,34	$ 21.200,00	$ 1.448.808,00		+	0,09	68,43	$ 1.450.716,00
2,08	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	68,34	$ 59.000,00	$ 4.032.060,00		-	-28,34	40,00	$ 2.360.000,00

ACTA DE MODIFICACION MENORES Y MAYORES CANTIDADES

No. 1

OBJETO Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la adecuación para la cubierta sobre cancha múltiple del polideportivo del barrio El Recreo, el cual comprende la cubierta en teja tipo sándwich, sobre estructura metálica, sobre estructura de concreto reforzado, con sistema de recolección de aguas lluvias y sistema de iluminación LED, dentro de los proyectos denominados "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA" y "FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD".

					CONTRATO N° 308-2022		FECHA	15 DICIEMBRE DE 2022		
ACTIVIDADES CONTRACTUALES							**MODIFICACION**			
	ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**	**MAYORES Y MENORES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
	8,03	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACIÓN	UND	12,00	$ 130.000,00	$ 1.560.000,00	=	0,00	12,00	$ 1.560.000,00
	8,04	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA AREA 1,	UND	12,00	$ 3.100.000,00	$ 37.200.000,00	=	0,00	12,00	$ 37.200.000,00
	8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 3 # 12 THHN/THWN 90° 600V (1F+1N+1T)	ML	70,00	$ 39.000,00	$ 2.730.000,00	=	0,00	70,00	$ 2.730.000,00
	8,06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT EMT 3/4 "	ML	65,00	$ 15.400,00	$ 1.001.000,00	=	0,00	65,00	$ 1.001.000,00
		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA								
	8,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO COPPERWELD 2.44M	UND	1,00	$ 245.000,00	$ 245.000,00	=	0,00	1,00	$ 245.000,00
	8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA SPT	UND	1,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	=	0,00	1,00	$ 190.000,00
	8,09	SUMINITRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA	GL	1,00	$ 340.000,00	$ 340.000,00	=	0,00	1,00	$ 340.000,00
	8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 1 # 12	ML	8,00	$ 115.000,00	$ 920.000,00	=	0,00	8,00	$ 920.000,00
	8,11	SUMINISTRO E INSTAL PRODUCTO QUÍMICO PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO	GL	1,00	$ 580.000,00	$ 580.000,00	=	0,00	1,00	$ 580.000,00
Subtotal						$ 45.203.000,00				$ 45.203.000,00
	9	**PAISAJISMOS Y ZONAS VERDES**								
	9,01	TIERRA NEGRA PARA VEGETACION E= 10CM SUMINISTRO E INSTALACION	M3	9,57	$ 25.000,00	$ 239.250,00	=	0,00	9,57	$ 239.250,00
	9,02	PRADO TRENZA SIMINISTRO E INSTALACION	M2	63,80	$ 9.750,00	$ 622.050,00	=	0,00	63,80	$ 622.050,00
Subtotal						$ 861.300,00				$ 861.300,00
SUB TOTAL CONTRACTUAL (INCLUIDO AU 25% EN CADA ITEM)						**$ 687.009.001,00**				**$ 660.508.449,00**

ACTA DE MODIFICACION MENORES Y MAYORES CANTIDADES

No. 1

Alcaldía de Palmira

OBJETO Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la adecuación para la cubierta sobre cancha múltiple del polideportivo del barrio El Recreo, el cual comprende la cubierta en tipo sándwich, sobre estructura metálica, sobre estructura de concreto reforzado, con sistema de recolección de aguas lluvias y sistema de iluminación LED, dentro de los proyectos denominados "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA" y "FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD".

					CONTRATO N° 308-2022		FECHA 15 DICIEMBRE DE 20
ACTIVIDADES CONTRACTUALES							MODIFICACION
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MAYORES Y MENORES	CONDICIONES ACTUALIZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
JUAN ADOLFO MENDOZA
TECNISA SAS

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
VICTOR MANUEL GUEVARA HOYOS
UNION TEMPORAL INTERECREO PALMIRA

REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD CONTRATANTE
CARLOS ANDRES REYES KURI
GERENTE IMDER PALMIRA

ACTA DE AVANCE DE OBRA

No. 1

OBJETO Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la adecuación para la cubierta sobre cancha múltiple del polideportivo del barrio El Recreo, el cual comprende la cubierta en teja tipo sándwich, sobre estructura metálica, sobre estructura de concreto reforzado, con sistema de recolección de aguas lluvias y sistema de iluminación LED, dentro de los proyectos denominados "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA" y "FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD".

CONTRATO No **308-2022**

ACTIVIDADES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		15 DICIEMBRE DE 2022 ACTA DE AVANCE No.1	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**								
1,01	CERRAMIENTO TELA FIB TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	202,87	$ 12.000,00	$ 2.434.440,00	147,62	$ 1.771.440,00	147,50	$ 1.770.000,00
1,02	SEÑALIZACION DE OBRA	GLB	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00
1,03	DESMONTE POSTE ILUMINACION + RETIRO LAMPARAS + RETIRO DE CABLEADO	UND	4,00	$ 232.000,00	$ 928.000,00	4,00	$ 928.000,00	4,00	$ 928.000,00
1,04	PODA ARBOL + RETIRO	UND	2,00	$ 130.000,00	$ 260.000,00	2,00	$ 260.000,00	-	$ 0,00
1,05	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	713,31	$ 5.000,00	$ 3.566.550,00	713,31	$ 3.566.550,00	713,25	$ 3.566.259,00
1,06	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	3,12	$ 22.200,00	$ 69.264,00	3,12	$ 69.264,00	-	$ 0,00
1,07	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	3,12	$ 59.000,00	$ 184.080,00	3,12	$ 184.080,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 8.942.334,00**		**$ 8.279.334,00**		**$ 7.764.259,00**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**								
2,01	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	80,87	$ 5.400,00	$ 436.698,00	80,87	$ 436.698,00	80,87	$ 436.698,00
2,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	102,60	$ 17.500,00	$ 1.795.500,00	103,00	$ 1.802.500,00	103,00	$ 1.802.500,00
2,03	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	66,21	$ 17.200,00	$ 1.138.812,00	66,21	$ 1.138.812,00	-	$ 0,00
2,04	RELLENO COMPACT-RANA+ACARREO RAJÓN DE PIEDRA PARA RELLENO E=0,30MTS	M3	24,26	$ 98.200,00	$ 2.382.332,00	20,88	$ 2.050.416,00	20,88	$ 2.050.416,00
2,05	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS SUB BASE GRANULAR	M3	12,13	$ 120.000,00	$ 1.455.600,00	12,92	$ 1.550.400,00	12,92	$ 1.550.400,00
2,06	GEOTEXTIL NT 1800	M2	218,55	$ 5.900,00	$ 1.289.445,00	218,55	$ 1.289.445,00	218,55	$ 1.289.445,00
2,07	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	68,34	$ 21.200,00	$ 1.448.808,00	68,43	$ 1.450.716,00	-	$ 0,00
2,08	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	68,34	$ 59.000,00	$ 4.032.060,00	40,00	$ 2.360.000,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 13.979.255,00**		**$ 12.078.987,00**		**$ 7.129.459,00**
3	**CIMENTACION**								
3,01	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA ZAPATAS Y VIGAS CIMIENTO	M2	80,87	$ 30.100,00	$ 2.434.187,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
3,03	CONCRETO 3000 PSI 210 MPA / CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS	M3	36,77	$ 420.500,00	$ 15.461.785,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
3,05	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION	KLS	3.239,52	$ 8.200,00	$ 26.564.064,00	3.317,00	$ 27.199.400,00	3.316,00	$ 27.191.200,00
Subtotal					**$ 44.460.036,00**		**$ 27.199.400,00**		**$ 27.191.200,00**
4	**ESTRUCTURA**								
4,01	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 + ANCLAJES+ TORNILLOS + PLATINAS	KLS	11.986,66	$ 17.800,00	$ 213.362.548,00	11.986,66	$ 213.362.548,00		$ 0,00
4,02	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PS + AUTOBOMBA COLUMNAS Y VIGAS AEREAS.	M3	34,06	$ 542.000,00	$ 18.460.520,00	33,31	$ 18.054.020,00	33,31	$ 18.054.020,00
4,03	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION	KLS	7.721,74	$ 8.200,00	$ 63.318.268,00	8.553,00	$ 70.134.600,00	8.553,00	$ 70.134.600,00
Subtotal					**$ 295.141.336,00**		**$ 301.551.168,00**		**$ 88.188.620,00**
5	**CUBIERTA**								

5.01	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO ALUM E=1.1C	M2	723.94	$ 265.000.00	$ 191.798.100.00	723.94	$ 191.798.100.00	-	$ 0.00
5.02	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 OS 0.9M	ML	82.00	$ 114.000.00	$ 7.068.000.00	82.00	$ 7.068.000.00	-	$ 0.00
5.03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS TUBO SANITARIA DE 4" PVC S LLUVIAS + ABRAZADERA +	ML	37.84	$ 25.000.00	$ 941.000.00	37.84	$ 941.000.00	-	$ 0.00
Subtotal					$ 199.747.100.00		$ 199.747.100.00		$ 0.00
6	PISOS								
6.01	LAVADO DE SUPERFICIE EQUIPO A PRESION	M2	527.00	$ 3.600.00	$ 1.897.200.00	527.00	$ 1.897.200.00	-	$ 0.00
6.02	SUMIN INSTALAC SIKAFLEX 401 PAVEMENT BL + SIKAROAD Ø 1/4" (6 MM) O SIMILAR	ML	373.80	$ 5.200.00	$ 1.942.720.00	373.80	$ 1.942.720.00	-	$ 0.00
6.03	REVESTIMIENTO COMPUESTO DE PINTURA BASE ACRILICA Y CUARZO	M2	527.00	$ 94.000.00	$ 49.538.000.00	527.00	$ 49.538.000.00	-	$ 0.00
6.04	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA DE NYLON TRATADA (6 MM, OJO 10X10)	MU	564.84	$ 22.000.00	$ 13.199.480.00	-	$ -	-	$ 0.00
Subtotal					$ 66.484.400.00		$ 53.377.920.00		$ 0.00
7	SISTEMA SANITARIO DE AGUAS LLUVIAS								
7.01	LOCALIZACION REPLANTEO PARQUES Z VERDES	M2	81.62	$ 1.000.00	$ 81.620.00	81.62	$ 81.620.00	-	$ 0.00
7.02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	16.41	$ 17.000.00	$ 279.310.00	16.41	$ 279.310.00	-	$ 0.00
7.03	RELLENO RECARGUERTA CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	10.35	$ 35.000.00	$ 362.250.00	10.35	$ 362.250.00	-	$ 0.00
7.04	RETIRO SALDOS EN SITIO ESCOMBROS - MATERIALES VARIOS	M3	6.08	$ 22.000.00	$ 133.760.00	6.08	$ 133.760.00	-	$ 0.00
7.05	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	6.08	$ 28.500.00	$ 173.280.00	6.08	$ 173.280.00	-	$ 0.00
7.06	TUBERIA PVC SANITARIA 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	54.71	$ 35.000.00	$ 1.914.850.00	54.71	$ 1.914.850.00	-	$ 0.00
7.07	TUBERIA PVC SANITARIA 8" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50.89	$ 54.000.00	$ 2.748.060.00	50.89	$ 2.748.060.00	-	$ 0.00
7.08	ABRAZADERAS 4"	UND	12.00	$ 22.500.00	$ 270.000.00	12.00	$ 270.000.00	-	$ 0.00
7.09	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (0.8M) H=1.0M	UND	2.00	$ 390.000.00	$ 780.000.00	2.00	$ 780.000.00	-	$ 0.00
7.1	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (0.8M) H=1.2M	UND	1.00	$ 498.000.00	$ 498.000.00	1.00	$ 498.000.00	-	$ 0.00
7.11	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (0.8M) H=1.5M	UND	2.00	$ 595.000.00	$ 1.190.000.00	2.00	$ 1.190.000.00	-	$ 0.00
7.12	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO	ML	6.00	$ 500.000.00	$ 3.000.000.00	6.00	$ 3.000.000.00	-	$ 0.00
7.13	CONEXION DOMICILIARIA	UND	1.00	$ 2.500.000.00	$ 2.500.000.00	1.00	$ 2.500.000.00	-	$ 0.00
Subtotal					$ 13.210.240.00		$ 13.210.240.00		$ 0.00
8	PROYECTO ELECTRICO Y DE ILUMINACION COMPLETO								
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO METALFASA O PARA 2 CIRCUITOS	UND	1.00	$ 112.000.00	$ 112.000.00	1.00	$ 112.000.00	-	$ 0.00
	ILUMINACION								$ 0.00
8.02	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO CONTROL DE ILUMINACION	UND	1.00	$ 325.000.00	$ 325.000.00	1.00	$ 325.000.00	-	$ 0.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION	UND	12.00	$ 130.000.00	$ 1.560.000.00	12.00	$ 1.560.000.00	-	$ 0.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA AREA 1	UND	12.00	$ 3.100.000.00	$ 37.200.000.00	12.00	$ 37.200.000.00	-	$ 0.00
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 3 # 12 THHN/THWN 90° 600V (1F+1N+1T)	ML	70.00	$ 39.000.00	$ 2.730.000.00	70.00	$ 2.730.000.00	-	$ 0.00
8.06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT EMT 3/4"	ML	65.00	$ 15.400.00	$ 1.001.000.00	65.00	$ 1.001.000.00	-	$ 0.00
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA								$ 0.00
8.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO COPPERWELD 2.44M	UND	1.00	$ 245.000.00	$ 245.000.00	1.00	$ 245.000.00	-	$ 0.00
8.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 30X30 PARA PT	UND	1.00	$ 190.000.00	$ 190.000.00	1.00	$ 190.000.00	-	$ 0.00
8.09	SUMINITRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA	GL	1.00	$ 340.000.00	$ 340.000.00	1.00	$ 340.000.00	-	$ 0.00
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 1 # 12	ML	8.00	$ 115.000.00	$ 920.000.00	8.00	$ 920.000.00	-	$ 0.00
8.11	SUMINISTRO E INSTAL PRODUCTO QUIMICO PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO	GL	1.00	$ 580.000.00	$ 580.000.00	1.00	$ 580.000.00	-	$ 0.00
Subtotal					$ 45.283.000.00		$ 45.283.000.00		$ 0.00
9	PAISAJISMOS Y ZONAS VERDES								
9.01	TIERRA NEGRA PARA VEGETACION E= 10CM SUMINISTRO E INSTALACION	M3	9.57	$ 25.000.00	$ 239.250.00	9.57	$ 239.250.00	-	$ 0.00
9.02	PRADO THENZA SUMINISTRO E INSTALACION	M2	83.80	$ 9.750.00	$ 822.050.00	83.80	$ 822.050.00	-	$ 0.00
Subtotal					$ 861.300.00		$ 861.300.00		$ 0.00
	SUB TOTAL CONTRACTUAL (INCLUIDO AU 29% EN CADA ITEM)				$ 687.009.001,00		$ 660.508.449,00		$ 139.273.538,00

Pagina 2

10	ACTIVIDADES COMPLETARIAS NO PROVISTAS									
10,01	COMPENSACION AMBIENTAL RAICES SAMAN	GL	0,00	$ 2.308.994,00	$ 0,00	1,00	$ 2.308.994,00	-	$ 0,00
10,02	DESMONTE Y RETIRO DE CABLEADO 220W EN LAMPARAS EXIST.	GL	0,00	$ 100.000,00	$ 0,00	1,00	$ 100.000,00	-	$ 0,00
10,03	DESMONTE Y REISTLACION DE MOBILIARIO EXISTENTE	UND	0,00	$ 44.820,00	$ 0,00	4,00	$ 179.280,00	-	$ 0,00
10,04	DEMOLICION Y FUNDICION DE ANDEN (LADO NORTE CANCHA)	M2	0,00	$ 64.278,00	$ 0,00	4,59	$ 295.036,00	-	$ 0,00
10,05	LIMPIEZA, DESMONTE E INSTALACION DE ADOQUIN EXISTENTE, INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUBBARSANTE E INSTALACION DE CAMA DE ARENA	M2	0,00	$ 60.033,00	$ 0,00	25,00	$ 1.500.825,00	-	$ 0,00
10,06	SUBBASE GRANULAR COMPACTADA CON RANA AL 1.30 %	M3	0,00	$ 134.035,00	$ 0,00	4,31	$ 577.691,00	-	$ 0,00
10,07	SOLADO LIMPIEZA ESPESOR E=0.05M 2000PSI 14MPA	M2	0,00	$ 22.623,00	$ 0,00	80,87	$ 1.829.522,00	-	$ 0,00
10,08	CONCRETO 4000 PSI 280 MPA / CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS IN SITU	M3	0,00	$ 505.623,50	$ 0,00	38,98	$ 19.709.204,00	-	$ 0,00
	SUBTOTAL ACTIVIDADADES COMPLEMENTARIAS NO PREVISTAS (INCLUIDO AU 25% EN CADA ITEM)						$ 26.500.552,00		$ -
	TOTALES				$ 687.009.001		$ 687.009.001		$ 130.273.538,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE**

Revisado Interventoria 15/12/2022

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
JUAN ADOLFO MENDOZA
TECNISA SAS

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
VICTOR MANUEL GUEVARA HOYOS
UNION TEMPORAL INTERECREO PALMIRA

Certificación Bancaria

Bancolombia

Barrancabermeja, 21 de Diciembre de 2022.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTR identificado(a) con NIT No. 800074273 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	30615441883	2013/11/06	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8000[illegible]71	7	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS - TECNISA SAS	1 - MENOR DE 200 COTIZANTES	ADMON	CALLE 7a No. 27A-52	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6[illegible]4286	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1804336406	94449733[illegible]80	E	2022/12/19	2022/12/13	BANCO DE BOGOTA	0	$26.609.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exoneración SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON (114 Afiliados)						$4,204,[illegible]	$[illegible]			$[illegible]	$[illegible]			$[illegible]	$[illegible]			$[illegible]		$[illegible]		$[illegible]	$[illegible]		$[illegible]
Centro de Trabajo: CALI-PALMIRA (3 Afiliados)						$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000		$213,300		$0	$0		$1,293,300
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000		$213,300		$0	$0		$1,293,300
1	CC	[illegible]57	MANCANO HARVEY	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	N	$309,600
2	CC	[illegible]7043	MENDOZA JOLAN	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF38	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	N	$774,000
3	CC	9[illegible]4794	PARRA ORLAN	23016	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	N	$309,600
Centro de Trabajo: FIBRA (6 Afiliados)						$2,705,492	$433,100			$2,705,492	$108,500			$2,705,492	$108,500			$2,705,492		$188,400		$0	$0		$838,700
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)						$2,705,492	$433,100			$2,705,492	$108,500			$2,705,492	$108,500			$2,705,492		$188,400		$0	$0		$838,700
4	CC	1096710685	ANGULO ALVERIO	23016	9	$567,252	$90,800	EPS041	9	$567,252	$22,700	CCF38	9	$567,252	$22,700	14-4	9	$567,252	6.960%	$39,500	9	$0	$0	N	$175,700
5	CI	1096220130	BARRIOS CESAR	23016	8	$408,504	$65,400	EPS037	8	$408,504	$16,400	CCF38	8	$408,504	$16,400	14-4	8	$408,504	6.960%	$28,500	8	$0	$0	N	$126,700
6	CC	1096209847	BLANQUICET ADRIANO	23016	8	$408,504	$65,400	EPS037	8	$408,504	$16,400	CCF38	8	$408,504	$16,400	14-4	8	$408,504	6.960%	$28,500	8	$0	$0	N	$126,700
7	CC	1096211111	CERVALON EDINSON	21100	8	$408,504	$65,400	EPS037	8	$408,504	$16,400	CCF38	8	$408,504	$16,400	14-4	8	$408,504	6.960%	$28,500	8	$0	$0	N	$126,700
8	CC	1096214168	GUERRA HUGO	23016	8	$408,504	$65,400	EPS041	8	$408,504	$16,400	CCF38	8	$408,504	$16,400	14-4	8	$408,504	6.960%	$28,500	8	$0	$0	N	$126,700
9	CC	1099548755	SERNA JEISON	23016	8	$504,224	$80,700	EPS037	8	$504,224	$20,200	CCF38	8	$504,224	$20,200	14-4	8	$504,224	6.960%	$35,100	8	$0	$0	N	$156,200
Centro de Trabajo: MUNICIPIO-TUNJA (3 Afiliados)						$100,002	$16,000			$100,002	$4,000			$100,002	$4,000			$100,002		$7,200		$0	$0		$31,200
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$100,002	$16,000			$100,002	$4,000			$100,002	$4,000			$100,002		$7,200		$0	$0		$31,200
10	CC	7[illegible]88	AVILA [illegible]	23016	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF38	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	N	$10,600
11	CC	6[illegible]715	MONTAÑEZ GIRALDO	23016	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF38	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	N	$10,600
12	CC	1049622654	ROA JORGE	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF38	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	N	$10,900
Centro de Trabajo: OFIC BCA (3 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$19,900		$0	$0		$735,900
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$19,900		$0	$0		$735,900
13	CC	1096210547	ALAPE INGRID	23016	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	3.522%	$35,200	30	$0	$0	N	$345,200
14	CC	37711167	MENDOZA JENNY	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	3.522%	$35,200	30	$0	$0	N	$345,200
15	CC	1096826392	MENDOZA JUAN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	3.522%	$35,200	30	$0	$0	N	$345,200
Centro de Trabajo: ROCERIA (53 Afiliados)						$49,032,358	$7,847,600			$49,032,358	$1,961,300			$51,147,674	$2,048,900			$49,032,358		$3,415,800		$0	$0		$19,276,500
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (53 Afiliados)						$49,032,358	$7,847,600			$49,032,358	$1,961,300			$51,147,674	$2,048,900			$49,032,358		$3,415,800		$0	$0		$19,276,500
16	CC	91[illegible]898	ACUÑA EDGAR	23016	30	$7,481,100	$479,200	EPS037	30	$2,481,100	$187,400	CCF38	30	$7,481,100	$187,400	14-4	30	$7,481,100	6.960%	$186,700	30	$0	$0	N	$850,300
17	CC	1098[illegible]5793	ANCARETA MELISSA	23016	1	$89,270	$14,400	EPS037	1	$89,270	$3,600	CCF38	1	$89,270	$3,600	14-4	1	$89,270	6.960%	$6,200	1	$0	$0	N	$37,800
18	CC	1005[illegible]1194	ARZUZUBIDO JAIDER	23016	3	$914,843	$146,400	EPS037	3	$914,843	$36,600	CCF38	3	$914,843	$36,600	14-4	3	$914,843	6.960%	$58,000	3	$0	$0	N	$275,600
19	CC	91[illegible]742	BENITEZ MAYLIN	25-14	30	$1,148,430	$183,700	EPS037	30	$1,148,430	$46,000	CCF38	30	$1,148,430	$46,000	14-4	30	$1,148,430	6.960%	$80,000	30	$0	$0	N	$355,800
20	CC	1096252821	BLANQUICET GERMAN	23016	30	$1,148,430	$183,700	EPS041	30	$1,148,430	$46,000	CCF38	30	$1,148,430	$46,000	14-4	30	$1,148,430	6.960%	$80,000	30	$0	$0	N	$355,800
21	CC	1096141560	CARRANQUILLA YOHAN	23016	30	$1,148,430	$183,700	EPS037	30	$1,148,430	$46,000	CCF38	30	$1,148,430	$46,000	14-4	30	$1,148,430	6.960%	$80,000	30	$0	$0	N	$355,800
22	CC	1096210669	CASTRO JUAN	23016	30	$1,148,430	$183,700	EPS037	30	$1,148,430	$46,000	CCF38	30	$1,148,430	$46,000	14-4	30	$1,148,430	6.960%	$80,000	30	$0	$0	N	$355,800
23	CC	1096[illegible]1349	COLLEY [illegible]	23016	30	$1,148,430	$183,700	EPS041	30	$1,148,430	$46,000	CCF38	30	$1,148,430	$46,000	14-4	30	$1,148,430	6.960%	$80,000	30	$0	$0	N	$355,800

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

Planilla Resumen

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900074731	1	TECNICOS ESPECIALISTAS E INGENIEROS INMOBILIARIOS ASOCIADOS SAS - TECNIA SAS	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMON	CALLE 71 No. 27D-12	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6114286	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1804326406	9444071280	E	2022/12/19	2022/12/12	BANCO DE BOGOTA	0	$26,609,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				153	$13,797,500	$0	$0	$13,797,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$312,700	$0	$0	$312,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$3,144,800	$0	$0	$3,144,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	67	$8,802,700	$0	$0	$8,802,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$1,153,300	$0	$0	$1,153,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				114	$5,816,100	$0	$0	$5,816,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	114	$5,816,100	$0	$0	$5,816,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				114	$3,540,100	$0	$0	$3,540,100
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	114	$3,540,100	$0	$0	$3,540,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				114	$3,455,400	$0	$0	$3,455,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$46,000	$0	$0	$46,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$173,800	$0	$0	$173,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$375,800	$0	$0	$375,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	45	$1,211,500	$0	$0	$1,211,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	$326,900	$0	$0	$326,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$107,300	$0	$0	$107,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$580,900	$0	$0	$580,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$553,200	$0	$0	$553,200
TOTAL				114	$26,609,100	$0	$0	$26,609,100

2022/12/10 12:27 PM


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.098.636.992
MENDOZA DUBAN
JUAN ADOLFO


24-ABR-1987
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
1.82
O+
M
28-JUN-2005 BUCARAMANGA

INFORME DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DE OBRA 308 -2022

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE BARRIO: EL RECREO COMUNA 7 PALMIRA VALLE

MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA

DICIEMBRE DE 2022.

TECNISA SAS

1. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	No. 308-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO EL RECREOPALMIRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD"
CONTRATISTA	TECNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
VALOR INICIAL	SEICIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL Y UN PESO M/CTE ($687.009.001)
PLAZO	31 DE DICIEMBRE 2022
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	14 DE OCTUBRE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE 2022
MAIL	jltecnisa@yahoo.com, proyectos@tecnisa.com.co

2. INTRODUCCION

En el presente informe técnico ejecución de obras se muestra la información con el objetivo de determinar el desarrollo y la gestión realizada, hasta el 15 de diciembre del 2.022 por parte de TECNISA S.A.S TECNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S representada legalmente por el señor JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN, ejecutor del Contrato de Obra *No. 308-2022*, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD, y del CONSORCIO UNION TEMPORAL INTERECREO PALMIRA, identificado con número de nit No. 901.642.885-4, representada legalmente por VICTOR MANUEL GUEVARA HOYOS, identificado con cedula de ciudadanía Número 10.897.199.60 ejecutor del Contrato de Interventoría No. 309-2022 cuyo objeto es "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCION Y DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITACION PUBLICA N.° 001 - 2022 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA".

3. COMPONENTE PERSONAL FRENTES DE OBRA.

La obra a realizar presenta 3 frentes principales de trabajo en los cuales la empresa Tecnisa ha realizado la conformación coordinada de 3 equipos Técnicos y Profesionales para la ejecución de este proyecto.

1. FRENTE OBRA CIVIL.

El cual se compone de equipo conformado por personal que desempeña labores directamente en el sitio de la obra, (parque del Recreo palmira)

ARQUITECTO/ TECNOLOGO CIVIL DE OBRA/ PROFESIONAL SISO/ ALMACENISTA/ MAESTRO Y PERSONAL DE OBRA.

2. FRENTE MONTAJES ESTRUCTURA METALICA.

El cual realiza labores en Taller en la parte de Estructura Metálica y despiece de los elementos que posteriormente serán armados en la obra.

INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL/ TECNICO EN ESTRUCTURAS METALICAS/ PERSONAL ESPECIALIZADO EN MONTAJES

3. FRENTE ADMINISTRATIVO

El cual realiza labores administrativas desde la oficina principal y se encarga de proveer y suministrar los materiales a la obra. Además de temas administrativos, nominas y afiliaciones del personal al sector salud

PERSONAL ADMINISTRATIVO/ PERSONAL COMPRAS Y SUMINISTROS /PERSONAL DE PRESUPUESTOS.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

A. LOCALIZACION Y REPLANTEO

Las obras preliminares y de localización del proyecto se realizaron durante la segunda semana del mes de octubre, Las obras de cerramiento se iniciaron el día 15 de octubre y finalizadas el 18 del mismo mes.



B. CIMENTACION ZAPATAS

Se han realizado actividades de excavación, nivelación de las zapatas en los ejes 1 y 2 del proyecto, así mismo el acero de refuerzo de acuerdo a los diseños estructurales. Se realizaron ajustes a los diseños por parte de la empresa encargada.



VIGAS

Se han realizado actividades de excavación, nivelación de las vigas de enlace de 40x 40 en los ejes 1 y 2 del proyecto, así mismo el acero de refuerzo de acuerdo a los diseños estructural



D. ACERO DE REFUERZO

Se ha suministrado a la obra el acero de refuerzo requerido e indicado en los planos, para las actividades de Cimentación en zapatas, vigas de enlace, acero de columnas y vigas aéreas.

El acero Figurado para los elementos verticales de las columnas ya se encuentra instalado en 4/6 Columnas del eje 1 sobre el costado sur de la cancha.



ACTIVIDADES SEMANAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE BARRIO: EL RECREO

ENTIDADES	IMDER PALMIRA/ TECNISA
SECTOR OBRA	Barrio: El Recreo Comuna 7 Palmira, Valle del Cauca
REALIZO	Arquitecto Diego Parra
FECHA DE INFORME	SEMANA NOV 28 - DIC 3 /2.020

Consideraciones Iniciales: PREDOMINIO LLUVIAS Y SOL
PRESENTAN LLUVIAS FUERTES Jueves
NO Se interrumpen Labores

DIC 16
22

INFORME OBRA

1 ACTIVIDADES OBRA — RESUMEN DE ACTIVIDADES DIA A DIA

LUNES: COMITE OBRA - FUNDICION DE SOLADOS EN EL EJE 2 Y ARMADO DE ESTRUCTURA DE ACERO PARA LAS ZAPATAS 1,8 Y 19

MARTES: FUNDICION DE SOLADOS DE LIMPIEZA EN EL EJE 1 ARMADO DE PARRILAS DE ACERO PARA ZAPATAS DEL EJE 1

MIERCOLES: COMITE OBRA ARMADO Y FIGURADO DE FLEJES DE ACERO 3/8 PARA LA VIGA DE ENLACE DEL EJE 1 DISTRIBUCION DEL ACERO PARA INICIAR EL CASTILLO

JUEVES: ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACION EJE 1 (COSTADO SUR) REALIZACION DE CASTILLO. SE TRABAJA BAJO CARPAS SUSPENDEN OBRAS TEMPORALMENTE POR LLUVIAS FUERTES

VIERNES: COMITÉ OBRA, SE REALIZA EL SECADO DE LAS ZAPATAS INUNDADAS SE PICA EL ARMADO DEL CASTILLO DE 30 METROS DE LARGO PARA LA VIGA DE ENLACE DE ZAPATAS DEL EJE 1

SABADO: INSTALACION EN EL SITIO DE FUNDICION DE ACERO EN LA VIGA DE ENLACE DE LAS ZAPATAS DEL EJE 1 (LADO SUR)

2 LISTA CHEQUEO ACTIVIDADES DIA

OK	ACERO REFUERZO	OK	SEGURIDAD OBRA
OK	ZAPATAS	OK	ADMINISTRATIVO
OK	VIGAS ENLACE	OK	COMITÉ OBRA
OK	EJES REFERENCIA		ACERO REFUERZO

OK REVISAR CORREGIR

3 LOCALIZACION



4 PERSONAL OBRA

	Arq. D. Parra
	Tec. Civil H. Manzano
	Inter. Arq. Luis Alexis Gutierrez
	Ayud. Belisario Bermejo Jaramillo
	Oficial Obra
	Oficial armado aceros
	2 ayudantes practicos
	2 ayudantes de Obra

5 FOTOGRAFIAS DIA

EJECUTADO 19%

PROGRAMADO 55%



INICIO DE ARMADO DE ACEROS PARA ZAPATAS



ARMADO DE FLEJES Y CASTILLOS PARA VIGAS DE ENLACE EJE 1



JUEVES LLUVIAS INUNDACION DE ZAPATAS



INSTALACION DE ACEROS DE REFUERZO EN VIGA ENLACE EJE 1

DIARIO ACTIVIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE BARRIO: EL RECREO

CONTRATISTA	
SITIO DE OBRA	
REALIZO	
FECHA DE INFORME	12 de diciembre hasta el 17 de diciembre del 2022

	ACTIVIDADES OBRA	RESUMEN DE ACTIVIDADES DIARIAS

2	LISTA CHEQUEO DE EPP	3	LOCALIZACION	4	PERSONAL OBRA

OK REVISAR CORREGIR

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES

OBSERCIONES: Ninguna

PLAN DE ACCION: Se realiza charla de seguridad acerca de orden y aseo y uso adecuado de epp y dotacion.

DIC 16
22

INFORME
SST

DIARIO ACTIVIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE BARRIO: EL RECREO

ENTIDADES	ALCALDE PALMIRA/TECNISA
SECTOR OBRA	Barrio: El Recreo Corregimiento 7 Palmira, Valle del Cauca
REALIZO	Liliana Andrea Ballesteros Berthier (Inspector de seguridad)
FECHA DE INFORME	13 de diciembre hasta el 17 de diciembre del 2022

Condiciones Ambientales: Presentamos buenas condiciones ✓

Por se implementan Barreras ✓

1 ACTIVIDADES OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES DIARIAS

Lunes 12 de diciembre se realizo charla de inicio del día, se realizo el ingreso a la obra diligenciando los ingresos correspondientes para realizar las actividades	Martes 13 Estaba en estructura pendiente colocando en hombros metálicos para la cubierta
Miercoles 14 Se realizo con el contratista mas apoyo al mismo	Jueves 15 se realizo apoyo en estructura del techo
Viernes 16 se terminan actividades se organiza y se deja todo limpio, siendo dividido de ordenes especificas se realizan las tareas de la columna anterior.	Sabado 17 se continuan labores de armado de techo

2 LISTA CHEQUEO DE EPP

OK	CUANTAS DE CAMISA	OK	Casco
OK	CHAPA DE SEGURIDAD	OK	botella
OK	BOTAS DE SEGURIDAD		
OK	PROTECTORES AUDITIVOS		

3 LOCALIZACION



4 PERSONAL OBRA

	Ofic. 1 Tecnico
	Ayu. 1 Topografo
	Ayud. Ayu. carpintero/pint
	Ofic/ayud. Ayud. de fontanero/albanil
	Albanil Oficial Mauricio
	Albanil Ayud. Jhon Fernando
	Albanil Carlos Leonardo
	Albanil Cristian Camilo
	Albanil Juan Esteban
	Albanil Juan Jose Monsalve
	Maestro de obra Oficial Electrico
	Oficial de obra electrico Cristian
	Ayudante De obra Jairo

OK REVISAR CORREGIR

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES
	Biologico Picadura por mosquitos	infecciones contagiosas, irritación por picadura	Hoja de hidratacion en cuello parte superior y brazos con cuerpo
	Condiciones de seguridad: Manipulación de herramientas manuales	Golpes por caida de herramientas o mala manipulación de ellas	Uso adecuado de EPP, botas, guantes, capacitación sobre manejo seguro de herramientas manuales
	Biomecánicos movimientos repetitivos	Fatiga Física	Pausas Activas
	Locativo irregularidades pedestres con diferencia de nivel	caidas al mismo o diferente nivel	capacitación de autocuidado y señalización
	Biomecanicos Postural	Lesiones lumbares, dolores osteomusculares	Pausas Activas, capacitación de higiene postural manejo postural
	Quimico polvos inorgánicos	Infecciones contagiosas, irritacion en piel y ojos	uso de EPP, Ventilación respectiva
	Fisico Radiaciones ionizantes	envejecimiento de la piel, quemadura por radiaciones	Hoja de trabajo que cubra parte superior y brazos con cuerpo, buena hidratación

OBSERCIONES: Ninguna

PLAN DE ACCION: Se realiza charla de seguridad acerca de orden y aseo y uso adecuado de epp y dotacion.

ACTIVIDADES SEMANAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE BARRIO: EL RECREO

ENTIDADES	IMDER PALMIRA/ TECNISA
SECTOR OBRA	Barrio: El Recreo Comuna 7 Palmira, Valle del Cauca
REALIZO	Arquitecto Diego Parra
FECHA DE INFORME	**SEMANA Dic 11 - Dic 17 /2.022**

Consideraciones Iniciales:
PREDOMINIO TIEMPO SOL
NO PRESENTAN LLUVIAS FUERTES
NO Se interrumpen Labores

1 ACTIVIDADES OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES DIA A DIA

LUNES: SE INICIA ARMADO DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA LAS COLUMNAS DEL EJE 1. SE IDENTIFICAN LOS NIVELES Y SE CHEQUEN LOS EJES CORRESPONDIENTES PARA INTSLAR LAS 16 VARILLAS #7	**JUEVES:** DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DETERMINADAS EN EL COMITÉ DEL DIA ANTERIOR SE PROCEDE A HACER AJUSTES EL ARMADO DEL ACERO.
MARTES: EL EJE 1-F SE ARMA EN ESTRUCTURA PARA LA COLUMNA EN DONDE SE INSTALAN LAS PATAS DE LAS VARILLAS HACIA AFUERA. SE NIVELAN LOS ACEROS Y SE COMIENZA EL FLEJADO	**VIERNES:** SE TERMINAN 3 COLUMNAS Y SE DEJAN SOPORTADAS SOBRE GUADUAS. CON LA AYUDA DE ANDAMIOS CERTIFICADOS SE REALIZAN LAS TORRES DE LAS COLUMNAS RESTANTES
MIERCOLES: SE INICIAN CON 3 COLUMNAS MAS SOBRE EL MISMO EJE. COMITÉ TECNICO ESTRUCTURALCON EL DISEÑADOR E INTERVENTORIA.	**SABADO:** SE CONTINUAN CON LABORES DE ARMADO DE ACERO

2 LISTA CHEQUEO ACTIVIDADES DIA

OK	ACERO REFUERZO	OK	SEGURIDAD OBRA
OK	ZAPATAS	OK	ADMINISTRATIVO
OK	VIGAS ENLACE	OK	COMITÉ OBRA
OK	EJES REFERENCIA	ok	ACERO REFUERZO

OK REVISAR CORREGIR

3 LOCALIZACION



4 PERSONAL OBRA

	Arq. D Parra
	Inter Arq Gustavo Galindo
	SISO Londoño Laura
	Oficial Obra
	Oficial armado aceros
	2 ayududantes practicos
	2 ayudantes de Obra

5 FOTOGRAFIAS DIA

EJECUTADO 11%

PROGRAMADO 25%













diegoparra@arquitecto.com

N°	IT	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	COMPENSACION AMBIENTAL				
		Analisis e informe tecnico Forestal	gl	1	$ 1.695.000,00	$ 1.695.000,00
		Excavacion seleccionada	m3	5,00	$ 5.800,00	$ 29.000,00
		Corte de raices	gl	1,00	$ 57.878,00	$ 57.878,00
		Cicatrizacion de raices	gl	1,00	$ 331.800,00	$ 331.800,00
		Mano de obra oficial ayudante	h	6,00	$ 11.487,00	$ 68.922,00
		Herramienta menor	d	4,00	$ 8.100,00	$ 32.400,00
					$ 0,00	$ 0,00
Subtotal						$ 2.415.000,00
	2	CABLEADO 220W				
		Excavacion seleccionada a mano	ml	13,00	$ 750,00	$ 9.750,00
		Demolicion de cajas concreto	un	4,00	$ 2.500,00	$ 10.009,00
		Retiro de materiales sobrantes	gl	1,00	$ 18.000,00	$ 18.000,00
		Desenergizacion 220w y retiro del cableado	gl	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00
		Mano de obra oficial ayudante	h	3,00	$ 11.487,00	$ 34.461,00
		Herramienta menor	d	1,00	$ 8.100,00	$ 8.100,00
Subtotal						$ 100.320,00
	3	MOBILIARIO				
		Desintalacion de Sillas en concreto	un	4,00	$ 0,00	$ 0,00
		Desintalacion de basureros	un	2,00	$ 0,00	$ 0,00
		Retiro y traslado de sillas	un	6,00	$ 0,00	$ 0,00
		Reinstalacion de mobiliario	un	6,00	$ 0,00	$ 0,00
		Mano de obra oficial ayudante	h	8,00	$ 11.487,00	$ 91.896,00
		Herramienta menor	d	3,00	$ 8.100,00	$ 24.300,00
					$ 0,00	$ 0,00
Subtotal						$ 116.196,00
	4	ANDEN				
		Corte en concreto con disco segmentado	ml	2,00	$ 15.000,00	$ 30.000,00
		Demolicion anden concreto	m2	2,00	$ 8.500,00	$ 17.000,00
		Retiro de material sobrante escombro	m3	1,00	$ 12.801,00	$ 12.801,00
		Subabse estructura	m2	2,00	$ 62.000,00	$ 124.000,00
		Concreto 3.000 psi anden	m2	2,00	$ 36.980,00	$ 73.960,00
		Mano de obra oficial ayudante	h	2,00	$ 11.487,00	$ 22.974,00
		Herramienta menor	d	2,00	$ 8.100,00	$ 16.200,00
					$ 0,00	$ 0,00
Subtotal						$ 296.935,00
	5	ADOQUIN ACCESO				
		Limpieza	m2	25,00	$ 2.500,00	$ 62.500,00
		Retiro	m3	2,00	$ 15.000,00	$ 30.000,00
		compactacion e subrasante	m2	8,00	$ 12.600,00	$ 100.800,00
		subbase granular	m3	2,00	$ 105.000,00	$ 210.000,00
		arena	m2	25,00	$ 9.975,00	$ 249.375,00
		Reinstacion de aquines	m2	25,00	$ 18.500,00	$ 462.500,00
		Mano de obra oficial ayudante	h	30,00	$ 11.487,00	$ 344.610,00
		Herramienta menor	d	5,00	$ 8.100,00	$ 40.500,00
Subtotal						$ 1.500.285,00

ACTIVIDADES NO PREVISTAS DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE BARRIO: EL RECREO

ENTIDADES	IMDER PALMIRA/ TECNISA
SECTOR OBRA	Barrio: El Recreo Comuna 7 Palmira, Valle del Cauca
REALIZO	Arquitecto Diego Parra
FECHA DE IMPROVISO	Viernes 21Octubre de 2,022

PERSONAL DE OBRA	
Arquitecto	Diego Parra
Interventor	Gustavo Grijalba
Tecn. Civil	Harvey Montano
Viga Obra	Valentina Salazar
Personal de Obra	

1	DESCRIPCION	ADOQUIN ACCESO DESMONTE Y REINSTALACION

DESCRIPCION: En el acceso principal al proyecto por la Carrera 24, posterior a la limpieza que se realiza para acceso de vehiculos al parque se observa un piso en ADOQUINES que se veran afectados por el ingreso de vehiculos a la obra.


2	ACTIVIDADES REALIZADAS	
Limpieza de piso Acesso Principal	✓
Retiro de adoquines	✓
ajuste estructura subabse granular	✓
alistamineto niveles e inst adoquin	✓

3	LOCALIZACION



4	RESUMEN PRESUPUESTAL			
DESCRIPCION	UN	CANT	TOTAL

5	FOTOGRAFIAS IMPREVISTO	EJECUTADO	30%	APROBADO X INTERV.	✓





ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

ACTIVIDADES NO PREVISTAS DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE BARRIO: EL RECREO

ENTIDADES	IMDER PALMIRA/ TECNESA
SECTOR OBRA	Barrio: El Recreo Comuna 7 Palmira, Valle del Cauca
REALIZO	Arquitecto Diego Parra
FECHA DE IMPROVISO	Lunes 24 Octubre de 2,022

PERSONAL DE OBRA	
Arquitecto	Diego Parra
Interventor	Gustavo Golindo
Tecn. Civil	Harvey Manzano
Vigias Obra	Waterfilms Salazar
Personal de Obra	

1 DESCRIPCION — **DESMONTE Y RETIRO DE CABLEADO 220W**

DESCRIPCION: Al inicar las excavaciones se encuentran 4 postes de concreto con lumniarias a 220w, perimetralmente a la cancha se encuentran al lado de cada poste cajas de concreto y lineas de cableado # 10 enterradas. Para lo cual las excavaciones deben realizarse de manera detallada, hasta descubrir las redes en su totalidad. Se coordina con el interventor de alumbrado publico del municipio de palmira, Ingeniero Samuel Lopez para desenergizar esas redes y proceder a retirarlas.

2 ACTIVIDADES REALIZADAS

Demolicion de Cajas concreto	✓
Excavacion detallada a mano	✓
Retiro de Cableado	✓
Desenergizacion de redes electricos	✓


3 LOCALIZACION



4 RESUMEN PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	UN	CANT	TOTAL

5 FOTOGRAFIAS IMPREVISTO — **EJECUTADO** 100% — **APROBADO X INTERV.** ✓





REDES ENTERRADAS 220W



CABLEADO 220W





DesEnergizado 220w

ACTIVIDADES NO PREVISTAS DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE BARRIO: EL RECREO

ENTIDADES	IMDER PALMIRA/ TECNISA
SECTOR OBRA	Barrio: El Recreo Comuna 7 Palmira, Valle del Cauca
REALIZO	Arquitecto Diego Parra
FECHA DE IMPROVISO	**Miercoles, 19 Octubre de 2,022**

PERSONAL DE OBRA	
Arquitecto	Diego Parra
Interventor	Gustavo Galindo
Tecn. Civil	Harvey Manzano
Viga Obra	Valentina Vasquez
Personal de Obra	

1 DESCRIPCION — **COMPONENTE AMBIENTAL**

DESCRIPCION: En la esquina Suroriental de la cancha se encuentra un Saman, que debido a su gran tamaño posee raices que fueron evidenciadas en la excavacion de la Zapata 1 F. Por lo cual la excavacion se realiza de manera cuidadosa y sin realizar cortes. Se busca asesoria Profesional en temas forestales, la cual sugiere realizar un corte longitudinal, debe realizarse con herramientas esterilizadas y usar cicatrizante.

2 ACTIVIDADES REALIZADAS

Excavacion detallada	✔
Corte profesional de raices	✔
Informe tecnico forestal	✔
Cicatrizacion de raices	✔


3 LOCALIZACION



4 RESUMEN PRESUPUESTAL

DESCRIPCION		CANT	TOTAL
Excavacion		5	
Corte		1	
Cicatrizacion		1	

5 FOTOGRAFIAS IMPREVISTO — **EJECUTADO** 100% — **APROBADO X INTERV.** ✔



Saman



RAIZ DE SAMAN EN ZAPATA EJE 1 F



INGENIERO ANDRES MAURICIO CORO PEREZ, ESPECIALISTA FORESTAL



RAIZ DE ARBOL CAIDO

ACTIVIDADES NO PREVISTAS DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE BARRIO: EL RECREO

ENTIDADES	IMDER PALMIRA/ TECNISA
SECTOR OBRA	Barrio: El Recreo Comuna 7 Palmira, Valle del Cauca
REALIZO	Arquitecta Diego Parra
FECHA DE IMPROVISO	Viernes 4 Noviembre de 2,022

PERSONAL DE OBRA	
Arquitecto	Diego Parra
Interventor	Gustavo Golindo
Tecn. Civil	Harvey Manzano
Vigia Obra	Valentina Salazar
Personal de Obra	

1 DESCRIPCION

ANDEN LADO NORTE

DESCRIPCION: En el Lado Norte de la cancha se encuentra un anden de acceso, que se ubica justo por donde pasaran las vigas de enlacec para cimentacion edl proyecto. El trama de anden debe ser demolido y retirado sus escombros. posterior mente debe ser reconstruido.

2 ACTIVIDADES REALIZADAS

Demolicion de concreto	✔
Retiro escombros	✔
subbase conformacion de estructura	✔
Concreto anden 3.000 psi 1 mt ancho	✔
Corte con disco segmentado	✔

3 LOCALIZACION



4 RESUMEN PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	UN	CANT	TOTAL

5 FOTOGRAFIAS IMPREVISTO | **EJECUTADO** 50% | **APROBADO X INTERV.** ✔









ACTIVIDADES NO PREVISTAS DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE BARRIO: EL RECREO

ENTIDADES	IMDER PALMIRA/ TECNISA
SECTOR OBRA	Barrio: El Recreo Comuna 7 Palmira, Valle del Cauca
REALIZO	Arquitecto Diego Parra
FECHA DE IMPROVISO	Jueves 20 Octubre de 2,022

PERSONAL DE OBRA	
Arquitecto	Diego Parra
Interventor	Gustavo Galindo
Tecn. Civil	Harvey Manzano
Vigia Obra	Valentina Salazar
Personal de Obra	

1 DESCRIPCION — **DESMONTE Y REINSTALACION DE MOBILIARIO EXISTENTE**

DESCRIPCION: A los costados de la cancha se encontraron 4 sillas de concreto y 4 Basureros en lamina, sembrados con concreto en el terreno natural, ubicados justo en las areas en donde se deberian realizar las excavaciones.

2 ACTIVIDADES REALIZADAS

Desintalacion de Sillas en concreto	✔
Desintalacion de basureros	✔
Retiro y traslado de sillas	✔
Retiro y traslado de basureros	✔


3 LOCALIZACION



4 RESUMEN PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	UN	CANT	TOTAL

5 FOTOGRAFIAS IMPREVISTO — **EJECUTADO** 50% — **APROBADO X INTERV.** ✔











DESMONTE MOBILIARIO EXISTENTE

diegoparra@arquitecto.com

ACTA DE AVANCE DE OBRA

No. 1

Alcaldía de Palmira

OBJETO Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la adecuación para la cubierta sobre cancha múltiple del polideportivo del barrio El Recreo, el cual comprende la cubierta en teja tipo sándwich, sobre estructura metálica, sobre estructura de concreto reforzado, con sistema de recolección de aguas lluvias y sistema de iluminación LED, dentro de los proyectos denominados "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA" y "FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD".

CONTRATO N° 308-2022

15 DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDADES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE AVANCE No.1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**								
1,01	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	202,87	$ 12.000,00	$ 2.434.440,00	147,62	$ 1.771.440,00	147,50	$ 1.770.000,00
1,02	SEÑALIZACION DE OBRA	GLB	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00
1,03	DESMONTE POSTE ILUMINACION + RETIRO LAMPARAS + RETIRO DE CABLEADO	UND	4,00	$ 232.000,00	$ 928.000,00	4,00	$ 928.000,00	4,00	$ 928.000,00
1,04	PODA ARBOL + RETIRO	UND	2,00	$ 130.000,00	$ 260.000,00	2,00	$ 260.000,00	-	$ 0,00
1,05	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	713,31	$ 5.000,00	$ 3.566.550,00	713,31	$ 3.566.550,00	713,25	$ 3.566.259,00
1,06	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	3,12	$ 22.200,00	$ 69.264,00	3,12	$ 69.264,00	-	$ 0,00
1,07	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	3,12	$ 59.000,00	$ 184.080,00	3,12	$ 184.080,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 8.942.334,00**		**$ 8.279.334,00**		**$ 7.764.259,00**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**								
2,01	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	80,87	$ 5.400,00	$ 436.698,00	80,87	$ 436.698,00	80,87	$ 436.698,00
2,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	102,60	$ 17.500,00	$ 1.795.500,00	103,00	$ 1.802.500,00	103,00	$ 1.802.500,00
2,03	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	66,21	$ 17.200,00	$ 1.138.812,00	66,21	$ 1.138.812,00	-	$ 0,00
2,04	RELLENO COMPACT-RANA+ACARREO RAJÓN DE PIEDRA PARA RELLENO E=0,30MTS	M3	24,26	$ 96.200,00	$ 2.382.332,00	20,88	$ 2.050.416,00	20,88	$ 2.050.416,00
2,05	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS SUB BASE GRANULAR	M3	12,13	$ 120.000,00	$ 1.455.600,00	12,92	$ 1.550.400,00	12,92	$ 1.550.400,00
2,06	GEOTEXTIL NT 1800	M2	218,55	$ 5.900,00	$ 1.289.445,00	218,55	$ 1.289.445,00	218,55	$ 1.289.445,00
2,07	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	68,34	$ 21.200,00	$ 1.448.808,00	68,43	$ 1.450.716,00	-	$ 0,00
2,08	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	68,34	$ 59.000,00	$ 4.032.060,00	40,00	$ 2.360.000,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 13.979.255,00**		**$ 12.078.987,00**		**$ 7.129.459,00**
3	**CIMENTACION**								
3,01	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA ZAPATAS Y VIGAS CIMIENTO	M2	80,87	$ 30.100,00	$ 2.434.187,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
3,03	CONCRETO 3000 PSI 210 MPA / CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS	M3	36,77	$ 420.500,00	$ 15.461.785,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
3,05	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION	KLS	3.239,52	$ 8.200,00	$ 26.564.064,00	3.317,00	$ 27.199.400,00	3.316,00	$ 27.191.200,00
Subtotal					**$ 44.460.036,00**		**$ 27.199.400,00**		**$ 27.191.200,00**
4	**ESTRUCTURA**								
4,01	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36 + ANCLAJES+ TORNILLOS + PLATINAS	KLS	11.986,66	$ 17.800,00	$ 213.362.548,00	11.986,66	$ 213.362.548,00		$ 0,00
4,02	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PS + AUTOBOMBA COLUMNAS Y VIGAS AEREAS.	M3	34,06	$ 542.000,00	$ 18.460.520,00	33,31	$ 18.054.020,00	33,31	$ 18.054.020,00
4,03	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION	KLS	7.721,74	$ 8.200,00	$ 63.318.268,00	8.553,00	$ 70.134.600,00	8.553,00	$ 70.134.600,00
Subtotal					**$ 295.141.336,00**		**$ 301.551.168,00**		**$ 88.188.620,00**
5	**CUBIERTA**								
5,01	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1.1C	M2	723,54	$ 265.000,00	$ 191.738.100,00	723,54	$ 191.738.100,00	-	$ 0,00
5,02	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS:0.6M	ML	62,00	$ 114.000,00	$ 7.068.000,00	62,00	$ 7.068.000,00	-	$ 0,00
5,03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS TUBO SANITARIA DE 4" PVC-S LLUVIAS + ABRAZADERA +	ML	37,64	$ 25.000,00	$ 941.000,00	37,64	$ 941.000,00	-	$ 0,00
Subtotal					**$ 199.747.100,00**		**$ 199.747.100,00**		**$ 0,00**

1. INTRODUCCION

El siguiente informe técnico N°002 contiene los elementos necesarios para evaluar el desarrollo y la gestión realizada, durante el periodo comprendido entre el 14 de noviembre al 14 de diciembre por parte del contratista **TECNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S** representada legalmente por el señor **JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN**, ejecutor del Contrato de Obra **No. 308-2022**, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD,** y del **CONSORCIO UNION**

2 RESUMEN EJECUTIVO

El contrato de Obra No. 308-2022 tiene un plazo de ejecución comprendido entre el **14 de octubre al 15 de diciembre de 2022**, tiempo durante el cual el contratista de obra deberá realizar las diferentes actividades contractuales conforme a las especificaciones técnicas suministradas por la entidad y de esta manera dar total cumplimiento al objeto contractual.

Cabe resaltar que para la fecha de presentación del presente informe se han realizado diferentes acercamientos entre Contratista de Obra, Interventoría y Supervisión de la entidad, en los cuales se ha solicitado por diferentes medios documentación inicial por parte de la interventoría al contratista **TÉCNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S**, sin obtener resultado alguno, entre los documentos solicitados se resalta el plan de trabajo formato de oferta económica, Formato de presupuesto y de análisis de precios unitarios (APU), análisis (AIU) con formato de discriminación de AIU, Flujo de fondos, así como el flujo de inversión, el plan de calidad y cronograma de obra, documentos que permitirán identificar el planteamiento de como procederá el contratista durante el desarrollo del contrato y serán la carta de navegación para la correcta supervisión y cumplimiento por parte de la interventoría.

En cuanto al avance de obra acumulado se tiene que hasta el cierre del presente control de avance (14 de diciembre de 2022), en el proyecto se evidencia una **ejecución del 18,96%, del avance proyectado de 65.5%** dado que a la fecha el contratista de obra no ha presentado información relacionada a la ejecución del contrato y no se evidencia por parte de esta interventoría el desarrollo del mismo tal y como se ha informado a la supervisión, se continua a la espera de la entrega de

la información requerida por parte del contratista y los respectivos informes de avance con sus correspondientes soportes.

Igualmente se aprecia la escases de recursos económicos para el buen proceso de ejecución de la obra, un ejemplo de esto son los materiales y herramientas que llegan tarde a la obra haciendo que se atrasen las actividades, en algunos casos el residente de obra asume gastos en los cuales el director de obra debe de hacer, ya que este último no provee alguna caja menor o depósitos, además de que se han hecho mesas de trabajo, comunicados de forma verbal al contratista, para que implemente un plan de choque para solventar estos problemas pero hasta el momento el contratista hace caso omiso a las recomendaciones, se presentan incumplimientos en la ejecución del contrato de obra de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista a la interventoría, por último se le ha hecho invitación al representante legal y contratista de **TÉCNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S - JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN,** para realizar la visita técnica a la obra y de esta manera se pueda llegar a establecerse compromisos frente a la problemática que actualmente se presenta frente al desarrollo de las obras, pero a la fecha de presentación de este informe no se ha recibido respuesta alguna.


De otro lado, es pertinente reconocer que también se presentaron atrasos debido a dificultades planimétricas por parte del diseñador que han generado ajustes en el diseño de los planos que no estaban contemplados en obra, generando un atraso de 7 días, así como atrasos debido a las inclemencias del tiempo, toda vez que las múltiples lluvias que se han presentado en estas últimas semanas, han llevado a la parálisis de la ejecución de las obras, y por lo tanto dicha situación será revisada por parte del ente contratante IMDER Palmira, ya que este tendrá que decidir si se debe realizar o no prorroga al Contrato de Obra No 308 – 2022, recordándole en este punto a la entidad contratante que de tener las justificaciones necesarias tendientes a prorrogar el contrato de Obra, se debe tener en cuenta que el Contrato de Interventoría pese a los incumplimientos presentados por parte del contratista de obra, este se ha desarrollado de manera diligente y tal como se ha podido evidenciar en los correos electrónicos y demás requerimientos realizados por el residente Interventor este ha seguido desarrollando el objeto contractual, siendo mi deber informar al contratante en ese orden de idear de prorrogarse el contrato de obra, el contrato de interventoría no solo también se debe prorrogar, sino también adicionar en valor, ya que vuelvo e insisto la interventoría continuó y continua desarrollando sus actividades pese al incumplimiento del contratista de obra.

En ese sentido es mi deber informar a la entidad contratante que teniendo en cuenta que la causa principal por la cual no se ha llevado a cabo en debida forma la ejecución del contrato es debido a hechos en su mayoría atribuibles al contratista,

es pertinente **la aplicación de las respectivas sanciones o multas,** toda vez que de ampliarse el plazo contractual tal y como se está planteando por la administración justificando la prórroga debido a las inclemencias del tiempo y omitiendo la responsabilidad del contratista en el incumplimiento de la obra, y si además no impone las respectivas multas y sanciones por la mala ejecución contractual que hasta la fecha ha realizado, la administración sería participe de la mala ejecución del proyecto.

3 LOCALIZACION GENERAL

Las obras por desarrollar en el contrato de obra **No 308-2022**, se localizan en el municipio de Palmira, el cual se ubica dentro de la región sur del valle del Cauca, sobre las coordenadas 3°31´48" de latitud norte y 76°81´13" de la longitud al oeste de Greenwich. Colinda al norte con el municipio de El Cerrito, al este con el departamento del Tolima, al sur con los municipios de Pradera y Candelaria y al oeste con los municipios de Cali, Yumbo y Vijes., La obra se ubica en el casco urbano del municipio en el polideportivo barrio el recreo con dirección - carrera 24 # 19 – 91. Frente al coliseo de ferias de Palmira.



lustración 1 Municipio de Palmira Valle Fuente: Wikipedia



Ilustración 2 ubicación del polideportivo
Fuente: Google map

4 EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO

4.1. Comportamiento financiero del contrato de Obra N° 308-2022

En cuanto al manejo financiero del contrato que a la fecha del presente informe se encuentra en su etapa de ejecución, conforme al acta de inicio, la cual tiene fecha el 14 de octubre, y fecha de finalización del 15 de diciembre de 2022.

Cabe resaltar que para establecer por parte de esta Interventoría el avance financiero del proyecto se realiza mediante la comparación acumulada de las actividades realmente ejecutadas frente a la Programación de la Etapa de Ejecución que a la fecha no ha sido presentada por el contratista **TÉCNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S**, y su representante legal **JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN** lo cual dificulta evaluar el estado actual de inversión del Contrato de Obra en mención, de acuerdo con la gestión realizada por parte del contratista.

Así las cosas, se relaciona el avance de obra ejecutado al 14 de diciembre de 2022 el cual es de 18.96% de ejecución.

a. **AVANCE EJECUTADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO:** es el valor de avance proyectado con el avance ejecutado en lo totalizado en la semana 10.


SEMANA 1 PROGRAMADO	SEMANA 2 PROGRAMADO	SEMANA 3 PROGRAMADO	SEMANA 4 PROGRAMADO	SEMANA 5 PROGRAMADO	SEMANA 6 PROGRAMADO	SEMANA 7 PROGRAMADO	SEMANA 8 PROGRAMADO	SEMANA 9 PROGRAMADO	SEMANA 10 PROGRAMADO
1.3%	5.1%	8.5%	3.8%	21.5%	7.6%	3.8%	5.1%	4.4%	4.1%
SEMANA 1 AVANCE	SEMANA 2 AVANCE	SEMANA 3 AVANCE	SEMANA 4 AVANCE	SEMANA 5 AVANCE	SEMANA 6 AVANCE	SEMANA 7 AVANCE	SEMANA 8 AVANCE	SEMANA 9 AVANCE	SEMANA 9 AVANCE
-0.1%	0.5%	1.3%	1.5%	2.1%	2.2%	2.2%	6.1%	16.3%	18.96%

TOTAL OBRA	$ 687.009.001,00
AVANCE PROYECTADO	VALOR PROYECTADO
65.5%	$ 449.938.717,75
AVANCE REAL	VALOR EJECUTADO
18.96%	$130.273.833,32

Tablas 1 Avance semanal Contrato de obra No 308-2022

b. **PORCENTAJE DE AVANCE VRS PORCENTAJE DE ATRASO - GRAFICO**

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10
AVANCE	0,1%	0,5%	1,3%	1,5%	2,1%	2,2%	2,5%	6,1%	16,33%	18,96%
ATRASO	1,2%	4,6%	7,6%	2,3%	19,4%	5,4%	1,6%	1,1%	11,9%	14,9%



c. INVERSIÓN REAL ETAPA DE VERIFICACIÓN: Es el valor ejecutado por actividades ejecutadas.

ACTA	INVERSIÓN TOTAL	% PROG.	INVERSION EJECUTADA	% COBRADO	% RESTANTE POR COBRAR
1	$ 687.009.001	18.96%	$130.273.833	0.00%	81,04%

Tabla 2 Avance financiero Contrato de obra No 308-2022

5 INFORME ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se dejará constancia de las labores ejecutadas, durante el desarrollo del Contrato de Obra **No.308-2022**; cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO EL RECREOPALMIRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD"** Ejecutado por el contratista **TECNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S** Como se mencionó anteriormente fue requerido mediante oficios **CP-OFICIO-001-2022 del 13 de octubre, CP-OFICIO-003-2022 del 19 de octubre, CP-OFICIO-004-2022 del 28 de octubre, CP-OFICIO-005-2022 del 4 de noviembre, y CP-OFICIO-006-2022 del 8 de noviembre del 2022**, los documentos necesarios para la correcta supervisión por parte de este equipo interventor, así mismo en los comités de obra realizados el 24 de octubre, 31 de octubre, 9 de

noviembre 16, 21 de noviembre, 28 de noviembre y 05 de diciembre del 2022 se solicitó de manera verbal y se estableció como compromiso por parte del contratista de obra la entrega de dichos documentos que a pesar que se entregaron algunos, hasta la fecha de cierre del presente informe, faltan una gran parte de estos.

Es así como esta interventoría en sus funciones de supervisión y conforme a las obligaciones contractuales que debe cumplir el contratista de obra manifiesta el incumplimiento de algunas de ellas las cuales se relacionan a continuación:

• Formato de presupuesto y de análisis de precios unitarios (APU), análisis (AIU) y formato de discriminación de AIU, **en medio digital e impreso**, conforme a lo establecido en los términos de condiciones.

• Flujo de fondos y flujo de inversión en medio digital e impreso conforme al cronograma.

• Plan de calidad **en medio digital e impreso**.

• Exámenes médicos de ingreso del personal firmado por médico especialista en seguridad y salud en el trabajo.

• Plan de manejo de tránsito debidamente aprobado.

• Documentación y oficio sobre disposición de postes e iluminarias de la actividad de retiro de desmonte de postes de iluminación.

Así las cosas y luego de transcurrir más de Dos meses del periodo establecido para el desarrollo de la obra esta interventoría sugiere a la entidad contratante realizar la revisión de la aplicación de la **CLAUSULA 15. MULTAS** del contrato de obra **No. 308-2022,** el cual reza: *En caso de incumplimiento a las obligaciones del contratista derivadas del presente contrato, el Instituto Municipal de Deporte de Palmira, puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multar: 1.51. Por incumplimiento en la presentación del Programa de ejecución dentro del plazo, establecido, equivalente al uno por ciento* ***(1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones.*** *15.3 Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razón del contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes del supervisor impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en prevención de accidentes, o en la tardanza para presenta la garantía única, si a ello diere lugar se aplicará el uno por ciento (1%), del valor del Contrato* ***por cada día calendario de incumplimiento,*** *los cuales autoriza EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de*

los saldos pendientes a favor del Contratista en las actas a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final.

De otro lado, igualmente puede hacerse extensiva la aplicación de la **CLAUSULA DECIMA SEXTA,** en la cual se estipularon las CLAUSALAS PENALES, y que anuncia lo siguiente: *En caso so de declaratoria de caducidad o de incumplimiento* ***total, o parcial,*** *de las obligaciones del presente contrato,* ***TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S – TÉCNISA S.A.S,*** *debe pagar a nombre del Instituto Municipal de Deporte de Palmira, a título de indemnización, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor…*

Teniendo como precedente que a la fecha y tras múltiples requerimientos verbales, escritos y mediante actas de comité de obra, no se han presentado los documentos requeridos al contratista, ni se ha logrado evidenciar un avance significativo en la ejecución del contrato, esta interventoría considera pertinente la imposición de multas, resaltando que los contratos estatales tiene por objeto apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposición de una sanción de tipo pecuniario en caso **de mora o incumplimiento parcial**.

Su imposición unilateral por las entidades estatales se asocia normalmente a las necesidades de dirección del contrato estatal y de aseguramiento de los intereses públicos por parte de la Administración. La obligación que nace de la multa es el pago de una obligación dineraria liquidada en el respectivo acto. Esta obligación de pagar una suma de dinero es distinta (adicional) de las obligaciones contractuales propiamente dichas, pues representa una carga adicional originada en una situación de incumplimiento, por la que el contratista debe responder. Así, el contratista sigue obligado a cumplir el contrato, pero, además, si es multado, debe pagar al Estado la suma de dinero correspondiente a la multa. Por tanto, las multas y su cumplimiento no pueden ser neutras o favorables al contratista, pues conllevan implícita una consecuencia desfavorable para él, derivada de la situación de incumplimiento en que se ha puesto. Si no fuera así, la multa no cumpliría su función de apremio, pues al contratista le podría ser indiferente cumplir o no sus obligaciones para con la Administración.

Partiendo del supuesto de que las entidades estatales pueden imponer las multas unilateralmente mediante acto administrativo y que en razón de ello la respectiva decisión goza, entre otras características, de carácter ejecutivo (art. 68 C.C.A.), se establece lo siguiente: a) Que las entidades estatales pueden (deben) hacer efectivas directamente las multas y la cláusula penal. b) Que para hacer efectiva esas sanciones, pueden acudir, entre otros, a los siguientes mecanismos: (i)

compensación de las sumas adeudadas al contratista, (ii) cobro de la garantía, (iii) o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.

Como se observa, estas facultades otorgadas a las entidades estatales son plenamente concordantes con el deber de cobro de las sanciones contenido en el artículo 4-2 de la Ley 80 de 1993 y se inscriben en la misma lógica del Estatuto Contractual sobre deberes y responsabilidades de los contratistas (art.5) que las entidades estatales deben hacer cumplir para garantizar los fines de la contratación.

Ciertamente, la Ley 1150 de 2007 confiere a las entidades estatales amplitud de mecanismos para la recuperación de las multas, pues no solamente señala que se puede acudir "entre otros a los mecanismos de", es decir, no limitados a los enumerados en la norma, sino que reitera además que la entidad se podrá auxiliar de "cualquier otro medio" para obtener el pago. Sin embargo, esa amplitud tiene límites que se derivan de la misma norma y de la facultad de cobro que allí se consagra.

Lo anterior sin perjuicio del respectivo cobro de la cláusula penal establecida en el Artículo 16 del Contrato.

Finalmente es de resaltar, que de ser necesario, la administración también puede decretar la caducidad contractual toda vez el municipio está **facultado para dar por terminado un contrato por hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista**, que afectan de manera grave y directa la ejecución del contrato y a partir de los cuales se podría hacer su paralización, ya que como se ha venido estableciendo en las últimos comités de obra, el contratista no ha avanzado significativamente con la obra para la cual fue contratado, valga la redundancia, antes bien por el contrario solo ha tratado de colocar dilaciones en cada uno de los compromisos que adquiere sin tener nada concreto respecto a la ejecución del contrato, encontrándonos frente a un hecho de incumplimiento contractual, máxime cuando el plazo de ejecución es hasta el 15 de diciembre, toda vez que es un plazo reducido y que además ya ha pasado más de **DOS (02) MESES** desde el inicio del contrato con solo un porcentaje de avance del 18,96% teniendo con respecto a un 65.5% de programado o cifra cercana en la que el contratista debería estar.

6 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA:

En las tablas que se presentan a continuación, se realiza una descripción general del Contrato de obra **No 308-2022** (Tabla 3) y el Contrato Interventoría **No. 309-2022** (Tabla 4).

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	No. 308-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO EL RECREOPALMIRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD"
CONTRATISTA	TECNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
VALOR INICIAL	SEICIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL Y UN PESO M/CTE ($687.009.001)
PLAZO	31 DE DICIEMBRE 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	14 DE OCTUBRE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE 2022
MAIL	jtecnisa@yahoo.com, proyectos@tecnisa.com.co

Tabla 3: Datos Generales de contacto de Obra No 308-2022.

7 ESTADO FINANCIERO VS. PAGOS EFECTUADOS:

Como resultado de la evaluación de estados financieros, se observa:

7.1. Contrato de Obra No 308-2022:

El valor contractual, establecido para este Contrato de Obra, suscrito por el contratista y su comportamiento financiero se muestran a continuación representado una Ejecución para la fecha del presente informe.

ETAPA	PARCIAL	VALOR DEL PROYECTO	VALOR A COBRAR	VALOR POR PAGAR
EJECUCION DE OBRA	1	$ 687.009.001	$ 130.273.833	$ 556.735.167

Tabla 5: Comportamiento Financiero del Contrato de obra No. 308-2022.

7.2. Contrato de Interventoría Contrato de Interventoría No. 309-2022:

El valor contractual, establecido para el Contrato de Interventoría, suscrito por el contrato de interventoría y su comportamiento financiero; es el siguiente.

ETAPA	ACTA PARCIAL #	VALOR DEL PROYECTO	VALOR A COBRAR	% DE AVANCE
EJECUCION DE OBRA	1	$687.001.000	$130.273538.67	18.96%

Tabla 6: Comportamiento Financiero General del contrato de Interventor

Atentamente,

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

Recibido Sitio web
15/12/2022

INFORME DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 309-2022

"EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCION Y DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITACION PUBLICA N.° 001 - 2022 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA"

MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA

DICIEMBRE DE 2022.

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN.....5

2 RESUMEN EJECUTIVO..... 6

3 LOCALIZACIÓN GENERAL 7

4 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO..... 8

4.1. COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA NO 308-2022 8

5 INFORME ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA 10

6 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA: 11

7 ESTADO FINANCIERO VS. PAGOS EFECTUADOS: 14

7.1. CONTRATO DE OBRA NO 308-2022: 14

7.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 309-2022: 15

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Avance semanal Contrato de obra No 308-2022 ..... *8*

Tabla 2 Avance financiero Contrato de obra No 308-2022 .....*9*

Tabla 3: Datos Generales de contacto de No 308-2022..... *12*

Tabla 4: Datos Generales de contacto de interventoria 309-2022. ..... *13*

Tabla 5: Comportamiento Financiero del Contrato de obra No.308-2022..... *14*

Tabla 6: Comportamiento Financiero General del contrato de Interventoria *15*

1. INTRODUCCION

El siguiente Informe técnico contiene los elementos necesarios para evaluar el desarrollo y la gestión realizada, durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre al 15 de diciembre por parte del contratista **TECNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S** representada legalmente por el señor **JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN**, ejecutor del Contrato de Obra **No. 308-2022**, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD**, y del **CONSORCIO UNION TEMPORAL INTERECREO PALMIRA**, identificado con número de nit No. **901.642.885-4**, representada legalmente por **VICTOR MANUEL GUEVARA HOYOS**, identificado con cedula de ciudadanía Número **10.897.199.60** ejecutor del Contrato de Interventoría **No. 309-2022** cuyo objeto es **"EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCION Y DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITACION PUBLICA N.° 001 - 2022 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA"**.

El objetivo del presente informe de interventoria es el de orientar en temas operativos, administrativos, financieros y legales respecto a las actividades realizadas en la ejecución del Contrato de Obra **No. 308-2022**, y así mismo cumpliendo las labores como interventoría del presente contrato demostrar la manera en que se realizó el seguimiento continuo de tal forma que se cumplan con las metas físicas establecidas por la entidad y las deseadas por los respectivos contratistas, además de determinar las medidas necesarias tendientes a establecer si se está en curso a un incumplimiento contractual por parte del contratista de obra.

Así mismo exponer la situación del contrato de obra en temas administrativos y técnicos.

2 RESUMEN EJECUTIVO

El contrato de Obra No. 308-2022 tiene un plazo de ejecución comprendido entre el **14 de octubre al 15 de diciembre de 2022**, tiempo durante el cual el contratista de obra deberá realizar las diferentes actividades contractuales conforme a las especificaciones técnicas suministradas por la entidad y de esta manera dar total cumplimiento al objeto contractual.

En cuanto al avance de obra acumulado se tiene que hasta el cierre del presente control de avance (15 de diciembre de 2022), en el proyecto se evidencia una **ejecución del 18,96%, del avance proyectado de 65.5%.**

De otro lado, es pertinente reconocer que también se presentaron atrasos debido a dificultades planimétricas por parte del diseñador que han generado ajustes en el diseño de los planos que no estaban contemplados en obra, generando un atraso de 7 días, así como atrasos debido a las inclemencias del tiempo, toda vez que las múltiples lluvias que se han presentado en estas últimas semanas, han llevado a la parálisis de la ejecución de las obras, y por lo tanto dicha situación será revisada por parte del ente contratante IMDER Palmira, ya que este tendrá que decidir si se debe realizar o no prorroga al Contrato de Obra No 308 – 2022, recordándole en este punto a la entidad contratante que de tener las justificaciones necesarias tendientes a prorrogar el contrato de Obra, se debe tener en cuenta que el Contrato de Interventoría pese a los incumplimientos presentados por parte del contratista de obra, este se ha desarrollado de manera diligente y tal como se ha podido evidenciar en los correos electrónicos y demás requerimientos realizados por el residente Interventor este ha seguido desarrollando el objeto contractual, siendo mi deber informar al contratante en ese orden de idear de prorrogarse el contrato de obra, el contrato de Interventoría no solo también se debe prorrogar, sino también adicionar en valor a convenir con la entidad contratante.

3 LOCALIZACION GENERAL

Las obras por desarrollar en el contrato de obra **No 308-2022**, se localizan en el municipio de Palmira, el cual se ubica dentro de la región sur del valle del Cauca, sobre las coordenadas 3°31´48" de latitud norte y 76°81´13" de la longitud al oeste de Greenwich. Colinda al norte con el municipio de El Cerrito, al este con el departamento del Tolima, al sur con los municipios de Pradera y Candelaria y al oeste con los municipios de Cali, Yumbo y Vijes., La obra se ubica en el casco urbano del municipio en el polideportivo barrio el recreo con dirección - carrera 24 # 19 – 91. Frente al coliseo de ferias de Palmira.




Ilustración 1 Municipio de Palmira Valle Fuente: Wikipedia



Ilustración 2 ubicación del polideportivo
Fuente: Google map

4 EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO

4.1. Comportamiento financiero del contrato de Obra N° 308-2022

En cuanto al manejo financiero del contrato que a la fecha del presente informe se encuentra en su etapa de ejecución, conforme al acta de inicio, la cual tiene fecha el 14 de octubre, y fecha de finalización del 15 de diciembre de 2022.

Cabe resaltar que para establecer por parte de esta Interventoría el avance financiero del proyecto, se realiza mediante la comparación acumulada de las actividades realmente ejecutadas frente a la Programación de la Etapa de Ejecución lo cual nos permite medir con claridad el estado actual de inversión del Contrato de Obra en mención, de acuerdo con la gestión realizada por parte del contratista.

Así las cosas, se relaciona el avance de obra ejecutado al 14 de diciembre de 2022 el cual es de 18.96% de ejecución.

a. **AVANCE EJECUTADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO:** es el valor de avance proyectado con el avance ejecutado en lo totalizado en la semana 10.


SEMANA 1 PROGRAMADO	SEMANA 2 PROGRAMADO	SEMANA 3 PROGRAMADO	SEMANA 4 PROGRAMADO	SEMANA 5 PROGRAMADO	SEMANA 6 PROGRAMADO	SEMANA 7 PROGRAMADO	SEMANA 8 PROGRAMADO	SEMANA 9 PROGRAMADO	SEMANA 10 PROGRAMADO
1,7%	5,1%	8,5%	3,4%	21,5%	7,5%	3,4%	5,1%	4,4%	4,1%
SEMANA 1 AVANCE	**SEMANA 2 AVANCE**	**SEMANA 3 AVANCE**	**SEMANA 4 AVANCE**	**SEMANA 5 AVANCE**	**SEMANA 6 AVANCE**	**SEMANA 7 AVANCE**	**SEMANA 8 AVANCE**	**SEMANA 9 AVANCE**	**SEMANA 9 AVANCE**
0,1%	0,5%	1,3%	1,5%	2,1%	2,2%	2,2%	5,1%	14,3%	18,96%

TOTAL OBRA	$ 997.028.001,00
AVANCE PROYECTADO	VALOR PROYECTADO
90,0%	$ 448.938.747,78
AVANCE REAL	VALOR EJECUTADO
18,96%	$189.273.833,32

Tablas 1 Avance semanal Contrato de obra No 308-2022

b. PORCENTAJE DE AVANCE VRS PORCENTAJE DE ATRASO - GRAFICO

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10
	0.1%	0.5%	1.3%	1.5%	2.1%	2.2%	2.5%	5.1%	16.33%	18.96%
	1.2%	4.6%	7.8%	2.3%	19.4%	5.4%	1.6%	1.1%	11.8%	14.9%



c. INVERSIÓN REAL ETAPA DE VERIFICACIÓN: Es el valor ejecutado por actividades ejecutadas.

ACTA	INVERSIÓN TOTAL	% PROG.	INVERSION EJECUTADA	% COBRADO	% RESTANTE POR COBRAR
1	$ 687.009.001	18.96%	$130.273.833	0.00%	81,04%

Tabla 2 Avance financiero Contrato de obra No 308-2022

5 INFORME ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se dejará constancia de las labores ejecutadas, durante el desarrollo del Contrato de Obra **No.308-2022**; cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO EL RECREOPALMIRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD"** Ejecutado por el contratista **TECNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S** Como se mencionó anteriormente el contratista en los temas administrativos se encuentra al día con la documentación según los pliegos y condiciones.

Con respecto a su personal de trabajo debe de mejorar el cumplimento con las tareas asignadas para agilizar actividades de obra, así como el tiempo de llegada de materiales y herramientas oportunamente para evitar retrasos, la interventoría le recomienda al contratista resolver en la brevedad posible esta problemática, para tener una buena ejecución de la obra.

6 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA:

En las tablas que se presentan a continuación, se realiza una descripción general del Contrato de obra **No 308-2022** (Tabla 3) y el Contrato Interventoría **No. 309-2022** (Tabla 4).

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	No. 308-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO EL RECREOPALMIRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD"
CONTRATISTA	TECNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
VALOR INICIAL	SEICIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL Y UN PESO M/CTE ($687.009.001)
PLAZO	31 DE DICIEMBRE 2022

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	14 DE OCTUBRE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE 2022
MAIL	jtecnisa@yahoo.com, proyectos@tecnisa.com.co

Tabla 3: Datos Generales de contacto de Obra No 308-2022.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 309-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCION Y DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITACION PUBLICA N.° 001 - 2022 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA"

CONTRATISTA	CONSORCIO UNION TEMPORAL INTERECREO PALMIRA
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR MANUEL GUEVARA HOYOS
VALOR INICIAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES PESOS SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($49.503.762)
PLAZO	15 DE DICIEMBRE 2022 CONTANDO A PARTIR DE LA DE LA FECHA DE LA POLIZA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	14 DE OCTUBRE 2022

Tabla 4: *Datos Generales de contacto de interventoría No 309-2022.*

7 ESTADO FINANCIERO VS. PAGOS EFECTUADOS:

Como resultado de la evaluación de estados financieros, se observa:

7.1. Contrato de Obra No 308-2022:

El valor contractual, establecido para este Contrato de Obra, suscrito por el contratista y su comportamiento financiero se muestran a continuación representado una Ejecución para la fecha del presente informe.

ETAPA	PARCIAL	VALOR DEL PROYECTO	VALOR A COBRAR	VALOR POR PAGAR
EJECUCION DE OBRA	1	$687.009.001	$ 130.273.833	$556.735.167

Tabla 5: Comportamiento Financiero del Contrato de obra No. 308-2022.

7.2. Contrato de Interventoría Contrato de Interventoría No. 309-2022:

El valor contractual, establecido para el Contrato de Interventoría, suscrito por el contrato de interventoría y su comportamiento financiero; es el siguiente.

ETAPA	ACTA PARCIAL #	VALOR DEL PROYECTO	VALOR A COBRAR	% DE AVANCE
EJECUCION DE OBRA	1	$49.503.762	$ 9.385.913	18.96%

Tabla 6: Comportamiento Financiero General del contrato de Interventoría

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La interventoría manifiesta que para el periodo comprendido entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre de 2022 se evidencia un avance del 18.96 % de la ejecución del contrato.

• la interventoría sugiere al ente contratante hacer una prórroga del contrato de obra, así como el de interventoría ya que, debido a ajustes de diseños, temporadas de lluvias se han presentado atrasos considerables de obra, por lo cual el tiempo debe de ajustarse a las nuevas necesidades de dicha obra.

• Durante el periodo comprendido en este informe, esta interventoría ha estado permanentemente atenta el desarrollo de la supervisión del contrato informando de manera oportuna a la entidad las dificultades evidenciadas en el desarrollo del contrato de obra, procurando por generar prontas respuestas a los requerimientos del contratista de obra o de la supervisión del mismo.

Atentamente,

VICTOR MANUEL GUEVARA HOYOS.
REP. LEGAL
UNION TEMPORAL INTERECREO PALMIRA
Interventoría.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 8[illegible]

CERTIFICA QUE:

JOHN JAIRO TANGARIFE ROMAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **94.317.335**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 17 de Noviembre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

ARL | sura

Medellín, 17 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
094317335	TANGARIFE ROMAN JOHN JAIRO	18/11/2022		3415560z	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 17/11/2022 11:38:17 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.57.253.71, 192.230.104.1, 172.16.42.57

Emssanar E.S.S.
Registro en Cámara de Comercio No 15733 libro IX. Octubre 24 de 2014
NIT. 901 021 565 - 6

No. de Radicación

Fecha de Radicación

Pagina 1 de 2

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

I. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de Afiliación: A. Cotizante [X] B. Beneficiario [ ] C. Novedades [ ]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual [X] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
- Cotizante o Cabeza de Familia [X]
- Beneficiario o afiliado adicional [ ]

3. Regimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código (a registrar por la EPS) [ ]

II. AFILIACION

6. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia)

Apellidos y nombres
Primer apellido: Ramos Segundo apellido: Ramos Primer nombre: John Segundo nombre: Javo

7. Tipo de documento de identidad: [ ]

8. Numero del documento de identidad: 94 917 335

9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]

10. Fecha de nacimiento: 01 01 1985

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia: [ ]

12. Discapacidad: Tipo [S] [N] [M] Condición [T] [P]

13. Puntaje SISBEN: [ ]

14. Grupo de población especial: [ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales ARL: SURA

16. Administradora de Pensiones: PROVENIR

17. Ingreso base de cotización IBC: 1.000.000

18. Residencia
Dirección: Cll 39B - 40-49
Teléfono fijo:
Teléfono celular: 3017611031
Correo electrónico:
Zona: Urbana [X] Rural [ ]
Localidad/Comuna: Palmira
Municipio/Distrito:
Departamento: Valle del Cauca

IV. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres
Primer apellido: Segundo apellido: Primer nombre: Segundo nombre:

20. Tipo de documento de identidad: [ ]

21. Numero del documento de identidad:

22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]

23. Fecha de nacimiento:

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo	Condición	32. Valor de la UPC de afiliados adicionales (a registrar por la EPS)
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

	33. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

C
B
A
S

Cuenta de la IPS (a registrar por la EPS)

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL

35. Nombre o razón social

36. Tipo de documento de identificación

37. Numero del documento de identificación

38. Tipo de aportante (a registrar por la EPS)

OBSERVACIONES

aportes en línea

Planilla Resumen

Revisado Tesorería 15/12/2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Teléfono Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Sucursal	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]																																											

aportes en línea

Planilla Resumen



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado Ley 1607 a ICBF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Nro. Ítems	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

Entidad	Código	NIT	DV	Días/Ítem	Valor Aportes	Valor Mora	Valor Sanción	Valor Total
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	[illegible]	$0	$0	[illegible]
COLPENSIONES	25100	[illegible]	6	3	[illegible]	$0	$0	[illegible]
COLPENSIONES	25-14	[illegible]	7	10	[illegible]	$0	$0	[illegible]
PORVENIR	23050	[illegible]	6	30	[illegible]	$0	$0	[illegible]
PROTECCION	23020	[illegible]	0	5	[illegible]	$0	$0	[illegible]
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	[illegible]	$0	$0	[illegible]
ARL SURA	14-11	[illegible]	5	47	[illegible]	$0	$0	[illegible]
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	[illegible]	$0	$0	[illegible]
COMFAMA	CCF57	[illegible]	0	47	[illegible]	$0	$0	[illegible]
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				47	[illegible]	$0	$0	[illegible]
ASMET SALUD EPS SAS	EPSC32	[illegible]	7	1	[illegible]	$0	$0	[illegible]
COMPENSAR VALLE	EPS012	[illegible]	1	2	[illegible]	$0	$0	[illegible]
COMPENSAR	EPS005	[illegible]	7	1	[illegible]	$0	$0	[illegible]
EMSANAR	ESS018	[illegible]	8	12	[illegible]	$0	$0	[illegible]
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	[illegible]	2	1	[illegible]	$0	$0	[illegible]
NUEVA E.P.S.	EPS037	[illegible]	3	11	[illegible]	$0	$0	[illegible]
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD E.S.	EPS048	[illegible]	2	10	[illegible]	$0	$0	[illegible]
SALUD TOTAL	EPS005	[illegible]	4	6	[illegible]	$0	$0	[illegible]
SANITAS	EPS001	[illegible]	6	5	[illegible]	$0	$0	[illegible]

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar | salud eps

25 | 6 | 2022

Delgado | Escobar | Richard | Vicente de Jesus

PT | 6986571 | 28 | 10 | 1996

Calle 35 10-11 | Sylva | Porvenir

9000008 | 3137179522

Richardelgado@gmail.com | palmira | Alcanfor Garden | Valle

Agroindustrial Montaje SAS | NIT

901295155

Cra 27 27 Y | 2855899 | palmira | valle

25 | 6 | 2022

Pago anexo mes | PT-1

No registra beneficiario

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar | salud eps

Fecha de Radicación: 01/12/2022

A. DATOS DEL TRÁMITE

A. AFILIACIÓN B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Rodriguez	Garcia	Jhony	Alexander

Tipo de documento de identidad: RC | Número de identificación: 1073525 | Sexo: M | Fecha de nacimiento: 10/11/1963

C. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos preparados)

Dirección de residencia: cra 23 23 37 | Teléfono: 3137119522
Correo electrónico: Jhonyalexander70@gmail.com | Municipio: Palmira | Zona: Urbana | Departamento: Valle

D. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente solicitante)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento

E. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

Nombre o razón social	Tipo de documento de identificación	Número de identificación	Código de la EPS
Agroindustrial Montoya CV SAS	NI	901298155	

Dirección: Cra 27 #27 y 3 | Teléfono: 2552297 | Ciudad: Palmira | Departamento: Valle

F. REPORTE DE NOVEDADES

Tipo de Novedad: 1. Corrección datos básicos de identificación

G. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Fecha de novedad
				01/12/2022

H. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

I. ANEXOS

J. ESPACIO A SER DILIGENCIADO POR LA ENTIDAD PROMOTORA

Pago previo mar
No se porta beneficio

PT - 1

VERSIÓN SUPERSALUD

porvenir

Fondo de Pensiones Obligatorias
Solicitud de Vinculación o Traslado

Nº 22623791

1423513 | Ciudad: Palmira | Fecha de Solicitud de Afiliación: 2022 11 25

Vinculación Inicial
Marque con X si es una nueva vinculación a realizar por primera vez y no ha estado afiliado nunca a una AFP, Colpensiones o Caja y desea vincularse a Porvenir.

Pensiones Obligatorias: X

Traslado de A.F.P.
Marque con X si el afiliado ha estado vinculado anteriormente a una AFP, Colpensiones o Caja y desea trasladarse a Porvenir.

Pensiones Obligatorias | Entidad Origen Traslado | Entidad Destino | Pensión Favorito

Traslado de Regímenes
Marque con X si el afiliado ha estado vinculado anteriormente a un régimen de prima media con prestación definida y desea trasladarse a Porvenir.

Entidad Origen Traslado | Pensión Favorito | Entidad Destino

Datos del Afiliado

Tipo de Documento: CC TI CE PAS RC CD — Nº de Documento de Identidad: PT 6986071 — Fecha de Expedición: 20220607 — Lugar de Expedición: Bogota — Género: M X F — ¿Es Pensionado/Jubilado?: SI NO X

Primer Apellido: Ochoa — Segundo Apellido: Escobar — Primer Nombre: Richard Vicente — Otros Nombres: De Jesus

Fecha de Nacimiento: 19960128 — Lugar de Nacimiento: Venezuela — Nacionalidad: Colombiano — Otra ¿Cuál?: Venezolano

Dirección de Residencia: Rincon de los Alpes apto 191 — Barrio: Rincon de los Alpes — Ciudad/Municipio: Palmira

Departamento: Valle — Nº de Teléfono Fijo: — Nº de Teléfono Celular: 3137779022

Autorización de Envío de Información a Través de Medios Electrónicos: Autorizo a Porvenir S.A. para enviar mi(s) extracto(s), estado(s) de cuenta y cualquier información de interés a mi correo electrónico ya a mi teléfono celular: SI X NO

Dirección de Correo Electrónico (e-mail): richo9736@gmail.com

Dirección Laboral — Ciudad — Departamento — Nº de Teléfono

Datos del Empleador

Tipo de Documento: NIT X CC CE PAS TI — Nº de Documento de Identidad: 901298155 — Nombre o/a Razón Social: Astroindustrial Montajes SAS

Ciudad: Palmira — Dirección Empleador: Cl 28 # 26-84 — Departamento: Valle — Teléfono(s): 3173899882

Ocupación o Cargo Actual: Ayudante de obra — Salario o Ingreso Mensual: $1.000.000 = — Salario Integral: —

Envío de Notificación — Sucursal Principal — Sucursal Ciudad: X — Tipo de Trabajador — Independiente Cotizante — Dependiente: X — Independiente Voluntario

Beneficiarios

Nombre y Apellido	Género	Tipo de documento	Nº de Documento de Identidad	Fecha de nacimiento	Código Parentesco
Los de Ley	M F				
	M F				
	M F				
	M F				

"Códigos parentesco: 01 Cónyuge 02 Compañero permanente 03 Padre 04 Hijo 05 Hijastro 06 Hermano Inválido" Los beneficiarios relacionados serán notificados de acuerdo con las normas legales vigentes"

Tengo derecho al Bono Pensional porque estoy afiliado a Porvenir S.A. Estuve afiliado a Colpensiones, a una Caja o Fondo Pensional y cotizé 150 semanas. — Tengo Derecho al Bono Pensional: SI NO X

El trámite en la ruta se realizó la validación

Importante: Manifiesto que luego de haber sido asesorado y orientado, he decidido trasladarme a Porvenir S.A. pertenecer a la que hoy me encuentro vinculado por medio de la celebración el Fondo de Pensiones Obligatorias de Porvenir S.A. particularmente en

porvenir

Fondo de Pensiones Obligatorias

Solicitud de Vinculación o Traslado

Nº 22623790

423513 Palmira

Fecha de Solicitud de Afiliación 2022 11 25

Vinculación Nueva — Pensiones Obligatorias: X

Traslado de AFP — Pensiones Obligatorias / Entidad Origen Traslado / Entidad Destino

Traslado de Regímenes — Entidad Origen Traslado / Entidad Destino

Tipo de Documento: CC X | Nº de Documento de Identidad: PT 6138826 | Fecha de Expedición del Documento de Identidad: 2022 04 19 | Lugar de Expedición: Cordoba | Género: M X F | Es Pensionado / Jubilado: SI NO X

Primer Apellido: Rodriguez | Segundo Apellido: Garcia | Primer Nombre: Jhony | Otros Nombres: Alexander

Fecha de Nacimiento: 1983 11 11 | Lugar de Nacimiento: Venezuela | Nacionalidad Colombiano | Otro ¿Cuál? Venezolano

Dirección de Residencia: Carrera 23 # 23-27 | Barrio: Sembrador | Ciudad/Municipio: Palmira

Departamento: Valle | Nº de Teléfono Fijo | Nº de Teléfono Celular: 3158632313

Dirección de Correo Electrónico (e-mail) | Autorización de Envío de Información a Través de Medios Electrónicos: Autorizo a Porvenir S.A. para enviar notificaciones, extractos y cualquier información de interés a mi correo electrónico y/o a mi teléfono celular: SI X NO

Dirección Laboral | Ciudad | Departamento | Nº de Teléfono

Tipo de Documento: NIT X CC CE PAS TI | Nº de Documento de Identidad: 901298155 | Nombre o/a Razón Social: Ajoinaxinal montajes eu S.A

Cargo: Palmira | Dirección Empleador: CL 28 # 26-34 | Departamento: Valle | Teléfono(s): 3173898882

Ocupación o Cargo Actual: ayudante de obra | Salario o Ingreso Mensual: $1.000.000 = | Salario Integral: SI NO

Envío de Notificación | Sucursal Principal | Sucursal Ciudad X | Tipo de Trabajador | Independiente Con Ingresos | Dependiente X | Independiente Voluntario

Nombre y Apellido	Género	Tipo de Documento	Nº de Documento de Identidad	Fecha de Nacimiento	Código Parentesco
Los de Ley	M F				
	M F				
	M F				
	M F				

Código beneficiario: 01 Cónyuge 02 Compañero permanente 03 Padres 04 Hijo 05 Hijo inválido 06 Hermano inválido * Los beneficiarios relacionados serán validados de acuerdo con las normas legales vigentes

Tengo derecho a Bono Pensional porque antes de mi vinculación a Porvenir S.A. Estuve afiliado a Colpensiones, a otra Caja o Fondo Pensional y cotice 150 semanas. Tengo Derecho a Bono Pensional: SI NO X

Entidad en la cual se realizó la cotización

Beneficiarios. Los fondos que tengo en mi cuenta de ahorro individual y el valor de mi pensión de vejez, serán pagados a mis beneficiarios legales que tengo en el momento de mi fallecimiento, de acuerdo con el régimen de sucesiones establecido en la ley. Si quiero designar a otras personas como beneficiarios de mi cuenta de ahorro individual por medio de la vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias de Porvenir S.A. particularmente en el que tiene que ver con el régimen de sucesiones establecido en la ley, debo anexar a la presente la fotocopia de su documento de identidad ampliado al 150% al dorso y legible.

Manifiesto que a partir del momento en que el fondo de pensiones le reconozca a favor la validez de la afiliación a dos traslados continuos con un mínimo de cinco (5) días hábiles para ejercer la facultad de retracto. (Decreto 1161 de 2014)

"Declaro bajo juramento que los anteriores datos del trabajador incluidos en el presente acto de correspondencia a la información que me ha sido suministrada."

Firma Trabajador que se vincula Y/O TRASLADA (Para el Caso de Menores)

Hago constar que la selección del Régimen de Kais le ha efectuado en forma libre y espontánea y con el Porvenir que suscribo este documento y que los datos proporcionados en este anexo son verdaderos.

FIRMA Y HUELLA DEL SOLICITANTE

Nombre del Promotor: Sandra Carvajo

Nº de Identificación del Promotor: 29.610.021

Firma del Promotor

Firma del Representante Legal

JUL 21 F-01-AF-CR-01 V.3.0

Porvenir / Pensiones Obligatorias

Nº 22623790

ARL | sura

Medellín, 24 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
38736825	RODRIGUEZ GARCIA JHONY ALEXANDER	25/11/2022		188/1698	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/11/2022 14:57:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pensionales de retiro.

Dirección IP: 181.57.253.71, 192.230.66.11, 172.16.42.57

VIGILADO

ARL | sura

Medellín, 01 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliado(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliacion	Fecha fin afiliacion	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA		Clase. 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1004894160	MOSQUERA JIMENEZ JOSE ALEJANDRO	02/11/2022		3155n155	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A así como para su desafiliación Importante La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/11/2022 14 42:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.50.93.143, 192.230.104.4, 172.16.42.57

VIGILADO superintendencia financiera de colombia

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS

No de Radicación	Fecha de Radicación
4808312432	24/12/2018

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo) — Página 1 de 2

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒
2. Tipo afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cotizante de Tránsito ☐ C. Beneficiario ☐
3. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
4. Régimen: A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
Código (a ser asignado por la EPS): [ ]

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

5. Apellidos y nombres			
Primer apellido: CARDENO	Segundo apellido: VARGAS	Primer nombre: JOHN	Segundo nombre: ALEXANDER
7. Tipo documento de identidad: CC	8. Número del documento de identidad: 1113672577	9. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☒	10. Fecha de nacimiento: 03/02/1988

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia: 6
12. Discapacidad: Tipo [ ] Condición [ ]
13. Puntaje SISBEN:
14. Grupo de población especial:
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.
16. Administradora de Pensiones: PORVENIR PPC
17. Ingreso base de cotización - IBC: 1000000
18. Residencia:
Dirección: DG DD 64 16 A 66 36 A 66
Teléfono fijo:
Teléfono celular: 3142881740
Correo electrónico: ADMIN@AGROINDUSTRIALSVBAS.COM
Municipio/Distrito: PALMIRA
Zona: Urbana ☒ Rural ☐
Localidad / comuna:
Departamento: VALLE

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge, compañero(a) permanente y padres

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres				25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27. Sexo		28. Fecha de Nacimiento
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre			Femenino	Masculino	
01									
02									
03									
04									
05									

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Sexo	31. Discapacidad			32. Condición	
			Tipo				
			Y	M	P	Y	P
01							
02							
03							
04							
05							

33. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	34. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Seguridad social en salud

	35. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Código de la IPS a registrar por la EPS
C	PALMIRA - VERSALLES	PALMIRA - VERSALLES
B		
P		
D		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES (DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO)

36. Nombre o razón social	37. Tipo de identificación	38. Número de documento de identificación	39. Tipo de aportante a registrar (a ser asignado por la EPS)
AGROINDUSTRIAL MONTAJES SV SAS	NIT	901390158	01

40. Dirección: CR 27 27 43 | Teléfono: 3177668 | Correo electrónico: ADMIN@AGROINDUSTRIALSVBAS.COM | Municipio/Distrito: PALMIRA | Departamento: VALLE

ARL | sura

Medellín, 24 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1113972377	CAICEDO VARGAS JOHN ALEXANDER	25/11/2022		124M1932	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/11/2022 17:02:27 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.57.253.71, 192.230.86.11, 172.16.42.57

VIGILADO

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD

No. De Radicación	Fecha de Radicación

1. DATOS DEL TRABAJO

A. AFILIADO

Primer Apellido: Pastes	Segundo Apellido: Dominguez	Primer Nombre: Jhann	Segundo Nombre: Jairo
	6403798		

Datos complementarios

Administradora de Riesgos Laborales - ARL: SURA	Entidad Promotora de Salud o Entidad Adaptada: Proteccion	Ingreso Base de Cotización - IBC: 1'000'000	
Dirección de Residencia: Ka 24 26	Teléfono Fijo:	Teléfono Celular: 317 399 7882	
Municipio de Residencia: Palmira	Departamento:	País:	Departamento: Valle

B. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente adicionado

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
24				
25				
26				
27				
28				

	Tipo de Documento de Identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de Nacimiento
29				
30				
31				
32				
33				

Otros Parentescos

	Parentesco	Sexo	Discapacidad	Cotizante	Beneficiario
34					
35					
36					
37					
38					

	Nombre/Dirección	Ubicación: Urbano	Ubicación: Rural	Origen presunto	Fecha de Inicio del Evento	Valor de la UPC del afiliado adicional o de reporte por la EPS
39						
40						
41						
42						
43						

	Nombre de la Institución Prestadora de servicios de salud (IPS)	Código de la IPS en el sistema que la vigila
1		
2		
3		
4		

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE ORDEN

Nombre o razón social: Agroindustrial			

B. REPORTE DE NOVEDADES

Tipo de Novedad

- [ ] 1 Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2 Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3 Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4 Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5 Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código [ ]
- [ ] 6 Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7 Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8 Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9 Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10 Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11 Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12 Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas.
- [ ] 13 Movilidad. [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del Trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento:	42. Fecha: 18/1/2022

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46 Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47 Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48 Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49 Declaración de no afiliación del cotizante cabeza de familia beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50 Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51 Autorización para que la EPS reporte la información que se genera de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
- [ ] 52 Autorización para que la EPS reanude los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53 Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

Jhonn Pastes
Del cotizante, cabeza de familia o beneficiario

Del cotizante, aportante empleador, cabeza de familia o beneficiario

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad. CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad [ ] Total [ ]
- [ ] 57 Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de constitución o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59 Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61 Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62 Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64 Certificado de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65 Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código de Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN: Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad [ ] Número del documento de identidad | 71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **PASTES DOMINGUEZ JHONN JAIRO** Identificado(a) con CC número **8.493.778** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de noviembre de 1994 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO.**

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 17 de noviembre de 2022.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección. Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 315 96 99
Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 46 99 - Nacional 01 8000 52 8000
www.proteccion.com

ARL | sura

Medellín, 17 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de AGROINDUSTRIAL MONTAJES GV S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliacion	Fecha fin afiliacion	Código de transaccion	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL VALLE DEL CAUCA			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
06403778	PASTES DOMINGUEZ JHONN JAIRO	18/11/2022		146245c9	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 17/11/2022 11:43:48 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.


Dirección IP: 181.57.253.71, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

cronograma de obra

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16
		mes 1		mes 2		mes 3		mes 4		mes 5		mes 6		mes 7		mes 8	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023
	1 PRELIMINARES																
1.01	CERRAMIENTO TELA RETEMA H=2.10M RONDA	OK															
1.02	SEÑALIZACION DE OBRA	OK															
1.03	DESMONTE POSTE ILUMINACION + RETIRO LAMPARAS + RETIRO DE CABLEADO	OK															
1.04	PODA ARBOL + RETIRO			OK													
1.05	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON		OK														
1.06	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS																
1.07	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 6M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO																
	2 MOVIMIENTOS DE TIERRA																
2.01	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS		OK	OK													
2.02	EXCAVACION TIERRA A MANO		OK	OK													
2.03	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM		OK	OK													
2.04	RELLENO COMPACTADO MANO+ACARREO EJ/ON DE PIEDRA PARA RELLENO H=0.10MTS		OK														
2.05	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS SUB BASE GRANULAR		OK														
2.06	GEOTEXTIL NT 1800		OK														
2.07	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS						OK	OK	OK	OK							
2.08	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 6M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO																
	3 CIMENTACION																
3.01	SOLADO E ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA ZAPATAS Y VIGAS CIMIENTO			OK	OK	OK											
3.03	CONCRETO 3000 PSI 210 MPA CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS																
3.06	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION						OK	OK	OK	OK							
	4 ESTRUCTURA																
4.01	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 + ANCLAJES + TORNILLOS + PLATINAS																
4.02	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI + AUTOBOMBA COLUMNAS Y VIGAS AEREAS																
4.03	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI Fy=420 Mpa SUMINISTRO E INSTALACION						OK	OK	OK	OK							
	5 CUBIERTA																
5.01	TEJA ALUMINIO-POLICRETANO-ALUM E=0.1C																
5.02	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DS.0.8M																
5.03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS TUBO SANITARIA DE 4" PVC-S LLUVIAS + ABRAZADERA +																
	6 PISOS																
6.01	LAVADO DE SUPERFICIE EQUIPO A PRESION																
6.02	SUMIN. INSTALAC. SIKAFLEX 401 PAVEMENT SL + GRANDAD Ø 3/4" (9 MM) O SIMILAR																
6.03	REVESTIMIENTO COMPUESTO DE PINTURA BASE ACRILICA Y CUARZO																
6.04	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA DE NYLON TRATADA # 60 CUOTERIO																
	7 SISTEMA SANITARIO DE AGUAS LLUVIAS																
7.01	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES Y VERDES																
7.02	EXCAVACION TIERRA A MANO																
7.03	RELLENO RECAMPERTA COMPACT.SALTARIN+ACAR																
7.04	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS																
7.05	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 6M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO																
7.06	TUBERIA PVC SANITARIA 6M" (INCLUYE ACCESORIOS)																
7.07	TUBERIA PVC SANITARIA 4M" (INCLUYE ACCESORIOS)																
7.08	ABRAZADERAS 4"																
7.09	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (0.60) 0.60 Hpf EN																
7.1	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (0.60) 0.60 Hpf 2M																
7.11	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (0.60) 0.60 Hpf 5M																
7.12	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO																
7.13	CONEXION DOMICILIARIA																
	8 PROYECTO ELECTRICO Y DE ILUMINACION COMPLETO																
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MONOFASICO PARA 2 CIRCUITOS																
	ILUMINACION																
8.02	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO CONTROL DE ILUMINACION																
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION																
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA AREA 1																
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 3 # 12 THWN-THHN (#2 3020 (12+12+12))																
8.06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT EMT 3/4"																
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA																
8.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO COPPERWELD 2.44M																
8.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 30X30 PARA SPT																
8.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA																
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 1 # 12																
8.11	SUMINISTRO E INSTAL. PRODUCTO QUIMICO PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO																
	9 PAISAJISMO Y ZONAS VERDES																
9.01	TIERRA NEGRA PARA VEGETACION E= 10CM SUMINISTRO E INSTALACION																
9.02	PRADO TRENZA SUMINISTRO E INSTALACION																

Revisado Interventoría
15/12/2022



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14764401043

(415)7707212489984(8020) 000001476440104 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 7 4 2 7 3	3	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S. - TECNISA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TECNISA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal: CL 71 27 B 12 IN 1 BRR LA LIBERTAD

42. Correo electrónico: jtecnisa@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 1 4 2 8 6	3 1 6 5 2 9 4 3 4 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 0 0 2 2 0	7 1 1 1	1 9 9 0 0 2 2 0				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 14 42 48 52

05- Impto renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2021 - 06 - 16 / 16 : 08 : 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MENDOZA DURAN JUAN ADOLFO
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-02-2022 02:26:04PM

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN identificado con C.C 1.098.636.992 en mi condición de representante legal de Técnicos Especialistas & Ingenieros Industriales Asociados S.A.S. – TECNISA S.A.S., identificada con NIT 800.074.273-3 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.


VILLA LONDOÑO MARIA EUGENIA, identificado con CC. 37.577.602, y con Tarjeta Profesional No. 157421-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de Técnicos Especialistas & Ingenieros Industriales Asociados S.A.S. – TECNISA S.A.S., Identificada con NIT. #800074273-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja (Santander), luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 15 días del mes de diciembre de 2022


María Eugenia villa londoño

VILLA LONDOÑO MARIA EUGENIA
CC. 37.577.605
Tarjeta Profesional No. 157421-T
Revisor Fiscal de
Técnicos Especialistas & Ingenieros Industriales Asociados S.A.S.

CALLE 71 Nº 27B -04 TELEFAX (097) 6114286 TEL 6213952
CEL 310-3209327 AVANTEL 17109*1 ATEL 3506354075
E-mail: jtecnisa@yahoo.com—BARRANCABERMEJA, SANTANDER




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
37577602
VILLA LONDOÑO
MARIA EUGENIA


09-MAY-1963
1.55
O+
F

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3737A240EDA6DC23

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA EUGENIA VILLA LONDOÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37577602 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 157421-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado