INFORME DE SUPERVISIÓN

La Jagua de Ibirico, 3 de enero de 2022.

Doctor:
CAROS ROBERTO BORREGO DAZA
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 297 DE 2022
PERIODO No 4
Del 8 De diciembre Al 31 De diciembre de 2022

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	297 del 29 de Julio del 2022		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATISTA:	SANDRA LILIANA MEDINA RANGEL		
OBJETO:	**APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO Y AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA DE ESPACIES MENORES (OVINO), MEDIANTE LA TECNIFICACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.**		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.200.000		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES Y 24 DÍAS		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISION:	29 DE JULIO DEL 2022		
FECHA DE INICIO:	29 DE JULIO DEL 2022		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
REINICIO		FECHA:	8/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DEL 2022		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante **CLAUSULA NÚMERO 23,** fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO No 4** en los siguientes aspectos:

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo correspondiente al presente informe fueron las siguientes:

Durante el periodo, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Se realizó revisión de informe de obra No. 02 del contrato de obra No. 001- 2022, periodos comprendidos entre el 20 de enero al 30 de mayo de 2022, y el 31 de mayo al 30 de noviembre del 2022.

En donde reportaban las actividades ejecutadas y las asociaciones en las cuales se realizaron actividades.

Nombre Asociación	Frente activo
ASOMACAMPO	1
VILLA MARIANGEL	1
COACNEJA	1
ASOPALJAGUA	1
ASOMVICAJ	1
ASCEMJA	1
ASOGROCAM	1
TOTAL	7

Actividades:

- Comité de Obra No. 017 (2 de junio), realizaron seguimiento al contrato
- Comité de Obra No. 018 (9 de junio), realizaron seguimiento al contrato
- Comité de Obra No. 019 (16 de junio), realizaron seguimiento al contrato
- Comité de Obra No. 020 (22 de junio), realizaron seguimiento al contrato, se realizan trabajos de limpieza y descapote en las áreas de hectáreas de riego y demás actividades.
- Comité de Obra No. 021 (30 de junio), realizaron seguimiento al contrato, se continúan trabajos de limpieza y descapote en las áreas de hectáreas de riego y demás actividades
- Comité de Obra No. 022 (7 de julio), se realizó seguimiento al contrato y se continúan trabajos de limpieza y descapote en las áreas de hectáreas de riego y demás actividades.
- Comité de Obra No. 023 (15 de julio), se realizó seguimiento al contrato y se continúan trabajos de limpieza y descapote en las áreas de hectáreas de riego y demás actividades.
- Comité de Obra No. 024 (21 de julio), se realizó seguimiento al contrato y se continúan trabajos de limpieza y descapote en las áreas de hectáreas de riego y demás actividades.
- Comité de Obra No. 025 (28 de julio), se realizó seguimiento al contrato y se continúan trabajos de limpieza y descapote en las áreas de hectáreas de riego y demás actividades. Se presentaron retrasos en la ejecución de actividades debido a las lluvias constantes por lo tanto se va a implementar medidas para superar las problemáticas que impiden la continuidad en la ejecución de las actividades.
- Comité de Obra No. 026 (4 de agosto), se realizó seguimiento al contrato y se continúan trabajos de limpieza y descapote en las áreas de hectáreas de riego y demás actividades. Se presentaron retrasos en la ejecución de actividades debido a las lluvias constantes por lo tanto se va a implementar medidas para superar las problemáticas que impiden la continuidad en la ejecución de las actividades.

- Comité de Obra No. 027 (11 de agosto), se realizó seguimiento al contrato y se continúan trabajos de limpieza y descapote. Se presentaron retrasos en la ejecución de actividades debido a las lluvias constantes por lo tanto se va a implementar medidas para superar las problemáticas que impiden la continuidad en la ejecución de las actividades. Manifiestan a la interventoría que el sistema fotovoltaico contractual, es ineficiente para la exigencia energética que requiere la electrobomba sumergible de 5HP y se propone considerar un ajuste al diseño para actualizar las especificaciones técnicas del sistema fotovoltaico, el cual permita abastecer cabalmente el sistema de bombeo; lo anterior, lo soporta

entregando en el comité No. 027 un concepto técnico sobre el sistema fotovoltaico contractual Vs el sistema fotovoltaico requerido para abastecer de energía al sistema de bombeo. Por lo tanto, se realizará ajuste al diseño, teniendo en cuenta que deberá estar alineado al costo contractual del mismo.

- Comité de Obra No. 028 (18 de agosto), se realizó seguimiento al contrato. Se presentaron retrasos en la ejecución de actividades debido a las lluvias constantes por lo tanto se va a implementar medidas para superar las problemáticas que impiden la continuidad en la ejecución de las actividades.


- Comité de Obra No. 030 (23 de septiembre), se realizó seguimiento al contrato. Se busca alternativas para la solución de las asociaciones beneficiarias que presentaron inconvenientes por el estudio de tomografía. Tras haberse tomado la decisión de suspender el contrato el cual tuvo como causa los resultados negativos de 8 asociación realizadas a través de tomografías y los cuales no fueron óptimos para la ejecución de perforación se realiza un comité con el fin de buscar salidas viables para la situación específica de estas asociaciones. Por lo tanto, se llega a un acuerdo para realizar visitas técnicas en cada una de estas áreas de manera que sean acorde a las normas técnico legal, ambiental y financiero del proyecto.


- Comité de Obra No. 031 (10 de noviembre), se realizó seguimiento al contrato. Se realizó mejoras en la seguridad de los trabajadores a través de los implementos de los EPP.


- Comité de Obra No. 032 (17 de noviembre), se realizó seguimiento al contrato. Se estaba a la espera de la continuidad de las asociaciones UNIÓN DEL CAMPO Y COAGROMINERA por motivos presentados en los oficios remitidos por la interventoría. Se procedió a la realización de los exámenes físicos químicos para las asociaciones ya entubadas y perforadas.


- Comité de Obra No. 033 (25 de noviembre), se realizó seguimiento al contrato. Se realizó mejoras en la seguridad de los trabajadores a través de los implementos de los EPP. Se procedió a la realización de los exámenes físicos químicos para las asociaciones ya entubadas y perforadas.

Según lo anterior, se pudo constatar con el apoyo del Ingeniero Supervisor Técnico, quien se dirigió a los lugares de ejecución del proyecto, que el proyecto lleva un aproximado de ejecución física del 25%, por lo que se devuelve para que se realicen los ajustes pertinentes, puesto que la interventoría presenta un porcentaje de ejecución superior que no concuerda con lo verificado en campo.









De Igual manera, se regresó las carpetas para que realizaran los ajustes pertinentes, donde presentaran cada corte por separado y realizaran los ajustes de obras solicitados.

2. Se realizó revisión de informe mensual de obra No. 07 del Contrato No. 002- 2022, periodos comprendidos entre el 20 de julio al 19 de agosto de 2022.

A corte del presente informe el contratista presenta un avance acumulado en términos de inversión del 15,87% ($756.739.083,979 VS un 13,88% ($661.940.646,24) de la programación vigente, arrojando así un adelanto en términos d inversión del 1,99% correspondiente a $94.798.437,73. Sin embargo, se encuentran algunas falencias en los reportes, por lo que se solicita realicen ajuste del informe.

3. Se realizó revisión de la documentación del cambio de representante legal, y elaboración del acta de evaluación para cambio de representante legal de requisitos de este.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

5.1 SEGURIDAD SOCIAL

MES	Diciembre
IBC	$1,882,400
SALUD	$235,300
PENSIÓN	$301,200
RIESGOS LABORALES	$9,900
No DE PLANILLA	9444231854

MES	Diciembre
IBC	$1,882,400
SALUD	$235,300
PENSIÓN	$301,200
RIESGOS LABORALES	$9,900
No DE PLANILLA	9444832903

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ASIGNACIÓN	IBC VERIFICADO
SANDRA LILIANA MEDINA RANGEL	CONTRATISTA	$4.000.000.	$ 1.882.400

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO No 4** comprendido entre el **8 de diciembre al 31 de diciembre de 2022** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además de todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENCITO TREINTA Y TRES PESOS MDA CTE ($3.333.333).**

ANEXOS:

Soportes pago de seguridad social.
Documentos relacionados con el Objeto.

LAURA VICTORIA TRUJILLO SIERRA
Secretaria de Agricultura

Proyectó: **YUNIS RUIZDIAZ DAVILA**
Secretaria ejecutiva

Revisó: **LAURA VICTORIA TRUJILLO SIERRA**
Secretario de Agricultura