	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	4
		Vigencia	17/12/2021

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	05/01/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	01/12/2022	**AL:**	31/12/2022
CONTRATO Nº	103-00-B-COFAC-BACOF- 2022	**CONTRATISTA**	PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2		
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.				
FECHA DE INICIO	02/11/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	23/12/2022		
VALOR INICIAL	$ 163,845,952.48	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 163,845,952.48				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

PRIMER MODIFICATORIO – CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 103-00-B-COFACBACOF-2022 - SUSCRITO EL 01-12-2022
SEGUNDO MODIFICATORIO – CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 103-00-B-COFACBACOF-2022 - SUCRITO EL 15-12-2022

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		PTAR				RESIDENTE DE OBRA	1	100	25	NO	CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA
		MATERIALES DE LA RED DE VOZ Y DATOS				ASESOR HIDROSANITARIO	1	10	25	NO	CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA
						GESTOR SISOMA	1	40	100	SI	CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA
						MAESTRO DE OBRA	1				
						OBRERO	2				
						TOTAL	6				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN










PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	100.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	3.15%	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
Semana 2	3.90%			
Semana 3	5.20%			
Semana 4	60.25%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100.00%**
EJECUTADO		**100.00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
8. COMUNICACIONES: RED VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
12. ACABADO E	PROGRAMADO		**100.00%**

IMPERMEABILIZACIONES	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
13. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
16. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
26. EQUIPOS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO	100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	52	60	-8
Proyección	52	60	-8

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
60	0	23/12/2022

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

PINTURA
RED DE VOS Y DATOS
INSTALACION EQUIPO (PTAR)
ASEO GENERAL

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES: El equipo representa aproximadamente el 60% del total del proyecto.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 163,845,952.48	$ 163,845,952.48	$ 163,845,952.48	100.00%	$ 0.00	0%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 163,845,952.48	$ 163,845,952.48				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 163,845,952.48	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 163,845,952.48	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0.00	
UNICO PAGO: Por la suma de $63.422.994,88 los cuales serán pagados por el rubro 02-01-01-001-002-08, recurso 10; con fecha de corte el 23 de DICIEMBRE 2022, PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023. La suma de $100.422.957,60 cuales serán pagados por los rubros 02-01-01-004-003-09, recurso 10; con fecha de corte el 23 de DICIEMBRE 2022, para ser constituido en PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023. Para un total de $163.845.952,48 para ser constituido en PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023.	$ 163,845,952.48	Factura Electrónica de Venta No. FEV-131 Fecha de emisión: 22/12/2022
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0.00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	Se publica acta en el SECOP II
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	Se publica acta en el SECOP II
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	Entregan planillas pila
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA				No Aplica

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Que mediante comunicado de fecha 14 de diciembre de 2022, la empresa contratista PROINCO INGENIERÍA S.A.S solicita al supervisor del contrato, señor MY. JESÚS MARÍA ARIAS GÓMEZ, prorrogar el plazo de ejecución del mismo hasta el 23 de diciembre de 2022, en razón a que se requiere una batería para el funcionamiento del "EQUIPO COMPACTO DE ÓSMOSIS INVERSA CON GENERADOR DE OZONO, el cual se encuentra instalado en obra (según se expresa en oficio) y demás justificaciones allí expresas.
Que mediante oficio No. Que mediante oficio No. No FAC-S-2022-226724-CI del 14 de diciembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOFSECOM-GRUAL-ESINS., el señor Mayor Jesús María Arias Gómez, Supervisor del Contrato, solicitó al señor Coronel Segundo Comandante Base Aérea Comando Fuerza Aérea y Ordenador del Gasto, su autorización para realizar la modificación al contrato, dando viabilidad técnica para la misma,

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Esta consigando en la bitacora (No afectaron los trabajos programados)

ELABORO:

MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA
Supervisor
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO







