Bitacora de obra

Contrato de obra publica SAB-MC-7-2022

Proyecto: "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA BIBLIOTECA Y DEL ESPACIO PARA el FUNCIONAMIENTO DE LA LUDOTECA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO SEDE NACIONAL"

CONTRATANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SUPERVISOR: ARQ JUAN CAMILO CHARRY

CONTRATISTA: INGECON CONSTRUCCIONES SAS.
NIT: 900781 282-5
Representante legal: ING OSCAR ORLANDO CASTRO.

Fecha inicio: 18 octubre 2022

Plazo ejecucion: 30 Dias calendario

Fecha terminacion: 19 Noviembre 2022

MARTES 18 octubre 2022

- se realiza la suscripción del acta de inicio por parte de la Defensoría e ingeson construcciones sas.

- se realiza la inspección del sitio de la obra y se determina que areas se van a intervenir al inicio de obra

- se inician actividades de demolición de muros








los escombros son empacados en lona y se realiza el aseo de obra pertinente

Miercoles 19 octubre de 2022

- se continua con actividades de demolición

- se retira ventana existente y se procede a la demolición de muro con el fin de poder dejar vano para la instalación de puerta en vidrio





- Jueves 20 de octubre 2022

- se continua con las actividades de demolicion

- al Finalizar la actividad del dia de hoy se hace aseo general

Viernes 21 Octubre 2022

- se perfilan los vanos y se procede a pañetar y sacar filos.

- al Finalizar la actividad se realiza aseo general obra

Sabado 22 octubre 2022

- se procede a retirar meson en granito que esta al interior del cuarto.

- Se continua con los filos de las ventanas y puerta

- Se realiza aseo general

- Se retira el personal a la 1:00 P.M.

Jueves 24 octubre 2022

- Se procede a estucar los marcos de las ventanas y vano de puerta en vidrio

- En compañía de la supervisión se procede a realizar el replanteo de los muros a construir.

- Se empieza demolición de muros en interior.





Martes 25 octubre 2022

- Se continua con las actividades de demolición de muros en interior.

- Terminamos actividades con aseo General

de la obra

Miercoles 26 octubre 2022

- se continua con la demolición de muros y se dejan los vanos de las ventanas terminadas, se instala polisombra para proteger trabajadores.





- se procede a desmontar estructura metalica existente de los muros que se demolieron

Jueves 27 octubre 2022

- se comienzan actividades de construcción de muros en eteirbort, se instala estructura metalica de soporte muros.





Viernes 28 de octubre 2022

- se continua con la construccion de estructura metalica y se instalan laminas de eterboard 8 mm





- en reunión con la interventoria se realizan los mediciones reales de la cantidad de muro a fabricar dando como resultado que de 82.40 mts contratado se necesitan realmente 107.21

Sabado 29 de octubre de 2022

- se continuan trabajos de construcción de muros.
- se realizan trabajos de estuco a partes donde se va a pintar
- se hace aseo general de la obra

Lunes 31 octubre

- se continuan labores de construcción de muros.
- ingresan a la obra 16 vidrios templados

provenientes de la templadora Vitrol se

- se continua con labores de estuco

Martes 01 noviembre de 2022

- ingresan a la obra materiales electricos cables - cajuelas - tuberia ent.

- se da inicio a empastada de muros con macilla — panel

- se continua con labores de estuco y pintura

Miercoles 02 de Noviembre de 2022

- se instalan ventanas en vidrio en los lugares designados





- se continua con la elaboración de los muros de ekrboard, lija y primera mano de pintura tipo I

Jueves 03 Noviembre 2022

- ingresan a la obra materiales para los muros no contemplados etriboard - macilla - pand - Pintura.

- se inicia la construcción de nichos para las vitrinas.

- sobre las 10:00 A.M se paran actividades debido a reunión en salon multiple, esta cuadrilla se retira del sitio para continuar mañana.

- se inician labores electricas de instalacion de canaletas para puntos electricos.





se observa el debido proceso de instalacion de canales para puntos electricos

Viernes 04 noviembre 2022

- se continúa con las labores de construcción de nichos las cuales el dia de ayer fue para por razón en el salon multiple

- se continua con labores electricas, instalación de canal metalica para cableado.

Sabado 5 Noviembre 2022

- Se continuan actividades de construcción de nichos





- Se terminan labores 1:00 p.m, dejando la obra con su respectivo aseo

Lunes 7 Noviembre 2022

- Se retiran los pasamanos de las escaleras con el Fin de recortarlos



Se retiraron y luego de recortarlos se instalan nuevamente, ya que en el sitio se instalara una puerta en vidrio y los pasamanos estaban largos y pegaban con la puerta

- Por ser lunes festivo se trabaja hasta la 1:00 p.m

Martes 8 Noviembre 2022

- Se demuele la puerta de ingreso a la

Oficina de la biblioteca, luego se procede a sellar





- se continuan con labores electricas

- miercoles 09 noviembre 2022

- se inicia con la instalación de vidrio templado se hacen los cajos para instalación de bisagras de piso.




- sobre las 9:30 a.m se para la actividad de instalación de vidrio templado debido a que en el salon se realiza reunión, los taladros y herramentas hacen ruido lo cual no solicitan paar la actividad.

- la cuadrilla electrica continua con las actividades de cableado

Jueves 10 noviembre 2022.

- se procede a instalar puerta en vidrio 2.40 x 1.16. en segundo piso.



se deja totalmente terminada con sus respectivos herrajes, bisagras piso, chapa.
se deja la observación de que se debe instalar algun tipo de elemento que indique que la puerta esta cerrada (Wet Floor)

- se continua con labores electricas

Viernes 11 de noviembre

- en compañia del tecnico electrico de la entidad. se revisa el cuarto electrico con el fin de definir el correcto posicionamiento de breakers y demas elementos a instalar en el tablero.







- se continua con la actividad de instalación de vidrios en salon multiple.

- al igual trabajos de pintura en niveles

Sabado 12 noviembre 2022

- Se corrigen medidas de vanos donde se instalan las puertas en vidrio, y se encontro la novedad que hay que corregir las alturas, para el normal funsionamiento de la puerta

- se realiza aseo general de la obra

Lunes 14 noviembre 2022

- se procede a cortar parte superior del vano de la puerta donde se instalaran los vidrios, esto ya que el vano quedo pequeño y se hace necesario realizar la correcciòn

- se continuan trabajos electricos

martes 15 noviembre 2022

- se instalan puertas vidrio dobles en la biblioteca, con sus respectivos herrajes.





se observa el correcto posicionamiento de las puertas dobles, se estan funsionando y en perfectas condiciones

miercoles 16 noviembre 2022

- Se realizan pruebas electricas con el fin de dejar todos los puntos electricos funcionando de acuerdo a las especificaciones tecnicas.





- Se procede a la instalación de vidrios en el salon multiple, labores que se paran debido a reunión en el mismo.

jueves 17 noviembre 2022

- Se retoma la instalación de vidrios en el salon multiple.







Se culmina la actividad de instalacion de vidrio templado, dejando todo en excelentes condiciones de funcionamiento y de acuerdo a lo solicitado por la entidad.

Viernes 10 noviembre 2023

- Se realiza inspección por parte de la entidad donde se nos hacen observaciones de detalles de pintura y estuco los cuales en el transcurso del dia serán corregidos.

- Siendo las 4:00 p.m se realiza una nueva visita donde se informa que los detalles de pintura y estuco fueron corregidos dejando la obra a satisfacción

FIN OBRA.

ALGUNAS FOTOS OBRA.






