Caicedonia, Valle del Cauca enero 11 de 2023 CONT-207–2022-40

Señor(s)
ALEXANDER RESTREPO AGUDELO
Contratista de Interventoría y Representante legal.

Señor(s)
CARLOS ALBERTO QUINTERO QUINCENO
Director de Planeación Municipal.

REFERENCIA**: CONTRATO No 207**

ASUNTO**: SOLICITUD PRORROGA DEL CONTRATO 207**.

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No	**207**
TIPO DE CONTRATO	OBRA
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	CAICEDONIA DICIEMBRE 2 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACION DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 9 Y 10 DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	$ 302.581.667
TIEMPO INICIAL DEL CONTRATO	DOS MESES
REPRESENTANTES LEGALES:	**Contratante** CARLOS ALBERTO OROZCO FRANCO Municipio de Caicedonia. **Contratista** ING. JHONAN DAVID LOPEZ RICO **Interventoría** ALEXANDER RESTREPO AGUDELO **Supervisor** FERNANDO SABOGAL

Cordial saludo.

De parte de CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S, en atención a oficio remitido por interventoría ARA-1C-074-2022 con fecha del 9 de enero del 2023, mediante la presente queremos manifestar que a la fecha estamos en pro de reiniciar actividades para dar cumplimiento con la terminación del contrato, el día de ayer se realizó recorrido en sitio del proyecto junto a maestro de obra para cuantificar lo pendiente por terminar tanto en mano de

obra como en maquinaria, equipos y materiales, ya se cuenta con la mayoría de ellos en obra tal como el acero para los pasa-juntas de losas, sardineles, losetas, concreto premezclado, en su momento, estos con el inconveniente del suministro debido a que son elementos bajo pedido con proveedores no locales, además del periodo de fin de año, ya que para esta época, dichos proveedores manifestaron tener muchos pedidos y el cese de producción hasta el 23 de diciembre, aumentando el periodo de tiempo para la entrega del producto, evento que afectó la programación de obra consumiendo en gran parte el periodo otorgado en prórroga 2, por tal razón solicitamos otorgar 30 días de prórroga con el único fin de dar cumplimiento al contrato ya que se cuenta con mano de obra, equipos y materiales en obra.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

FACTORES QUE COMPONEN LA JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA:

1. La empresa ARGOS quien es el proveedor del concreto premezclado el cual se encuentra cancelado, manifiestan que para el suministro se debe contar con programación donde se requiere el concreto con 5 días de anticipación al vaciado y por logística solo una parte del área a suministrar se haría por descarga directa y el resto por acarreo o bombeo, de requerir este último el tiempo de solicitud es de 8 días de anticipación, esto debido a que el espacio no cuenta con el área suficiente para el ingreso del vehículo.

2. En el tema de andenes existen actividades complejas como: del lado de la ludoteca en toda su longitud cuenta con existencia de árboles de gran dimensión que interfieren con el eje de del mismo, obligando a realizar cortes en sus raíces debilitando así su base, debido a ello se determina la tala de los mismos (tala ya establecida y aprobada y a ejecutar por la entidad competente) lo cual supedita al contratista para la ejecución de la totalidad del andén, lo que conlleva a más tiempo de ejecución.









3. En el área de la intersección de la calle 7 con carrera 10, se presenta el caso de acumulación de aguas lluvias, ya que en este punto convergen aguas provenientes de tres puntos, 1 de la carrera 10 y 2 de la calle 7, lo cual hay que realizar un tratamiento en el manejo de aguas mediante 2 sumideros a extremos de la carrera 10, diseño y especificaciones pendientes por suministrar al contratista.





4. En el caso del andén del lado donde existen viviendas se presenta la actividad del acondicionamiento de una escalera de acceso en la vivienda con nomenclatura No 9-48 de propiedad de ANA MARÍA ROMERO, es un caso en donde se presenta la dificultad de la construcción del andén que conlleva a más tiempo de ejecución de obra pra la continuidad del andén.






5. La imprudencia de habitantes de la zona, han utilizado el área de ejecución de obra para el parqueo de vehículos tanto livianos como pesados y para ello han deteriorado el cerramiento en lona ya instalado en varias ocasiones, lo que implica replantear nuevamente los niveles y acondicionar la base ya terminada.





6. La adquisición de mano de obra calificada como maestro y oficial de obra no se encuentra disponibilidad, en cuanto al personal obrero local, por el periodo de fin de año y cosecha cafetera, igualmente no se encuentra disponibilidad, por lo cual se acude a personal foráneo para la ejecución de las labores generando sobrecostos al contratista. A la fecha se cuenta con un maestro de obra con personal disponible con todos los requisitos como afiliación a ARL y seguridad social. (se anexa hoja de vida del Maestro)

CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S, asumirá los costos por mayor permanencia de la interventoría durante el tiempo de ejecución de obra (30 días) hasta ser terminada a satisfacción. Cabe aclarar que el contratista asumirá los castos por el tiempo de permanencia en caso de ser menor a lo solicitado.
Acorde lo anterior, agradecemos sean tenidos en cuenta los factores mencionados para la aprobación del tiempo solicitado para dar cumplimiento al contrato.



JHONAN DAVID LOPEZ RICO
C.C. 1.119.837.369 de Urumita - La Guajira
REP. LEGAL DE CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S

JAMAR
PREFABRICADOS

VIBROCOMPACTADOS JAMAR LTDA
NIT.: 800249485-0 IVA REGIMEN COMUN
AV COLON 20 47 Tel: (6)7422044
CALARCA QUINDIO

REMISION

Numero: RM-021286 Pagina: 01 de 01
Fecha : 2022-DIC-22

Cliente : CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA SAS
Establecim: CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA SAS
Nit o C.C.: 901544043-1 Codigo: 901544043 SUC: 00
Direccion : VIA 40 73 209
Direccion2: OBRA CL 7 CR 10 Y 9 CAICEDONIA
Ciudad : BARRANQUILLA ATLANTICO

Forma de Pago: PAGO ANTICIPADO
Pedido : 005542
Peso KL : .000
Vendedor: 33816086 JARAMILLO TORRES DIANA PATRICIA
Contacto: ARQ ALVARO ROCHA Tel: Fax:

Referencia	Descripcion	NTC	CLASE	UNION	MO	U.M	Solicitada	Despachada	Pendiente	Lote
LOSEGUIA40X4	LOSETA 6X40X40 GUIA GRIS	4026	NA	NO APLICA	01	UND	421.00	421.00	0.00	
LOSEALER40X4	LOSETA 6X40X40 ALERTA GRIS	4024	NA	NO APLICA	01	UND	24.00	24.00	0.00	

MERCANCIA PUESTA SOBRE PLATAFORMA DE CAMION
El descargue corre por cuenta del personal de la obra

La transferencia del derecho de propiedad de estos articulos se dan efectivamente a la cancelacion de la correspondiente Factura de Venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial. La mercancia relacionada en esta Remision fue entregada a satisfaccion del cliente y en perfectas condiciones por lo caul no se aceptaran reclamos posteriores.

Observacion: SEGUN CV 2897 Y 2898

Carlos Arturo Jaramillo T.
Gerente
jamarltda@gmail.com
gerencia.jamar@gmail.com
315 5483871
606 7422044
Av. Colón # 20-47, Calarcá Quindío

RECIBIDO

DESPACHADO

CONDUCTOR:

PLACA

Codigo: V1 P1 / R4 Vigente: 22-Oct-2011 Version: 3

Contacto: Ing. Wilson 3217310967

Dirección: Cra. 9 #9-32 Caicedonia

ARGOS

VISITA DE INSPECCIÓN AL SITIO PARA ENTREGA DE CONCRETO

ANALISIS DE LOS RIESGOS EN OBRA ANTES DE LA ENTREGA

	SI	NO	N/A
El lado de ingreso de la bomba es libre y libre de humedimientos		X	
El lado donde la manguera va libre es libre y libre de humedimientos	X		
El brazo de la autobomba puede maniobrar sin chocar con estructuras		X	
La zona de bombeo esta totalmente retirada de cualquier tipo de líneas eléctricas		X	
El brazo extendido se encuentra a 3 Mts de Distancia de cualquier línea eléctrica		X	
Los estabilizadores se pueden extender correctamente y se han colocado polines		X	
Los taludes cercanos cumplen la regla del 1x1 (talud a 45o)		X	
Hay completa visibilidad entre el operador y el sitio de vaciado	X		
Existe un señalero o ayudante que de la vía	X		
Los ayudantes en altura cuentan con arnés anticaídas, eslinga y/o líneas de vida	X		
Se cuenta con sistema de comunicación entre el operador y los ayudantes	X		
Las estructuras fijas y de formaleta de los elementos cumple con las indicaciones de carga y geometría	X		
La zona de circulación y maniobra esta libre de obstáculos y retirada de excavaciones		X	
La iluminación en el área en la que se realiza la entrega permite la realización de labor de forma segura	X		

CRITERIOS TÉCNICOS

Cual es el metodo de vibrado: Vibro Electrico

Como va a llegar el concreto: Descargue directo

Existen riesgos de desprendido por geometria y espesor del elemento:

Cual es el metodo de curado a utilizar: Antisol

Se cuenta con un sistema de inspección y ensaye:

OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE CONTROL DE RIESGOS

Operario | Ayudante | Codigo interno equipo

Nombre | Firma

Visita | Residente obra

ARGOS

VISITA DE INSPECCIÓN PREVIA A LA ENTREGA DEL SERVICIO

Versión	01
Fecha de aprobación	2/01/2014

Fecha Visita 19 - 12 - 2022

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Cliente ais sas — Obra construccion doble calzada

Direccion Calle 13 entre cra. 11 y 14 Residente obra

Caldeonia Valle

OBSERVACIONES ACCESO BOMBAS Y MIXER	si	no
Terreno en material firme	X	
Terreno con inclinación inferior a 25o		X
El equipo cabe, tiene holgura min. 1/2 cuerpo a cada lado	X	

ACCESO	
Adecuado	X
No adecuado	

Si la entrega se realiza con bomba diligencia los siguinetes aspectos.

INFORMACION PARA LA ENTREGA

Tipo de Concreto MR 42 — Hora llegada obra

M3 programados 586 — Hora inicio bombeo

Equipo Asignado — Fecha Bombeo

Elemento(s) a fundir

ACCESORIOS ADICIONALES A EMPLEAR

Tubos	Codos 5 1/4"	Empaques
Tubos	Abrazadera 5"	Reducciones
Codos	Abrazadera 5 1/4"	Manguera desc

DIAGRAMA GENERAL EN OBRA

Ubicación de la obra — Elemento a fundir

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **93.337.659**

TRIANA FORERO

APELLIDOS

JOSE ORLANDO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1970**

EL CASTILLO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

31-OCT-1989 MARIQUITA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-0900700-00961597-M-0093337659-20171207 **0058**746344A 1 49229255

HOJA DE VIDA



J.O.Triana Construcciones.S.A.S

Soy Gerente General de la empresa J.O. TRIANA CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT: 901.132.157-2, en la cual presto mis servicios como subcontratista de obras civiles, cuento con 20 años de experiencia laboral en vías como (construcción de caisson, muros zapatas para puentes, box coulvert, puentes en vigas y todo lo relacionado con el ramo de la construcción). Me siento ser una persona responsable con mi trabajo, de igual manera comprometido con mi empresa y todo lo que está a mi cargo, ya que cuento con bastante experiencia frente al personal y todo lo relacionado con las actividades que me delegan. También cuento con experiencia en todo lo relacionado con edificaciones, piscinas. Etc, etc.

DATOS PERSONALES

NOMBRE:	José Orlando
APELLIDO:	Triana Forero
Nº CEDULA:	93.337.659 de Mariquita Tol
ESTADO CIVIL:	Unión Libre
DIRECCION:	Calle 22 manzana 3 Barrio Elvira
CELULAR:	3123932925
CIUDAD:	Quimbaya Quindío
Email:	j.trianaforero@hotmail.com

J.O.Triana Construcciones.S.A.S

FORMACION ACADEMICA

TECNICO	**Eliseo los Andes de Flandes**
	Técnico Constructor
CURSOS	**Cimentaciones y concreto armado**
	Eliseo los Andes
	Curso de Alturas
	Sena Girardot
SECUNDARIO	**Policarpa salavarrieta**
	Grado 11
	Año finalizado 1990

REFERENCIAS LABORALES

J.O.Triana Construcciones.S.A.S

EMPRESA: Grupo IGNEA S.A.S

NOMBRE: Andrés Mauricio Vaca Martínez

CARGO: Gerente General

TELEFONO: 3148199906

EMPRESA: MECO TRITURADOS 060

NOMBRE: Diego Montoya

CARGO: Ing**.** Director de Obra

TELEFONO: 3155085775

EMPRESA: LATINCO S.A.S

NOMBRE: Carlos Gómez

CARGO: Gerente General

TELEFONO: 3132117402

REFERENCIAS PERSONALES

J.O.Triana Construcciones.S.A.S

NOMBRE: Octavio Mancilla

CARGO: Independiente

TELEFONO: 3106982769

NOMBRE: Germán Fandiño

CARGO: Independiente

TELEFONO: 3114677984

NOMBRE: Nicolás Gutiérrez

CARGO: Maestro Constructor

TELEFONO: 3115527369

JOSE ORLANDO TRIANA FORERO

CC 93.337.659 de Mariquita Tol.

Cel: 3123932925

Email: j.trianaforero@hotmail.com

01 QUIENES SOMOS

J.O. TRIANA CONSTRUCCIONES S.A.S es una empresa dedicada a la construcción de obras civiles quien ha prestado sus servicios en proyectos como CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL TOLIMA-QUINDIO, Mejoramiento vía Tebaida Montenegro. Transversal del SISGA UF4. Autopistas Norte UF1 PROYECTO 46 de la ANI. Doble calzada Armenia Aeropuerto La Tebaida. Constituida desde el 2017 en la ciudad de Fusagasugá y respaldada con 20 años de experiencia por su gerente general y su equipo de trabajo.

02 MISIÓN

La realización de proyectos en obras civiles destacándose en toda clase de infraestructura, en el ramo de la construcción para un gran éxito en las labores.

03 VISIÓN

Desde el 2017 se ha destacado por ser una empresa responsable con sus clientes ya que por su calidad y cumplimiento en las actividades nos permite avanzar a pasos agigantados hacia el buen desarrollo e incrementando metas con un equipo de trabajo comprometido.



JOSE ORLANDO TRIANA FORERO
Gerente General

EDNA KARINA JUNCA RODRÍGUEZ
Asistente Administrativo

3123932925 - 3177764680

j.trianaforero@hotmail.com

Calle 22 Manzana 1 Casa 3
Barrio Elvira - Quimbaya

J.O.Triana Construcciones.S.A.S
Nit. 901.132.157-2



J.O.Triana Construcciones.S.A.S
Nit. 901.132.157-2

OBRAS REALIZADAS

PUENTES

* Construccion de Caisson´s
* Zapatas
* Columnas
* Placa

CUNETAS

* Excavación
* Conformación de Terrero
* Fundida de cuneta
* Perforación para drenes horizontales
* Zanjas de coronación

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

* Perforación para anclajes activos y pasivos.
* Concreto lanzado

MURO DE CONTENCIÓN

* Excavación
* Solado de Limpieza
* Acero
* Concreto
* Llenos

PLACA HUELLA

* Excavación
* Conformación de material granular
* Concreto 28mpa

CAISSON´S

* Excavación
* Anillos
* Amarre de Hierro
* Llenos

NUESTROS CLIENTES

* MECO Triturados S.A.S.
* LATINCO S.A.
* GRUPO IGNEA
* INGENIEROS J.E. JAIME










CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

JE JAIMES INGENIEROS SA

PROYECTO CAJAMARCA

Certifica Que:

J.O Triana construcciones SA identificado con **Nit 901.132.157-2** de Bogotá, prestó servicios de Construcción del Cerramiento Perimetral por un valor de $110.703.600, construcción de Tanque 115 kv y 34.5 kv por un valor de $21.057.750 y construcción de cuneta por un valor de $24.071.760.

Demostrando compromiso y calidad en la ejecución de los contratos anteriormente descritos.

La presente certificación se expide el día 27 de septiembre de 2022.

J.E. JAIMES INGENIEROS S.A.
NIT· 860507248-7
ADMINISTRACION

J Karina Paez.

JINETH KARINA PAEZ MARTINEZ
Administrador de Obra
Proyecto Celsia Cajamarca
j.paez@jejaimes.com.co

Dosquebradas Risaralda, 20 de septiembre de 2022

CERTIFICACION DE EXPERIENCIA

GRUPO IGNEA SAS identificada con **NIT 901.166.6247** y representada legalmente por Andres Mauricio Vaca Martinez con C.C. 1.088.287.443. Certifica que la empresa **J.O. TRIANA CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con **NIT: 901.132157-2** representada legalmente por el señor Jose Orlando Triana Forero con cedula de ciudadanía 93.337.659 de Mariquita Tolima, presto sus servicios como contratistas de obras civiles en el desarrollo de los contratos que nuestra empresa desarrollo en los proyectos denominados a continuación, **TRANSVERSAL DEL SISGA UF4 (Proyecto 4G de la ANI)** y **AUTOPISTAS CONEXIÓN NORTE UF1 (proyecto 4G de la ANI)** las obras que desarrollaron fueron: Caissons, muros en concreto, muro en tierra armada, box culvert, estabilización de taludes, cunetas en concreto, canalización ITS, entre otros.

El desempeño logrado por la empresa en el desarrollo de las obras fue Bueno, cumpliendo con los estándares técnicos exigidos, normativa SST y pagos a sus empleados y proveedores.

Atentamente,

ANDRES MAURICIO VACA MARTINEZ
Gerente General
NIT 901.166.624-7

MOVIL: 314 819 9906
www.grupoignea.com / gerencia@grupoignea.com
CLL 35 # 15-19 OF 406; EDF. GUADALUPE PLAZA
Dosquebradas Risaralda


FERRETERIAS SAS
NIT. 900448470-7

C E R T I F I C A

Que el señor **J. O. TRIANA CONSTRUCCIONES S.A.S** identificado con **C.C. 901.132.157** realiza compras de materiales para Construcción, forma de pago **CONTADO** desde el año 2020, manejando una excelente relación comercial.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de septiembre de 2022.

Atentamente,



Yuribel Guapacha S
Departamento de Cartera
Hierros de Occidente
TEL.3300404 Ext 108

Armenia Quindío 27 de septiembre del 2022

Señores:

A QUIEN INTERESE

J.O.Triana Construcciones.S.A.S
NIT: 901.132.157-2

Asunto: Reconocimiento y Posicionamiento en el Mercado

La empresa J.O. TRIANA CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT: 901.132.157-2 constituida en Colombia en la ciudad de Fusagasugá departamento de Cundinamarca en el año 2017 y representada legalmente por el señor José Orlando Triana Forero con cedula de ciudadanía 93.337.659 de Mariquita Tolima, quien cuenta con más de veinte años de experiencia en obras en vías como:

- La construcción de la mano de obra del "PUENTE ESPEJO" de 115 metros de longitud, por un valor de $ 847.296.368 con contrato n° CO-163C-013-2017, en la vía La Tebaida-Montenegro (CONSTRUCTORA MECO Y TRITURADOS 060) durante un tiempo del 02 de diciembre del 2019 al 30 de noviembre del 2019.
- Realización de obras como muros y espacio público en el proyecto Doble Calzada Armenia Aeropuerto, con contrato PRO -113-868-19 Por un valor de $ 126.352.538 (LATINCO S.A.S), Desde el 05 de diciembre del 2019 al 18/ de febrero del 2020.
- Construcción de pavimento en concreto rígido en la vía Alcalá-La cuchilla en el municipio de Alcalá Valle con contrato n° CVA-001 Por un valor de $ 1.070.364.615 (CONSORCIO VIAS DE ALCALA 2022).
- Construcción de cerramiento Perimetral con un valor de $ 110.703.600 (JE JAIMES INGENIEROS S.A.)
- Construcción de tanque 115kv y 34.5kv por un valor de $ 21.057.750.(JE JAIMES INGENIEROS S.A)
- Construcción de cuneta por valor de $ 24.071.760.(JE JAIMES INGENIEROS S.A)

Nos caracterizamos por ser una empresa responsable en la construcción de proyectos de infraestructura abarcando las diferentes fases de diseño, planeación, ejecución y control necesarias para garantizar el éxito del proyecto, diferenciándonos por el cumplimiento y calidad de nuestras obras, logradas gracias a un equipo de trabajo consolidado y con un alto sentido de pertenencia.

Atentamente

José Orlando Triana forero

CC: 93.337.659 de Mariquita Tolima

Representante Legal

J.O. TRIANA CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 901.132.157-2

TEL: 3123932925- 3177764680

Armenia Quindío 27 de septiembre del 2022

J.O.Triana Construcciones.S.A.S
NIT: 901.132.157-2

Señores:

A QUIEN INTERESE

CONSTANCIA DE ASISTENCIA TECNICA

Por medio de la presente se hace constar que la empresa **J.O. TRIANA CONSTRUCCIONES S.A.S** con **NIT: 901.132.157-2** representada legalmente por el señor **JOSE ORLANDO TRIANA FORERO** con **CC: 93.337.659** de Mariquita Tolima, dentro de su equipo de trabajo consta con asistencia técnica como: Ingeniero civil **Juan Carlos Díaz García** CC: 6.010.369 De Cajamarca Tolima, Contadora **Maira Alejandra Jiménez Morales** CC: 1.093.221.622 De Pereira Quindío, Técnica Auxiliar Administrativa **Edna Karina Junca Rodríguez** CC: 1.069.728.877 De Fusagasugá, Empresa de laboratorio **GEOCONTROL S.A.S** con **NIT: 800.101.324-7** Representada por el Ingeniero **Diego Guzmán,** por tal motivo la empresa se encuentra respaldada con un gran equipo de profesionales, contando con suficiente calidad y experiencia.

Atentamente

José Orlando Triana forero

CC: 93.337.659 de Mariquita Tolima

Representante Legal

J.O. TRIANA CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 901.132.157-2

TEL: 3123932925- 3177764680

Email: j.trianaforero@hotmail.com

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 645808649
RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS
Sucursal: 478 - MIX VIA 40
Ciudad: BARRANQUILLA
Fecha: 25/11/2022 Hora: 2:31:42
Secuencia : 245 Código usuario: 004
Código Convenio: 71053
Nombre Convenio: CEMENTOS ARGOS S.A CLIENTES CONVEN 71053
Tipo Identificación Pagador: Cédula de Ciudadanía
Identificacion Pagador: 1045745434
Valor Total: $ 23,383,500.00 ***
Medio de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: $ 23,383,500.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Referencia 1: 1045745434
Referencia 2:
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO