	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 21/09/2015**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 02**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE SUSPENSION 1**	**CÓDIGO: CON-F041**

FECHA PRESENTE ACTA: 12/01/2023 CONTRATO X CONVENIO No: Fecha del contrato: No. 1409 DE 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA	SIGMA INGENIERIA MC SAS, Nit. 901367752-4R/L CARLOS ANDRÉS FONSECA MARTINEZ
INTERVENTOR	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA Secretario de Infraestructura (E)
OBJETO:	SI-171 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: SI-163 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACIÓN TORRES DEL PARQUE MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($78.504.726) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	18 DE NOVIEMBRE 2022

CONSIDERANDO

PRIMERO:

Mediante oficio radicado el día 10 de enero de 2023, E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A (contratista del contrato de obra 1289 de 2022), solicita a SIGMA INGENIERIA MC SAS, la suspensión del contrato de obra No 1289 de 2022 por un término de treinta (30) días calendario, de acuerdo con las siguientes consideraciones: Por las festividades decembrinas varias empresas entraron en periodo de vacaciones, para el caso que nos ocupa, el laboratorio encargado de realizar lo correspondiente con los datos obtenidos en campo, actividad ya adelantada. Se anexa oficio dado por el mismo laboratorio como soporte.
-Igualmente informamos que las actividades de levantamiento topográfico y estudio de suelos ya se adelantaron, aunque el posicionamiento georreferenciado no se pudo realizar debido a que las antenas ECO RED MAGNA SIRGAS se encontraban en mantenimiento desde el 20 de diciembre de 2020 y hasta el 10 de enero de 2023 de acuerdo a los ajustes de los parámetros del origen nacional vigencia 2023. De igual forma se anexa los soportes respectivos de lo mencionado.

- Adicional a esto la información requerida a la entidad contratante mediante oficios del 21 de noviembre y 5 de diciembre del 2022, la cual fue entregada a finales de diciembre, días después de lo esperado.

SEGUNDO:

Por lo mencionado anteriormente y una vez analizada la solicitud de E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A y conforme a los anexos presentados por este contratista, esta interventoría considera pertinente realizar dicha suspensión por un término de veinte (20) días calendario, teniendo en cuenta que, la gran mayoría de proveedores han salido a vacaciones.

TERCERO

Por las razones expuestas la interventoría considera necesario realizar la suspensión del contrato de obra contrato de interventoria No. 1409 DE 2022, por un término de veinte (20) días calendario a partir del 12 de enero de 2023.

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el contrato por primera vez, para la ejecución del contrato de interventoria No. 1409 DE 2022 a partir del 12 de enero de 2023 por un plazo de veinte (20) días calendario.

SEGUNDO: el contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

OBSERVACIONES: Hace parte integral del presente documento, oficio de solicitud de contratista

FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: CARLOS FONSECA MARTÍNEZ	NOMBRE: NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA
R.L SIGMA INGENIERIA MC S.A.S . CONTRATISTA	Secretario de Infraestructura (E) SUPERVISOR DESIGNADO

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	SUPERVISOR DESIGNADO	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.