Jusonawa
Foundation

INFORME DE CONTRATO

PERIODO:

25 DE NOVIEMBRE- 30 DE NOVIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No 0037 DE 2022
REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA con código BPIN 20223218000001

Jusonawa
Foundation

INFORME DE CONTRATO No. 1

CONTRATO DE OBRA No 0037 DE 2022
"REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON CÓDIGO BPIN 20223218000001"

CONTRATISTA:
JUSONAWA FOUNDATION

CONTRATANTE:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

INTERVENTOR:
CORPORACION PARA APOYAR EL SECTOR ECOTURISTICO Y MINERO AMBIENTAL DE LA GUAJIRA "ECOTMAG"

RIOHACHA, NOVIEMBRE 2022

Jusonawa
Foundation

.

Contenido

1. INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO. 1
2. ANTECEDENTES 1
3. INFORMACIÓN FINANCIERA 2
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO 2
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 3
   5.1 COMITÉ DE OBRA 3
   5.2 REALIZAR LA PLANTACION EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 3
   5.3 REALIZAR AISLAMIENTO CON MATERIAL VEGETAL 3
   5.4 REALIZAR LA DIVULGACION DEL PROYECTO EN MEDIOS DE PRENSA Y HABLADA 3
   5.5 REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL 3
   5.6 ESTABLECER EL MONTAJE DE PARCELAS DE MONITOREO 4
   5.7 GENERAR ACUERDOS DE CONSERVACION CON LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS 4
6 OBSERVACIONES 4
7 PROGRAMACIÓN 5
8 AVANCE PONDERADO 6
9 AVANCE ECONÓMICO 7
10 ANEXO FOTOGRAFICO 8

1. INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO.

CONTRATO Nº:	0037 DE 2022
CONTRATANTE:	CORPOGUAJIRA
OBJETO:	REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA con código BPIN 20223218000001
CONTRATISTA:	JUSONAWA FOUNDATION
NIT:	900025884-7
VALOR INICIAL:	SEIS CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUNIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 666.592.298,00)
PLAZO:	SEIS (6) MESES
ESTADO CONTRATO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 25 DE 2022
FECHA DE TERMINACION	MAYO 24 2023
REPRESENTANTE LEGAL:	FELIX FRIAS IGUARAN
SUPERVISOR:	MANUEL MANJARREZ
INTERVENTOR	ECOTMAG

2. ANTECEDENTES.

JUSONAWA FOUNDATION, sociedad formalmente constituida, con NIT 900025884-7, representada legalmente por FELIX FRIAS IGUARAN, presentó propuesta para el proceso de contratación por licitación pública No LOP 001 de 2022, llevado a cabo por CORPOGUAJIRA para realizar la **"REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON CÓDIGO BPIN 20223218000001".** Como resultado del proceso de Evaluación se adjudica a JUSONAWA FOUNDATION el contrato mediante Resolución No. 1233 del 30 de junio de 2022 y de allí surge el presente Contrato de Obra No. 0037 de 2022, suscrito el 30 de junio de 2022.

El 4 de agosto de 2022 el jefe de la oficina jurídica de la entidad contratante aprueba pólizas tal como consta en el documento denominado **PÓLIZA Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS** publicado en el Secop.

El 25 de noviembre de 2022 se firma el Acta de Inicio del Contrato con la participación del Supervisor del contrato designado por CORPOGUAJIRA, Manuel Manjarrez, Luis camilo Quintero Figueroa en representación de ECOTMAG, empresa contratada por CORPOGUAJIRA para realizar la interventoría del contrato y Félix frías Iguaran como representante legal del contratista JUSONAWA FOUNDATION.

En el Comité de obra celebrado y al que asistieron los anteriormente mencionados, Didson Figueroa Designado por la Interventoría de ECOTMAG empresa contratada por CORPOGUAJIRA y Jefferson Bracho como supervisor de la interventoría designado por CORPOGUAJIRA, se establecen los procedimientos y seguimientos a ejecutar en el proyecto cuyo objeto es la **REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON BPIN 20223218000001**

.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 666.592.298
VALOR ANTICIPO SOLICITADO:	$ 333.296.149
FIDUCIARIA:	ALIANZAS
NOMBRE DEL FIDEICOMISO:	P.A. ANTICIPO JUSONAWA FOUNDATON
No. CUENTA DE AHORROS FIDUCIA:	04000005244
NIT. DE CONTRATO FIDUCIARIO:	830053812-2
INTERVENTOR ANTICIPO:	ECOTMAG
VALOR ANTICIPO GIRADO A FIDUCIA:	$ 0

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

El objeto del contrato es **"REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON CÓDIGO BPIN 20223218000001"** cuyas actividades principales son:

1. Aumentar la Cobertura vegetal de las zonas degradadas del arroyo el pasito			
1.1	Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos	Hectáreas	70
1.2	Realizar aislamiento con material vegetal	Km	15
1.3	Establecer el montaje parcelas de monitoreo	Global	1
2. Incrementar el conocimiento de las comunidades sobre el cuidado del entorno			
2.1	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada	Numero	1
2.2	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental	Numero	4
2.3	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas	Numero	2

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

5.1 COMITÉ DE OBRA

Se realizó comité de obra el día 15 de noviembre del 2022 a las 4.30 pm en la cual se establecieron los procedimiento y seguimiento para la ejecución del contrato cuyo objeto es la **"REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON BPIN 20223218000001**

Como asistentes del comité tenemos a:

MANUEL MANJARRES – SUPERVISOS CONTRATISTA – CORPOGUAJIRA

FELIX FRIAS IGUARAN – CONTRATISTA – JUSONAWA FOUNDATION

DIDSON FIGUEROA - INTERVENTORIA – ECOTMAG

JORGE PINEDO – PLANEACION – CORPOGUAJIRA

JEFERSON BRACHO – SUPERVISOR INTERVENTORIA – CORPOGUAJIRA

JOSE A SALAS – PLANEACIOM - CORPOGUAJIRA

Anexo fotográfico (PAG 9)

5.2 REALIZAR LA PLANTACIÓN EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

El avance de esta actividad es cero. Una vez se inicie el avance se reportará en el siguiente cuadro

5.3 REALIZAR AISLAMIENTO CON MATERIAL VEGETAL

El avance de esta actividad es cero. Una vez se inicie el avance se reportará en el siguiente cuadro:

5.4 REALIZAR LA DIVULGACION DEL PROYECTO EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA Y HABLADA

El avance de esta actividad es cero. Una vez se inicie el avance se reportará en el siguiente cuadro:

5.5 REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL

El avance de esta actividad es cero

5.6 ESTABLECER EL MONTAJE DE PARCELAS DE MONITOREO

El avance de esta actividad es cero

5.7 GENERAR ACUERDOS DE CONSERVACIÓN CON LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS.

El avance de esta actividad es cero.

6. OBSERVACIONES

- A la fecha ya se hizo verificación de áreas a intervenir conforme a la información suministrada por **CORPOGUAJIRA**,
- En el Comité de obras se acordó realizar recorridos de verificación en conjunto con los habitantes y cabildos de las comunidades en donde se ejecutarán las actividades
- A la fecha ya se cuenta con proveedor de postes y en el momento estamos a la espera de iniciar la actividad de aislamiento para iniciar el transporte de estos.
- A la fecha ya tenemos proveedor del material vegetal a sembrar.
- Se debe acordar entre las partes la forma de realizar los talleres de sensibilización ambiental teniendo en cuenta las restricciones existentes por la emergencia sanitaria.
- A la fecha contamos con el personal para realizar la asistencia técnica del proyecto.
- Debido a la metodología de trabajo, donde los propietarios/habitantes de los predios a intervenir son quienes ejecutan las actividades de siembra y construcción de aislamiento, el personal para mano de obra no calificado no está identificado debido a que esto será resultado de los recorridos de verificación que están pendientes por realizar.
- A la fecha contamos con las herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades

7. PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDAD	CANTIDAD TOTAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION						
			NOV-22	DIC-22	ENE-23	FEB-23	MAR-23	ABR-22	MAY-23
1.Aumentar la Cobertura vegetal de las zonas degradadas del arroyo el pasito									
Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos	Hectáreas	70						40.00	30.00
Realizar aislamiento con material vegetal	Km	15				5	5	5	
2. Incrementar el conocimiento de las comunidades sobre el cuidado del entorno									
Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada	Numero	1		0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10
Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental	Numero	10		1,00	1,00			1,00	1,00
Establecer el montaje de parcelas de monitoreo	Numero	1				0,50	0,50		
Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas									2,00

8. AVANCE PONDERADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	% PONDERACIÓN	EJECUTADO EN EL PERIODO		EJECUTADO ACUMULADO		ESTIMADO ACUMULADO	
				CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	% AVANCE	CANTIDAD	% AVANCE
1. Aumentar la Cobertura vegetal de las zonas degradadas del arroyo el pasito									
Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos	hectáreas	70	0,0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Realizar aislamiento con material vegetal	Km	15	0,0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. fortalecer el conocimiento de los pobladores como estrategia de conservaciones de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos									
Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada	Numero	1	0,0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental	Numero	4	0,0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Establecer el montaje de parcelas de monitoreo	Numero	1	0,0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas	Numero	2	0,0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
					0%		**0%**		**0%**

9. AVANCE ECONÓMICO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO	
				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. Aumentar la Cobertura vegetal de las zonas degradadas el arroyo el pasito							
Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos	hectáreas	70	$2.433.874	0,000	$0,00	0,000	$0,00
Realizar el cercado de coberturas vegetales en el proceso de regeneración natural	Km	15	$20.590.114	0,000	$0,00	0,000	$0,00
2. Incrementar el conocimiento de las comunidades sobre el cuidado del entorno							
Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada	Numero	1	$9.270.207	0,000	$0,00	0,000	$0,00
Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental	Numero	4	$1.237.445	0,000	$0,00	0,000	$0,00
Establecer el montaje parcelas de monitoreo		1	$16.396.720				
Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas	Numero	2	$675.825	0,000	$0,00	0,000	$0,00
					$0		**$0**

10. ANEXO FOTOGRAFICO



