Popayán, 2022-11-23

Radicación:20221400507551

Señores:
ICONS - INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S.
Atención JORGE LUIS GONZALEZ REYES
Representante Legal
Correo : icons.sas@hotmail.com
Celular : 3017551067
Dirección : Cll 9 #4-47
El Banco Magdalena

Asunto: Presunto Incumplimiento Parcial del Contrato de Obra Pública 20221800015957 DE AGOSTO DEL 2022.

Cordial saludo,

Es preocupante que tan solo faltan TREINTA Y SIETE DÍAS para la terminación del contrato el porcentaje de avance vaya en 26% como lo sustenta el cuadro anexo, y hasta la fecha no se note los avances significativos de obra, es decir sin tener resultados de relevancia, somos conscientes de que el factor climático está en contra de un resultado favorable, pero los frentes de trabajos no se han estructurado según lo pactado de forma verbal, se recomienda el apoyo del personal idóneo y ofertado quienes debe estar al frente de la obra con el propósito de dar cuentas del rendimiento de obreros y demás trabajadores, la comunicación debe ser permanente y las respuestas de inmediato.

Mediante la presente se solicita un plan de contingencia con el cual se espera pronta solución en cada uno de los frentes de obra.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
Profesional Especializado
Supervisor Contrato de Obra No. 20221800015957 DE AGOSTO DEL 2022
Proyectó: Rodrigo Albán González
Revisó: Luis Fernando Tobar M. – Profesional Especializado

Creo en POPAYÁN

Popayán, 2022-11-23

Radicación:20221400507551

No.	NOMBRE DE LA VIA A INTERVENIR	CONTRACTUAL	% EJECUCION REGISTRADO A 23 DE NOV	% EJECUCION PROGRAMADO A 23 DE NOV
1	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES, SARDINELES Y PARCHEO) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 7N Y 8N Y LAS CARRERAS 7 Y 9. BARRIO BELALCAZAR	$ 28.845.644,00	3%	11%
2	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 8E HACIA LA CARRERA 6E. BARRIO LOS SAUCES	$ 124.996.803,00	47%	100%
3	MEJORAMIENTO DE LA CALLES 15 DESDE LA CARRERA 34 HACIA LA TRANSVERSAL 33D. BARRIO LOS CAMPOS II	$ 49.185.009,00	2%	95%
4	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES, SARDINELES Y PARCHEO) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 7 Y 9 Y LAS CARRERAS 17 Y 20. BARRIO ESMERALDA	$ 51.152.963,00	0%	100%
5	MANTENIMIENTO DE LA CALLE 2N DESDE LA CARRERA 11 HACIA EL MURO DIVISORIO COLEGIO INEM (ESTATUA VIRGEN MARIA) URBANIZACION LOS ROSALES	$ 26.922.673,00	85%	5%
6	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 1 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 27BN-33 HACIA LA CALLE 27BN Y CALLE 27BN DESDE LA CARRERA 1 HACIA LA CARRERA 1A. BARRIO UCRANIA.	$ 80.372.377,00	1%	19%
7	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8 ENTRE LAS CARRERAS 23A Y 27B (TRAMO FALTANTE). BARRIOS PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA. (FASE 2)	$ 51.153.617,00	47%	0%
		$ 412.629.086,00	26%	59%

Creo en POPAYÁN