MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	6
Fecha de Elaboración		26/12/2022		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		2/12/2022	23/12/2022	
Tipo de Informe:		Único		
Seleccione el Numero del Informe.		1		
Valor a pagar en periodo		$		25.140.723,00
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20226231407000067E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		**N° de Proceso: SECOP II**	**MC053-2022**	
Seleccione el Contrato		**042/2022**		
Fecha de suscripción		24/11/2022	Valor Inicial	$ 23.126.862
Objeto del Contrato:		'CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA ADECUACIÓN DEL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES, NO APROVECHABLES Y PELIGROSOS, GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DEL CFSM CALI - REGIONAL OCCIDENTE		
N°. Registro Presupuestal (RP)	194822		**Fecha del RP**	16/12/2022
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	15-44-101271963	19/12/2022	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	15-40-101083628	19/12/2022	si
Fecha Acta de Inicio		2/12/2022		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		2/12/2022	23/12/2022	
Nombre del Funcionario Supervisor:		EDINSON GOMEZ BOLAÑOS		
Seleccione Dependencia:		Dirección Regional Occidente		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):		EDUARDO ALFONOS ARANGUREN VILLATE MARIA ALEJANDRA BOORQUEZ Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre del Proveedor o Contratista:		HM GRUPO CONSTRUCTOR SAS		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901.150.742-8	**DV (Si aplica)**	1

2. Modificaciones del Contrato

Adición De acuerdo al parágrafo del articulo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**Numero de Adición**	1
	Fecha de Adición:	16/12/2022
	Valor de la Adición:	$ 2.013.861,00
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$ 25.140.723,00
	N° Registro Presupuestal de la Adición	194822
	Fecha del RP de la Adición	16/12/2022
	Modificación a la póliza	SI
	Fecha Acta Aprobación póliza	19/12/2022
Prorroga	**Número de prorroga**	1
	N° de días prorrogados	7
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	17/12/2022	23/12/2022
	Fecha Firma de la Prorroga	16/12/2022
	Modificación a la póliza	SI
	Fecha Acta Aprobación póliza	19/12/2022
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa

	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosí**	1
		De manera atenta se solicita otro sí modificatorio (Prórroga y Adición) de la Aceptación de Oferta 042-2022 celebrada el 24 de noviembre del 2022 entre la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y el contratista HM GRUPO CONSTRUCTOR SAS, cuyo objeto es Contratar los servicios para la adecuación del depósito de almacenamiento temporal de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, generados por las actividades misionales y administrativas del CFSM Cali – Regional Occidente
	Fecha firma del documento de OTROSI:	16/12/2022
	Modificación a la póliza	SI
	Fecha Acta Aprobación póliza	19/12/2022
	Numero de Otrosí	
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	16/12/2002

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	6
		Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	
CESIÓN		**Numero de Cesión**	N/A	
		Nombre del Cedente		
		Identificación del Cedente		
		Nombre de Cesionario		
		Identificación del Cesionario		
		Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa	
		Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
		Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO		**Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa	
		Tipo	Bilateral	
		Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa	
Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.				
Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.				
3. Balance Económico del Contrato				
Valor Inicial del Contrato		$		23.126.862,00
Valor Adición del Contrato		$		2.013.861,00
Valor de Reducción del Contrato		$		-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**			
Valor Total del Contrato		$ 25.140.723,00		
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista		**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**	
Fecha de Inicio	**Fecha Final**			
02/12/2022	23/12/2022	126		

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	6

Valor Total Pagado	$	-
Valor Causado No Pagado	$	25.140.723,00
Valor total Ejecutado	$	25.140.723,00
Saldo Pendiente por Ejecutar	$	-
Porcentaje de Ejecución Física	100%	
Porcentaje de Ejecución Presupuestal	0%	

4. Revisión y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA
1	Replanteo área para localización depósito	Se realizo fisicamente	Solicitud de adicion
2	Demolición de piso existente en tableta de gres y gravilla lavada, espesor promedio 8 cm	Se levanto el piso existente	registro fotografico y nuevo piso Blanco
3	Suministro e instalación de cerramiento en poli sombra sobre área de trabajo h 2,00 Mts.	Para evitar daños en vehiculos	Se retiro finalizando la obra
4	Demolición de SEMI-RAMPA existente en concreto reforzado promedio 20 cm (Incluye retiro)	Se llevo a cabo para fundir la columnata	Nuevo muro

5	Demolición de guarda escobas en gres existente (Incluye retiro)	Se realizo el retiro del guardaescoba	Nuevo Guardaescoba
6	Viga de amarre de cimentación 0,20 x 0,15 mts., concreto ref. 3000 PSI	Realiza posterior al retiro del piso	Registro fotografico
7	Mejoramiento base placa de contrapiso en concreto pobre 2000 PSI e 0,05 mts.	se fundio en concreto	se deja secar para la instalacion del nuevo piso
8	Placa de contrapiso en concreto 3.000 PSI h .12 mts.	se fundio en concreto	se deja secar para la instalacion del nuevo piso

9	Instalación de anclajes expansivos 3/8 viga de amarre de pisos a elementos estructurales existentes	se perfora para el soporte	Fundido para soporte de los muros
10	Suministro e Instalación de anclajes estructurales amarre de columnatas a placa de cimentacion	se realiza el encofrado con el hierro para su posterior fundicion	Fundido para soporte de los muros
11	Suministro e instalación de refuerzo en malla electro soldada	instalada la malla	registro fotografico
12	Columnata en concreto ref. 3.000 PSI, de .15 x .15 mts.	se realiza el encofrado con el hierro para su posterior fundicion	registro fotografico
13	Viga de amarre de corona en concreto ref. 3.000 PSI, de .20 x .15 mts.	se funde de acuerdo a lo requerido	registro fotografico
14	Suministro e instalación de mampostería de cerramiento en bloque estruiado de arcilla No. 4	en farol de arcilla	camaras y registro fotografico

15	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado 1:3 s/muros	Todo lo nuevo contruido que con pañete	registro fotografico antes y despues de terminar
16	Filos y dilataciones	las dilataciones en las columnas y viga de amare	dilatacion y filos pintados
17	Resane y afinado de grietas, huecos e inperfecciones de muros Existentes para aplicación de pintura	se resano lo que existente antes de pintar	Registro fotografico
18	Construcción poceta lavatraperos de .80 x. 40 x .40 mts, en ladrillo tolete y pañete impermeabilizad	Construida al fondo del deposito en la esqina derecha	terminada con su respectivo registro
19	Alistado pisos en mortero impermeabilizado e 0,04 mts.	fundido el piso en mortero	registro fotografico
20	Suministro e instalación de pisos en tableta cerámica .60 x .60 mts., tráfico pesado, color blanco,	se instalo el piso y fraguado	registro fotografico
21	Suministro e instalación de guardaescoba en tableta cerámica color blanco de .40 x 0.07 mts.	Guardaescobas del mismo colo del piso	Fraguado

22	Suministro e instalación de wing o esquinero blanco	Instalado antes de pintar	pintado
23	Suministro e instalación de cielorraso en lámina PVC, perfilería en aluminio color blanco y bocel pe	se intala el cielorraso en pvc	registro fotografico
24	Suministro e instalación de Punto salida A.F. 1/2 PVC. Incluye accesorios	realizado en pvc de 1/2	se deja fluir para el analisis
25	Suministro e instalación de tubería PVC - Presión 1/2 RDE 21. Incluye accesorios	realizado en pvc de 1/2	rebocado para evitar se mueva el grifo
26	Empate tubería red de agua potable a red existente (incluye excavaciones y/o regatas y/o rellenos y/	realizado en pvc de 1/2	registro fotografico
27	Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria 3 Incluye accesorios	se instala para el desague	registro fotografico
28	Suministro e instalación de Punto desagüe sanitario poceta y sifón 3 PVC	se intala para el desague y se realizan pruebas	funcionando normalmente

29	Suministro e instalación de registro de paso 1/2	se hace al entrar del deposito para pronta reaccion en caso de necesidad por insidentes	se realiza pruebas y registro fotografico
30	Suministro e instalación de Tapa registro plástico de .20 x .20 cms	instalada sobre el muro de la salida	registro fotografico
31	Suministro e instalación de llave tipo jardín en poceta lavatraperos	llave cromada instalada	registro fotografico

32	Empate tubería red sanitaria a red existente (incluye excavaciones y/o regatas y/o rellenos y/o resa	esta tuberia queda con mezcla cubierta	registro fotografico
33	Retiro y disposición final de escombros	se retira los escobros producto de la obra	registro en minuta de porteria
34	Suministro e instalación de puerta de acceso, estructura en perfil de aluminio anodizado color negro	instalada de acuerdo a las especificaciones	registro fotografico
35	Suministro e instalación de ventana rejilla, en aluminio anodizado negro tipo persiana fija, de 1,60	instalada de acuerdo a las especificaciones	registro fotografico
36	Conexión a red eléctrica existente	se realiza la conexión electrica	nuevas luces y sensor funcionando
37	Suministro e instalación salida toma eléctrica doble	se instala	se prueba
38	Suministro e instalación de lámpara LED Tipo panel de incrustar de 0,60 x 0,60 mts	instaladas con luz led	registro fotografico
39	Suministro e instalación para salida interruptor sencillo	instalado	registro fotografico

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	6
40	Suministro e instalación de sensor de movimiento, para optimizar la iluminación y ventilación de áre		se instala al fondo del deposito	funcionando normalmente registro fotografico
41	Suministro y aplicación de pintura epóxica sobre pañete muros internos, 3 manos color blanco		por todas las caras en pintura blanca	registro fotografico
42	Suministro y aplicación de pintura acrililica antihumedad sobre pañete muros externos, 3 manos color		realizado y pintado	totalmente en pintura blanca
43	Aseo general y retiro sobrantes obra		entregado totalmente limpio	se retira los escombros de la regional
44	Suministro e instalación de letreros de señalización áreas 21 cm x 15 cm		instalados con dilatadores	registro fotografico
45	Suministro e instalación de Contenedores de Residuos Cap180 Lts. (Blanco, 2 Negros y Rojo) O Puntos		se dejan en la parte interior los contenedores	registro fotografico
46	Suministro y puesta en funcionamiento báscula con capacidad de 500Kg		se prueba en varias ocasiones la bascula en el sitio designado	registro fotografico y video
47	Suministro e instalación de porta escobas metálico 4 ganchos		se instala con dos tornillos al lado de la poseta	resgistro fotografico
48	Columnata en concreto ref. 3.000 PSI, de .15 x .15 mts.		se realiza el encofrado con el hierro para su posterior fundicion	registro fotografico

49	Desmonte de lamparas existentes	retirada la existencia de lamparas	se instalan los nuevos paneles de luz


5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

En cumplimiento y desarrollo del contrato, ejerciendo el control técnico, administrativo, financiero y jurídico, se indica que el contrato, se ha ejecutado hasta el momento a satisfacción

6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.

	 **Firma del Supervisor** **EDINSON GOMEZ BOLAÑOS** **Profesional de Migracion**	 **Firma del apoyo a la Supervision** **EDUARDO ALFONO ARANGURE** **Arquitecto Migracion Colombia**		