Sincelejo, sucre, enero 5 de 2023

OFICIO N° 009 2022/ Consorcio C&C Ingenieros

Ingeniero:

SAMUEL ARMANDO CASTILLO PÉREZ
Representante Legal
Consorcio C&C Ingenieros

OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR
Jefe de unidad de agua potable y saneamiento
Supervisor
Secretaria de vivienda
Gobernación de caldas

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº LP-SV-011-2021 OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LAS COLES, MUNICIPIO DE PÁCORA - CALDAS

Asunto: SOLICITUD DE PROROGA DEL CONTRATO DE OBRA No Nº LP-SV-011-2021

Cordial saludo

Respetado Supervisor e Interventoria, de manera atenta nos permitimos solicitar la prórroga del contrato de obra de la referencia, esto soportado en las siguientes situaciones:

1. La ola invernal por la que atraviesa el país donde se ha visto fuertemente afectada la zona norte del departamento de caldas especialmente en la malla vial que comunica con la capital y también las vías municipales que comunica con las veredas, afectando fuertemente la vía hacia la zona donde se construirá el proyecto imposibilitando la llegada de materiales, equipos, herramientas y

3223246178
admi2022contratopacora@gmail.com
Cra. 36 calle 34 intercambiador Barrancabermeja

Powered by CamScanner

trabajadores; también y no menos importante recortando las jornadas laborales en aproximadamente dos horas diarias dadas las suspensiones por fuertes lluvias como reposa en bitácora.

2. Los retrasos generados en la zona donde se construirá la Bocatoma y Desarenador del proyecto ya que no se contaba con una vía de acceso, se ha tenido que realizar adecuaciones necesarias, el cual afectado el cronograma de obra y por ende un retraso en la ejecucion de estas actividades como la conformación de rasante con madera para la construcción del camino entre otras hacia esa zona ya que no se contaba con un acceso adecuado para el ingreso del material e insumos necesarios para su construcción como también la seguridad de los trabajadores en los desplazamientos hasta los sitios de ejecución del proyecto.

3. La afectación generada por las fuertes lluvias en la vía municipal que conduce a la zona y donde se instalará la tuberia PEAD de conducción hacia la planta de tratamiento de agua potable “PTAP”, que incluso está siendo estudiada y se debe replantear la intervención del proyecto en la zona por pérdida parcial de la banca; esta misma afectación trae para nosotros como contratistas unos sobrecostos en el acarreo de los materiales e insumos debido a que los vehículos grandes y de carga se les hace imposible el paso y por ende de debe trasbordar la carga generando con esto un cargue, descargue y un flete adicional y a su vez un retraso en estas actividades.

4. La falta de obreros en la zona para la construcción del acueducto también ha sido un factor importante en el retraso de actividades ya que no se cuenta con el personal suficiente para la ejecucion de estas, debido a las cosechas de café y aguacate que se tienen en la zona donde laboran por tradiccion.

Powered by CamScanner

5. La falta de diseños estructurales tanto en la Bocatoma como en el Desarenador del proyecto ya que una vez revisado por nuestros profesionales fue informado en varias ocasiones a la Gobernación de Caldas que no había planos estructurales sino solo diseños hidráulicos, esto lo que ha generado retrasos en la ejecución de estas actividades que se ha reflejado en el cronograma del proyecto, desarrollados por nosotros como contratista.

Por estas situaciones, señor supervisor e Interventor, solicitamos muy amablemente la prórroga de las actividades del contrato por 3 meses desde el 18 de enero al 17 abril del 2023.

Cordialmente

ALEXANDER HERNESTO TRIANA
Representante legal

3223246178
admi2022contratopacora@gmail.com
Cra. 36 calle 34 intercambiador
Barrancabermeja

Powered by CamScanner