CONTRATO**:**	MP-1826-2022
CONTRATISTA:	AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL S A S
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO:	ALEXANDER CAMACHO ERAZO
SUPERVISOR TÉCNICO:	HAROLD MAURICIO GUERRERO ROSADA
VALOR DEL CONTRATO:	$486.822.998
FORMA DE PAGO:	MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DE ACTAS PARCIALES DE OBRA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DE LA ADICIÓN:	N/A
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	HASTA 28 DE FEBRERO DE 2023
FECHA PRESENTE INFORME	17 DE ENERO DE 2023

CONSIDERACIONES:

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al contrato de Obra Pública MP-1826-2022 por parte del Supervisor Técnico Harold Mauricio Guerrero Rosada y Supervisor Administrativo Alexander Camacho Erazo, y busca describir la necesidad de celebración de la ampliación de plazo del contrato.

Es importante destacar las siguientes consideraciones en las que se menciona información respecto al contrato:

1. El Contrato No. MP-1826-2022, se ha venido ejecutando en debida forma; desarrollo contractual que se acredita con los informes propios del CONTRATISTA y los informes del supervisor a satisfacción presentados por el Supervisor del contrato**.**

2. Que mediante oficio del 27 de diciembre de 2022 el contratista AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S solicita al supervisor suspender el contrato.

3. Que el 28 de diciembre de 2022 se llevó a cabo ACTA DE SUSPENSION No. 1 del contrato de obra No. MP-1826 2022.

4. Que, en concordancia con los principios de planeación, eficiencia, celeridad, economía, responsabilidad, transparencia, eficacia y colaboración entre otros, se solicitó la constitución de la reserva presupuestal

5. Que "al cierre de la vigencia fiscal cada organismo constituirá las reservas presupuestales sobre los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación y por la tanto deberán pagarse en la vigencia siguiente con cargo al presupuesto que se cierra", lo cual está plenamente demostrado, pues son hechos o situaciones imprevisibles que impiden la ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente previstas

6. El 16 de enero de 2023 se viabilizó reactivar las obras en los distintos frentes de trabajo mediante acta de reinicio No. 1 dado que se superó la causa que dio motivo a la suspensión**.**

7. Mediante oficio del 17 de enero de 2023 el contratista solicita ampliación del plazo inicialmente establecido hasta el próximo 28 de febrero de 2023.

Por lo anterior, atendiendo la siguiente información sobre la ejecución contractual y de acuerdo con el objeto del contrato, durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades:

1. Grupo 1 - Equipamientos Culturales:

1.1. Desmonte de cielos falsos.
1.2. Reposición de Cielos a PVC.
1.3. Rasqueteada lijada y resane.
1.4. Vinilo para interiores tipo 1.

Las actividades descritas anteriormente se ejecutaron en los equipamientos: Biblioteca Lyda Carvajal Zafra, Escuela de Arte Ricardo Nieto y la Biblioteca Centro de la Cultura Nariñense.

2. Grupo 2 - Bosque Municipal:

2.1. Adecuación de las nuevas oficinas del Bosque Municipal.
2.2. Reposición piezas metálicas y restauración general de la antigua aplanadora.
2.3. Adecuación zona muelle y fabricación de estructura metálica.
2.4. Adecuación de los 4 módulos informativos, antepechos y fundición de mesones.
2.5. Repinte Carpintería metálica, limpieza ladrillo, limpieza y recorrido cubierta – Ecólagos, Biosaludable, Sonidos y colores.
2.6. Demolición enchape y afinado placa concha acústica.
2.7. Rasqueteada, lijada resane y adquisición plantas atractivas y ornamentales mariposario.
2.8. Limpieza de juntas y tallado terreno, cancha múltiple

A fecha de reinicio el día 17 de enero de 2023 se encontraban pendientes por ejecución las siguientes actividades:

1. GRUPO 1 – EQUIPAMIENTOS CULTURALES:
   Pendiente por ejecutar el 55% de actividades de este frente de trabajo correspondiente a:
   1. DESM.CUBIERTA LAMINA. CANT. 5,54 M2
   2. BALA PANEL LED 24W. CANT. 10 UND
   3. C.F.PANEL YESO 3/8 S.JUNTA+VINILO. CANT. 3,20M2
   4. TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM. CANT. 5,54M2
   5. REPELLO CARTERA + FILOS 1:3. CANT. 26ML
   6. PEND.IMPERMEAB.LOSA 6 A 10 CM MORT 1:2. CANT. 3M2
   7. PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:2. CANT. 12 M2
   8. PISO MADERA LISTON M.H. PINO ROMERON. CANT. 90,58M2
   9. NAVE MAD. RH 81-100 (1N-C). CANT. 2 UND
   10. VENTANA LAM.PERSIANA FIJA CAL.20. CANT. 3,45M2
   11. MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA. CANT. 5 M2
   12. ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 60MM C26. CANT. 5M2
   13. DISP PAPEL TOALLA SOBREPON AUTOMATICO. CANT. 2 UND
   14. CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD. CANT. 9UND

15. REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C. CANT. 5 UND
16. DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E). CANT. 455 M2
17. CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM. CANT. 27,20ML
18. TOMA BLANCO NORMAL. CANT. 8 UND
19. DEMOL.ENCHAPE CERAMICO. CANT. 1,02 M2
20. ILUMINACIÓN. CANT. 37UND
21. TEJA PLASTICA TRASLUCIDA. CANT. 6 UND
22. PERFIL CAJON HR C 60x 40mm -1.2MM C.18. CANT. 30ML
23. ENCHAPE CERAMICA 20CM X 20CM - 1 CALIDAD. CANT. 5,26 M2
24. GUARDAESCOBA CEDRO 8CM. CANT. 4,10 ML
25. NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 50- 70 (1N-B) -CAN. CANT. 6 UND.
26. PASAMANOS ESCALERA. CANT. 4,70ML
27. MURO CARTERA SUPERBOARD 10 MM. CANT. 6ML
28. REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO". CANT. 10 UND
29. VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM. CANT. 5,13M2
30. ESMALTE MADERA ESCALERAS. CANT. 55M2
31. ESMALTE SOBRE MADERA LLENA. CANT. 60M2
32. FUMIGACION - ASPERSION CAT. 3-BANDA AZUL. CANT. 300M2

2. GRUPO 2 – ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO BOSQUE MUNICIPAL

2.1 SALÓN MÚLTIPLE

Pendiente por ejecutar 100% de actividades. Falta iniciar ejecución en este frente de trabajo. Las actividades son correspondientes a:

1. Recorrido cubierta teja.
2. Rasqueteada-lijada-resane.
3. Vinilo muro tipo 1 (2m)
4. Limpieza carpintería metálica.
5. Esmalte Sobre correa viga vigueta.
6. Barra seguridad AI PLEGABLE 304
7. Demolición muro ladrillo soga.

8. Reubicación punto sanitario.
9. Estuco plástico + relleno S bloque.
10. Dispensador jabón liquido.
11. Dispensador toallas.

2.2 CONCERTINA CERRAMIENTO.

Pendiente por ejecutar 100% de actividad en este equipamiento. La actividad es correspondiente a:

1. CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS. CANT. 350ML.

2.3 Máquinas Biosaludables.

Pendiente por ejecutar el 100% de esta actividad correspondiente a:

1. MANTENIMIENTO MAQUINAS BIOSALUDABLES. CANT. 14 UND

2.4 ADECUACIÓN AVIÓN.

Pendiente ejecutar el 100% de actividades correspondientes a este frente de trabajo correspondientes a:

1. LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA. CANT. 140M2
2. PINTURA SOBRE LAMINA LLENA (AVIÓN, DESLIZADOR Y ESCALERAS). CANT. 170.97
3. RASQUETEADA LIJADA RESANE. CANT 25 M2.
4. REPELLO IMPERMEABILIZADO. CANT. 25 M2.
5. PINTURA CORAZA PARA PEDESTALES. CANT. 25M2
6. (INCLUYE SOLDADURA). CANT. 48 M2
7. DESMONTE ESTRUCTURA METALICA. CANT 38 M2
8. NAVE VENTANA LUCETA ALUMINIO. CANT 6M2
9. PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES". CANT 10M2
10. RETIRO SOBRANTES. CANT. 3M3

2.5 MANTENIMIENTO PISOS.

Pendiente por ejecutar el 100% de actividades para este frente de trabajo correspondientes a:

1. RETIRO DE MALEZA. 400M2
2. MATAMALEZA QUIMICO. 200M2
3. REPARACIÓN ADOQUINES. 360M2
4. LIMPIEZA GENERAL. 306M2
5. MANTENIMIENTO DE TABLÓN. 360M2

2.6 MANTENIMIENTO CONCHA ACÚSTICA

Pendiente por ejecutar el 73% de este frente de trabajo, correspondiente a culminación de actividades y item pendiente por iniciar de:

1.REJA SEGUR.LAMI.TUB.1,1/2"x1,1/2 CAL.20. CANT. 9M2

2.7 MUELLE LAGO

Pendiente por ejecutar el 44% en este frente de trabajo, correspondiente a actividades que falta por culminar y a actividades faltantes como:

1. MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM. CANT. 5ML
2. MURO LAD. SOGA LIMPIO. CANT.7M2
3. RETIRO MATERIAL SOBRANTE. CANT. 4M3

2.8 MANTENIMIENTO CANCHA MÚLTIPLE

Pendiente por ejecutar el 95% de este frente de trabajo. La actividad ejecutada corresponde a LAVADO CON HIDROLAVADORA Y LIMPIEZA DE JUNTAS. Falta por ejecutar las siguientes actividades:

1. SIKA LATEX. CANT. 535,50M2
2. FUNDICIÒN MORTERO 6-8 CM. CANT. 535,50M2
3. MALLA REFUERZO. CANT. 535,50M2
4. DEMARCACIÒN CANCHA. CANT. 140ML
5. CUNETA DESAGÛE PARA CANCHA. CANT. 30,60ML
6. REJILLA DE SEGURIDAD PARA CUNETA. CANT. 30,60ML.
7. PINTURA EPOXICA ANTI DESLIZANTE, SOBRE EL MORTERO EN CONCRETO ALLANADO, APLICACIÓN EN DOS MANOS COLOR A ESCOGER (AZUL, ROJO, GRIS). CANT. 535 M2

2.9 ORQUIDIARIO

Pendiente por ejecutar 100% de actividades para este frente de trabajo. Las actividades faltantes corresponden a:

1. DESCAPOTE Y NIVELACION DE SUPERFICIE
2. EXCAVACIÓN PARA BASES DE 0.30X0.30X0.40. CANT. 16 UND
3. 2 CADA 15. CANT. 16 UND
4. ESTRUCTURA METALICA A 2 AGUAS SEGÚN PLANO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA DE 1" Y 1 1/2" CAL. 14, INCLUYE PUERTA DE ACCESO EN TUBERÍA DE 1” GALVANIZADA. CANT. 1 GLB

5. POLICARBONATO. CANT. 56M2
6. PISO DE 5CM DE ESPESOR EN GRAVA TRITURADO DE ½". CANT. 100 M2
7. PAREDES Y TECHO. CANT. 147 M2

2.10 MANTENIMIENTO CUARTO MAQUINAS PISCINA

Pendiente por ejecutar 100% de actividades para este frente de trabajo.

1. MOTOBOMBA 15HP TRIFÁSICA. CANT. 1 UND
2. FILTRO DE ARENA EN PLASTICO 78 PULG. CANT. 1,0 UND
3. BULTOS DE ARENA. CANT. 108 BULTOS
4. ACCESORIOS Y TUBOS PVC. CANT. 1,0 GLB
5. MANO DE OBRA. CANT. 1,0 GLB

2.11 DESARENADOR

Pendiente por ejecutar 100% de actividades para este frente de trabajo, correspondientes a:

1. TAPA DE PROTECCIÓN TANQUE DESARENADOR DE REGISTRO NO.2 MEDIDAS 5.30 MTS X 2.00 MTS. CANT. 1 GLB
2. TAPA DE PROTECCIÓN TANQUE DESARENADOR REGISTRO NO.1 MEDIDAS 2.90 MTS X 2.00 MTS. CANT. 1 GLB
3. FABRICACIÓN ENTRADA DE CANAL DE 2MTSX 1.80MTS. CANT. 1 GLB
4. MANO DE OBRA. CANT. 1 GLB

Que a la fecha del presente Informe se encuentran cumplidas y recibidas a satisfacción las obligaciones establecidas y/o ajustadas en el mismo, y se encuentra el siguiente porcentaje de ejecución:

Grupo 1. Equipamientos Culturales: 45%
Grupo 2: Bosque Municipal: 17%
Porcentaje de ejecución total: 24%
Recurso ejecutado total: $ 114.597.403

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La solicitud de prórroga al Contrato MP-1826-2022 se efectúa con la finalidad de poder concluir el objeto contractual de forma adecuada puesto que los altos volúmenes de lluvias en el último trimestre del año 2022 retrasaron el cumplimiento del cronograma de ejecución de actividades del presente contrato; así lo manifiesta la firma contratista AIA ARQUITECTURA E INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.S, en la solicitud de prórroga allegada:

"Como es de su conocimiento los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022 se caracterizaron por presentar importantes volúmenes de lluvia en la región, esto representó una urgencia manifiesta del orden Municipal según el decreto 312 del 18 de noviembre del año 2022". Más adelante continúa el oficio de solicitud de prórroga expresando lo siguiente: "Los eventos de precipitación ocurridos en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022 generaron constantes afectaciones a la infraestructura de los equipamientos culturales de la secretaría de Cultura; esta situación se presentó en todos los equipamientos representando retrasos y requiriendo mayor tiempo para su ejecución."

Por lo anterior se solicita una prórroga en adición de tiempo al contrato MP-1826-2022 hasta el 28 de febrero de 2023 para poder culminar a satisfacción las obras de adecuación en referencia.

CRONOGRAMA CON PRÓRROGA PROPUESTO CONTRATISTA:

PROGRAMACIÓN DE OBRA		ENERO 16- FEBRERO 28						
No.	ACTIVIDAD	Sem. 16-21	Sem. 23-28	Sem. 30-04	Sem. 06-11	Sem. 13-18	Sem. 20-25	Sem.27-28
	OFICINA ADMINISTRATIVA							
1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA							
2	DEM. MURO LAD. SOGA							
3	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO							
4	DESM.APARATO SANITARIO							
5	MURO LAD. SOGA LIMPIO							
6	ENCHAPE PORCELANATO							
7	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM							
8	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S BLOQUE							
9	VINILO MURO TIPO 1 (2M)							
11	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES							
12	CELOSIA ALUMINIO-VIDRIO							
13	INSTALACIÓN MUEBLES EN MADERA CON ENTREPAÑOS							
14	REPINTE NAVE METALICA Y VENTANA							
15	RETIRO SOBRANTES							
	BAÑOS PRINCIPALES							
16	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304							
	KIOSCO SONIDOS Y COLORES							
17	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA							
18	LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO							
19	RASQUETEADA, RESANE Y REPINTE ESTRUCTURA Y CARPINTERÍA METÁLICA							
20	APLICACIÓN VINILO MURO TIPO 1 (2M)							
21	INSTALACIÓN DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO Y TOALLAS							
	KIOSCO ECOLAGOS							
22	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA							
23	LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO							
24	RASQUETEADA, RESANE Y REPINTE ESTRUCTURA Y CARPINTERÍA METÁLICA							
25	APLICACIÓN VINILO MURO TIPO 1 (2M)							
26	INSTALACIÓN DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO Y TOALLAS							
	KIOSCO BIOSALUDABLE							
27	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA							
28	LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO							
29	RASQUETEADA, RESANE Y REPINTE ESTRUCTURA Y CARPINTERÍA METÁLICA							
30	APLICACIÓN VINILO MURO TIPO 1 (2M)							
31	INSTALACIÓN DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO Y TOALLAS							
32	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304							
	SALÓN MÚLTIPLE							
33	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA							
34	DEMOLICIÓN MURO LADRILLO SOGA							
35	RASQUETEADA, RESANE Y REPINTE ESTRUCTURA Y CARPINTERÍA METÁLICA							
36	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S BLOQUE							
37	APLICACIÓN VINILO MURO TIPO 1 (2M)							
38	REUBICACIÓN PUNTO SANITARIO							
39	INSTALACIÓN DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO Y TOALLAS							
40	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304							

	MARIPOSARIO							
41	RASQUETEADA - LIJADA - RESANE							
42	VINILO MURO TIPO 1 (2M)							
	MÓDULOS INFORMATIVOS							
43	MURO LAD. SOGA LIMPIO							
44	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM							
45	LIMPIEZA CARPINTERÍA METALICA							
46	ESMALTE SOBRE CORREA VIGA VIGUETA							
	OFICINAS							
47	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA							
48	VINILO MURO TIPO 1 (2M)							
	APLANADORA							
49	LIMPIEZA CARPINTERÍA METALICA							
50	LÁMINA COLD ROLLED-REPARAR APLANADORA							
51	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA							
	CONCERTINA CERRAMIENTO							
52	CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS							
	MAQUINAS BIOSALUDABLES							
53	MANTENIMIENTO MAQUINAS BIOSALUDABLES							
	ADECUACIÓN AVIÓN							
54	LIMPIEZA CARPINTERÍA METALICA							
55	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA							
56	REPELLO IMPERMEABILIZADO							
57	PINTURA CORAZA PARA PEDESTALES							
58	REPARACIÓN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 DESLIZADOR, ESCALERAS, PISO AVIÓN							
59	RASQUETEADA, LIJADA Y PINTURA SOBRE LAMINA LLENA							
60	NAVE VENTANA LUCETA ALUMINIO							
61	PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES"							
62	RETIRO SOBRANTES							
	MANTENIMIENTO PISOS							
63	RETIRO DE MALEZA							
64	REPARACIÓN ADOQUINES							
65	MANTENIMIENTO DE TABLÓN							
66	LIMPIEZA GENERAL							
	MANTENIMIENTO CONCHA ACUSTICA							
67	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO							
68	ALISTADO PISO 5CM							
69	RASQUETEADA - LIJADA - RESANE DE MUROS							
70	VINILO MURO TIPO 1 (2M)							
71	LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO							
72	LIMPIEZA CARPINTERÍA METALICA							
73	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA							
74	REJA SEGUR.LAMI.TUB.1,1/2"x1,1/2 CAL.20							
75	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C							

	MUELLE LAGO							
76	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA							
77	LIMPIEZA Y ADECUACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA							
78	PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES							
79	INSTALACIÓN EN MADERA PLASTICA TIPO DECK WPC							
80	APLICACIÓN ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA							
81	CONSTRUCCIÓN DE MURO LAD. SOGA LIMPIO							
82	CONSTRUCCIÓN DE BANCA EN CONCRETO							
83	RETIRO MATERIAL SOBRANTE							
	MANTENIMIENTO CANCHA MULTIPLE							
84	LAVADO CON HIDROLAVADORA Y LIMPIEZA DE JUNTAS							
85	APLICACIÓN DE SIKA LATEX							
86	FUNDICIÓN MORTERO 5-8 CM CON MALLA DE REFUERZO							
87	APLICACIÓN PINTURA EPOXICA ANTI DESLIZANTE, SOBRE EL MORTERO EN CONCRETO							
88	DEMARCACIÓN CANCHA							
89	CUNETA DESAGÜE PARA CANCHA							
90	REJILLA DE SEGURIDAD PARA CUNETA							
	ORQUIDIARIO							
91	DESCAPOTE Y NIVELACION DE SUPERFICIE							
92	EXCAVACION PARA BASES DE 0.30 X 0.30 X 0.40							
93	CONSTRUCION DE BASES DE 0.30 X 0.30 X 0.40 REF. HIERRO 4# 3 Y FLEJES # 2 CADA 15							
94	ESTRUCTURA METALICA A 2 AGUAS SEGUN PLANO INCLUYE PUERTA DE ACCESO							
95	CUBIERTA UN LADO DEL INVERNADERO EN TEJA GRECA TRASLUCIDA DE POLICARBONATO							
96	PISO DE 5CM DE ESPESOR EN GRAVA TRITURADO DE 1/2"							
97	INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN PVC PAREDES Y TECHO							
	MANTENIMIENTO CUARTO MAQUINAS PISCINA							
98	INSTALACIÓN MOTOBOMBA 15 HP TRIFÁSICA							
99	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS							
100	FILTRO DE ARENA EN PLASTICO 78 PULG							
	VEGETACIÓN MARIPOSARIO							
101	LIMPIEZA Y SIEMBRA ORQUIDERONOMO							
102	SIEMBRA1ER ALA BORDE 52 CM ANCHO X 40MT LINEAL							
103	SIEMBRA 1ER RECUADRO 10,5 MTS2 PALMA ROJA EXISTENTE (ALA 1)							
104	SIEMBRA 2DO RECUADRO 20,8 MTS2 PH. SELLOUM (ALA 1)							
105	SIEMBRA 2DA ALA BORDE 19,32 MTS2							
106	SIEMBRA 1ER RECUADRO 27MT2 (ALA 2)							
107	SIEMBRA 2DO RECUADRO 9,5MT2 (ALA 2) PARA PUPAS							
108	ESPACIO TRAMPA DE ACCESO							
	ADECUACIÓN DESARENADOR							
109	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN TAPA TANQUE DESARENADOR DE REG. No..2 - 5.30 x 2.00 MTS							
110	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN TAPA TANQUE DESARENADOR REG. No.1 - 2.90 x 2.00 MTS							
111	FABRICACIÓN ENTRADA DE CANAL DE AGUA 2MTSX 1.80MTS.							

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$486.822.998	
VALORES CANCELADOS AL CONTRATISTA		$114.597.403
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA		$372.225.596
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		
SUMAS IGUALES	$486.822.998	$486.822.998

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato MP-1826-2022 dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los diecisiete (17) días del mes de enero del año 2023.

SOLICITUD

Se solicita así entonces prorrogar el plazo de ejecución del Contrato MP-1826-2022 hasta el 28 de febrero de 2023 para poder cumplir a satisfacción con todas las obligaciones del contrato en referencia.

ALEXANDER CAMACHO ERAZO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

HAROLD MAURICIO GUERRERO ROSADA
SUPERVISOR TÉCNICO