FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA		
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_PROYECTOS

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

1. ANTECEDENTES

CONTRATO DE 1834 **No** **2021**

(seleccionar el tipo de contrato) (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO ASOCIADO N.A

(Indique en este espacio el número del contrato asociado cuando aplique)

CONTRATISTA CONSORIO VENECIA CJS 2021 NIT 901,549,123-3

(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR JOYCO S.A.S BIC NIT 860,067,561-9

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR JOSÉ JAVIER SUAREZ BERNAL

(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU JUAN MIGUEL POLANCO GALLARDO

(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 23 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$** **62.056.249.725,00**

(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No.	1	**DE FECHA**	30/09/2022	**PLAZO**	2 MESES
PRORROGA No.	2	**DE FECHA**	9/12/2022	**PLAZO**	1 MES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS				**PLAZO**	3 MESES

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 26 MESES

(Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	9	**DE FECHA**	29/11/2022	**No. DÍAS**	10
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**No. DÍAS**	N.A.
ACTA DE REINICIO No.	11	**DE FECHA**	9/12/2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	12	**DE FECHA**	3/01/2023	**No. DÍAS**	10
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**No. DÍAS**	N.A.
ACTA DE REINICIO No.	13	**DE FECHA**	13/01/2023		
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES				**No. DÍAS**	20

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 19 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2024 (Año)

MAYORES CANTIDADES:

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No.	N.A	**DE FECHA**	N.A.	**VALOR**	N.A.
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No.	N.A	**DE FECHA**	N.A.	**VALOR**	N.A.
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES				**VALOR**	N.A

ADICIONES:

Adicion No.	N.A	**DE FECHA**	N.A	**VALOR**	N.A
Adicion No.	N.A	**DE FECHA**	N.A	**VALOR**	N.A
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	N.A

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_PROYECTOS

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **VALOR** **$ 62.056.249.725**

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Según el informe semanal N. **47** de fecha **3/01/2023** el contrato se encuentra en el siguiente avance

AVANCE FÍSICO	Programado	**2,69%**	Ejecutado	**2,59%**
AVANCE FINANCIERO	Programado	**N.A.**	Ejecutado	**N.A.**

El valor facturado a la fecha corresponde a **$ 901.017.300** equivalente a **1,45%** %, del valor actual del contrato.

Anticipo del contrato

Valor Anticipo amortizado **N.A** Valor Anticipo por Amortizar **N.A**

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si es solicitud de adición o prórroga o las dos

☐ ADICIÓN al contrato citado de _____

(Indique el valor de la adición)

☑ PRORROGA al contrato citado de **1 mes**

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA

El Consorcio Venecia CJS 2021 se permite solicitar muy respetuosamente al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), una prórroga del contrato por un (1) mes adicional, en su etapa de estudios y diseños, llevada a cabo en el contrato 1834 de 2021, el sustento de esta solicitud es debido a que actualmente el consorcio Venecia CJS 2021 cuenta con productos pendientes de aprobacion por parte de interventoria, asi como tambien de productos que requieren el aval de terceros.

El estado actual de los productos de la etapa de estudios y diseños se presenta en el (ANEXO N° 1)

Esta prórroga es solicitada comprendiendo que los costos tanto del consultor y la interventoría son factor de consideración, por esto como consultoría asumiremos nuestros propios costos así como también asumiremos los costos de la interventoría por un valor de $101,277,000 (IVA incluido) para el desarrollo de la prórroga solicitada.

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

La Interventoría considera viable la solicitud del contratista, bajo las condiciones expuestas, considerando que el contrato IDU 1834 de 2021, permite dicha prorroga, bajo la condición de que el contratista asume los costos propios y los de interventoría por el mes de prórroga requerido.

Frente a lo expuesto anteriormente, se concluye que para finalizar a feliz término la etapa de estudios y diseños del Contrato de Obra 1834 de 2021, se requiere de un (1) mes adicional, en consecuencia, y teniendo en cuenta la aclaración emitida por la presente Interventoría, vía correo electrónico del 13 de enero del presente, respecto a las fechas registradas en el comunicado N.° 19-01-23/1837-21 (1176) del 10-ene/23, radicado IDU 20235260045402 del 13-ene/22 con asunto *"Solicitud de Prórroga N.° 3 del contrato de obra IDU 1834-21* ", se presentan las nuevas fechas de terminación:

• Etapa de Estudios y Diseños finalizaría el 19/02/2023,
• Etapa de Obra, incluyendo el mes previsto para el Recibo de Obra, culminaría el 19/05/2024

Cabe aclarar, que el tiempo propuesto en la reprogramación se consideraría viable siempre y cuando no se presenten demoras y/o afectaciones en la revisión por parte de terceros como empresas de servicios públicos (ESP) y Entidades Distritales o surjan requerimientos adicionales de las ESP, toda vez que estas situaciones no se encuentran presupuestadas ni contempladas por el IDU en el contrato en mención.

De acuerdo con el plazo requerido para concluir a feliz término la etapa de Estudios y Diseños, surge la necesidad de prorrogar el contrato de Interventoría IDU 1837 de 2021 en un (1) mes y asignar un presupuesto adicional por valor de $ 101.277.000 (incluye IVA) como se detalla a continuación:

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_PROYECTOS

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

Ítem	Und	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
Valor Básico Personal +Costo de Operaciones	Mes	1	$ 85.106.723	$ 85.106.723
IVA			$ 16.170.277	$ 16.170.277
				$ 101.277.000

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR IDU ACERCA DE LA SOLICITUD.

Conforme con el concepto de la interventoría y el análisis técnico de la Subdirección Técnica de seguimiento a Estudios y Diseños del estado de los productos de la Etapa de Estudios y Diseños (Anexo N° 1) correspondiente al seguimiento realizado en la semana 47 del contrato, considera conveniente realizar la Prórroga N.° 3 por un período de un (1) mes al Contrato de Obra IDU-1834-2021, de conformidad con la Cláusula SEXTA: "MODIFICACION DEL CONTRATO" del contrato IDU-1834-2021 y con el fin de dar efectivo cumplimiento al objeto contractual.

Por lo expuesto, y teniendo claro que la Entidad debe agotar todas las medidas que sean necesarias para asegurar que la ciudadanía sufra el menor impacto posible, esta Subdireccion Tecnica de Seguimiento a Estudios y Diseños considera viable adicionar un (1) mes a la Etapa de Estudios y Diseños en la fase de aprobaciones y un valor adicional de CIENTO ÚN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 101.277.000), incluido IVA , al contrato de interventoria IDU-1837-2021, costo que sera reconocido en un 100% por el contratista CONSORCIO VENECIA CJS 2021, dicho valor sera descontando al contratista CONSORCIO VENECIA CJS 2021 de las siguientes actas de cobro que presente el contratista CONSORCIO VENECIA CJS 2021 bajo el contrato de obra IDU-1834-2021.

Por tal razón y con el fin de lograr el cumplimiento de estos fines, el Instituto debe hacer uso de todos los medios legales que a su disposición se encuentren, en este caso los incorporados dentro del pliego de condiciones del Contrato de Obra IDU-1834-2021, con el único fin de lograr la ejecución del objeto contratado.

El Contratista se compromete a ampliar los plazos y montos del amparo de garantía única.

En virtud de lo indicado en el presente documento, no se entiende que el IDU renuncie a ejercer su potestad sancionatoria hacia el Contratista de obra, la Entidad se reserva el derecho de adelantar los procesos sancionatorios encaminados a la reparación integral de todos los prejuicios que se deriven del posible incumplimiento del Contratista o Interventor.

Notas:

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo No N.A el cual constituye parte integral de esta acta de solicitud.

Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de enero de 2023

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)	(Firma)
(Nombre) **FRANCISCO JOSE DE ANGULO ANGULO**	(Nombre) **HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ**
Representante Legal - Contratista	Representante Legal - Interventor
(Firma)	(Firma)
(Rol) Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU	(Rol) Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU
(Nombre) **JUAN MIGUEL POLANCO GALLARDO**	(Nombre) **ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ**
(Cargo) Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión de contratos de Espacio Público	(Cargo) Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión de contratos de Espacio Público
(Firma)	(Firma)
(Rol) Profesional de Apoyo legal de la Supervisión IDU	(Rol) Supervisor del Contrato IDU
(Nombre) **SONIA CAROLINA OCHOA AVILA**	(Nombre) **JOSÉ JAVIER SUAREZ BERNAL**
(Cargo) Profesional legal grupo Espacio Publico IDU	(Cargo) Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

ANEXO N.° 1

Producto	Aprobado por interventoría	Aprobado por Entidad	Estado de la entrega	Fecha de observacion	Se dio respuesta	Fecha de entrega pactada	Fecha de aprobacion Interventoria	Fecha de aprobación IDU	Oficio de aprobación interventoría	Oficio de aprobación IDU
TOPOGRAFIA	NO	NO	Observado por interventoría	23/12/2022	NO	6/01/2023	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
DISEÑO GEOMETRICO	SI	SI	Recibido por IDU	N/A	N/A	N/A	30/08/2022	30/12/2022	125-08-22/1837-2021, 0624	STED 20222361995291
URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	SI	NO	En revisión de la Interventoría	N/A	N/A	27/12/2022	26/09/2022	Pendiente	119-09-22/1837-2021, 0750	Pendiente
DISEÑO DE REDES CODENSA Y ETB (RAI)	SI	SI	APROBADO	N/A	N/A	N/A	6/04/2022	6/06/2022	28-04-22/1837-2021, 0073	STED 20222361110231
GEOTECNIA	SI	NO	En revision IDU	N/A	N/A	3/11/2022	12/09/2022	Pendiente	57-09-22/1837-2021, 0688	Pendiente
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	SI	SI	APROBADO	N/A	N/A	N/A	29/08/2022	8/11/2022	112-08-22/1837-2021, 0611	STED 20222361755281
ESTUDIOS AMBIENTALES Y FORESTALES										
MAO	SI	NO	Observado por IDU	16/11/2022	N/A	5/12/2023	7/10/2022	Pendiente	38-10-22/1837-2021, 0809	Pendiente
RCD	SI	NO	En revision IDU	29/11/2022	N/A	14/12/2022	19/12/2022	Pendiente	79-09-22/1837-2021, 0710	Pendiente
BALANCE ZONAS VERDES	SI	NO	En revisión SDA	N/A	N/A	13/09/2022	9/09/2022	Pendiente pronunciamiento SDA	53-09-22/1837-2021, 0684	Pendiente SDA
INVENTARIO FORESTAL	SI	NO	En revisión SDA	N/A	N/A	13/09/2022	17/08/2022	Pendiente pronunciamiento SDA	65-08-22/1837-2021, 0564	Pendiente SDA
SG-SST	SI	NO	Observado por IDU	16/11/2022	N/A	6/01/2023	18/10/2022	Pendiente	62-10-22/1837-2021, 0833	Pendiente
PAVIMENTOS	SI	NO	Observado por IDU	N/A	N/A	5/01/2023	30/08/2022	Pendiente	129-08-22/1837-2021, 0628	Pendiente
ARQUEOLOGIA	SI	SI	APROBADO	N/A	N/A	N/A	5/07/2022	14/09/2022	10-07-22/1837-2021, 0393	Resolución No. 1509 de 14/9/2022 ICANH
ESTUDIOS SOCIALES										
PRODUCTO 1	SI	SI	APROBADO	N/A	N/A	N/A	29/03/2022	15/06/2022	119-03-22/1837-2021, 0032	STED 2022361123981
PRODUCTO 2	SI	SI	APROBADO	N/A	N/A	N/A	19/4/2022 11/11/2022	23/12/2022	64-04-22/1837-2021, 0109 45-11-22/1837-2021, 0940	STED 2022361964261
PRODUCTO 3	SI	SI	APROBADO	N/A	N/A	N/A	9/11/2022	6/12/2022	41-11-22/1837-2021, 0936	STED 20222361884971
PRODUCTO 4	SI	SI	APROBADO	N/A	N/A	N/A	25/10/2022	15/11/2022	100-10-22/1837-2021, 0871	STED 2022361776611
PRODUCTO 5	SI	SI	APROBADO	N/A	N/A	N/A	10/11/2022	6/12/2022	42-11-22/1837-2021, 0937	STED 20223618885011
PRODUCTO 6	SI	SI	APROBADO	N/A	N/A	N/A	23/11/2022	16/12/2022	108-11-22/1837-2021, 1003	STED 20222361928431
PRODUCTO 7	NO	NO	Avances parciales sujeto a camio de etapa	N/A	N/A	6/12/2022	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
PDC	SI	NO	En revisión IDU	13/12/2022	15/12/2022	28/11/2022	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
COSTOS Y PRESUPUESTOS										
PRESUPUESTO DETALLADO	NO	NO	Observado por interventoría	4/11/2022	NO	29/11/2022	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
CRONOGRAMA DE OBRA	NO	NO	Observado por interventoría	4/11/2022	NO	30/11/2022	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
APENDICE A	NO	NO	Observado por interventoría	4/11/2022	NO	30/11/2022	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
APENDICE B	NO	NO	Observado por interventoría	4/11/2022	NO	30/11/2022	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
APENDICE C	NO	NO	Observado por interventoría	4/11/2022	NO	30/11/2022	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente