ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Número del contrato	**CP-76-1-INFRA**
Número de la factura:	**FSM6743 - FACTURA FINAL**

EL (la) suscrito (a) SUPERVISOR (A) del Contrato No. **CP-76-1-INFRA**

HACE CONSTAR:

Que recibí a satisfacción los bienes y/o servicios entregados por la empresa **SIMAC S.A.S** identificada con **NIT 800.254.257-8,** en cumplimiento del Contrato No. **CP-76-1-INFRA.**

A continuación, se detallan los ítems y servicios recibidos:

No. ítem	Bien/Servicio	Cantidad	Detalle	Observaciones
1	Suministro e instalación de equipo aire acondicionado tipo central de 3tr ON OFF R410a monofásico con condensadora vertical marca YORK, incluye pruebas de funcionamiento y arranque	1		
2	Desmonte unidad antigua	1		
3	Agenta limpiador de tubería	3		
4	Nitrógeno para limpieza de tubería	1		
5	Suministro de cono en lámina galvanizada e instalación	1		
6	Reparación de ducto, limpieza de oxido, pintura, sello con tella asfáltica	1		
7	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable de 2m x1m con perforación de 3mm calibre 1/8"incluye tornillo de sujeción.	6		
8	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable de 2m x58 cm con perforación de 3mm calibre 1/8"incluye tornillo de sujeción.	3		
9	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable de 2mts x1mts con perforación de 2mm calibre 1,5" incluye tornillo de sujeción.	6		
10	Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable de 2mts x58 cms con perforación de 2mm calibre 1.5 "incluye tornillo de sujeción.	3		
11	Suministro e instalación de lámina en madera para separación de equipos en prueba de 12 mm de	4		

	espesor de 245x135 cms en MDF incluye módulo de madera para el piso de 135x 1mtrs aproximado y sujeción de los mismos.			
12	Suministro e instalación de rampa metálica en lamina 1/8" en hierro recubierta de lámina antideslizante plástica con finalización a nivel de piso inclinación aproximada de 35 grados.	1		
13	Mantenimiento preventivo a UPS de 6 KVA, MONOFASIA 220V, Incluye: destape para revisión detallada, Limpieza, ajuste de conexiones, revisan de baterías, ventiladores, tarjeta electrónica, bornes de conexión de entrada y salida, y demás elementos para su correcto funcionamiento. NOTA: si al hacer el mantenimiento se encuentra algún repuesto para cambiar, este se cotiza por separado, no incluye repuestos como baterías, inversores, tarjetas.	2		
14	Suministro e instalación de empaque para sello de puerta de entrada con el fin de evitar escape de frio.	8		
15	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica en tubería plástica expuesta cumpliendo normativa RETIE para espacio húmedos o de condensado de aguas, incluye cale 3x12 tipo sintox, caja metálica tipo RADWELL, tubería diámetro 3/4" Y 1" expuesta por muro y/o techo para red de energía normal. Incluye abrazaderas, chazos, tornillos, uniones, curvas y demás elementos necesarios para su correcta instalación . promedio de salidas hasta 4 mts	6		

La presente se expide a solicitud del interesado y como requisito establecido en los lineamientos del Sistema General de Regalias para la aprobación de la respectiva factura comercial.

En constancia de lo anterior, se firma a los **10** días del mes de **noviembre** de **2022.**

		Gladis Villegas R.
Tania Pérez Atehortúa **Ingeniera comercial** **SIMAC S.A.S**	**David González Sánchez** **Supervisor (a) Contrato** **Universidad Pontificia Bolivariana**	**Gladis Villegas Ramirez** **Coordinadora Administrativa** **Proyecto Mascarillas SGR**