Ingeniería y Construcción J&D

INFORME DE OBRA

ELABORO	ING. JESUS SANCHEZ	ACTA N°:	2
LUGAR	IBAGUE -TOLIMA	FECHA	09 de noviembre de 2022

1. INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	CONTRATO No. 2022-0205 COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS Y CLOSET PARA EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E SEDE LA FRANCIA
Dirección:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE FRANCIA- IBAGUE, TOLIMA.
Período	28 DE ENERO AL 12 DE OCTUBRE 2022

2. ADMINISTRATIVO

Generales

- Se Hizo entraga de las areas a interviner paulatinamente dependiendo de la disponibilidad de los servicios

3. AVANCE

3,1 suministro e instalacion de muebles de closet

- Se realizo procedio a adecuar los vanos realizados en la remodelacion del 5to piso occidente, se toman medidas y se procede a fabricacion de muebles en formica blanca de facil limpieza en habitaciones 500 y 502 cons us respectivos accesorios

Registro Fotográfico







- Se realiza limpieza y entrega a satisfaccion.

3,2 suministro e instalacion de muebles locker

- Se realizo el demonte de los lockers existenetes en el acceso a la uci neonatal, se toma medidas y se fabrica e instala dos lockers con mayor capacidad que los reemplazados.

Registro Fotográfico








4 Informe de cantidades y locaciones

- Se realiza informe de cantidades y ubicaciones de muebles instalados en las diferentes areas, debidamente entregados a satisfaccion.

ITEM Y MEDIDAS #	UBICACIÓN	PISO/NIVEL
CLOSET HABITACIÓN	HABITACION 500	5TO OCCIDENTE
CLOSET HABITACIÓN	HABITACION 501	5TO OCCIDENTE
LOCKER 1,20 X 2,40 X 0,4	ACCESO UCI NEONATAL	3ER PISO ORIENTE
LOCKER 1,20 X 2,40 X 0,4	ACCESO UCI NEONATAL	3ER PISO ORIENTE

4,1 CANTIDADES ADICIONADAS Y EJECUTADAS

		CANTIDADES CONTRATADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		DIFERENCIA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	UND	CANTIDAD	UND	CANTIDAD
5,0	Closet para habitación fabricado en madecord melamínico de e= 15mm de tono blanco con clasificación RH (resistente a la humedad), las puertas de closet con sistema de correr con rodachinas plastificadas para operación del sistema de forma silenciosa y con una manija en acero cilíndrica hueca de 16cm CC (centro a centro) , cantos enchapados con canto plástico flexible de color blanco, en el interior contara con costado divisorio (según sea el caso y o necesidad) con dos entrepaños en cada espacio*, espacio de maletero en la parte superior para mayor almacenaje y comodidad para su uso, en caso de muebles de closet de gran altura el mueble en la parte superior contara con maletero con sistema de puertas de apertura normal y manija de acero cilíndrica hueca de 16cm CC (centro a centro).	UND	2,00	UND	2,00	UND	0
7,0	Locker fabricado en material melamínico con clasificación RH (resistente a la humedad) tono blanco con medidas de 1.20mt x 2.40 mt x 0.4 mt con capacidad para 12 espacios de locker con puertas en el mismo material con cantos enchapados con canto plástico flexible color blanco y bisagras embebidas y con cerrojo para puerta tipo 1550. este mueble incluye los servicios de: desmonte de mueble existente incluye retiro de escombros, adecuación de espacio interior con resane de imperfecciones y pintura del espacio interior con pintura blanca tipo 1.	UND	2,00	UND	2,00	UND	0

Cordialmente



Ing. Jesús Enrique Sánchez Gómez
C.C. 1110.519,903 de Ibagué
Representante Legal - Ingeniería Y Construcción J y D
Nit. 901.310.778 – 1
Cel. 300 3856920