UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022
R/ HÉCTOR DAVID VILLABONA G.
NIT. 901.622.272-4

Cúcuta, 18 de ENERO de 2023 OF-LOTE3-019

Señores:
CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.
Atd. R/L: NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Interventoría
c.c. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
Subsecretaria de Infraestructura – Supervisor

Referencia: **Contrato No. 1993 de 2022** cuyo objeto es: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3."

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA No. 02 AL CONTRATO DE OBRA DE LA REFERENCIA

Estimados señores:

Una vez reiniciado el contrato de la referencia y teniendo en cuenta las motivaciones que conllevaron a la suspensión del Contrato de obra, se solicita a la Interventoría se estudie la posibilidad de realizar una prórroga inicialmente por un término de 75 días, basada en las siguientes circunstancias:

1. El diseño del alcantarillado del tramo de Tucunaré fue entregado hasta el mes de diciembre de 2022 por parte de la Empresa de Servicios públicos Aguas Kpital S.A.- E.S.P.-. y debido a que las empresas de suministro de tubería reactivaron sus labores a partir del 16 de enero de 2023, las cuales contaban con cierres por temas de vacaciones colectivas de fin de año y épocas decembrinas. Se procederá a realizar los respectivos pedidos de tubería necesaria para la ejecución del cambio de redes en el sector de Tucunaré.

2. Se encuentra pendiente la respuesta por parte de la Empresa de Servicios Públicos Aguas Kpital S.A.- E.S.P.-. para la fecha de intervención en redes para el sector de Motilones. Respuesta que está pendiente debido a que la Empresa de Servicios públicos no ha enviado el cronograma de intervenciones para la vigencia 2023.

3. Por otra parte como se informó en la reunión del pasado 12 de enero de 2023, la Entidad Contratante se encuentra realizando todas las gestiones pertinentes para la contratación del personal técnico profesional y social que dan acompañamiento al contrato de obra e interventoría, esto en gran parte por el cambio de vigencia de año.

4. Las fuertes lluvias han impedido el inicio de las actividades en el tramo de Tucunaré y normal desarrollo del contrato de obra.

Es preciso aclarar que una vez se cuente con la cuantificación total de las circunstancias que afectan el normal desarrollo del contrato de obra (suministro de la tubería, respuesta por parte de Aguas Kpital SAS

etc) se ampliara la presente solicitud para poder culminar satisfactoriamente las obras objeto del contrato de la referencia.

No siendo otro el motivo de la presente agradezco la atención prestada y esperamos que la solicitud sea viabilizada por la interventoría ante la Entidad.

Atentamente,

UT. MALLA VIAL CÚCUTA 2022
R/ HÉCTOR DAVID VILLABONA G.
Contratista de obra

Se anexa programación.