Bogotá D.C., 18 de Enero de 2023
JABC/0012/2023

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA
Atn.: Ing. Guzmán Eduardo Pérez Gómez
Sub-secretario De Infraestructura
Cúcuta.

Referencia: **Contrato No. 2117 de 2022** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"
Asunto: Solicitud Prórroga Contrato de Obra No.2118 Lote 1.

Respetado Ingeniero Pérez:

Con la presente nos permitimos informar que de acuerdo a la solicitud de prórroga de 2.5 meses, realizada por el Contratista de obra SOCING SAS; bajo radicado CUC-128-SOC, basada en las siguientes circunstancias:

1. En el oficio N.º 202203144237 de Aguas Kapital manifiesta lo siguiente referente al tramo 6 "Calle comando de policía y colegio – San Mateo: Actualmente se encuentra en ejecución, inicio el 9 de mayo y se estima que finalice en septiembre del año en curso". Sin embargo, fue entregada el día 25 de noviembre de 2022 teniendo en cuenta que las condiciones climática no han favorecido la ejecución de este tramo puesto que se han venido presentando 9 días de lluvias debido a la segunda temporada invernal que atraviesa el país la cual el Ideam estima que se extienda al año 2023 con una probabilidad del 91 %, disminuyendo al 54 % entre enero y marzo de 2023.

2. En el oficio N.º 202203144237 de Aguas Kapital manifiesta lo siguiente referente al tramo 7 "Manzana F9 y F10 Torcoroma: De acuerdo con la información suministrada por la dirección de mantenimiento las redes de acueducto y alcantarillado sanitario existentes se encuentran en buen estado y no requieren reposición", sin embargo mediante comité de obra del día 2 de agosto se estableció las siguientes observaciones "A Intervenir hasta que se cuente con la optimización de Redes por partes de Aguas KPITAL S.A.-E.S.P.- Según comunicación enviada por AGUAS KPITAL S.A-E.S.P- a la Entidad, no se tiene priorizado este tramo y se encuentra en Tubería de Gress. Por lo anterior LA ENTIDAD Solicitará la priorización de este tramo dentro del cronograma de la Empresa de Servicios Públicos. Para que el Contratista de obra pueda ejecutar este frente". A la fecha no se le ha dado solución a la problemática anteriormente mencionada.

Imagen No. 01 – Comunicación CUC-128-SOC del Contratista – Página 01

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es

3. Que debido a la ola invernal presentada durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y parte del mes de diciembre que han afectado el normal desarrollo de los trabajos, ola invernal declara por el IDEAM.

4. Que a la fecha no se ha podido iniciar las actividades del tramo 19 del Barrio San Luis, denominado Tramo 1, debido a que hasta la fecha de suscripción del presente documento la empresa Aguas Kapital se encuentra ejecutando las actividades correspondientes a la optimización de redes.

Imagen No. 02 – Comunicación CUC-128-SOC del Contratista – Página 02

Ésta Interventoría considera viable la petición realizada por el Contratista SOCING SAS, ya que se hace necesaria la prórroga para poder culminar satisfactoriamente las obras las obras del contrato de obra No.2118 de 2022 cuyo objeto es el "*DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1"* ; por lo que de manera atenta remitimos ésta solicitud a la Supervisión, para trámites y fines pertinentes.

Sin otro particular, y en espera de su pronta y oportuna respuesta, nos es grato suscribirnos de usted,

Cordial Saludo,



NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Representante Legal
consaxioma@yahoo.es

C.C: Ing. Alejandro Medina- Apoyo a la Supervisión.
Consecutivo.

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es