PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. (Indique el Número del documento de contratación)	N°272-22	2. Tipo de Contrato	Contrato de Obra		
3. Plazo de Ejecución	173	4. Fecha de Inicio	12/07/2022	5. Fecha de Finalización	31/12/2022
6. Nombre Contratista	O.L. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.			7. C.C./ C.E. ó Nit	900.348.130-9
8. Supervisor	Consorcio PRIA 2022 Nit. 901.593.292-6				
9. Objeto del Contrato	*En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar las obras civiles para ejecutar los trabajos para el mantenimiento e impermeabilización de cubiertas y otras zonas de la sede Casa Nariño del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.*				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago	N° 06	11. Valor a pagar según período de ejecución	$ 136.649.800,60
12. Período de prestación del servicio	02/12/2022 AL 12/12/2022	13. Factura de Venta y fecha de expedición	FE 1100 23/12/2022
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por **Luis Alfonso Upegui Hoyos,** como Representante Legal (__) y/o Revisor Fiscal (_X__), de fecha **21 de diciembre de 2022.**		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso	Funcionamiento _____	Inversión __X___

16. Rubro Presupuestal: (Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato)	Clasificador Presupuestal	Vigencia (marque con una x)			Valor a afectar ($)
	Código	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-02-3	11	X		$ 14.718.112,59
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-02-9	11	X		$ 35.333.142,46
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-03	11	X		$ 43.487.302,78
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-05	11	X		$ 25.768.543,50
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-06	11	X		$ 2.021.573,43
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-07	11	X		$ 8.685.132,41
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-008-005-03	11	X		$ -
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-009-004-02	11	X		$ 6.635.993,43
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-009-004-09	11	X		$ -

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	$ 2.257.122.206,00		
+ Valor Adiciones			
- Valor Reducciones			
Valor Total del Contrato ($)	$ 2.257.122.206,00		
- Valor Ejecutado ($)	$ 532.216.271,39	% de Ejecución	29,63%
- Pago en trámite	$ 136.649.800,60	% por Ejecutar	70,37%
+ Valor Reintegro ($)			
Saldo por Ejecutar ($)	$ 1.588.256.134,01	% Total	100,00%

IV. AVANCE DEL CONTRATO	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y OTRAS ZONAS DE LA SEDE CASA NARIÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA descritas a continuación, Según corte No. 6 de obra. **Preliminares, piso uno:** Cerramiento de obra, piso uno Cant. **10,93 ml.** **Jardines y zonas duras, piso uno:** Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reutilización de tierra negra y filtros en piedra, profundidad aproximada entre 50 cm a 70 cm, piso uno Cant. **62,12 m3**. Retiro, adecuado almacenamiento y posterior siembra de plantas de jardín (agapantos, azaleas, hortensias, pencas, trébol), piso uno Cant. **351,00 un**. Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reinstalación de líneas de riego entre 3/4" a 1 1/2" y otros elementos de riego, piso uno Cant. **21,93 ml**. Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformación zonas peatonales y andenes, piso uno Cant. **285,59 m2**. Retiro de sillares o elementos superiores de bordillos de jardineras, guardaescobas y otros elementos verticales menores a 25 cm, 15% recuperación, piso uno Cant. **12,82 ml**. Pañetes de verticales mortero impermeabilizado 1:3, piso uno Cant. **19,62 m2**. Reparación de desagües en jardines, piso uno Cant. **5,00 un**. Concreto pendientado impermeabilizado 2.500 PSI, e = 5 cm a 8 cm, piso uno Cant. **75,88 m2**. Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos con acabado duro (zonas duras), piso uno Cant. **84,62 m2**. Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos uno de ellos con protección antiraices (jardines), piso uno Cant. **74,62 m2**. Capa separadora geotextil no tejido, piso uno Cant. **243,35 m2**. Concreto de protección impermeabilizado 2.500 PSI e= 5 cm a 8 cm, piso uno Cant. **243,35 m2**. Suministro e instalación piedra muñeca formato 40 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm, piso uno Cant. **18,60 m2**. Suministro e instalación piedra muñeca formato 100 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm (cenefa), piso uno Cant. **29,06 ml.** Suministro e instalación guardaescoba en piedra muñeca formato 100 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm, piso uno Cant. **8,48 ml**. Suministro y siembra plantas de jardín (nuevas), piso uno Cant. **510,00 un**. Suministro e instalación líneas de riego en tuberías y accesorios en PVC presión entre 3/4" a 1 1/2", piso uno Cant. 18,30 ml. Adecuación de filtros o subredes, piso uno Cant. **156,14 ml.** **Zonas vehiculares, piso uno:** Retiro escombros, piso uno Cant. **15,00 vj** **Cubierta, piso cuatro:** Protección sobrecubierta, piso cuatro Cant. **21,32 m2**. Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformación zonas peatonales en terraza, piso cuatro Cant. **144,28 m2**. Tratamiento de fisuras, descascaramientos, juntas de construcción y dilataciones, piso cuatro Cant. **20,00 ml**. Concreto pendientado impermeabilizado 2.500 PSI, e = 5 cm a 8 cm, piso cuatro Cant. **71,92** m2. Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos con acabado duro (zonas duras), piso cuatro Cant. **42,17 m2**. Capa separadora geotextil no tejido, piso cuatro Cant. **51,46 m2**. Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos y manto asfaltico auto protegido con foil en aluminio, piso cuatro Cant. **51,04 m2.** **Actividades no previstas:** Plataforma / caminadero para protección de domos, incluye torre de andamio de 1 mts de altura area 1.40 x 18 mts, arme y desarme Cant. **8,00 día.**	**89,02%**

V. RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI (_X_)	NO (__)	19. Nombre del Proyecto de Inversión:	Fortalecimiento y Protección de los Bienes Muebles e Inmuebles de la presidencia de la República en Cartagena, Bogotá y Sopo

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:				21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
1. Sedes Mantenidas	Meta Producto 1	4		8,33
2.	Meta Producto 2			
3.	Meta Producto 3			

22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACÉN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
	Casa de Nariño	Obras civiles para ejecutar los trabajos para el mantenimiento e impermeabilización de cubiertas y otras zonas de la sede Casa Nariño del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.	$ -	$ -	$ 136.649.800,60
			$ -	$ -	$ -
		TOTAL	$ -	$ -	$ 136.649.800,60

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO	VIDA UTIL	VALOR ACTUALIZACIÓN
	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
Total	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -

25. Observaciones:	*Al presente informe se adjuntan archivos en PDF* *0. Certificación Supervisión F-BS-33* *1. Aportes OL* *1. Certificación de Pago de Seguridad Social firmado por el Representante* *2. Factura de Venta FE 1100 (CUFE)* *2. Representación Gráfica Factura FE 1100* *2. Validación OLIMPIA FE 1100* *3. Informe de actividades ACTA Nº 6* *3. Informe Memorias Corte N° 6* *3. Informe mensual OL Casa de Nariño 02 al 12 diciembre 2022* *4. Anexo Certificado Contador* *4. Anexo RUT* *4. Anexo Tarjeta y Cedula Revisor* *4. Anexo Resolución de aprobación facturación DIAN*

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los **Veintisiete (27)** días del mes de diciembre de 2022.

YAMIL FABIAN CASTRILLON

INTERVENTORIA