ACTA No:	010
FECHA:	2022/11/25
CONTRATO No:	2220588 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. _____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	RESIDENTE DE OBRA		
Responsable por Interventoría	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

COMITÉ DE APROBACION DE DIAGNOSTICOS No 8

1. PRESENTACION DE DIAGOSTICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SU RESPECTIVA APROBACION.
2. APROBACION DE DIAGNOSTICOS.
3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES (Intervención de los asistentes).

Aspectos Técnicos

Actividad No.2

Se reactivan las actividades de diagnósticos el día 01 de noviembre de 2022, el da 25 de noviembre se realiza comité de aprobación de 140 diagnósticos correspondientes a él adicional del 50% del valor del contrato

CODIGO	NOMBRE BENEFICIARIO	TIPO DE INTERVENCION
S-SP-DO-M42-VE-084		TIPO 3
S-SP-DO-M42-VE-085		TIPO 3
S-SP-DO-M37-VE-121		TIPO 3
S-SP-DO-M37-VE-133		TIPO 3
S-SP-DO-M42-VE-146		TIPO 3
S-SP-DO-M37-VE-180	ALCIDES OLIVERO PEREZ	TIPO 3
S-SP-DO-M43-VE-204	OSNAIDER RODRIGUEZ GARCIA	TIPO 3
S-SP-DO-M14-VE-277	ANA MORALES LAZARO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATO
S-SP-DO-M36-VE-376		TIPO 3
S-SP-DO-M36-VE-377		TIPO 3
S-SP-DO-M36-VE-378		TIPO 3
S-SP-DO-M35-IN-VE-559	ROBERT BENITEZ ALVAREZ	TIPO 3
S-SP-DO-M19-IN-VE-560	FABIAN MATIAS NUÑEZ	ADECUACION
S-SP-DO-M22-IN-VE-561	FREDY ALVAREZ RAMIREZ	TIPO 3
S-SP-DO-M8-IN-VE-562	CLAUDIA MARTINEZ ALVARINO	TIPO 3
S-SP-DO-M15-IN-VE-563	ANA MARTINEZ MARQUEZ	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M14-IN-VE-566	YUDYS ZAMBRANO ARROYO	ADECUACION
S-SP-DO-M14-IN-VE-567	JULIA DIAZ BLANCO	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M18-IN-VE-568	LINEY SIERRA CAMPO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATO
S-SP-DO-M14-IN-VE-569	LIZETH MARTINEZ JURADO	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M38-IN-VE-570	MARDIONY POLO FLOREZ	TIPO 3
S-SP-DO-M8-IN-VE-571	SANDRA MARQUEZ PINEDA	TIPO 3
S-SP-DO-M17-IN-VE-572	CANDELARIA ANAYA MERCADO	TIPO 3
S-SP-DO-M8-IN-VE-574	JHON AVILA SININ	TIPO 3
S-SP-DO-M46-IN-VE-575	OLGA FLORES CAMPO	ADECUACION
S-SP-DO-M11-IN-VE-576	YUDYS PACHECO CHIMA	TIPO 3
S-SP-DO-M11-IN-VE-577	OMAIRA PACHECO HERRERA	TIPO 3
S-SP-DO-M12-IN-VE-578	JAYENNYS VILLAREAL SUAREZ	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M14-IN-VE-579	IDIBERTA BERRIO POLO	ADECUACION
S-SP-DO-M11-IN-VE-580	SEBASTIAN ROBLES GOMEZ	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M40-IN-VE-581	MARIA VELASQUEZ RAMOS	TIPO 3
S-SP-DO-M8-IN-VE-584	EDUIN PEREZ CORCHO	TIPO 2
S-SP-DO-M36-IN-VE-585	GREGORIA CALAO ARGEL	TIPO 3
S-SP-DO-M3-IN-VE-587	EVERLIDIS PEREZ PATERNINA	TIPO 3
S-SP-DO-M36-IN-VE-588	GREGORIA CALAO ARGEL	TIPO 3
S-SP-DO-M22-IN-VE-591	DIANA MARTINEZ SALCEDO	ADECUACION
S-SP-DO-M10-IN-VE-592	LUCELIS MARQUEZ MARTINEZ	TIPO 3
S-SP-DO-M42-IN-VE-593	MANUEL DIAZ TORRES	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLATO
S-SP-DO-M31-IN-VE-594	ELVIRA JEREZ HERRERA	ADECUACION
S-SP-DO-M49-IN-VE-595	ADILA OSORIO YENERYS	TIPO 3
S-SP-DO-M32-IN-VE-596	ARELIS MESTRA PADILLA	ADECUACION
S-SP-DO-M19-IN-VE-597	SHIRLEY PEREZ SALAS	TIPO 3
S-SP-DO-M3-IN-VE-598	LEONARDO BASILIO BASILIO	TIPO 2
S-SP-DO-M7-IN-VE-600	RUBI OYOLA PERALTA	TIPO 3
S-SP-DO-M11-IN-VE-601	DOLYS TREJO VIDAL	ADECUACION CON LAVADERO

S-SP-DO-M6-IN-VE-602	ALVARO MORALES FLOREZ	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M16-IN-VE-603	SONIA CARRASCAL PULIDO	TIPO 2
S-SP-DO-M51-IN-VE-604	JOHANA SUAREZ AVILA	TIPO 3
S-SP-DO-M27-IN-VE-605	MARGOTH VILLALBA MONTES	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M5-IN-VE-606	ADRIANA ALVAREZ ARROYO	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M15-IN-VE-607	OFELIA SOTELO HERAZO	TIPO 3
S-SP-DO-M27-IN-VE-608	ADALBERTO GUTIERREZ PEREZ	TIPO 3
S-SP-DO-M20-IN-VE-609	DELCY MARTINEZ BLANCO	TIPO 2
S-SP-DO-M11-IN-VE-610	CINDY ESTRADA PACHECO	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M18-IN-VE-612	JORGE SIERRA MELENDEZ	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M16-IN-VE-613	AFETH MERCADO CANOLE	ADECUACION Y LAVAPLATOS
S-SP-DO-M35-IN-VE-614	ROSA ARRIETA ESTRADA	ADECUACION
S-SP-DO-M7-IN-VE-615	TATIANA GUEVARA GUEVARA	TIPO 2
S-SP-DO-M50-IN-VE-616	JOBITA OTERO OVIEDO	TIPO 3
S-SP-DO-M17-IN-VE-617	JEESICA MARQUEZ MELENDEZ	TIPO 3
S-SP-DO-M41-IN-VE-618	VILMA PACHECO MANGA	ADECUACION
S-SP-DO-M11-IN-VE-619	LUCY VILLALBA HERRERA	TIPO 3
S-SP-DO-M52-IN-VE-620	ROSENDA PACHECO HERRERA	TIPO 3
S-SP-DO-M43-IN-VE-621	VIANIS MARTINEZ RODRIGUEZ	TIPO 2
S-SP-DO-M3-IN-VE-622	JULIO DIAZ LOZANO	ADECUACION
S-SP-DO-M51-IN-VE-623	KATTERINE SANTOS CHIMA	TIPO 3
S-SP-DO-M46-IN-VE-624	SINDUFO VILLALBA MONTES	TIPO 3
S-SP-DO-M20-IN-VE-625	IDALIDES AVILA HERNANDEZ	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M39-IN-VE-626	MARIA TORRES SALCEDO	TIPO 3
S-SP-DO-M30-IN-VE-627	YOHANA JULIO FLOREZ	ADECUACION
S-SP-DO-M39-IN-VE-628	JUAN SOGAMOSO MORENO	TIPO 3
S-SP-DO-M44-IN-VE-629	DOMINGO ROMERO FALCO	TIPO 3
S-SP-DO-M30-IN-VE-630	YIDIO ROMERO ARNEDO	ADECUACION Y LAVAPLATOS
S-SP-DO-M31-IN-VE-631	VICTOR NAVARRO MENDEZ	TIPO 3
S-SP-DO-M3-IN-VE-633	BERKY MONTES VELASQUEZ	ADECUACION
S-SP-DO-M3-IN-VE-634	FRANCISCO CAMARGO PEREZ	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M3-IN-VE-635	SIRLEY SUAREZ VILLADIEGO	ADECUACION Y LAVAPLATOS
S-SP-DO-M42-IN-VE-636	KEIDY ATILANO POLO	TIPO 3
S-SP-DO-M35-IN-VE-637	ANDREA ATILANO POLO	ADECUACION
S-SP-DO-M23-IN-VE-638	LESBIA GAMBOA ACOSTA	ADECUACION
S-SP-DO-M42-IN-VE-639	JEISON PINEDA MARTINEZ	TIPO 3
S-SP-DO-M25-IN-VE-640	MADELEIDYS RUIZ ALVIS	TIPO 3
S-SP-DO-M17-IN-VE-641	ALBEIRO MORALES LAZARO	TIPO 3
S-SP-DO-M30-IN-VE-642	YAIR LLANOS VERGARA	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M35-IN-VE-643	MAURICIO PADILLA VERGARA	ADECUACION
S-SP-DO-M14-IN-VE-644	ALICIA VILLADIEGO BASILIO	TIPO 3
S-SP-DO-M3-IN-VE-645	ILIANA CHIMA CAMPO	ADECUACION CON LAVADERO
S-SP-DO-M25-IN-VE-646	MAYRA PIMIENTA VILLADIEGO	TIPO 3
S-SP-DO-M15-IN-VE-647	JOSE VICTOR PEREZ	TIPO 3
S-SP-DO-M39-IN-VE-648	ALPIDIO OSORIO RAMOS	TIPO 3

Se sometieron a aprobación diagnósticos de los cuales fueron

- 83 viviendas tipo 3
- 3 vivienda tipo 2
- 49 adecuaciones

RESUMEN DE LA PARTE FINANCIERO:

ITEMS	CODIGO	VALOR ACTIVIDAD 1	VALOR ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3		VALOR TOTAL
				VALOR INTRA	VALOR DOMICILIARI	
1	S-SP-DO-M42-VE-084		$ 179.269,05	$ 7.310.090,96	$ 1.350.475,16	$ 8.839.835,16
2	S-SP-DO-M42-VE-085		$ 179.269,05	$ 7.258.532,08	$ 1.614.754,09	$ 9.052.555,22
3	S-SP-DO-M37-VE-121		$ 179.269,05	$ 7.162.047,33	$ 1.350.475,16	$ 8.691.791,53
4	S-SP-DO-M37-VE-133		$ 179.269,05	$ 6.778.917,92	$ 1.656.450,34	$ 8.614.637,31
5	S-SP-DO-M42-VE-146		$ 179.269,05	$ 7.240.944,78	$ 1.308.778,91	$ 8.728.992,74
6	S-SP-DO-M37-VE-180		$ 179.269,05	$ 7.399.296,02	$ 1.518.807,18	$ 9.097.372,25
7	S-SP-DO-M43-VE-204		$ 179.269,05	$ 7.684.721,26	$ 1.350.475,16	$ 9.214.465,47
8	S-SP-DO-M14-VE-277		$ 179.269,05	$ 4.793.404,56	$ -	$ 4.972.673,61
9	S-SP-DO-M36-VE-376		$ 179.269,05	$ 7.082.478,20	$ 1.635.602,21	$ 8.897.349,47
10	S-SP-DO-M36-VE-377		$ 179.269,05	$ 7.907.940,68	$ 1.614.754,09	$ 9.701.963,82
11	S-SP-DO-M36-VE-378		$ 179.269,05	$ 8.021.302,47	$ 1.635.602,21	$ 9.836.173,73
12	S-SP-DO-M35-IN-VE-559		$ 179.269,05	$ 7.254.670,11	$ 1.635.602,21	$ 9.069.541,37
13	S-SP-DO-M19-IN-VE-560		$ 179.269,05	$ 4.340.710,97	$ 285.127,06	$ 4.805.107,08
14	S-SP-DO-M22-IN-VE-561		$ 179.269,05	$ 6.863.460,89	$ 1.712.469,40	$ 8.755.199,33
15	S-SP-DO-M8-IN-VE-562		$ 179.269,05	$ 7.407.310,95	$ 285.127,06	$ 7.871.707,06
16	S-SP-DO-M15-IN-VE-563		$ 179.269,05	$ 4.537.205,67	$ -	$ 4.716.474,71
17	S-SP-DO-M14-IN-VE-566		$ 179.269,05	$ 2.032.320,75	$ -	$ 2.211.589,80
18	S-SP-DO-M14-IN-VE-567		$ 179.269,05	$ 2.968.943,40	$ -	$ 3.148.212,45
19	S-SP-DO-M18-IN-VE-568		$ 179.269,05	$ 5.942.909,13	$ -	$ 6.122.178,18
20	S-SP-DO-M14-IN-VE-569		$ 179.269,05	$ 2.950.001,82	$ -	$ 3.129.270,87
21	S-SP-DO-M38-IN-VE-570		$ 179.269,05	$ 7.241.039,74	$ 1.858.625,55	$ 9.278.934,34
22	S-SP-DO-M8-IN-VE-571		$ 179.269,05	$ 7.172.572,45	$ -	$ 7.351.841,49
23	S-SP-DO-M17-IN-VE-572		$ 179.269,05	$ 7.407.181,19	$ -	$ 7.586.450,24
24	S-SP-DO-M8-IN-VE-574		$ 179.269,05	$ 6.726.573,35	$ -	$ 6.905.842,40
25	S-SP-DO-M46-IN-VE-575		$ 179.269,05	$ 5.229.032,55	$ -	$ 5.408.301,60
26	S-SP-DO-M11-IN-VE-576		$ 179.269,05	$ 6.722.513,32	$ -	$ 6.901.782,37
27	S-SP-DO-M11-IN-VE-577		$ 179.269,05	$ 7.039.449,89	$ -	$ 7.218.718,94
28	S-SP-DO-M12-IN-VE-578		$ 179.269,05	$ 3.008.109,74	$ -	$ 3.187.378,79
29	S-SP-DO-M14-IN-VE-579		$ 179.269,05	$ 4.118.522,07	$ -	$ 4.297.791,11
30	S-SP-DO-M11-IN-VE-580		$ 179.269,05	$ 3.066.859,25	$ -	$ 3.246.128,29
31	S-SP-DO-M40-IN-VE-581		$ 179.269,05	$ 7.694.264,27	$ -	$ 7.873.533,32
32	S-SP-DO-M8-IN-VE-584		$ 179.269,05	$ 7.608.834,26	$ -	$ 7.788.103,31
33	S-SP-DO-M36-IN-VE-585		$ 179.269,05	$ 7.223.637,58	$ 1.350.475,16	$ 8.753.381,78
34	S-SP-DO-M3-IN-VE-587		$ 179.269,05	$ 6.667.888,72	$ 285.127,06	$ 7.132.284,83
35	S-SP-DO-M36-IN-VE-588		$ 179.269,05	$ 7.332.678,38	$ 1.656.450,34	$ 9.168.397,77
36	S-SP-DO-M22-IN-VE-591		$ 179.269,05	$ 6.125.445,66	$ -	$ 6.304.714,70
37	S-SP-DO-M10-IN-VE-592		$ 179.269,05	$ 6.785.257,97	$ -	$ 6.964.527,02
38	S-SP-DO-M42-IN-VE-593		$ 179.269,05	$ 6.420.617,97	$ -	$ 6.599.887,02
39	S-SP-DO-M31-IN-VE-594		$ 179.269,05	$ 4.031.127,33	$ -	$ 4.210.396,38
40	S-SP-DO-M49-IN-VE-595		$ 179.269,05	$ 7.301.639,70	$ 285.127,06	$ 7.766.035,80
41	S-SP-DO-M32-IN-VE-596		$ 179.269,05	$ 1.394.740,75	$ -	$ 1.574.009,79
42	S-SP-DO-M19-IN-VE-597		$ 179.269,05	$ 7.244.926,36	$ -	$ 7.424.195,41
43	S-SP-DO-M3-IN-VE-598		$ 179.269,05	$ 7.538.365,67	$ 285.127,06	$ 8.002.761,77
44	S-SP-DO-M7-IN-VE-600		$ 179.269,05	$ 7.368.014,85	$ -	$ 7.547.283,90
45	S-SP-DO-M11-IN-VE-601		$ 179.269,05	$ 3.816.914,16	$ -	$ 3.996.183,21
46	S-SP-DO-M6-IN-VE-602		$ 179.269,05	$ 3.537.161,34	$ -	$ 3.716.430,39
47	S-SP-DO-M16-IN-VE-603		$ 179.269,05	$ 7.709.184,87	$ -	$ 7.888.453,92

48	S-SP-DO-M51-IN-VE-604		$ 179.269,05	$ 7.352.374,27	$ 285.127,06	$ 7.816.770,38
49	S-SP-DO-M27-IN-VE-605		$ 179.269,05	$ 2.699.020,49	$ -	$ 2.878.289,54
50	S-SP-DO-M5-IN-VE-606		$ 179.269,05	$ 1.613.305,56	$ -	$ 1.792.574,60
51	S-SP-DO-M15-IN-VE-607		$ 179.269,05	$ 6.980.700,38	$ -	$ 7.159.969,43
52	S-SP-DO-M27-IN-VE-608		$ 179.269,05	$ 7.332.808,14	$ 1.724.649,08	$ 9.236.726,26
53	S-SP-DO-M20-IN-VE-609		$ 179.269,05	$ 7.245.137,18	$ -	$ 7.424.406,22
54	S-SP-DO-M11-IN-VE-610		$ 179.269,05	$ 3.328.496,20	$ -	$ 3.507.765,25
55	S-SP-DO-M18-IN-VE-612		$ 179.269,05	$ 4.053.629,78	$ -	$ 4.232.898,83
56	S-SP-DO-M16-IN-VE-613		$ 179.269,05	$ 4.960.155,04	$ -	$ 5.139.424,09
57	S-SP-DO-M35-IN-VE-614		$ 179.269,05	$ 4.814.559,17	$ -	$ 4.993.828,22
58	S-SP-DO-M7-IN-VE-615		$ 179.269,05	$ 7.597.374,69	$ 1.703.800,95	$ 9.480.444,69
59	S-SP-DO-M50-IN-VE-616		$ 179.269,05	$ 7.152.989,28	$ -	$ 7.332.258,32
60	S-SP-DO-M17-IN-VE-617		$ 179.269,05	$ 7.524.420,69	$ 285.127,06	$ 7.988.816,79
61	S-SP-DO-M41-IN-VE-618		$ 179.269,05	$ 3.814.311,61	$ -	$ 3.993.580,66
62	S-SP-DO-M11-IN-VE-619		$ 179.269,05	$ 7.133.406,11	$ -	$ 7.312.675,16
63	S-SP-DO-M52-IN-VE-620		$ 179.269,05	$ 7.563.587,02	$ -	$ 7.742.856,07
64	S-SP-DO-M43-IN-VE-621		$ 179.269,05	$ 7.186.647,19	$ -	$ 7.365.916,24
65	S-SP-DO-M3-IN-VE-622		$ 179.269,05	$ 3.562.764,30	$ -	$ 3.742.033,34
66	S-SP-DO-M51-IN-VE-623		$ 179.269,05	$ 6.785.387,73	$ 285.127,06	$ 7.249.783,84
67	S-SP-DO-M46-IN-VE-624		$ 179.269,05	$ 7.055.073,43	$ -	$ 7.234.342,48
68	S-SP-DO-M20-IN-VE-625		$ 179.269,05	$ 2.774.552,83	$ -	$ 2.953.821,88
69	S-SP-DO-M39-IN-VE-626		$ 179.269,05	$ 7.048.068,48	$ -	$ 7.227.337,53
70	S-SP-DO-M30-IN-VE-627		$ 179.269,05	$ 4.655.767,28	$ 285.127,06	$ 5.120.163,38
71	S-SP-DO-M39-IN-VE-628		$ 179.269,05	$ 7.005.072,28	$ -	$ 7.184.341,33
72	S-SP-DO-M44-IN-VE-629		$ 179.269,05	$ 7.430.594,23	$ 1.656.450,34	$ 9.266.313,61
73	S-SP-DO-M30-IN-VE-630		$ 179.269,05	$ 5.495.122,16	$ -	$ 5.674.391,21
74	S-SP-DO-M31-IN-VE-631		$ 179.269,05	$ 7.078.486,47	$ 285.127,06	$ 7.542.882,57
75	S-SP-DO-M3-IN-VE-633		$ 179.269,05	$ 4.644.098,65	$ -	$ 4.823.367,70
76	S-SP-DO-M3-IN-VE-634		$ 179.269,05	$ 3.422.982,20	$ -	$ 3.602.251,25
77	S-SP-DO-M3-IN-VE-635		$ 179.269,05	$ 5.519.436,47	$ 285.127,06	$ 5.983.832,58
78	S-SP-DO-M42-IN-VE-636		$ 179.269,05	$ 6.941.663,81	$ 285.127,06	$ 7.406.059,91
79	S-SP-DO-M35-IN-VE-637		$ 179.269,05	$ 4.881.566,61	$ -	$ 5.060.835,66
80	S-SP-DO-M23-IN-VE-638		$ 179.269,05	$ 4.083.469,49	$ 285.127,06	$ 4.547.865,60
81	S-SP-DO-M42-IN-VE-639		$ 179.269,05	$ 6.804.841,14	$ -	$ 6.984.110,19
82	S-SP-DO-M25-IN-VE-640		$ 179.269,05	$ 6.961.376,73	$ 285.127,06	$ 7.425.772,84
83	S-SP-DO-M17-IN-VE-641		$ 179.269,05	$ 7.059.033,06	$ -	$ 7.238.302,11
84	S-SP-DO-M30-IN-VE-642		$ 179.269,05	$ 2.727.401,67	$ 285.127,06	$ 3.191.797,77
85	S-SP-DO-M35-IN-VE-643		$ 179.269,05	$ 4.373.284,66	$ 285.127,06	$ 4.837.680,77
86	S-SP-DO-M14-IN-VE-644		$ 179.269,05	$ 7.192.025,85	$ -	$ 7.371.294,90
87	S-SP-DO-M3-IN-VE-645		$ 179.269,05	$ 2.641.205,52	$ -	$ 2.820.474,56
88	S-SP-DO-M25-IN-VE-646		$ 179.269,05	$ 6.804.711,38	$ 285.127,06	$ 7.269.107,49
89	S-SP-DO-M15-IN-VE-647		$ 179.269,05	$ 6.726.508,47	$ -	$ 6.905.777,52
90	S-SP-DO-M39-IN-VE-648		$ 179.269,05	$ 7.348.431,69	$ -	$ 7.527.700,73
91	S-SP-DO-M3-IN-VE-649		$ 179.269,05	$ 8.030.738,85	$ -	$ 8.210.007,90
92	S-SP-DO-M30-IN-VE-650		$ 179.269,05	$ 6.882.914,30	$ -	$ 7.062.183,35
93	S-SP-DO-M19-IN-VE-651		$ 179.269,05	$ 6.839.982,98	$ -	$ 7.019.252,02
94	S-SP-DO-M50-IN-VE-652		$ 179.269,05	$ 6.941.988,20	$ 285.127,06	$ 7.406.384,31
95	S-SP-DO-M29-IN-VE-653		$ 179.269,05	$ 7.134.683,71	$ -	$ 7.313.952,76
96	S-SP-DO-M3-IN-VE-654		$ 179.269,05	$ 6.824.424,31	$ 285.127,06	$ 7.288.820,42
97	S-SP-DO-M3-IN-VE-655		$ 179.269,05	$ 7.098.069,64	$ 285.127,06	$ 7.562.465,74
98	S-SP-DO-M46-IN-VE-656		$ 179.269,05	$ 8.032.739,64	$ 285.127,06	$ 8.497.135,74
99	S-SP-DO-M42-IN-VE-658		$ 179.269,05	$ 6.609.139,22	$ 1.656.450,34	$ 8.444.858,60
100	S-SP-DO-M19-IN-VE-659		$ 179.269,05	$ 7.392.327,03	$ -	$ 7.571.596,08
101	S-SP-DO-M19-IN-VE-660		$ 179.269,05	$ 7.019.866,72	$ 1.712.469,40	$ 8.911.605,16
102	S-SP-DO-M12-IN-VE-661		$ 179.269,05	$ 7.625.906,88	$ 1.703.800,95	$ 9.508.976,87
103	S-SP-DO-M39-IN-VE-662		$ 179.269,05	$ 7.102.569,71	$ 285.127,06	$ 7.566.965,82
104	S-SP-DO-M43-IN-VE-663		$ 179.269,05	$ 7.778.612,60	$ -	$ 7.957.881,65
105	S-SP-DO-M17-IN-VE-664		$ 179.269,05	$ 4.364.890,31	$ 285.127,06	$ 4.829.286,41

106	S-SP-DO-M3-IN-VE-665		$ 179.269,05	$ 7.411.011,06	$ 285.127,06	$ 7.875.407,16
107	S-SP-DO-M32-IN-VE-666		$ 179.269,05	$ 4.256.960,31	$ -	$ 4.436.229,36
108	S-SP-DO-M31-IN-VE-667		$ 179.269,05	$ 7.759.029,43	$ 285.127,06	$ 8.223.425,54
109	S-SP-DO-M3-IN-VE-668		$ 179.269,05	$ 7.192.025,85	$ -	$ 7.371.294,90
110	S-SP-DO-M26-IN-VE-669		$ 179.269,05	$ 7.270.358,53	$ 285.127,06	$ 7.734.754,63
111	S-SP-DO-M25-IN-VE-670		$ 179.269,05	$ 7.088.731,34	$ -	$ 7.268.000,39
112	S-SP-DO-M51-IN-VE-671		$ 179.269,05	$ 7.231.192,19	$ -	$ 7.410.461,24
113	S-SP-DO-M40-IN-VE-672		$ 179.269,05	$ 7.019.866,72	$ -	$ 7.199.135,77
114	S-SP-DO-M17-IN-VE-674		$ 179.269,05	$ 7.743.665,41	$ -	$ 7.922.934,45
115	S-SP-DO-M23-IN-VE-675		$ 179.269,05	$ 7.040.005,89	$ -	$ 7.219.274,94
116	S-SP-DO-M35-IN-VE-676		$ 179.269,05	$ 5.138.815,27	$ -	$ 5.318.084,32
117	S-SP-DO-M33-IN-VE-677		$ 179.269,05	$ 7.274.188,40	$ 1.635.602,21	$ 9.089.059,66
118	S-SP-DO-M23-IN-VE-680		$ 179.269,05	$ 7.195.920,60	$ -	$ 7.375.189,65
119	S-SP-DO-M3-IN-VE-681		$ 179.269,05	$ 6.859.518,30	$ -	$ 7.038.787,35
120	S-SP-DO-M39-IN-VE-683		$ 179.269,05	$ 7.250.840,24	$ -	$ 7.430.109,29
121	S-SP-DO-M52-IN-VE-684		$ 179.269,05	$ 6.785.322,85	$ -	$ 6.964.591,90
122	S-SP-DO-M52-IN-VE-685		$ 179.269,05	$ 5.193.720,89	$ -	$ 5.372.989,94
123	S-SP-DO-M52-IN-VE-686		$ 179.269,05	$ 6.707.055,06	$ -	$ 6.886.324,11
124	S-SP-DO-M52-IN-VE-687		$ 179.269,05	$ 5.791.671,93	$ 285.127,06	$ 6.256.068,03
125	S-SP-DO-M52-IN-VE-688		$ 179.269,05	$ 2.895.958,62	$ -	$ 3.075.227,67
126	S-SP-DO-M51-IN-VE-689		$ 179.269,05	$ 3.857.141,98	$ 285.127,06	$ 4.321.538,09
127	S-SP-DO-M52-IN-VE-690		$ 179.269,05	$ 8.034.940,96	$ 577.000,81	$ 8.791.210,82
128	S-SP-DO-M3-IN-VE-691		$ 179.269,05	$ 7.407.310,95	$ 285.127,06	$ 7.871.707,06
129	S-SP-DO-M52-IN-VE-692		$ 179.269,05	$ 5.070.057,84	$ -	$ 5.249.326,89
130	S-SP-DO-M52-IN-VE-693		$ 179.269,05	$ 3.979.355,37	$ 285.127,06	$ 4.443.751,48
131	S-SP-DO-M52-IN-VE-694		$ 179.269,05	$ 7.016.166,61	$ -	$ 7.195.435,66
132	S-SP-DO-M52-IN-VE-695		$ 179.269,05	$ 2.553.654,90	$ 285.127,06	$ 3.018.051,00
133	S-SP-DO-M8-IN-VE-697		$ 179.269,05	$ 7.156.689,38	$ -	$ 7.335.958,43
134	S-SP-DO-M8-IN-VE-699		$ 179.269,05	$ 6.707.055,06	$ -	$ 6.886.324,11
135	S-SP-DO-M39-IN-VE-700		$ 179.269,05	$ 5.094.591,84	$ -	$ 5.273.860,89
136	S-SP-DO-M39-IN-VE-701		$ 179.269,05	$ 3.585.099,90	$ -	$ 3.764.368,94
137	S-SP-DO-M31-IN-VE-702		$ 179.269,05	$ 3.869.171,00	$ -	$ 4.048.440,05
138	S-SP-DO-M29-IN-VE-703		$ 179.269,05	$ 7.304.639,49	$ -	$ 7.483.908,54
139	S-SP-DO-M52-IN-VE-704		$ 179.269,05	$ 6.882.914,30	$ -	$ 7.062.183,35
140	S-SP-DO-M3-IN-VE-705		$ 179.269,05	$ 7.015.859,26	$ 1.350.475,16	$ 8.545.603,46
VALOR COMPROMETIDO ACTAS ANTEIORE		$ 5.329.385,00	$ 71.169.812,00	$ 2.622.788.235,42		$ 2.699.287.432,42
VALOR COMPROMETIDO ACTA 4		$ -	$ 25.097.666,70	$ 899.974.409,74		$ 925.072.076,44
VALOR TOTAL COMPROMETIDO		**$ 5.329.385,00**	**$ 96.267.478,70**	**$ 3.522.762.645,16**		**$ 3.624.359.508,86**
VALORES CONTRATO		$ 5.329.385,00	$ 105.410.200,44	$ 3.954.675.049,72		$ 4.065.414.635,16
POR COMPROMETER		$ -	$ 9.142.721,74	$ 431.912.404,56		$ 441.055.126,30
PORCENTAJES COMPROMETIDOS		**100%**	**91%**	**89%**		**89%**

Resumen Actividad No.2

En el siguiente cuadro resumimos los diagnósticos aprobados en la actividad 2 hasta la fecha del viernes 25 de noviembre de 2022

Priorización		MATRIZ BASE						
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	**Pendientes por visitar**
SAMPUES	12 DE OCTUBRE	397	397	361	28	350	2	**6**
TOTAL		**397**	**397**	**361**	**28**	**350**	**2**	**6**

INCLUSIONES							
Solicitudes de Inclusión	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP Y Alcaldía	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias
258	226	226	7	211	21	47	1
258	**226**	**226**	**7**	**211**	**21**	**47**	**1**

TOTALES								
Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
624	572	49	397	3	362	269	93	317
624	**572**	**49**	**397**	**3**	**362**	**269**	**93**	**317**

La interventoría Consorcio VELNEC-BRAIN, verifica que cada uno de los diagnósticos anteriores relacionados, cuentan con la totalidad de requisitos y documentación exigida para dar aprobación de los mismo teniendo en cuenta que se debe contar con:

- Formato PCI-003: se valida que se encuentre diligenciado de acuerdo a los lineamientos del programa y firmado por el receptor de la encuesta.
- Formato PCI-004. En este formato se aporta el soporte según sea el caso como es escritura pública, certificado de tenencia del inmueble firmado por la secretaria de Planeación Municipal y contrato del arrendamiento, según corresponde a la encuesta realizada.
- Formato PCI-005. Se validad que se encuentre diligenciado y firmado correctamente de acuerdo a las exigencias del programa.
- Formatos PCI-007. PCI- Una vez realizado el presupuesto descrito en el PCI-007, se puede verificar que los valores sean coherentes con las cantidades de las actividades levantadas en campo y los formatos
- PCI-008, sean coherentes entre sí de acuerdo al presupuesto y las cantidades detalladas en el PCI-008. De igual manera se verifica que ninguno de los presupuestos relacionado

en el PCI-008 de los respectivos diagnósticos superan el valor del subsidio asignado para la Intradomiciliarias de cada vivienda.

- Formato F-GG-25. Se realiza entrega del registro fotográfico del antes de la vivienda como también se diligencia dicho formato según lo requerido.
- F-GG-04. Acta de vecindad
- PCI-009. Acta de Concertación para intervención. Se verifica que se encuentre firmado por el beneficiario del programa y por parte del contratista de obra e interventoría.
- PLANO ARQUITECTONICO O ESQUEMA. Se verifica el esquema de la vivienda entregada por que el contratista de obra.
- Copia de la cedula del beneficiario. Se valida que el documento sea el correcto y se encuentre legible
- Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico). En este punto los diagnósticos son sometidos a aprobación por parte de la interventoría con el compromiso de anexar los documentos de tenencia o posesión el próximo comité de aprobación de diagnóstico.
- Copia de los recibos de servicios públicos. Se verifica dirección, datos de beneficiario y que se encuentre legible.

Como se manifestó, cada uno de los diagnósticos cuenta con los soportes requeridos tales como: cédula ciudadanía, recibos de servicios públicos y demás documentos necesarios para dar por aprobado dicho diagnóstico, faltando el documento de tenencia o posesión del inmueble.

Durante la revisión y evaluación del diagnóstico, se establece que la documentación anexa se encuentra correctamente diligenciada en cumplimiento a los estándares del Programa y a los topes presupuestales establecidos para dicha intervención.

La interventoría menciona e indica al contratista de obra que en caso de que se requiera realizar alguna corrección a los diagnósticos ya aprobados ya se por observaciones de ENTerritorio o Ministerio de Vivienda u observaciones generales se deberán realizar sin ninguna objeción, a lo que el contratista acepta dicha observación o solicitud. Así mismo de requerirse alguna modificación se deberá realizar sobre los formatos de Intervención.

Programa de Proyecto

<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva>
Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de avance en todas las actividades.

NO APLICA

Aspectos Administrativos

<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros>

NO APLICA

Aspectos Presupuestales:

En el periodo del 21 de abril hasta el 07 de mayo de 2022 se realizaron 35 diagnósticos efectivos y 6 viviendas no efectivas de los cuales se contemplan las siguientes intervenciones:

Intervención tipo 2 _____ 3 viviendas
Intervención tipo 3 _____ 83 viviendas
Intervención Adecuación con lavadero y lavaplatos _____ 49 viviendas

Con un valor total de **$ 925.072.076,44**

Riesgos

<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia.
Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>



NO APLICA

Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.** ____ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	RESIDENTE DE OBRA
Responsable por Interventoría	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Fecha programada cumplimiento	
Describa la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	NICOLAS RINCON VEGA	Firma 
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	nrincon@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3203518734	
NOMBRE	CARLOS LOPEZ PEÑALOZA	Firma 
En Representación de	CONSORCIO VELNEC BRAIN	
Correo electrónico	carlosllopezp@gmail.com	
Teléfono	3112537729	

NOMBRE	NESTOR GALLEGO	Firma
En Representación de	CONSORCIIO VENNEC BRAIN	
Correo electrónico	consorciovelnecbrainsampues@gmail.com	
Teléfono	3052037422	
NOMBRE	ANIBAL JOSE RUIZ AVOLEZ	Firma
En Representación de	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
Correo electrónico	consorcioconexionescaribe@gmail.com	
Teléfono	3044809666	
NOMBRE	EIFER RUIZ	Firma
En Representación de	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
Correo electrónico	consorcioconexionescaribe@gmail.com	
Teléfono	3506849599	
NOMBRE	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	Firma
En Representación de	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
Correo electrónico	consorcioconexionescaribe@gmail.com	
Teléfono	3134318308	
NOMBRE	JUAN CAMILO GUEVARA	Firma
En Representación de	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
Correo electrónico	consorcioconexionescaribe@gmail.com	
Teléfono	3004402449	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: MIGUEL ANGEL MARTINEZ
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: CARLOS LOPEZ PEÑALOZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: NICOLAS RINCON VEGA
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.