Lunes 31 de octubre 2022.

- Se continua con la entrega de materiales granulares. y entrega de agua en los codigos que están siendo intervenidos
- Se continuan con actividades de proceso constructivo en unidades intervenidas, se desarrollan actividades de amarre de Acero, levante de mamposteria, fundida de Pendulos, instalación de enchape y aparatos.
- se reditan actividades de acabado y pintura
- se realizan diagnosticos del proceso de inclusión
- Se realiza visita del director de obra.

ing, residente de Obra.

ARQ. NESTOR CALLE

Martes 01 de Noviembre 2022.

- Se realiza recorrido de obra en compañia del director de obra para validar los avances del proyecto
- Se atienden intervenciones mas criticas en el avance de obra a causa de la desersión del personal
- Se continuan procesos Constructivos en intervenciones activas
- Se continua con la entrega de agua y granulares en viviendas intervenidas.
- Se continua con la realización de diagnosticos.
- Se trabaja en el corte de madera y armado de formaleta.

ing, residente de Obra

ARQ RESIDENTE DE INT

Miercoles 02 de Noviembre 2022

- Se Continuan con actividades de proceso constructivo en unidades intervenidas
- se Continua con la entrega de materiales granulares y agua en las viviendas que están siendo intervenidas
- Se Continua el recorrido de obra en compañía del director de obra y residente de obra validando los codigos intervenidos.
- Se realizan diagnosticos del proceso de Inclusión

Ing. residente de Obra

Arq. residente de interventoria

Jueves 03 de Noviembre 2022

- Se presentan lluvias en horas de la noche anterior y en horas de la madrugada. lo cual hace que se dificulte los procesos constructivos debido a la saturación de los materiales, adicionalmente Se presenta dificultad de ingreso de los motocarros a cada uno de las viviendas donde Se estan realizando trabajos.
- Se retoman labores de obra sobre las 10:00 am.
- Se Continua con la entrega de agua en las viviendas que van a ser intervenidas.
- Se realizan nuevos replanteos.

Horas de lluvia : 5 horas.

Ing. residente de obra.

Arq. Residente Interventoria

Viernes 04 de Noviembre 2022

- Se Continuan con actividades de procesos constructivos en adecuaciones y unidades intervenidas.
- Se Continua con la entrega de materiales granulares y agua en los codigos activos.
- Se Continua con la realizacion de diagnosticos del proceso de inclusión.
- Se realizan actividades de acabados.
- Se realiza comité de seguimiento nº 28.

Ing. Residente de Obra.

RRO. Residente Interventoría

Sabado 05 de Noviembre 2022.

- Se Continuan con actividades de procesos constructos, se realizan trabajos de mamposteria, pañetes, fundidas de columnas, instalación de enchapes.
- Se continua con la entrega de materiales granulares en codigos activos.
- Se continua con la entrega de agua en cada una de las viviendas para garantizar el proceso constructivo, las cuales están siendo intervenidas.
- Se realizan actividades administrativas en la organización de papeleria y armado de carpetas de diagnosticos.


ing. residente de obra.

RRO. Residente de Interventoría.

Domingo 06 de Noviembre 2022

- Se Continuan con actividades de procesos Constructivos en las viviendas que están siendo intervenidas, adicionalmente se continua en la entrega de materiales


granulares para garantizar los trabajos por otra parte se está trabajando en el armado de formaletas para unidades T3 y pendulos para adecuaciones.



Ing. residente de Obra

Lunes 07 de Noviembre 2022.

- Se continuan actividades de procesos constructivos en unidades y adecuaciones.
Se continua con la entrega de materiales granulares, adicionalmente se realiza entrega de cemento para unidades nuevas que se desean intervenir.
Se continua con la entrega de agua en cada una de las viviendas que están siendo intervenidas.
- Se realizan replanteos en viviendes que van a ser intervenidas.




Ing. residente de Obra.

Martes 08 de Noviembre 2022.

- Se continua con la entrega de materiales granulares en codigos que estan siendo activos, adicionalmente se continua con la entrega de cemento, y agua en los codigos que van a ser intervenidos.
- Se continuan con procesos constructivos en viviendas intervenidas.
- Se presentan lluvias sobre las 12:30 pm, lo cual hace suspender todas las actividades de obra en toda la tarde.
- En la jornada de la mañana se realizaron diagnosticos del proceso de inclusión.


- Se recepcionan PQRS. del proceso de inclusión.



Ing. Residente de obra.

Miercoles. 09 de Noviembre 2022.


Se continua con actividad de diagnosticos del proceso de inclusión.
- Se Continua con la entrega de materiales granulares en los codigos que se encuentran activos.
- Se continuan con procesos constructivos en unidades intervenidas.
- Se realizan actividades de acabado y pintura.



ing. residente de obra.

Jueves 10 de Noviembre 2022.

- Se continua con la realización de diagnosticos del proceso de inclusión
Se continua con la entrega de materiales en los codigos proximos a intervenir.
- Se Continuan con procesos constructivos tanto en intervención de unidades nuevas como en adecuaciones.
- Se Continua con la entrega de materiales granulares y agua en las viviendas que se encuentra activo los procesos constructivos
- Se realizan actividades de acabado.



ing. residente de obra

Viernes 11 de Noviembre 2022.

- Se realiza comité de seguimiento Nº 029.
- se Continua con la entrega de materiales granulares y agua en los códigos que se encuentran activos los procesos constructivos
se Continuan procesos constructivos de mampostería, fundición de columnas, viga corona, Placa para tanque, pañetes en unidades sanitarias nuevas.
- Se realiza recorrido de Obra en compañía de trabajadoras sociales por parte del Contratista consorcio conexiones caribe e interventoría consorcio Uelnec - Brain y residente de obra Contratista para dar priorodad en viviendas con casos especiales.
- Se continua con la entrega de materiales en Codigos proximos a intervenir.

Ing. Residente de obra. A.


Sabado 12 de Noviembre 2022.

- se Continuan con procesos constructivos en codigos activos, se realizan actividades de instalación de enchapes, instabción de aparatos.
- Se continua con la entrega de materiales granulares y agua.
- Se Continua con la entrega de materiales en viviendas proximas a intervenir.

Ing. Residente de Obra. A.

Domingo 13 de Noviembre 2022.

- se Continuan con procesos constructivos en unidades que se encuentran activas.
- Se Continua con la entrega de materiales granulares en viviendas que estan siendo intervenidas
- se realizan actividades de acabados.




Ing. residente de Obra.

Lunes 14 de Noviembre 2022.

- se continuan procesos constructivos en codigos que se encuentran activos
- Se Continua con la entrega de materiales granulares y relleno en las viviendas que estan siendo intervenidas.
- se realiza recorrido de obra por parte del ingeniero residente de obra para continuar visitando viviendas de casos especiales.
- se presentan fuertes lluvias sobre las 2:30 PM la cual hace suspender actividades de obra.


Horas de lluvia: 3 horas de lluvia



Ing. residente de Obra.

Martes 15 de Noviembre 2022.


- Se Continua con actividad de diagnosticos del Proceso de inclusión
- Se Continua con la entrega de materiales granulares en codigos de viviendas que se encuentran activos los procesos constructivos.
- Se Continuan actividades de procesos constructivos tanto en adecuaciones como unidades nuevas
- Se realizan actividades de acabado y pintura.



Ing. residente de Obra.

Miercoles 16 de Noviembre 2022.

- Se Continua con la actividad de diagnosticos del Proceso de inclusión, ha sido un poco complejo avanzar con esta actividad debido a que las viviendas se encuentran cerradas y no hay quien atienda la encuesta.
- Se Continua con la entrega de agua en los codigos donde se encuentran activos los procesos constructivos.
- Adicionalmente se continua con la entrega de materiales granulares.
- Se Continuan trabajos de mamposteria, fundida de Columnas y vigas en unidades nuevas, adicionalmente se realizan trabajos de pañete, instalación de enchapes y aparatos,
Se realizan excavaciones para instalación de tuberia de acueductos y alcantarillado de la red intradomiciliaria
- Se realizan actividades de acabado y pintura.



Ing. residente de Obra.

Jueves 17 de Noviembre 2022.

- Se Continua con la realización de diagnosticos del proceso de inclusión.
- Se Continua con la entrega de agua y de materiales granulares en codigos que estan siendo intervenidos.
- Se Continuan Procesos constructivos en unidades intervenidas se realizan actividades de paretes, instalación de enchapes y aparatos.
- Se realizan actividades de acabado y pintura.
- Se realiza recorrido de obra en acompañamiento de los profesionales de ENTerritorio, supervisores del contrato, residente de Obra y director de Obra por parte de la empresa Contratista Consorcio Conexiones Caribe; residente de Interventoria y director de Interventoria. Consorcio Velnec Brain; con el fin de validar las obras ejecutadas. y Calidad de la misma.
- Se realiza Comité de seguimiento Nº 030.


Ing. residente de Obra.

Viernes 18 de Noviembre 2022.

- Se Continua con la realización de diagnosticos del proceso de Inclusión.
- Se Continua con los procesos constructivos en las unidades intervenidas, se realizan actividades de armado y amarre de Acero, fundida de Vigas de cimentación, actividades de mamposteria.
- Se Continua Con la intervención en adecuaciones
- Se Continua con la entrega de materiales granulares y agua en los codigos que se encuentran activos.
- Se realiza recorrido de obra en compañia de los profesionales del Consorcio Conexiones Caribe, profesionales de Interventoria Consorcio Velnec - Brain y profesional de ENTeritorio con el Fin de

validas los acabados de las obras ejecutadas
se realiza comite de seguimiento para informar el estado actual de la obra y los compromisos adquiridos
- se presentan lluvias en horas de la tarde desde las 4:00 pM. lo cual hace suspender las actividades de obra.


Horas de lluvia: 2 horas.



Ing. Residente de Obra.

Sabado 19 de Noviembre 2022.


- Se Continua con actividades de proceso constructivo en viviendas activas, se realizan actividades de mamposteria, fundidas de columnas y vigas, se realizan trabajos de pañetes e instalación de enchapes y aparatos tanto en unidades nuevas como en adecuaciones
- Se realizan actividades de acabado y pintura.
- Se Continua con la entrega de materiales granulares y agua en los codigos que estan siendo intervenidos



Ing. Residente de Obra

Domingo 20 de Noviembre 2022.

Se Continua con actividades de procesos constructivo. en viviendas intervenidas
Se realizan actividades de acabado y pintura.



Ing. Residente de Obra.

Lunes 21 de Noviembre 2022.

Se Continua con actividades de diagnosticos del proceso de inclusión.

- Se Continuan con la entrega de materiales granulares y agua en los codigos intervenidos. a la fecha se tienen 315 intervenciones realizadas.
- Se continuan con los procesos constructivos tanto en adecuaciones como en unidades nuevas.
- Se trabaja en formaletas para construcción de pendolos en adecuaciones y formaletas para casetas nuevas.
- llegada de M Toneladas de cemento.

ing. residente de Obra.

Martes 22 de Noviembre 2022.

- Se Continua con actividades de diagnosticos del proceso de inclusión.
- Se Continua con la entrega de materiales granulares y entrega de agua en los codigos intervenidos.
- Se realizan actividades de mamposteria, fundida de columnas y vigas, adicionalmente se realizan actividades de pañetes, instalacion de enchapes y aparatos
- Se realizan actividades de acabado y pintura.
- se trabaja en formaletas para la construcción de pendolos. y formaletas para casetas nuevas.
- Se realizan actividades de acabado y pintura.

ing residente de Obra.

RQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Miercoles 23 de Noviembre 2022.

- Se continua con la realizacion de diagnosticos a la fecha se tiene un acumulado de 573 viviendas efectivas, 48 viviendas VNE (No efectivas) y se han presentado 3 renuncias.
- Se continua con la entrega de materiales granulares y agua en codigos que están siendo intervenidos se realizó el replanteo de 42 viviendas mas, a la fecha se estan interviniendo 362 viviendas de las cuales se han terminado 269.
- Se realiza recorrido de obra en compañia de las trabajadoras sociales de la empresa contratista, interventoria y alcaldia, adicionalmente hacen el acompañamiento el residente de obra y el residente de interventoria con el fin de revisar casos especiales en los cuales no se ha podido concertar la intervencion con los beneficiarios.
- Se realizan actividades de acabado y pintura.

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

ing residente de Obra.

Jueves 24 de Noviembre 2022.

- Se Continuan con los procesos constructivos en las viviendas que se encuentran activas
- se Continua con la entrega de materiales en los codigos proximos a intervenir.
- Se Continua con la entrega de materiales granulares y agua en las viviendas que están siendo intervenidas.
- Se realizan actividades de acabado y pintura

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing residente de Obra

Viernes 25 de Noviembre 2022.

- Se continua con la entrega de materiales granulares en codigos que se estan interviniendo; adicionalmente se entrega agua para los procesos constructivos.
- Adicionalmente se continuan con los procesos constructivos en las viviendas activas; se realizan actividades de mamposteria; pañetes, instalación de enchapes y aparatos.
- Se realizan actividades de acabado y pinturas.
- se realiza comité de seguimiento N° 031.
- Se presentan fuertes lluvias sobre las 2:30 pm hasta las 4:00 PM, lo cual hace. suspender actividades de obra.

Horas de lluvia: 1 hora y media.

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

ing residente de Obra.

Sabado 26 de Noviembre 2022

- Se continua con procesos constructivos en viviendas intervenidas, se realizan trabajos de mamposteria, fundida de columnas y vigas, se realizan actividades de Pañete en Unidades nuevas y en adecuaciones se realiza la instalación de enchape y aparatos.
- Se continua con actividades de acabado y pintura.

ARQ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ing residente de obra

Domingo 27 de Noviembre 2022

- Se Continua con actividades de procesos Constructivos en adecuaciones intervenidas, adicionalmente se realizan actividades de pintura y acabados.

Ing. residente de Obra


Lunes 28 de Noviembre 2022

- Se Continua con la realización de diagnosticos del proceso de inclusión.
- Se Continua con la entrega de materiales granulares en las viviendas intervenidas.
- Se realiza la entrega de agua en cada uno de los codigos que estan siendo intervenidos para que no se obstaculicen los procesos constructivos
- Se Continua con procesos constructivo tanto en adecuaciones como en unidades nuevas, se realizan actividades de mamposteria, fundición de pendulas para tanque elevado, se realiza instalación de pañetes. e instalación de enchapes y aparatos.
- Se realizan actividades de acabado y pintura.
- Se presentan lluvias en horas de la tarde Sobre las 2:30 PM, se suspenden actividades de procesos constructivos, lluvia hasta las 5:30PM Horas de lluvia: 3 horas.

Ing. residente de Obra.

Martes 29 de Noviembre 2022.

- Se Continua con la entrega de materiales granulares en codigos activas.
- Se Continua con la entrega de agua en las viviendas donde se encuentran activos los procesos constructivos
- Se realiza recorrido de obra en compañia del residente de obra y el residente de interventoria para socializar y consertar las intervenciones a diagnosticar en los casos especiales.
- Se Continuan con los procesos Constructivos y actividades de pañetes, instalacion de enchapes, instalación de aparatos sanitarios, construccion de pendidos
- se realizan actividades de acabado y pintura.




Ing. residente de Obra.

Miercoles 30 de Noviembre 2022.

- Se Continua con los procesos constructivos en intervenciones activas, se realizan actividades de pañetes, excavaciones, instalación de tuberias, instalacion de tanques elevados.
- Se Continua con la entrega de agua y materiales granulares.

A la fecha se van interviniendo 395 viviendas. de las cuales 290 se encuentran terminadas.

- Se realiza recorrido de obra con el fin de validar las intervenciones ejecutadas
- Se realiza actividades de acabado y pintura.
- Se realizan pruebas de presión en unidades terminadas



Ing. residente de Obra.