WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

Apartadó, 18 de enero 2023

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO
RECIBIDO
DÍA	MES	AÑO	HC
18	01	23	9:30 Acer

Ingeniero
YAMID BANQUET GALARCIO
Gerente
EICE-EDUH Apartadó
Apartadó-Antioquia

Ref.: Solicitud de reinicio al contrato 042-2022 cuyo objeto es ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del Contrato de Obra **No 042-2022**, el cual tiene como objeto **ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ,** se suscribió el acta de inicio a partir del día 22 de diciembre de 2022, posteriormente se dio suspensión N°1 del contrato, el 28 de diciembre de 2022 por la temporada de fin de año donde se hacen notables muchos factores que afectan el normal desarrollo del proyecto como son: demoras en las entregas y suministro de materiales por parte de los proveedores debido a su alta demanda de consumidores, el constante ausentismo del personal de obra, la témpora invernal entre otros.

Sin embargo, las motivaciones que ocasionaron la suspensión se encuentran superadas parcialmente, toda vez, que las condiciones del

tiempo, son difícil de predecir.

Ante ello solicito el reinicio del contrato para poder culminar el plazo contractual del cual restan 13 días y además finalizar satisfactoriamente

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

las actividades del contrato, se estima finalizar el alcance contractual el 31 de enero de 2023.

Atentamente,

WILMAR LOZANO MOSQUERA
CC. 1077427408
CONTRATISTA

ANEXOS
Memorias de cantidades
APU
Acta de mayores y menores