FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL-EPFAC

FECHA INFORME: Día: 30 Mes NOVIEMBRE Año 2018.

CONTRATO N° 020-00-P-EPFAC-GRUAL-2018

CONTRATISTA: INVERSIONES RESEÑAL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 14.603.680

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	$ 14.603.680	PAC MES DE OCTUBRE DE 2018

FECHA FIRMA: Día 18 Mes AGOSTO. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESCUDOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESCUELA DE POSTGRADOS Y LETRAS PARA EL EDIFICIO "CT. JOSÉ EDMUNDO SANDOVAL" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 03 Mes JULIO. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: NO APLICA
FECHA DE FIRMA: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-JULIO-2018 hasta el 30-AGOSTO-2018

Porcentaje Avance en tiempo: 100.0%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:
Porcentaje de pagos realizados: 100.0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0.0%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realizó entrega e instalación de los elementos desde el 23 al 27 de agosto de 2018, cumpliendo con la fecha de entrega pactada para el 30 de agosto del corriente, atendiendo a los requerimientos y control del Gerente y Supervisor del Proceso.

Se realizó pago correspondiente al pago programado PAC OCTUBRE 2018 por valor de $14.603.680

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se realizó pago programado, se anexa soporte.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No hay pendientes

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ **NO**__X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. JEISON LIBARDO CARDONA CASTAÑEDA

FIRMA:

C.C. No. 1.075.259.851

DEPENDENCIA: EPFAC-GRUAL

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Identificacion	Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuenta
334682118	2018-10-25 00:00:00	2018-10-29 04:15:17	Pagada	14,603,680.00	792,035.00	13,811,645.00	Beneficiario final	900634821	INVERSIONES RESEÑAL S.A.S	Abono en cuenta	Corriente

Numero Cuenta	Estado Cuenta	Entidad Nit	Entidad Descripcion	Dependencia Descripcion	Concepto Pago	Solicitud CDP	CDP	Compromisos	Fecha Cuentas por Pagar
000769998139	Activa	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC	CTO 020 00 P EPFAC GRUAL 2018	84618	80618	109118	2018-09-10 00:00:00

Obligaciones	Ordenes de Pago	Reintegros	Fecha Doc Soporte Compromiso	Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
447218	334682118	0	2018-06-18 00:00:00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	020-00-P-EPFAC-GRUAL-2018	020-00-P-EPFAC-GRUAL-2018 //ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESCUDOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESCUELA DE POSTGRADOS Y LETRAS PARA EL EDIFICIO "CT. JOSÉ EDMUNDO SANDOVAL"