ACTA DE SUSPENSIÓN N°. 1

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	0027 DE 2022
OBJETO.	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEDE DE LA ESCUELA DE LA VEREDA CLARINETERO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
CONTRATISTA.	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS R/L HUGO ARMANDO ARIAS RINCON
SUPERVISOR	HUGO MAURICIO DIAZ PARALES (Supervisor Según Resolución N° 995 del 28 de Noviembre de 2022
VALOR CONTRATO.	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 33.333.332,00).
FECHA DE INCIO.	21 DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	21 FEBRERO DE 2022
PLAZO INICIAL.	DOS (2) MESES
SUSPENSION No. 1	27 ENERO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	24 MARZO DE 2023

En la ciudad de Arauca a los veintisiete (27) días del mes de Enero de 2023, se reunieron HUGO ARMANDO ARIAS RINCON en calidad de contratista y representante de CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS, interventor externo según contrato de consultoría N°. 0027 de 2022 y HUGO MAURICIO DIAZ PARALES, Profesional Universitario SIM, en calidad de Supervisor del contrato de consultoría, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión N° 1 y dejar constancia por medio de esta de los siguientes hechos:

PRIMERO: Que el día veintiséis (26) de Enero de 2023, se allega por parte del contratista de obra un oficio en el cual solicita realizar una suspensión al contrato de obra, por un término de UN (1) mes, basado en los siguientes hechos: a) Como es de su conocimiento, en estos días de ejecución del contrato nos encontramos realizando actividades de localización y replante topográfico con el fin de ubicar los linderos del predio de la escuela donde se ejecutara el cerramiento en ladrillo a la vista con malla eslabonada y el cerramiento en alambre de púas, también se ubicaron los andenes de circulación entra la vía y la escuela y entre la escuela y la cancha; pero no se ha podido avanzar en más ejecución de actividades puesto estas están supeditadas a la ejecución de movimientos de tierra, adecuación de la vía, concretos y morteros, y de acuerdo con lo estipulado en el proyecto se deben tramitar unos permisos ambientales para no tener contratiempos y sanciones con al autoridad ambiental. Por lo anterior, se solicitó el pasado 28 de diciembre de 2022 a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del municipio de Arauca el estado del trámite de los respectivos permisos, para lo cual nos informan que estos todavía se encuentran en trámite ante CORPORINOQUIA. b) De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato tiene como plazo de ejecución un periodo de dos (02) meses, y que la incertidumbre en la expedición de los respectivos permisos impediría entregar las actividades objeto de este contrato en los plazos pactados, por tanto, solicitamos se suspenda el contrato de la referencia por un plazo de UN (01) mes, si los permisos se expiden antes del posible reinicio se podrían reactivar la ejecución de las actividades inmediatamente.

SEGUNDO: Con base en lo anterior y en beneficio de poder cumplir a cabalidad con el contrato, las partes consideran aceptable dicha petición, por lo tanto, se decide suspender por un término de **UN (01) MES**; o hasta que se supere el inconveniente que ha motivado la suspensión.

Se anexa a la presente acta de suspensión los documentos que lo soportan.

FECHAS PACTADAS

FECHA PROPUESTA PARA EL REINICIO	27 FEBRERO DE 2023
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	24 MARZO DE 2023

TERCERO: Se deja expresa constancia que queda vigente para las partes contratantes las obligaciones adquiridas por ellas en el contrato original. Las obras se reiniciarán oportunamente en el término establecido y mediante la firma de la presente acta el contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato con vigencia a partir de las fechas indicadas según los documentos relacionados con el proceso de suspensión N°. 1.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de Enero de 2023.

HUGO ARMANDO ARIAS RINCON
R/L CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS
Contratista

HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
Profesional Universitario SIM

Supervisor