PAUNA, ENERO 24 DE 2023

ING. MIGUEL GUTIERREZ
SUPERVISOR

REF. CONTRATO No. 164 DE 2022
ASUNTO: Solicitud de prorroga y/o ampliación de plazo

Respetado ing.

De conformidad con la referencia me permito solicitar prorroga y/o ampliación de plazo del contrato No. 164 de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Se suscribió el acta de inicio el día viernes 16 de diciembre de 2022, y suspensión el día 19 de diciembre del mismo año, por motivos de que el juzgado de Pauna entraba en receso de vacaciones.
2. Entre el 16 de diciembre y el 19 de diciembre de 2022, en este transcurso se perdieron prácticamente tres días por los motivos expuestos en el acta de suspensión.
3. Se dio reinicio el día 11 de enero de 2023, pero en realidad se reinicio el día 17 de enero del 2023, por motivos de que el juzgado debía trasladar o reubicar documentos y/o elementos de importancia para el despacho y estos se pudieron ubicar en el transcurso del 11 de enero del 2023 al 17 de enero del 2023. Es decir, no se pudo realizar ninguna actividad dentro de estos días seis (6) días.
4. Que, dentro del transcurso de ejecución de la obra se presentaron algunos imprevistos en su ejecución, como es el de, unos ítems nuevos que se deben ejecutar para el buen funcionamiento y desarrollo del mantenimiento de las instalaciones.

Por lo anterior expuesto solicito muy respetuosamente la ampliación del plazo hasta el 15 de febrero del año en curso.

Cordialmente,



CARLOS DEL RIO DIAZ
C.C. 19.341.681 DE BOGOTA
CONTRATISTA