INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

Informe No.	**10**	**Periodo del informe**	**SEPTIEMBRE de 2022**	**Fecha de elaboración**	**DD/MM/AA**
					5/10/22

1. Datos Generales

1.1. Contrato No.	142 de 2021
1.2. Objeto	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS – SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA ZNI.
1.3. Contratista	DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -DISPAC
1.4. Contratante	IPSE
1.5. Valor	

No. 1 “PROYECTO SISFV PAILITAS	$	8.037.852.682
No. 2 “PROYECTO SISFV ALBANIA	$	17.340.848.490
No. 3 “PROYECTO SISFV BARRANCAS	$	5.149.942.784
No. 4 “PROYECTO SISFV HATO NUEVO	$	815.058.882
No. 5 “PROYECTO SISFV MAICAO	$	21.909.038.358
No. 6 “PROYECTO SISFV MANAURE	$	12.035.788.761
No. 7 “PROYECTO SISFV RIOHACHA	$	4.744.162.281
No. 8 “PROYECTO SISFV VILLANUEVA	$	5.005.024.118
No. 9 “PROYECTO MEJORAMIENTO DIESEL-SISFV COQUÍ- NUQUÍ - CHOCÓ”	$	3.204.320.959
Valor total del contrato	**$**	**78.242.037.315,00**

1.6. Plazo inicial	31 julio de 2022
1.7. Fecha Acta de inicio	13 diciembre de 2021

1.8. Prórrogas, suspensiones y/o modificaciones	• El día 7 de diciembre de 2021, las partes suscribieron el Modificatorio N°. 1 al Contrato Interadministrativo 142-2021, mediante el cual se modificó el numeral 3 de las "OBLIGACIONES DEL IPSE" contenidas en la cláusula cuarta – Obligaciones de las partes; se modificó la cláusula sexta GARANTÍAS; se incluyó la cláusula de MULTAS, se incluyó la cláusula PENAL y se aclaró el ítem segundo del segundo desembolso contenido en la cláusula segunda – Valor del contrato interadministrativo y formas de desembolso. • El día 18 de marzo de 2022, las partes suscribieron el Modificatorio N° 2 al Contrato Interadministrativo 142-2021, mediante el cual se modificó el Alcance del objeto – objetivos específicos, ajustando los valores y cantidad de usuarios, se modificó igualmente la Cláusula 2 – Valor del contrato interadministrativo y forma de desembolso, en la cual se mantiene el presupuesto contrato sin embargo se realiza la redistribución de recursos en los proyectos y se prorroga el plazo contractual establecido hasta el día 30 de diciembre de 2022.
1.9. Fecha de terminación	**30 diciembre de 2022**

1.10. Póliza	**Asegurador:**	**PREVISORA SEGUROS S.A.**	
	No. Póliza:	**1006248 y 3000175**	
	Riesgo cubierto	**Vigencia**	
		Inicio	**Final**
	CUMPLIMIENTO	**10/11/2021**	**30/06/2023**
	CALIDAD DE SERVICIO	**10/11/2021**	**30/12/2023**
	RESPONSABILIDAD C Y E.	**31/07/2022**	**30/12/2022**

2. Información del proyecto

PROYECTO	VEREDA	MUNICIPIO	DPMENTO	USUARIOS	TIPO SOLUCIÓN	CAPACIDAD POR USUARIO
No. 1 "PROYECTO SISFV PAILITAS	ANDES 1; ANDES 2; ARROYO HONDO; BELLO HORIZONTE; BOBALI 1;; BOBALI 2; BOLAZUL; CAÑO ARENAS; CARACOLI; EL TERROR; GUARUMERAS; LA ESPERANZA; LA ESTRELLA ; LA PEDREGOSA; LAS; LLAVES; LOS CORAZONES; LOS ENCANTOS; LOS LLANOS; MUNDO NUEVO; QUEBRADA CHIQUITA; QUEBRADA HONDA; RAYA GRANDE; RAYITA ORIENTAL; SAN ISIDRO; VILLANUEVA 1; VILLANUEVA 2	PAILITAS	CESAR	423	SISFV	800Wp

No. 2 "PROYECTO SISFV ALBANIA	ACUARUT, AIPIAPULE, Airraschon, AISHIMANA, ALITAMANA, ANARAIPA, AWAYAJAURI, BELEN, CAÑAWATAMANA, CELESTIAL, CHINGOLITO, CHIRRATUI, CHUSIRRA, COPOYOMANA, GUAYAVITAL, ishischon, itaka 2, JALALOU, JAVIYITO, Jirrumana, JIYUITCHON, juchimana, JUYASIRAIN, KACHALEROI 1, KACHUTZAO, Kainshaipa, KALINASIRRA, KAMUCHASEN, KANSHAIPA, KETPANA, KOKOMANA, KOLOYOSU, LA FORTUNA, LA SIERRITA, Las palmitas, MALANWAIPA, MANAMON, MAÑUI, Murrenakat, NUEVO HORIZONTE, Orillamana, OROLEE, Paraíso, Paraíso 1, PARRITCHON, PESUAN, POROIKA, PUEBLITOS, PUSIRRAIRRAKAT, RANCHO NUEVO, RULEACHON, SALAKAT, SERRILLAMANIA, SOLDADO PARATE BIEN, TAPARITA, TOROMANA, URRAICHIQUEPU, VILLA ONE, WAJALETU, WANAPAREPO, WANETURUMANA, WAREWAREN, WARRARATCHON, WOTTOIN	ALBANIA	GUAJIRA	872	SISFV	800Wp
No. 3 "PROYECTO SISFV BARRANCAS	BARRANCON; CAURINA; COCOTAZO; EL SIERRON; EL SILENCIO; LAGUNITAS; LAS PAVA; LAS PAVAS; LOS BRITOS; LOS ESTADOS; MAPURITO; MONTE LAGUA; MONTEFRESCO; PALOTAL; PARAJI; POTRERITO; PUNTO CLARO; SIERRA AZUL; SURIMENA	BARRANCAS	GUAJIRA	235	SISFV	810 Wp
No. 4 "PROYECTO SISFV HATO NUEVO	BAÑADERO; CAÑA BRAVA; LA LOMITA; LOMAMATO; LOS CORAZONES; VEREDA ANGOSTURA	HATO NUEVO	GUAJIRA	40	SISFV	800 Wp
No. 5 "PROYECTO SISFV MAICAO	AMARICHI; AMUSICHON; ATSAULIA; BELLO MONTE; BOTONCHON 2; CADENITA; CARAQUITA; CEURA; CRUZ CAPILLA; CUATRO VIAS; IRRAMASIRA; IRRUWAIN; ISHAIN; JASALIMA; JATTO; JEPIMANA; JOTOJOROY; JUTTIAL; JUYARUTPAMANA; KALENTISUMANA; KANASUMANA; KANASUMANA 2; KARAQUITA; KARROUYACHON; KASICHI; KASPOLIMANA; KOJONMANA; KOURIPANA; KULI; KULINATCHI; KULIRRILI; LA AVENTURA; LOMA FRESCA; LOS MANANTIALES; MAICAO; MAIMAJASAY; MAKU; MALANGUE; MANAURE; MARAÑAMANA; MASAMANA; MASHI; OOROKO; PAJANKIRRU; PAKIMANA; PANAMÁ; PARAÍSO; PATAJATAMANA; PESUAPA; SAN ANTONIO DE GUAMAYAO; SANTA LUCÍA; SANTA MARÍA; SARARAO; SIRRUTMACHI; TEKIA; TOLOMANA; TRANQUETH; ULAIN; ULAIN 2; URUWAMANA; WAITAPÁ; WAMAYAO; WARARALAIN; WAYUUMANA; WILIJITSUMANA; WUAMAYAO; WUIMPESHI; WULISTMANA; YOTOJOROTCHI; YOTOJOROY; YOULEPU; YOUYOUPANA; YULEP; YUTAO	MAICAO	GUAJIRA	1113	SISFV	800 Wp
No. 6 "PROYECTO SISFV MANAURE	AMOUC, ANOTPALOU, BARARCHAN, BUENOS AIRES, CALANCATA, CAPUSHAMANA, CEYBOTA , COICHINAMA, COOMANA, CORRAL, DANERAICA, EKIEKAT, ERUMANA, GALAN, IRRAKAULE, JARAJAULIA, JASUISIRO, JAWAPIAKAT, JEUCHAN, JULATSHI, KALIYUSEN, KALOUYACHAN, KASPOTSHI, LA PUNTACHON, LICHOSAMANA, LOMACHAN, MACHOMANA, MAJALI,	MANAURE	GUAJIRA	566	SISFV	740

	MANTAPOW, MANTOKERA, MAPUAYN, MASHALERAKAT, MOLOKONSIRAT, MOUWASHIRA, MOUWATERO, MURALEN, MUSHULECHON, OLOESHAN, PALONEGRO, PANERAKA, PANSUAKAT, PIRIACHON, PISANMANA, RUTKAIN, SABANA VERDE, SABANACHON, SAMUTCHAN, SHALERAKA ,SHAWAINAMANA, SHOSHIKA, SICHICHAN, SISPA, SITSHON, SUCUTULAN, TAMASIKUMANA, TOSITOMANA, TRIYACHAN, WASHAISIRA, WASHINTON, WINPIRAREN, WOTOKOT, YOROLOMAKAT					
No. 7 "PROYECTO SISFV RIOHACHA	Ipamana, Ishamana, Jayapamana, Kamutchasain, Kewirrashi, Limonal, Maichichi, Mangomana, Namunao, Okushimana, Panterramana, Toloponokat, Usimana, Uyatpana	RIOACHA	GUAJIRA	220	SISFV	800
No. 8 "PROYECTO SISFV VILLANUEVA	EL ENEAL; EL HORNO; EL MORRO; EL TEMPLAO; JUNCALITO; LA CULEBRERA; LA NOVEDAD; LA SARALITA; LA SELVA; LA TRANCA; LAS FLORES; LOS ESTADOS; LOS PLANES; LOS QUEMADOS; NOLASCO; OROZUL; POTRERO GRANDE; SIERRA NEGRA; VILLA PALMA; ZANJONES	VILLANUEVA	GUAJIRA	237	SISFV	740 Wp
No. 9 "PROYECTO MEJORAMIENTO DIESEL-SISFV COQUÍ- NUQUÍ - CHOCÓ"	COQUI	NUQUI	CHOCO	88	HIBRIDO	99,36kWp

2.1. Resumen de las instalaciones realizadas	A la fecha el contrato se encuentra en etapa de contratación de obra e interventoría.

3. Ejecución presupuestal

3.1. Valor total del contrato

No. 1 "PROYECTO SISFV PAILITAS	$ 8.037.852.682
No. 2 "PROYECTO SISFV ALBANIA	$ 17.340.848.490
No. 3 "PROYECTO SISFV BARRANCAS	$ 5.149.942.784
No. 4 "PROYECTO SISFV HATO NUEVO	$ 815.058.882
No. 5 "PROYECTO SISFV MAICAO	$ 21.909.038.358
No. 6 "PROYECTO SISFV MANAURE	$ 12.035.788.761
No. 7 "PROYECTO SISFV RIOHACHA	$ 4.744.162.281
No. 8 "PROYECTO SISFV VILLANUEVA	$ 5.005.024.118
No. 9 "PROYECTO MEJORAMIENTO DIESEL-SISFV COQUÍ- NUQUÍ - CHOCÓ"	$ 3.204.320.959

3.2. Valor ejecutado

Valor del contrato	$ 78.242.037.314
Valor desembolsado	$ 24.653.393.145
Valor Pendiente por desembolsar	$53.588.644.170,00

3.3. Valor disponible por ejecutar

Valor total Vigencia 2022: $53.588.644.170

Valor total del contrato	**$ 78.242.037.315,00**		

3.4. Adiciones

A la fecha no se han presentado adiciones

3.5. Resumen ejecución presupuestal

Valor Contrato	**$ 78.242.037.315**	**Hitos**
Primer desembolso	$ 24.653.393.145	**1.** Cronograma **2.** Plan de trabajo **3.** Publicación términos referencia **4.** Encargo Fiduciario
Segundo Desembolso	$ 22.690.190.821	**1.** Copia suscripción de contrato de obra e interventoría **2.** Órdenes de compra de equipos importados y nacionales **3.** Informe de socialización preliminar
Tercer desembolso	$ 22.690.190.821	**1.** Acta de Arribo de materiales y nacionalización de equipos importados **2.** Acta de Arribo de materiales y equipos nacionales en los centros de acopio **3.** Informe de avance de ejecución de trabajos del 50% **4.** Informe de avance de capacitación del 50%
Cuarto Desembolso	$ 8.208.262.528	**1.** Acta de recibo a satisfacción **2.** Entrega de las liquidaciones de los contratos **3.** Entrega y aprobación del informe final

Se autorizó el primer desembolso mediante radicado No. 20211330086522 del 16 de diciembre de 2021 por un valor de $24.653.393.145.

4. Actividades

4.1. Cronograma de Actividades

El porcentaje de ejecución de contrato interadministrativo 142 -2021 para cada uno de los Nueve proyectos en el mes de septiembre de 2022, se presenta a continuación:

Proyecto/Descripción	**% Avance general**	**% Avance Etapa 1 (13,47%)**	**% Avance Etapa 2 (23,79%)**	**% Avance Etapa 3 (62,74%)**
Pailitas	38,46	1,38	2,33	0,51
Albania	50,39	2,77	4,68	2,04
Barrancas	37,75	0,91	1,54	0
Hatonuevo	52,6	0,15	0,25	0,05
Maicao	38,46	0,13	0,21	0
Manaure	38,71	0,14	0,23	0

Riohacha	43	0,14	0,24	0
Villanueva	37,71	0,14	0,24	0
Coqui nuqui	19,67	0,58	0,98	0
Avance del contrato	**19,64**	**6,34**	**10,7**	**2,6**

Sin embargo, se está adelantando por parte del contratista, interventoría y DISPAC, el ajuste de la ponderación para cada uno de los proyectos junto con los cronogramas detallados, con le fin de realizar el seguimiento correspondiente a la ejecución de las actividades.

4.2. Actividades realizadas

4.2.1. Producto del Contrato	4.2.2. Actividades Realizadas	4.2.3. Grado de Avance	4.2.4. Observaciones
NA	NA	NA	NA

4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato

4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen	4.3.2. Actividad realizada	4.3.3. Costo	4.3.4. Observaciones
Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna

5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato

5.1 Limitaciones	5.2 Actividades correctivas desarrolladas	5.3 Acciones correctivas por desarrollar
Imposibilidad de expedición de garantías para amparar el contrato 142 de 2021	El día 7 de diciembre de 2021, las partes suscribieron el Modificatorio N°. 1 al Contrato Interadministrativo 142-2021, mediante el cual se modificó el numeral 3 de las "OBLIGACIONES DEL IPSE" contenidas en la cláusula cuarta – Obligaciones de las partes; se modificó la cláusula sexta GARANTÍAS; se incluyó la cláusula de MULTAS, se incluyó la cláusula PENAL y se aclaró el ítem segundo del segundo desembolso contenido en la cláusula segunda – Valor del contrato interadministrativo y formas de desembolso.	Mesas de trabajo entre DISPAC E IPSE.
Desbalance financiero en razón a incrementos de los precios de los materiales y equipos del proyecto a implementar, así como también el incremento del salario mínimo de acuerdo al decreto 1724 del 15/12/2021.	Suscripción de Modificatorio No. 2 del contrato donde se realiza ajuste del alcance de los proyectos	Mesas de trabajo entre DISPAC E IPSE.

6. Ejecución del contrato por componentes

6.1. Componente Técnico

DISPAC mediante radicado IPSE No. 20221330055642 del 19 de agosto del 2022 solicita ajustar las características técnicas del inversor del proyecto de ALBANIA – GUAJIRA del contrato interadministrativo 142 de 2021, de acuerdo a lo manifestado y aprobado por la interventoría, en la que manifiestan las características del inversor propuesto INVERSOR EPEVER IP -1000-21-PLUS el cual, dentro de sus características cuenta con múltiples protecciones que permiten detectar las fallas más generales y críticas que se pueden producir por mal funcionamiento del equipo, y que a su vez contempla las características mínimas de los diseños entregados por el IPSE, así mismo el inversor EPEVER IP-1000-21-PLUS, propuesto cuenta con una protección IP 20, con el fin de aumentar la protección el contratista de obra propone aplicar una triple capa de resina epóxica en su PCB y demás componentes eléctricos, con el objetivo de aumentar las condiciones de resistencia a altas condiciones de humedad o incluso a derrames menores de líquidos. No obstante, el equipo se instalará dentro de un gabinete con grado de protección IP 33 y en efecto las condiciones de protección del inversor se amplían hasta lograr protección superior a la prevista por el estructurador, así mismo DISPAC SA. ESP. Con su equipo técnico reviso y aprobó la implementación del inversor EPEVER IP -1000-21-PLUS. La supervisión del contrato mediante radicado IPSE N° 20221520015311 del 24 de agosto del 2022 considera viable la implementación del inversor EPEVER IP -100-21-PLUS, Siempre y cuando el contratista de obra suministre los documentos en los que el fabricante o distribuidor en Colombia garantice la continuidad de la garantía del equipo.

6.2. Componente Ambiental y Social

A la fecha no se ha solicitado ningún concepto de componente Ambiental y Social.

6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

A la fecha no se ha solicitado ningún concepto de componente de Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo.

6.4. Componente Jurídico

A la fecha no se ha solicitado ningún concepto de componente de Jurídico.

6.5 Componente Financiero

A la fecha no se ha solicitado ningún concepto de componente Financiero.

7. Análisis de riesgos

A continuación, se relacionan cada uno de los riesgos plasmados en el estudio previo para la suscripción del contrato 142-2021:

7.1. Riesgos	7.2. Responsable	7.3. Materializado Si/No	7.4. Plan de acción

1. Cambio en el precio de materiales y equipos.	Contratista	si	Análisis de mercado para todos los proyectos y ajuste del alcance del contrato.
2. Realización de Huelgas, paros y asonadas.	IPSE/Contratista	No	
3. Actos terroristas	IPSE/Contratista	No	
4. Hurto de materiales y equipos	Contratista	No	
5. Condiciones climáticas adversas que imposibilitan acceso o desarrollo de la obra.	Contratista	No	
6. Dificultades en la adquisición y transporte de materiales y personal.	Contratista	No	
7. Fallas en materiales y equipos y/o mala operación del sistema.	IPSE/Contratista	No	
8. Dificultades en la adquisición, avales, licencias y/o permisos ambientales	Contratista	No	
9. Dificultades en los tramites de consulta previa que deben surtirse para algunas comunidades.	Contratista	No	
7.5. Resumen general de los riesgos	Se materializa el primer riesgo evaluado en relación a el Cambio en el precio de materiales y equipos, así como también el incremento del salario mínimo de acuerdo al decreto 1724 del 15/12/2021.		

8. Control Documental

Expediente Orfeo No. 20211391203001 42E

8.1. Documentos ingresados al expediente virtual en el mes

Relación de documentos ingresados al expediente:

Radicado	Fecha	Descripción
20221330067062	29/09/2022	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. - ESPDELCA
20221330066832	29/09/2022	IPSE 142 2021: REMISION INFORME MENSUAL ADMINISTRADOR - AGOSTO 2022.
20221330066762	29/09/2022	INFORME DEL MES DE AGOSTO DEL CONTRATO IPSE 142 2021
20221330066382	28/09/2022	IPSE 142 2021: SOLICITUD CAMBIO DE CONTROLADOR PROYECTO DG-087-2022 FIRMADO
20221330066362	28/09/2022	IPSE 142 2021: SOLICITUD CAMBIO DE CONTROLADOR PROYECTO DG-087-2022

20221520018771	27/09/2022	RESPUESTA A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA VEEDURÍA COMITÉ CAFETERO BOBAÍ, RADICADOS EN EL IPSE No. 20221330062532. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 142 -2021.
20221330066282	27/09/2022	20226000013031 SOLICITUD MANIFESTACIÓN DE NO OBJECIÓN PARA PAGOS CONTRATISTA OBRA E INTERVENTORIA CONTRATO IPSE 142- 2021
20221310018581	27/09/2022	Saldos en Fiducias-Patrimonios Autónomos y/o Convenios Administrativos
20221520018431	26/09/2022	No objeción para pago interventor contrato 142 - Albania
20221330065342	23/09/2022	20226000012961-SOLICITUD MANIFESTACIÓN DE NO OBJECIÓN PARA PAGOS CONTRATISTA OBRA E INTERVENTORIA CONTRATO IPSE 142- 2021
20221520018131	23/09/2022	Aprobación de informes diciembre de 2021, enero y febrero de 2022 Contrato Interadministrativo 142 de 2021
20221330064772	21/09/2022	077099: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - INFORME DE GESTIÓN FIDEICOMISO EF. DISPAC CONTRATO NO. 142-2021 - 082022
20221520017721	21/09/2022	RESPUESTA RADICADO IPSE – 20221330063782 DE FECHA 16/09/22 SOLICITUD MANIFESTACIÓN DE NO OBJECIÓN PARA PAGOS CONTRATISTA OBRA E INTERVENTORIA CONTRATO IPSE 142- 2021 – PROYECTO PAILITAS.
20221520017701	21/09/2022	RESPUESTA RADICADO IPSE – 20221330063232 DE FECHA 15/09/22 SOLICITUD MANIFESTACIÓN DE NO OBJECIÓN PARA PAGO CONTRATISTA OBRA CONTRATO IPSE 142- 2021 – PROYECTO ALBANIA.
20221330064642	21/09/2022	20226000012691-RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO IPSE 142
20221520037683	20/09/2022	Solicitud de comisión Pailitas - Cesar - Sergio Silva
20221520037663	20/09/2022	Solicitud de comisión Coqui Nuqui - Brian Diaz
20221330064192	19/09/2022	RAD 20226000012611-RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION Y SUGERENCIAS VEEDURIA PAILITAS CESAR - CONTRATO IPSE 142 DE 2021
20221520004256	19/09/2022	Acta de Reunión No.4 - Contratos DISPAC 19/09/22
20221330063892	19/09/2022	RAD 20226000012541 SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 142 DE 2021
20221330063862	19/09/2022	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL CONTRATO DE OBRA RIOHACHA DG-086-2022, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE-142-2021
20221330063782	16/09/2022	RAD 20226000012521 SOLICITUD MANIFESTACIÓN DE NO OBJECIÓN PARA PAGOS CONTRATISTA OBRA E INTERVENTORIA CONTRATO IPSE 142- 2021 - Pailitas
20221330063762	16/09/2022	SOLICITUD MANIFESTACIÓN DE NO OBJECIÓN PARA PAGOS CONTRATISTA OBRA E INTERVENTORIA CONTRATO IPSE 142- 2021 - Pailitas

20221330063232	15/09/2022	OLICITUD MANIFESTACIÓN DE NO OBJECIÓN PARA PAGOS CONTRATISTA OBRA CONTRATO IPSE 142-2021 - Albania
20221330063072	14/09/2022	RAD 20226000012331-DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL CONTRATO DE OBRA HATO NUEVO DG-088-2022 DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE-142-2021
20221330062532	13/09/2022	SOLCITUD DE INFORMACIÓN Y SUGERENCIAS - VEEDURIA PAILITAS CESAR
20221520016631	12/09/2022	OBSERVACIONES INFORME DE JULIO DE 2022 PARA EL DESARROLLO OPORTUNO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 142 DE 2021.
20221520016621	12/09/2022	OBSERVACIONES INFORME DE JUNIO DE 2022 PARA EL DESARROLLO OPORTUNO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 142 DE 2021.
20221520036663	12/09/2022	INFORME DE SUPERVISION AGOSTO DE 2022 - CONTRATO 142 DE 2021
20221330061392	8/09/2022	CERTIFICACIÓN DE SALDOS AGOSTO 2022 IPSES - DISPAC
20221520036083	7/09/2022	Solicitud de información proyecto - Contrato 142 de 2021 – Proyecto Coquí - Nuquí
20221330061042	7/09/2022	RAD 20226000012051 IPSE 142 2021 SOLICITUD DE INFORMACIÓN - OBRA COQUÍ NUQUI DG-085-2022
20221330060682	6/09/2022	IPSE 142 2021: REMISIÓN INFORME MENSUAL MES DE JUNIO 2022
20221330060602	5/09/2022	IPSE 142 2021: REMISIÓN INFORME MENSUAL MES JULIO 2022
20221520016041	5/09/2022	Requerimiento de cumplimiento de obligaciones Contrato Interadministrativo 142 de 2021
20221330058552	1/09/2022	IPSE 142 2021 IPSE 159 2021 REMISIÓN INFORMES MESES DE JUNIO Y JULIO SE 2022

9. Resumen mensual de la ejecución del contrato

Mediante Oficio No. 20221520016041 del 5/09/2022, se solicito cumplimiento de obligaciones a DISPAC, toda vez que se evidencio en el mes presunto incumplimiento respecto a la entrega de informes mensuales de avance de ejecución del contrato y en el cumplimiento de las fechas estipuladas en los cronogramas de cada uno de los proyectos en lo concerniente a la Etapa 3 “Actividades de asistencia técnica, ejecución, recibo de trabajos, liquidación de contratos y asunción de la de Administración, Operación y Mantenimiento”.

DISPAC mediante radicado No. 20221330061042 solicito información sobre el proyecto de Coqui-Nuqui, toda vez que dentro del proyecto entregado no fue suministrada alguna documentación técnica, adicionalmente elevo inquietudes para la estructuración frente a ítems no previstos que son necesarios para el correcto funcionamiento de la solución a instalar, frente a dicho oficio la supervisión del contrato realizó el respectivo traslado a la subdirección de planificación mediante memorando No. 20221520036083 y adicionalmente agendo la comisión al área de influencia del proyecto por parte del Ing. Brian Diaz, con el fin de constatar lo manifestado por el contratista.

La veeduría ciudadana conformada para el seguimiento del proyecto de Pailitas del contrato 142 de 2021, mediante radicado No. 20221330062532 solicito información sobre la ejecución del proyecto, para lo cual la supervisión del contrato realizó la respectiva respuesta mediante oficio No. 20221520018771 y adicionalmente como supervisor del contrato realice la respectiva comisión al área de influencia, con el fin de realizar mesas de trabajo con la veeduría.

Por otro lado, en el mes de septiembre se recibieron por parte de DISPAC las siguientes No objeciones al pago de contratistas derivados para los proyectos, así:

- No objeción al pago Obra e interventoría proyecto Pailitas – Respuesta No. 20221520017721
- No objeción al pago Obra proyecto Albania – Respuesta No. 20221520017701
- No objeción al pago interventoría proyecto Albania – Respuesta No. 20221520018431

Finalmente, según lo informado por DISPAC en reunión quincenal en el mes de septiembre de 2022 se tiene el siguiente avance por proyectos y compromisos adquiridos para cumplimiento:

Proyecto	Contrato	Contratista	ESTADO ACTUAL	Compromisos
PAILITAS	Obra	Dimel Ing S.A.S	Se inicio la actividad de replanteo y se tienen proyectado finalizar en 4 semanas (30/09/22). 32.75% de avance según cronograma detallado presentado por DISPAC en reunión, sin embargo, este documento no ha sido radicado por el administrador, quien se compromete a realizar la entrega el día 28/09/2022.	1. Entrega de cronogramas detallados por parte de DISPAC (28/09/2022). 2. Respuesta a la No objeción de pago por parte del IPSE 22/09/2022 (Se cumplió) 3. Para el 7/10/22 se pacta compromiso por parte de DISPAC en cuanto a suministrar el informe de replanteo.
	Interventoría	Consorcio Interventoría INGSOLAR Pailitas (Alianza solidaria, Cooperativa Multiactiva de profesionales y Segen ingeniería SAS)		
ALBANIA	Obra	Consorcio Flamingo (Medini Ing SAS,Spectra Ing y Electroredes del Caquetá)	El día 26 de septiembre se finalizó el replanteo de la totalidad de viviendas, se deben incluir 35 usuarios nuevos. La interventoría ya dio aprobación de equipos, se realizará el cargue de la documentación en link. 43.97% de avance según cronograma detallado presentado por DISPAC en reunión, sin embargo, este documento no ha sido radicado por el administrador, quien se	1. Entrega de cronogramas detallados por parte de DISPAC (28/09/2022). 2. Respuesta a la No objeción de pago 22/09/2022 (Se cumplió) 3. Cargue de documentación en Drive para el segundo desembolso (10/10/22).
	Interventoría	Consorcio INT SOLAR Albania 2022 (Lyansa Ltda Proincelect SAS y Civel SAS)		


			compromete a realizar la entrega el día 28/09/2022.	
BARRANCAS	Obra	Unión temporal ZNI DISPAC 142 (TB PLUS, Hersic internacional y Larios ingeniería)	Se proyecta iniciar la actividad de replanteo el día 30 de septiembre de 2022, se proyecta finalizar en 30 días (30/10/22). Los equipos se encuentran en trámite ya que según lo informado el contratista se encuentra revisando en su stock si cuenta con los materiales y equipos correspondientes. 22,34% de avance según cronograma detallado presentado por DISPAC en reunión, sin embargo, este documento no ha sido radicado por el administrador, quien se compromete a realizar la entrega el día 28/09/2022.	1. Entrega de cronogramas detallados por parte de DISPAC (28/09/2022).
	Interventoría	**Consorcio Interventoría Guajira (N&S Construcciones SAS y Sielco Ingeniería y obras SAS)**		
RIOHACHA	Obra	Consorcio Solar Riohacha (Ingelcor SAS, Solar Plus)	El replanteo ya se encuentra ejecutado al 100%, se encuentran 22 usuarios a reemplazar. Se remitieron equipos para la aprobación por parte de interventoría el 15/09/2022, los cuales se encuentran en revisión. Se cargo en el link el 14/09 y radicado toda la documentación ambiental para la revisión correspondiente. 37,29% de avance según cronograma detallado presentado por DISPAC en reunión, sin embargo, este	1. Entrega de cronogramas detallados por parte de DISPAC (28/09/2022). 2. Recomendaciones ambientales a los documentos presentados
	Interventoría	**Consorcio Interventoría Guajira (N&S Construcciones SAS y Sielco Ingeniería y obras SAS)**		

			documento no ha sido radicado por el administrador, quien se compromete a realizar la entrega el día 28/09/2022.	
HATONUEVO	Obra	Ingelcor Ingeniería AS	El replanteo ya se encuentra ejecutado al 100%, se encuentran 11 usuarios a reemplazar. Ya se encuentran aprobados equipos y órdenes de compra. Se cargará la información en el link correspondiente. Se cargo en el link y radicado toda la documentación ambiental para la revisión correspondiente. 38.89% de avance según cronograma detallado presentado por DISPAC en reunión, sin embargo, este documento no ha sido radicado por el administrador, quien se compromete a realizar la entrega el día 28/09/2022. El proyecto finaliza el 30 de noviembre de 2022.	1. Entrega de cronogramas detallados por parte de DISPAC (28/09/2022). 2. Recomendaciones ambientales a los documentos presentados 3. No objeción para pago contratista (30/09/2022)
	Interventoría	**Consorcio Interventoría Guajira (N&S Construcciones SAS y Sielco Ingeniería y obras SAS)**		
VILLANUEVA	Obra	UT ZNI VILLANUEVA (ESCO SAS, Solar Plus)	Se tienen observaciones en cuanto a la aprobación de equipos por parte de la interventoría que se encuentran en subsanación. Se proyecta tener las órdenes y aprobaciones (20/09/2022) igualmente se cargará al link. El replanteo iniciara el 5/09/22 se proyecta finalizar (31/10/22). 25,18% de avance según cronograma detallado presentado por DISPAC en reunión, sin embargo, este documento no ha sido radicado por el administrador, quien se compromete a realizar la entrega el día 28/09/2022.	1. Entrega de cronogramas detallados por parte de DISPAC (28/09/2022).
	Interventoría	**Consorcio Interventoría Guajira (N&S Construcciones SAS y Sielco Ingeniería y obras SAS)**		

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

MAICAO	Obra	Consorcio solar Maicao (ER ingeniería, A&A ingeniería, Medidas eléctricas)	La actividad de replanteo inicio el 29/08/22 adicionalmente se tiene proyectado realizar socialización el día 5 de septiembre de 2022, se proyecta finalizar el replanteo en 6 semanas, hacen falta 6 comunidades. 32.75% de avance según cronograma detallado presentado por DISPAC en reunión, sin embargo, este documento no ha sido radicado por las partes.	1. Entrega de cronogramas detallados por parte de DISPAC (28/09/2022). 2. Cargue de documentación en Drive (10/10/22).
	Interventoría	Consorcio INT Solar Maicao (Proincelect SAS y Segen ingeniería SAS)		
MANAURE	Obra	UT ZNI MANAURE (ESCO SAS, Solar Plus)	Se tiene adelantando el aval técnico de los equipos, El contratista presentó, órdenes de compra de equipos importados ante la interventoría para la aprobación correspondiente. Se proyecta tener las órdenes y aprobaciones (20/09/2022) igualmente se cargará al link. El replanteo iniciara el 5/09/22 se proyecta finalizar en 4 semanas (5/10/22). 24.22% de avance según cronograma detallado presentado por DISPAC en reunión, sin embargo, este documento no ha sido radicado por las partes.	1. Entrega de cronogramas detallados por parte de DISPAC (28/09/2022). 2. Cargue de documentación en Drive (10/10/22).
	Interventoría	Consorcio INT Solar MANAURE (Proincelect SAS y Segen ingeniería SAS)		
COQUI NUQUI	Obra	Dimel Ing S.A.S	19,67% de avance según cronograma detallado presentado por DISPAC en reunión, sin embargo, este documento no ha sido radicado por las partes. Se dará respuesta a la solicitud de DISPAC una vez el contratista estructurador y la subdirección de planificación de la respuesta correspondiente.	1. Entrega de cronogramas detallados por parte de DISPAC (28/09/2022).
	Interventoría	Consorcio Interventoría INGSOLAR nuqui (Alianza solidaria, Cooperativa Multiactiva de profesionales y Segen ingeniería SAS)		

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**



FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO