Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER-220-022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	18-ago-22		
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S		
Plazo de Ejecución (meses)	4							**Número de Cédula o NIT:**	817001435		
Periodo del Informe:	1	11	2022	al	30	11	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	LUCY BOHÓRQUEZ RÍOS CC.52047315		
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	CAROLINA CASTAÑEDA JIMENEZ, Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños. Desde el 26 de septiembre de 2022.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO										
Objeto Contractual:											
REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.										

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 398.391.818	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 398.467.838	Número CDP	232-2022	Fecha CDP	19/05/2022	Fuente de Recursos	Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá
			Valor RP	$ 398.391.818	Número RP	401-2022	Fecha RP	24/08/2022		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	3	**Valor Total**	$ 398.391.818							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
		Valor Total	$ 398.391.818							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Cantidad de meses de prórroga 1	1		Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Subtotal	$ 0							
		Valor Total (Inicial +	$ 398.391.818							
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	4	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**			**Descripción** Se realiza prorroga del contrato por 1 mes					
		Valor Total	$ 398.391.818							

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER-220-022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	18-ago-22
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S
Plazo de Ejecución (meses)	4							**Número de Cédula o NIT:**	817001435
Periodo del Informe:	1	11	2022	al	30	11	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	LUCY BOHÓRQUEZ RÍOS CC.52047315
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	CAROLINA CASTAÑEDA JIMENEZ, Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños. Desde el 26 de septiembre de 2022.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:		**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	1	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 398.391.818	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	4

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

NO APLICA CONTRATACIÓN DERIVADA

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER-220-022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	18-ago-22
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S
Plazo de Ejecución (meses)	4							**Número de Cédula o NIT:**	817001435
Periodo del Informe:	1	11	2022	al	30	11	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	LUCY BOHÓRQUEZ RÍOS CC.52047315
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	CAROLINA CASTAÑEDA JIMENEZ, Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños. Desde el 26 de septiembre de 2022.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
Producto No. 1	**19 septiembre de 2022**	**59.758.773**	**Primera cuenta del contrato, producto Plan de trabajo aprobado el 16 de septiembre de 2022**
Producto No. 2	**18 de noviembre de 2022**	**139.437.136**	**Segunda cuenta del contrato, producto No. 2 correspondiente al 50% de los trabajos de campo**

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
Pago No. 1	**59.758.773**	**OP1710 DEL 21-09-2022**	**Pago primera cuenta correspondiente al producto No. 1 aprobado**
Pago No. 2	**139.437.136**	**OP 2244 - 21-11-2022**	**Producto No. 2 correspondiente al 50% de los trabajos de campo**
TOTALES	**199.195.909**		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER-220-022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	18-ago-22
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S
Plazo de Ejecución (meses)	4							**Número de Cédula o NIT:**	817001435
Periodo del Informe:	1	11	2022	al	30	11	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	LUCY BOHÓRQUEZ RÍOS CC.52047315
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	CAROLINA CASTAÑEDA JIMENEZ, Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños. Desde el 26 de septiembre de 2022.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100221382**	**24/08/2022**	**4/12/2023**	**30/08/2022**	**79.678.363,60**
Pago de salarios			**24/08/2022**	**4/12/2025**	**30/08/2022**	**39.839.181,80**
Calidad del servicio			**4/12/2022**	**4/12/2024**	**30/08/2022**	**79.678.363,60**
Responsabilidad civil extra contractual	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100050773**	**24/08/2022**	**4/12/2022**	**30/08/2022**	**200.000.000**

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100221382**	**29/11/2022**	**30/12/2023**	**31/11/2022**	**79.678.363,60**
Pago de salarios			**30/12/2022**	**30/12/2025**	**31/11/2023**	**39.839.181,80**
Calidad del servicio			**29/11/2022**	**30/12/2024**	**31/11/2024**	**79.678.363,60**
Responsabilidad civil extra contractual	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100050773**	**24/08/2022**	**4/12/2022**	**Pendiente**	**200.000.000**

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER-220-022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	18-ago-22
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S
Plazo de Ejecución (meses)	4							**Número de Cédula o NIT:**	817001435
Periodo del Informe:	1	11	2022	al	30	11	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	LUCY BOHÓRQUEZ RÍOS CC.52047315
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	CAROLINA CASTAÑEDA JIMENEZ, Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños. Desde el 26 de septiembre de 2022.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	X	No	

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Riesgo 18 de la Matriz de identificación y distribución de los riesgos: "Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas asociadas a condiciones hidrometeorológica, que no permitan la ejecución de la totalidad de la captura de información topográfica o exploración geotécnica."

Observaciones adicionales:

La consultoría ha manifestado dificultades en la elaboración de trabajos de campo debido a las condiciones meteorológicas de la zona, lo que ha generado algunos retrasos en el levantamiento de información de campo lo que genero la necesidad de prorrogar el contrato

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Juríd ica .

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

Resumen del desarrollo del contrato
El contrato se inició el 31 de agosto de 2021, el consultor ha realizado la entrega correspondiente al Producto No. 1 el cual contempla: plan de trabajo, cronograma detallado (Incluir reuniones, entregas de informes parciales, programación de visitas) en formatos físico y editable, las descripciones del personal, especificaciones técnicas de los equipos y metodologías aplicables. correspondiente al 15% de avance del estudio.

Y la entrega del producto 2 el cual corresponde a: Topo batimetría: puntos temporales, levantamientos batimétricos, levantamientos topográficos complementarios, registros fotográficos de todas las actividades, certificados de calibración y especificaciones técnicas de los equipos, realización del 50% del proceso de Captura de información de campo.
Ensayos geotécnicos: descripciones de los trabajos realizados, con los registros de la campaña de exploración del subsuelo ejecutada al 50%, con la aprobación de este producto se cuenta con una avance del contrato del 50%

A la fecha se cuenta con un avance técnico del 60% el cual corresponde a los productos 1 y 2 aprobados y el avance de producto No. 3 que corresponde a la finalización de productos en campo al 100%.

Resumen administrativo: Se realizaron todas las gestiones de seguimiento que han permitido el desarrollo del contrato. No hay radicados pendientes por contestar.
Resumen Financiero: Se cuenta con el pago del producto No. 1 y 2, correspondiente al 50% de valor del contrato.
Resumen jurídico: Se cumplieron los requisitos precontractuales y de inicio. Con el factor prestacional real se identificaron diferencias frente a la oferta económica, por lo cual se realizaran los ajustes requeridos.

Se anexa el informe de supervisión correspondiente

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER-220-022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	18-ago-22
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S
Plazo de Ejecución (meses)	4							**Número de Cédula o NIT:**	817001435
Periodo del Informe:	1	11	2022	al	30	11	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	LUCY BOHÓRQUEZ RÍOS CC.52047315
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	CAROLINA CASTAÑEDA JIMENEZ, Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños. Desde el 26 de septiembre de 2022.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista para el pao del producto 1, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)"

Fecha emisión de Informe	**9**	**12**	**2022**

Firma

Carolina Castañeda Jiménez
Profesional Especializado 222-23

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado): Sin personal Asignado

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

IDIGER
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Supervisión Contrato de consultoría 225-2021

Fecha de elaboración del informe	9 de diciembre de 2022
Periodo de seguimiento	1 de noviembre al 30 de noviembre de 2022
Fecha de inicio	31 de agosto de 2022
Fecha de terminación	30 de diciembre de 2022
Valor del Contrato	$ 398.391.818
Objeto	REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS.
Nombre de contratista	CONSULTORES EN INGENIERIA GEOTECNICA Y MEDIO AMBIENTE, CIAMBIENTAL S.A.S
Nombre del Supervisor	Carolina Castañeda Jiménez
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 meses

Avance

(INCLUIR EL PORCENTAJE DE AVANCE TÉNCICO Y FINANCIERO)

El contrato se inició el 31 de agosto de 2021, el consultor ha realizado la entrega correspondiente al Producto No. 1 el cual contempla: plan de trabajo, cronograma detallado (Incluir reuniones, entregas de informes parciales, programación de visitas) en formatos físico y editable, las descripciones del personal, especificaciones técnicas de los equipos y metodologías aplicables. correspondiente al 15% de avance del estudio.

Y la entrega del producto 2 el cual corresponde a: **Topo batimetría:** puntos temporales, levantamientos batimétricos, levantamientos topográficos complementarios, registros fotográficos de todas las actividades, certificados de calibración y especificaciones técnicas de los equipos, realización del 50% del proceso de Captura de información de campo.
Ensayos geotécnicos: descripciones de los trabajos realizados, con los registros de la campaña de exploración del subsuelo ejecutada al 50%, con la aprobación de este producto se cuenta con una avance del contrato del 50%

A la fecha se cuenta con un avance técnico del 60% el cual corresponde a los productos 1 y 2 aprobados y el avance de producto No. 3 que corresponde a la finalización de productos en campo al 100%.

Técnicos	60%
Financieros	50%

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:


(RELACIONAR CORREOS, RESPUESTAS OFICIALES, REUNIONES Y TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Fecha	Actividad	Soporte
1/11/2022	Solicitud de apoyo gestión permiso Paramo Cruz Verde	Correo Electrónico
4/11/2022	Envió informe No. 2 V2 por parte de la consultoría	Correo Electrónico
4/11/2022	Oficio dirigido a la CAR solicitando permiso Paramo Cruz Verde	Comunicación 2022EE18546
9/11/2022	Reunión de seguimiento - Componente Topo batimétrico	Acta
9/11/2022	Solicitud de Prorroga	Correo Electrónico - Comunicación 2022ER20308
10/11/2022	Remisión por parte de la supervisión de requerimientos y ejemplos para el levantamiento de estructuras	Correo Electrónico
15/11/2022	Oficio dirigido a CORPOORINOQUIA solicitando permiso Paramo Cruz Verde	Comunicación 2022EE18948
16/11/2022	Envió informe No. 2 V3 por parte de la consultoría	Correo Electrónico
18/11/2022	Aprobación de producto No. 2 en su versión 3	Correo Electrónico - Comunicación 2022EE19181
18/11/2022	Envió de factura segundo pago	Correo Electrónico
18/112022	Radicación de cuenta para pago No 2	Comunicación 2022ER21092
18/11/2022	Envió Actas de Reunión	Correo Electrónico
21/11/2022	Seguimiento ordenes de ensayos	Correo
23/11/2022	Radicación de otro si - prorroga a solicitud de la consultoría	Correo
28/11/2022	Reunión de seguimiento	Acta
29/11/2022	Reunión de seguimiento - Componente Geotécnico	Acta
30/11/2022	Oficialización de prorroga y remisión de pólizas de complimiento actualizadas	Correo - SECOP II

SEGUIMIENTO TECNICO:

(RELACIONAR INFORMES Y/O APORTES TÉCNICOS REALIZADOS N EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Producto	Fecha	Actividad	Soporte
Informe No. 3	*16/11/2022*	Aprobación Producto No. 2 el cual corresponde a: **Topo batimetría**: puntos temporales, levantamientos batimétricos, levantamientos topográficos complementarios, registros fotográficos de todas las actividades, certificados de calibración y especificaciones técnicas de los equipos, realización del 50% del proceso de Captura de información de campo. **Ensayos geotécnicos**: descripciones de los trabajos realizados, con los registros de la campaña de exploración del subsuelo ejecutada al 50%, con la aprobación de este producto se cuenta con una avance del contrato del 50%	Correo Electrónico - Comunicación 2022EE19181



PROFESIONAL RESPONSABLE | Carolina Castañeda Jiménez - Supervisora del contrato