ÁREA INTERESADA	**FECHA**
DISTRIBUCION	30-01-2023

A. NOMBRE DEL PROYECTO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCOS DE BATERIAS EN LAS SUBESTACIONES QUIBDÓ, CERTEGUI E ISTMINA

B. NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

Contrato CT-013-2022; objeto: "SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCOS DE BATERIAS EN LAS SUBESTACIONES QUIBDÓ, CERTEGUI E ISTMINA.".

C. JUSTIFICACIÓN Y/O NECESIDAD DE SUSPENSIÓN

Que el contratista COMSISTEL S.A.S en comunicación recibida e identificada mediante radicado DISAPC 20234500004552 del 25 de enero de 2023 dirigida al contratante, cuya referencia es " SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 013-2022 POR 60 DIAS" solicito la suspensión del contrato No 013-2022, aduciendo los siguientes motivos:

1. Nuestro fabricante nos informa que diciembre es el mes con más producción para los fabricantes de baterías, debido al incremento de precios para el año siguiente

2. Nuestro pedido fue enviado el 29-11-2022 y el proveedor nos informa de que será tramitado el mes de enero de 2023 (se envía Orden de compra enviada al fabricante)

3. Inicio festividades del año nuevo chino inicio desde el 15 de enero de 2023 hasta el 5 de febrero de 2023

4. Se presentaron demoras por parte de EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. DISPAC S. A. en realizar el pago acordado a COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS S.A.S.

5. Debido a lo anterior COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS S.A.S. realizo un anticipo al proveedor haciendo uso de recursos propios de la compañía, para agilizar temas logísticos, pero no fue posible coordinar él envió de los bancos de baterías solicitados debido al inicio de las festividades en el país de origen (año nuevo chino). (se envía comprobante de pago)

6. El fabricante retomara el proceso de envió la primera semana de 4 al 6 febrero del año en curso.

7. El fabricante nos envía fotos de las baterías ya fabricadas, (se envía foto)

8. Nuestro agente logístico nos puede enviar comprobante de la recepción de los bancos de baterías entregados por el fabricante para realizar seguimiento

9. Tiempo de transito vía marítima de china al puerto de Buenaventura, 30 a 35 días, se puede

enviar número de guía del BL para realizar seguimiento al buque ONLINE para saber su estado

10. Recepción del buque al puerto asignado en buenaventura de acuerdo a la disponibilidad de espacio en los 2 puertos de buenaventura

11. Trámites de des consolidación de la carga, nacionalización, pago de impuesto y almacenaje y cita para retiro de la mercancía de acuerdo a los turnos de agendamiento el puerto asignado

12. COMUNICACIONES YS SITEMAS ELECTRICOS se compromete a enviar información de agente logístico y del agente marítimo para realizar seguimiento del estado del envió de la mercancía desde el país de origen hasta la ciudad de destino en Colombia

Que mediante oficio con radicad DEPI-DPVI-0026-23, recibida el 27 de enero de 2023 el interventor del contrato indica "conceptuar favorablemente a la petición del contratista, como quiera que las razones argüidas son valederas y obedecen a situaciones externas no previstas para la ejecución del contrato, y que afectan notablemente en el plazo, en virtud de ello se recomienda la suspensión al contrato por el termino de sesenta (60) días a partir de la firma del acta de "SUSPENSIÓN DE CONTRATO", esto en aras de lograr el efectivo cumplimiento contractual una vez se reanude el mismo"

1.

D. ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN

Suspender el contrato en sesenta (60) días a partir de la firma del acta de "SUSPENSIÓN DE CONTRATO",


G. TRÁMITE

1	¿Requiere autorización de la Gerencia?	**Sí**	**No**
		x	

H. ANEXOS

solicitud de suspensión de contratista
Concepto técnico de interventoría

ELABORÓ



Supervisor del contrato