	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	4
		Vigencia	17/12/2021

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	1/02/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/01/2023	**AL:**	31/01/2023
CONTRATO Nº	040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022	**CONTRATISTA**	PERING SAS NIT 901.337.091-6		
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1				
FECHA DE INICIO	22/07/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	23/12/2022		
VALOR INICIAL	$ 905.107.935,12	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 452.000.000,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 1.357.107.935,12				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se realiza acta de inicio el dia 22 de Julio de 2022
Corte No. 1 con fecha 30 de Julio de 2022
Modificatorio No. 1 Anexo-Clausulado adicional - Primer modificatorio- al contrato electronico de obra no. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022, adicion presupuestal y ampliación al plazo de ejecución con fecha 31 de Agosto de 2022.
Modificatorio No. 2 Anexo-Clausulado adicional - Segundo modificatorio- al contrato electronico de obra no. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022, adicion presupuestal con fecha 20 de Septiembre de 2022.
Modificatorio No. 3 Anexo-Clausulado adicional - Tercer modificatorio- al contrato electronico de obra no. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022, modificacion de Forma de pago y plazo de ejecucion con fecha 11 de Noviembre de 2022.
Modificatorio No. 4 Anexo-Clausulado adicional - Cuarto modificatorio- al contrato electronico de obra no. 040-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022, modificacion de forma de pago, plazo de ejecucion e inclusion de APUS no previstos con fecha 16 de Diciembre de 2022

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
						RESIDENTE DE OBRA	0	0	0		
						COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	0	0		
						MAESTRO	0				
						OFICIALES	0				
						AYUDANTES	0				
						TOTAL	0				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	0,00%	**93,56%**	**100,00%**	**-6,44%**
Semana 2	0,00%			
Semana 3	0,00%			
Semana 4	0,00%			
Semana 5				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA




































































AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**93,56%**








GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

MANTENIMIENTO BAÑOS AULAS ESIMA








CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. CIELORRASO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
8. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**95,00%**
10. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**99,00%**
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

12. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
13.ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
MANTENIMIENTO CASETAS DE RADIO AYUDAS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. CIMENTACIÓN Y PLACAS DE CONCRETO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. PAÑETES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
8. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
9. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
12. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
13.ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
MANTENIMIENTO INSTALACIONES CACOM-1			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		90,00%
2. CIMENTACIÓN Y PLACAS DE CONCRETO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		95,00%
7. PAÑETES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
8. CIELORRASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		95,00%
9. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		95,00%
10. ACABADOS DE MUROS	PROGRAMADO		100,00%

PINTURA Y ENCHAPES	EJECUTADO		95,00%
11. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		95,00%
12. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
13. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
14. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		85,00%
15. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
16. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		95,00%
17. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		65,00%
18. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
19. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		95,00%
MANTENIMIENTO INSTALACIONES GRUCO, CETAC, ACCOFA			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
MANTENIMIENTO INSTALACIONES HANGAR NORTE Y HANGAR SUR			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. CIMENTACION	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
MANTENIMIENTO INSTALACIONES BODEGA DE COMBUSTIBLE			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		85,00%
2. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		80,00%
3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		90,00%
4. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		80,00%
5. PAÑETES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. CIELO RASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		85,00%
8. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		90,00%
9. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		95,00%
10. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		97,00%
11. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		50,00%
13. APARATOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
14. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

MANTENIMIENTO INSTALACIONES AFECTADAS POR VENDAVAL

1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		90,00%
2. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. CIELO RASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		90,00%
6. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		80,00%
7. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
8. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	155	194	-39
Proyección	165	194	-29

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
194	-10	2/01/2023

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Contrato sin ejecucion durante el mes en proceso por presunto incumplimiento del plazo de ejecucion.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
COCINA CASINO SUBOFICIALES Motor campana extractora, rejillas en acero inoxidable, llaves industriales, correccion de granito pulido.	SI	X	NO	
BAÑO ESIMA Cambio de espejo, las puertas en acero inoxidable presentan defectos de fabricación tales como: fallas en terminados, soldaduras, algunas no cierran o poseen fallas en los elementos de fijación.	SI	X	NO	
GRUPO DE APOYO Puertas metálicas baños y espejos inhabilitando la instalacion.	SI	X	NO	
INSTALACIONES COMPLEJO DE COMBUSTIBLE Cubierta, puertas en aluminio, puertas metalicas, luminarias, tomas, interruptores,mueble en madera, pintura interior y exterior.	SI	X	NO	
LINEA DE VUELO Puertas en madera, instalaciones electricas, pintura interior, espejos.	SI	X	NO	
AFECTACION VENDAVAL Instalacion de tejas metalicas, puertas en vidrio templado.	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: Mediante oficio No FAC-S-2022-233545-CI del 24 de diciembre de 2022 se solicita la apertura por posible incumplimiento debido a la finalizacion del plazo de ejecucion.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 905.107.935,12	$ 905.107.935,12	$ 1.269.755.405,36	93,56%	$ 87.352.529,76	6,44%
Adiciones	N/A	$ 452.000.000,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 905.107.935,12	$ 1.357.107.935,12				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 905.107.935,12	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 452.000.000,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.357.107.935,12	

ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	
PRIMER PAGO PAC OCTUBRE 2022	$ 181.332.086,26	Factura No. FEP-10
SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE 2022	$ 375.268.921,72	Factura No. FEP-11
TERCER PAGO	$ 713.154.397,38	Factura No.FEP-16
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 1.269.755.405,36	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
VISITA A SITIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SI	SI	SI	
PRESENTACION ACTAS DE VECINDAD	SI	SI	SI	
PRESENTACION DE HOJAS DE VIDA	SI	SI	SI	
PRESENTACION DE PROGRAMACIÓN DE OBRA	SI	SI	SI	
PRESENTACION DE PLAN DE CALIDAD	SI	SI	SI	
PRESENTACION DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	SI	SI	
PRESENTACION ANÁLISIS DE AIU	SI	SI	SI	
PRESENTACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	SI	SI	
PRESENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMA BARRAS Y FLUJO DE FONDOS	SI	SI	SI	
PRESENTACION ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se inicia proceso por posible incumplimiento del corte No. 1 PAC SEPTIEMBRE 2022 ò dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacciòn de los servicios cuya fecha de corte es el dia 09 DE JULIO DE 2022 hasta Mínimo el 20% del valor total del contrato segun lo estipulado en la Cláusula 2 - Apropiación presupuestal-Forma de Pago-Lugar y Plazo de Ejecución, Numeral 2.2. Forma de pago.
El día 19 de Julio de 2022 se realiza audiencia por posible incumplimiento del corte No. 1 PAC SEPTIEMBRE 2022 en esta se dejaron los compromisos de entrega de documentación para el acta de inicio.
Se reanuda la audiencia el día Jueves 28 de 2022 con la verificación de compromisos, se evidencia la documentación para el acta de inicio la cual se suscribió con fecha 22 DE JULIO DE 2022 sin embargo se suspende la audiencia con el fin que el contratista presente la fecha para la entrega del 20 % del valor total del contrato el cual hace referencia al corte de obra No. 1.
Se realiza modificatorio de Adicion No. 1 por $ 400'.000.000 con el fin de intervenir las instalaciones de hangar norte, hangar sur y complejo de combustible
El dia 28 de julio de 2022 se reanuda la audiciencia de la cual el contratista se comprometio a presentar a la entidad un 20%de avance a mas tardar el 31 de Agosto el cual cumplio y se encuentra a la espera de la reunacion de la audiencia.
El contratista cumple con lo establecido del 20 % y los documentos solicitados que generaron un posible incumplimiento.
Se realiza modificatorio de Adicion No. 2 por $ 52'.000.000 con el fin de intervenir las instalaciones afectadas por el vendaval del dia 19 de Agosto
Se encuentra a la espera de reunion con el Segundo comando con el fin de exponerle el posible incumplientos del corte No. el cual al 29 de Septiembre tendrian que tener un avance del 40% hasta completar un 60%
Se realiza corte de obra el dia 20 de Octubre alcanzandun 40% de ejecucion segun lo descrito en el acuerdo directo realizado con el contratista.
El dia 29 de Noviembre de 2022 el contratista incumple el corte proyectado debido a no cumplir con el procentaje proyectado de 100% del contrato inicial por lo tanto se solicitara apertura de posible incumplimiento al SECOM
El día 30 de Noviembre de 2022 se recibe solicitud mediante "Oficio No. 59 – Actualización y reiteración solicitud de modificatorio del contrato oficios No. 54 y 55" solicitando modificatorio en la forma de pago. Teniendo en cuenta que la fecha de corte establecida en el Tercer modificatorio era el día 29 de Noviembre de 2022 y no se entregó el porcentaje requerido (100% de contrato inicial), ni se recibió con antelación ningún requerimiento con el fin de solicitar prorroga se puede apreciar que se recibe con un plazo vencido y de forma extemporánea lo cual lo conlleva a estar fuera de términos y no es posible ser tenido en cuenta.
Además, los hechos que exponen los cuales los llevaron al incumplimiento del plazo del corte, no reflejan la causa de origen a una ampliación de plazo puesto que se refieren a los oficios No. 54 y 55 los cuales fueron tramitados y con estos la entidad en aras de ser garante y confiando en la buena fe le concedió al contratista prorroga mediante "TERCER MODIFICATORIO" del 09 de Noviembre de 2022 al 29 de Noviembre de 2022.
El dia 16 de Diciembre de 2022 se realiza el cuarto modificatorio de inclusion de items no previstos, forma de pago y plazo de ejecucion al dia 23 de Diciembre de 2022.
Mediante oficio No FAC-S-2022-233545-CI del 24 de diciembre de 2022 se solicita la apertura por posible incumplimiento debido a la finalizacion del plazo de ejecucion.
El dia 29 de Diciembre se realiza primera audiencia por presunto incumplimento quedando aplazada para el dia 16 de Enero de 2022 debido a que la parte aseguradora solicito nueva tasacion de las actividades por ejecutar y pruebas de las dos partes.
El dia 20 de Enero se realiza segunda audiencia por presunto incumplimento quedando aplazada toda vez zque el contratista solicita presencia de ente externo para verificacion de la tasacion realizada por la entidad el dia 07 de Enero de 2023.
El dia viernes 27 de Enero se realiza visita junto con la personeria de Puerto Salgar en la cual se pasa revista a todas las areas en las cuales hay actividades sin ejecucion reportadas en la tasacion de la entidad por valor de $ 67.717.076,64 en espera de la proxima audiencia.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

ELABORO:	REVISO:
	
T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER Supervisor del contrato Firma y Posfirma	T2. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER Supervisor del contrato Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO

Se anexan informes semanales con registro fotografico.