INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 09 DE ENERO DE 2023 AL 15 DE ENERO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 3 Fecha de informe: De 9/1/2023 15/1/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 3	Acum. semana	En días
% Programado	3,60%	2,50%	6,10%	20
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	20
Diferencia	3,60%	-2,50%	-6,10%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) — En %

Programado(%)	$ 199.229.155,10	$ 81.651.293,07	$ 280.880.448,17	8,60%
Ejecutado (%)	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00%
Diferencia	$ 199.229.155,10	-$ 81.651.293,07	$ (280.880.448,17)	-8,60%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	3
Contratista:	3

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE REALIZA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD DE CIENAGA DEL OPON



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
SOCIALIZACION DEL PROYECTO	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS



LOGROS Y/O DIFICULTADES

Durante esta tercera semana se continua sin dar inicio a las actividades de demolicion ni desmonte debido a que aun no se encuentra respuesta en campo para la reubicacion de la antena, se cuenta con la reubicacion de la antena en el trascursa de la semana siguiente para poder iniciar con las actividades programadas; Se realizo el traslado del mobiliario por parte del ente encargado en el colegio el dia 14 de enero del 2023.

OBSERVACIONES

SE HA CONTACTADO AL ENTE ENCARGADO PARA LA REUBICACION DE LA ANTENA Y SU RESPUESTA HA SIDO QUE EN LA SEMANA PROXIMA, CABE ANOTAR QUE TODO ESTE TIEMPO QUE SE HA PERDIDO PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 15/1/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01