INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ENERO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 4 Fecha de informe: De 16/1/2023 22/1/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 4	Acum. semana	En días
% Programado	6,10%	2,30%	8,40%	27
% Ejecutado	0,00%	0,21%	0,21%	27
Diferencia	6,10%	-2,09%	-8,19%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 274.348.344,73	$ 75.119.189,63	$ 349.467.534,35	10,70%
Ejecutado (%)	$ 0,00	$ 6.858.708,62	$ 6.858.708,62	0,21%
Diferencia	$ 274.348.344,73	-$ 68.260.481,01	$ (342.608.825,73)	-10,49%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	3
Contratista:	3

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE REALIZA EL TRASLADO DE LA ANTENA DEL COLEGIO PARA INICIO DE ACTIVIDADES



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
DEMONSTE DE PUERTAS Y VENTANAS	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO







LOGROS Y/O DIFICULTADES

Durante esta cuarta semana se comienza con las actividades de desmontes de puertas y ventanas del colegio, ya que se pudo realizar el traslado por parte de la empresa CLARO de la antena de las TICS que se encontraba ubicada en el colegio y se esta a la espera de la llegada de la maquinaria para comenzar las actividades preliminares del proyecto.

OBSERVACIONES

NINGUNA

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 23/1/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01