	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-BACOF

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: febrero. Año: 2023.

CONTRATO N°. 052-00-B-COFAC-BACOF-2022.

CONTRATISTA: TRANSFORMADORES DEL MAGDALENA MEDIO

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($35.000.000,00).

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO	FECHA DE CORTE	PAC MES
PRIMER PAGO PARCIAL	Se cancelará el valor total facturado, de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción con corte 30 de junio del 2022	PAC AGOSTO-2022
PAGO FINAL	Hasta por el valor del saldo del valor adjudicado, de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción con corte hasta el vencimiento del plazo de ejecución es decir 1 de noviembre del 2022	PAC CUENTAS POR PAGAR 2022, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

FECHA FIRMA: Día 17. Mes mayo. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL GRUPO AÈREO DEL CASANARE.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: Día: 10. Mes: noviembre. Año: 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Aclárese parcialmente la CLÁUSULA 2 - FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL numeral 2.3, del CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 052-00-BCOFAC-BACOF-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC – JAVIER RINCON CARDONA CON NIT No. 10.002.054-3 en el sentido de aclarar que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO	FECHA DE CORTE	PAC MES
PRIMER PAGO PARCIAL	Se cancelará el valor total facturado, de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción con corte 30 de junio del 2022	PAC AGOSTO-2022
PAGO FINAL	Hasta por el valor del saldo del valor adjudicado, de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción con corte hasta el vencimiento del plazo de ejecución es decir 1 de	PAC DEL MES DE DICEMBRE DE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR, PARA SER CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023

	noviembre del 2022	

NOTA: Se aclara que la fecha del primer modificatorio "OTROS SI ACLARATORIOS" es del 10 de noviembre de 2022 y no del 01 noviembre de 2022 como quedó en el informe de supervisión correspondiente al mes de octubre

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE FIRMA: Día: 10. Mes: noviembre. Año: 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

EL señor **Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON**, en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto BACOF, resuelve liberar la suma de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($4.953,00) M/CTE,** teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

No. CDP	No. CRP	VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR PAGAR	VALOR A LIBERAR	No. IMPUTACION
41522	496522	$ 35.000.000,00	$34.995.047,00	$ 12.726.993,00	$ 4.953,00	02-02-02-005- 004-02-4 REC 10

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02 de junio 2022. hasta el 01/noviembre/2022.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución: 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: **$ 34.995.047,00**

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
HEYDER IVÁN GONZALES CASTELLANOS	INGENIERO ELECTRICISTA ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA O EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	INGENIERO ELECTRICISTA ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA O EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **SN205 32059**
JAIRO HERNANDO AMAYA QUINTERO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS y especialista en GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CARLOS EMILIO ROA PERILLA	TÉCNOLOGO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL	TÉCNOLOGO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL tarjeta profesional CONTE como Técnico Electricista No

		MTE. 1116550780-94113
ARNULFO NIÑO ROSAS	TÉCNICO ELECTRICISTA	TÉCNICO EN MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL **MTE/N° 1116542-59092** RESOLUCION N° **80348**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES JUNIO				
ÍTEMS	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**EJECUTADO**
a.	DESMONTE RED EN ALUMINIO DE MEDIA TENSION 13.2 KV, POR 3 LINEAS EN TRAMO A INTERVENIR Y CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE CABLE CUBIERTO PARA ZONAS ARBOLIZADAS "XLPE CUBIERTO 90°C, 15 KV ACSR", CALIBRE N° 2, POR 3 LINEAS EN MEDIA TENSION, EN ESTRUCTURA EXISTENTE POR METRO LINEAL.	ML	230	230
d.	MANTENIMIENTO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TRANSICIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA, (INCLUYE EL CAMBIO DE CONECTORES, SOPORTES Y ACCESORIOS, CABLE CU DESNUDO 2/0, VARILLAS COOPERWEL COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA, APLICACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN PUNTOS DE CONEXIÓN, BAJANTE DEL CABLE DEBE IR EN TUBO CONDUIT EMT PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN, TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL SUELO, DEPENDIENDO DE LOS VALORES OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y LO EXIGIDO EN EL RETIE, BOLSAS 25KG DE FAVIGEL, NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN 30X30CM.) ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	1
h.	PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER PARA REDES SUBTERRÁNEAS XLPE.	UND	1	1
bb.	INTALACIÓN DE PARARRAYO INCLUYE : PUNTA CAPTADORA, 25 METROS DE CABLE CU ENCAUCHETADO N° 2 AWG, ELEMENTOS DE ANCLAJE, CONECTORES, SOPORTES Y ACCESORIOS, 3 VARILLAS COOPERWEL COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA CONECTADAS TIPO DELTA, APLICACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN PUNTOS DE CONEXIÓN, BAJANTE DEL CABLE DEBE IR EN TUBO EMT 3/4 PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN, TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL SUELO CON 3 BOLSAS 25KG DE FAVIGEL O HIDROSOLTA, NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS Y 3 CAJAS DE INSPECCIÓN 30X30CM.) ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERIVICIO.	UND	1	1
		PORCENTAJE		100%

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OCTUBRE				
ÍTEMS	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**EJECUTADO**
m.	REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE TERMINAL PREFORMADO TIPO EXTERIOR.	UNIDAD	1	1

q.	REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTRENTE POR REFLECTOR LED 200W CON PANEL SOLAR, DURACIÓN DE LA BATERIA 18 HORAS APROXIMADAMENTE, LUZ BLANCA DE 6500 K, VIDA UTIL DE 50000 HORAS O SUPERIOR, CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.	UNIDAD	8	8
z.	REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8MM, INCLUYE CAMBIO DE ALAMBRÓN, CONECTORES BIMETÁLICOS, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	METRO LINEAL	1	1
		PORCENTAJE		100%

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- El contratista envía informe de las actividades ejecutadas durante el primer corte el cual será anexo al presente informe de supervisión.
- Se realizan actividades durante el mes de junio de 2022 pertenecientes al segundo corte del contrato por un valor de $ 22.268.054,00 por parte del contratista y con cargo al PAC agosto.

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
DESMONTE RED EN ALUMINIO DE MEDIA TENSION 13.2 KV, POR **3 LINEAS EN TRAMO A INTERVENIR** Y CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE CABLE CUBIERTO PARA ZONAS ARBOLIZADAS "XLPE CUBIERTO 90°C, 15 KV ACSR", CALIBRE N° 2, POR **3 LINEAS EN MEDIA TENSION**, EN ESTRUCTURA EXISTENTE POR METRO LINEAL.	ML	230	$ 57.352	$ 13.190.972
MANTENIMIENTO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TRANSICIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA, (INCLUYE EL CAMBIO DE CONECTORES, SOPORTES Y ACCESORIOS, CABLE CU DESNUDO 2/0, VARILLAS COOPERWEL COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA, APLICACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN PUNTOS DE CONEXIÓN, BAJANTE DEL CABLE DEBE IR EN TUBO CONDUIT EMT PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN, TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL SUELO, DEPENDIENDO DE LOS VALORES OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y LO EXIGIDO EN EL RETIE, BOLSAS 25KG DE FAVIGEL, NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN 30X30CM.) ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 2.294.082	$ 2.294.082
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER PARA REDES SUBTERRÁNEAS XLPE.	UND	1	$ 2.023.000	$ 2.023.000

INTALACIÓN DE PARARRAYO INCLUYE : PUNTA CAPTADORA, 25 METROS DE CABLE CU ENCAUCHETADO N° 2 AWG, ELEMENTOS DE ANCLAJE, CONECTORES, SOPORTES Y ACCESORIOS, 3 VARILLAS COOPERWEL COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA CONECTADAS TIPO DELTA, APLICACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN PUNTOS DE CONEXIÓN, BAJANTE DEL CABLE DEBE IR EN TUBO EMT 3/4 PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN, TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL SUELO CON 3 BOLSAS 25KG DE FAVIGEL O HIDROSOLTA, NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS Y 3 CAJAS DE INSPECCIÓN 30X30CM.) ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERIVICIO.	UND	1	$ 4.760.000	$ 4.760.000
			TOTAL:	**$ 22.268.054**

- El contratista envía informe de las actividades ejecutadas durante el corte final el cual será anexo al presente informe de supervisión.
- Se realizan actividades durante el mes de octubre de 2022 pertenecientes al corte final del contrato por un valor de $ 12.726.993,00 por parte del contratista y con cargo al PAC diciembre.

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE TERMINAL PREFORMADO TIPO EXTERIOR.	UND	1	$ 745.577	$ 745.576,65
REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTRENTE POR REFLECTOR LED 200W CON PANEL SOLAR, DURACIÓN DE LA BATERIA 18 HORAS APROXIMADAMENTE, LUZ BLANCA DE 6500 K, VIDA UTIL DE 50000 HORAS O SUPERIOR, CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.	UND	8	$ 1.491.153	$ 11.929.226
REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8MM, INCLUYE CAMBIO DE ALAMBRÓN, CONECTORES BIMETÁLICOS, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	METRO LINEAL	1	$ 52.190	$ 52.190
				$12.726.993,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Se realiza el trámite para pago de las actividades realizadas en el primer corte con PAC agosto de 2022 por un valor $ 22.268.054,00 con factura No. FE18
- Se realiza pago por un valor de $ 22.268.054,00 el día 24 de agosto de 2022 con orden de pago No 255301122

JAVIER RINCÓN CARDONA			
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía	**Número Documento**	10002054

Cuenta por pagar [1]: 867222

Fecha	2022-07-15	**Valor Bruto**	$ 22.268.054,00
Valor Iva	$ 3.555.403,58	**Código Obligación**	878522

Orden de Pago Presupuestal

Código	255301122	**Fecha de pago**	2022-08-24
PCI Pagadora	13-01-01-DT	**Valor Bruto**	$ 22.268.054,00
Valor Deducción	$ 2.816.255,00	**Valor Neto**	$ 19.451.799,00

Medio de pago

Cuenta Bancaria	7272021584
Entidad	SCOTIABANK COLPATRIA SA

Datos Administrativos

Tipo Documento	FACTURA	**Número de soporte**	FE18
Nota	H004064-CTO.052-00-B-COFAC-BACOF-202-MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS GACAS		

- Se aclara que en el informe presentado el día 09 de diciembre de 2022, que se realizó el trámite para pago de las actividades realizadas correspondiente al corte final con cargo al PAC diciembre de 2022 y/o CXP 2023 por un valor $ 12.726.993,00 con factura No. FE36 y no **"Se realiza el trámite para pago de las actividades realizadas en el primer corte con PAC diciembre de 2022 y/o CXP 2023 por un valor $ 12.726.993,00 con factura No. FE18"** como se encuentra en dicho informe de supervisión.
- Se realiza el pago de la factura No FE36 por el valor de $12.726.993,00 mediante documento de orden de pago No **407062722 el día 13 de diciembre de 2022**.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Todas las actividades del primer corte se realizaron de acuerdo al cronograma
- Todas las actividades del primer corte final se realizaron de acuerdo al cronograma

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO: X.**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: **AS16. HINOJOSA SABOGAL JONH ANDERSON**
FIRMA: _____
C.C. No. 1127383166
DEPENDENCIA: ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO – GACAS

LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
CONTRATO No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2022

Aspectos generales importantes a tener en cuenta:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		Nombramiento según Resolución No. 001 del 18-01-2022
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		• **Fecha Firma Cto.:** 17-05-2022 • **CRP No.** 496522 del 17-05-2022 • **Aprobación Póliza:** 24-05-2022
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		Se realizó lectura de las especificaciones técnicas requeridas por lo que conozco las mismas
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		Se realiza la revisión de las hojas de vida del personal que ejecutará las actividades y se evidencia que cumplen con las condiciones técnicas exigidas.
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		La misma se firmó el día 02 de junio de 2022
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		El contratista cumple con las obligaciones de seguridad social y parafiscales
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		El contratista envía informe de las actividades termina actividades el día 01 de noviembre de 2022 fecha de plazo de ejecución del contrato
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		Se envió vía correo electrónico

9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		El contratista dotó de elementos de protección personal.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		mes de enero de 2023
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	No se han cumplido las obligaciones del contrato.

NOMBRE SUPERVISOR: **AS16. HINOJOSA SABOGAL JONH ANDERSON**
FIRMA: _____
C.C. No. 1127383166
DEPENDENCIA: ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO – GACAS