INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 30 DE ENERO DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 5 — Fecha de informe: De 30/1/2023 6/2/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 6	Acum. semana	En días
% Programado	10,50%	1,50%	12,00%	34
% Ejecutado	0,21%	1,28%	1,49%	34
Diferencia	10,29%	-0,22%	-10,51%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) — En %

Programado(%)	$ 391.926.206,75	$ 48.990.775,84	$ 440.916.982,59	13,50%
Ejecutado (%)	$ 6.858.708,62	$ 41.805.462,05	$ 48.664.170,67	1,49%
Diferencia	$ 385.067.498,13	-$ 7.185.313,79	$ (392.252.811,92)	-12,01%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	3
Contratista:	3

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
CERRAMIENTO EN LONA, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, CONTRAPISO, EXCAVACIONES Y DEMOLICION DE GRADERIA







LOGROS Y/O DIFICULTADES

Durante esta sexta semana se realizo el cerramiento perimetral contractual y se comenzo con la demolicion de vigas, columnas , muros en mamposteria y sus respectivos retiros de material de escombros.

OBSERVACIONES

SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA ENTREGAR UN NUEVO PDT DEBIDO A TODO ESTE TIEMPO QUE SE HA PERDIDO DEBIDO AL TRASLADO DE LOS MOBILIARIOS, LA REUBICACION DE LA ANTENA Y EL PARO DONDE SE DEJE EN UNA NOTA LOS DIAS POR LOS CUALES NO SE HA PODIDO TRABAJAR NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 6/2/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01