MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VÍAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTENOMBRE DEL PROYECTO

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2
Periodo comprendido entre el 8 de julio al 31 de julio de 2018

Ortega Roldán y cía. ltda.
Bogotá D.C., Fecha

Elaboró: Revisó:

Ortega
Roldan y Cía. Ltda.

INTRODUCCIÓN

1. DATOS DE LOS CONTRATOS

1.1. CONTRATO DE OBRA

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2. INFORME TÉCNICO

3. INFORME ADMINISTRATIVO

4. INFORME FINANCIERO

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

6. CONCLUSIONES - OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTAS DE COMITÉ

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

CONSTANCIA DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

INTRODUCCIÓN

Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en cumplimiento de la Política Integral de Seguridad y Defensa, para la prosperidad democrática definida por el gobierno nacional para el año en curso, se hace necesario llevar a cabo la construcción de la fase construcción y dotación fase 1 Bloque A – Comando, Subcomando, Tren Administrativo, Archivos, Urbanismo, Guardia Vehicular y Vías de Acceso para el Comando de la Metropolitana de Santa ;Marta y Departamento de Policía Magdalena, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, donde se pretende reforzar el concepto de Seguridad y Defensa Nacional.

Se puede concluir y es claro que la seguridad y Defensa Nacional es un concepto amplio que no excluye a entidades distintas del sector defensa ni se limita a actividades bélicas, sino que abarca todo lo que este encaminado directamente o por conexidad, al mantenimiento del orden público y a garantizar la convivencia pacífica entre los asociados.

Por lo anterior, la Policía Nacional mediante los procesos de selección de menor cuantía PN DIRAF SA MC 032 2018 y PN DIRAF SA MC 036 2018, selecciono al contratista de obra Consorcio Bloques y contratista de interventoría Ortega Roldán y Cia Ltda, para llevar a cabo la construcción y la interventoría del proyecto.

En este sentido, se presenta el informe de interventoría N°2, para el período del 8 de Julio al 31 de Julio de 2018.

1. DATOS DE LOS CONTRATOS

1.1. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA CIVIL		
NÚMERO	:	No. PN DIRAF 06-6-10048-18
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	:	CONSORCIO BLOQUES.
LOCALIZACIÓN	:	Santa Marta – Magdalena, Sector de Gaira, Distrito de Santa Marta, Kilometro 12 de la vía alterna al Puerto.
VALOR CONTRATO	:	$ 10.214.049.886,64
VALOR ANTICIPO	:	$ 2.042.809.977,33
PLAZO PREVISTO	:	Hasta el 15 de diciembre de 2018
FECHA DE INICIACIÓN	:	Junio 7 de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	:	Diciembre 15 de 2018

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA		
NÚMERO	:	PN DIRAF 06-3-10049-18
OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA.
LOCALIZACIÓN	:	Santa Marta – Magdalena, Sector de Gaira, Distrito de Santa Marta, Kilometro 12 de la vía alterna al Puerto.
VALOR CONTRATO	:	$ 502.451.618,00
PLAZO	:	Hasta el 15 de diciembre de 2018
FECHA DE INICIACIÓN	:	Junio 7 de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	:	Diciembre 15 de 2018

2. INFORME TÉCNICO

Las actividades de carácter técnico desarrolladas durante el presente mes fueron las siguientes:

El día 12 de julio se realizó visita al sitio de obra por parte de la supervisión, contratista e interventoría, donde, en reunión con los propietarios de los predios que rodean el predio de la Policía Nacional, se logró la autorización por parte de los propietarios, de la utilización de predios privados para la adecuación del carreteable de acceso para la maquinaria del proyecto, y en sitio se definió el corredor del mismo, el cual se estableció, en el primer tramo, sobre un corredor previsto para una vía peatonal y en el tramo final, sobre un predio que será zona verde en el Plan Parcial. Esto con el objetivo de garantizar de manera provisional, una vez terminada la Fase 1, el acceso al predio, mientras se desarrolla el predio en mayor extensión. Una vez determinado el corredor en mención, se requirió al contratista el inicio inmediato de esta actividad y de las obras preliminares del contrato.

De manera simultánea, con la adecuación del carreteable, se realizó la localización y el replanteo de los vértices del lote general del proyecto y de la huella del Bloque A. De dicho replanteo, se concluye que en planimetría, la información de los diseños concuerda en sitio, pero en altimetría, se evidencia inconsistencia respecto a las cotas reales del terreno natural y de las cotas de implantación del Bloque A indicadas en los diseños. Esta diferencia es de aproximadamente 3.9 m, datos que fueron comparados con la información topográfica suministrada por la consultoría del Plan Parcial Bureche y que coincide con las cotas reales ubicadas y calculadas por la topografía del contratista. Por tal motivo, se elevo solicitud a la supervisión del contrato para que con su mediación pudieran ser aclaradas estas inconsistencias.

El día 26 de julio de 2018, se realizó la presentación del contratista e interventoría quienes realizarán la construcción del Bloque B y se da una breve descripción del proyecto. Se evidencio las obras desarrolladas por el contratista para la conformación del carreteable para acceso de maquinaria a la obra, actividad que también beneficiará a las demás partes del proyecto en general, sin embargo, no se tiene certeza de la ubicación del cerramiento

de la obra, toda vez que se debe estudiar y analizar la posibilidad de hacer un solo cerramiento provisional de obra, para los dos contratos de obra, aunque separado para brindar independencia durante la ejecución, situación que afecta el desarrollo del contrato objeto de esta interventoría, que aún no cuenta con campamento, debido a que no es posible la instalación de los contenedores sin la seguridad que brinda el cerramiento.

El día 27 de julio de 2018, en reunión celebrada en las instalaciones de Diraf en Bogotá, con la participación de profesionales y representantes de la consultoría e interventoría de la consultoría, representante del contratista de obra del Bloque B y esta interventoría (Bloque A), se resolvieron y se entregaron los planos ajustados arquitectónicos. Frente al tema de altimetría, se programo reunión para el 31 de julio de 2018, para aclarar la cota de implantación del proyecto. Se definió, que se entregará a los contratistas e interventores de la Fase 1, el presupuesto completo (incluyendo el alcance de las vigencias futuras), para verificar y tener claridad, acerca del alcance físico de cada uno de los contratos. De la exposición que realizaron los profesionales del área de presupuestos de la consultoría, al parecer, existen actividades que se entre cruzan entre los dos contratos, como por ejemplo, la excavación y relleno con material adecuado para la cimentación de las torres, están a cargo de un solo contratista, la instalación de la red hidráulica, sanitaria y contra incendio, de los dos bloques, están a cargo de un solo contratista; las obras de urbanismo se dividieron por actividad y no por área de influencia, es decir, que un contratista realiza las actividades de construcción de vías y bahías de parqueo, mientras que el otro ejecuta las actividades de construcción de andenes. Estas consideraciones de la consultoría, genera al momento de ejecución de la obra, innumerables inconvenientes, por la dificultad en la coordinación, de la ejecución de actividades simultáneas en la misma área por parte de personal a cargo de diferente contratista principal, además de la confusión en el tema de responsabilidad y garantías. Al momento de elaboración del presente informe, por parte del contratista de obra Consorcio Bloques, no es posible realizar la adecuación del terreno para la construcción de la cimentación de la estructura del bloque A, porque al parecer, esta actividad está incluida en el alcance del contratista del Bloque B, contrato que se encuentra en el trámite de aprobación de pólizas, como requisito para suscribir el acta de inicio.

3. INFORME ADMINISTRATIVO

Durante el periodo reportado se contó con el siguiente personal de obra

Director de Obra: Ingeniero Civil FRANKLIN EDUARDO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ
Residente HSEQ: Ingeniero Ciro Vega

Por parte de la Interventoría, se contó con el siguiente personal:

Director de Interventoría: Ingeniero Néstor Benítez
Residente de Interventoría: Ingeniera Patricia Gavilán
Residente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Interventoría: Ingeniera Juli Tatiana Herazo
Personal asesor.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 BLOQUE A - COMANDO POLICIA NACIONAL SANTA MARTA - MAGDALENA

FECHA:	30 de julio de 2018				
PERIODO MENSUAL:	2	**DEL**	08-jul-18	**AL**	31-jul-18

ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA

CONTRATISTA: **CONSORCIO BLOQUES**

CONTRATO No. PN DIRAF 06-6-10048-18

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

VALOR CONTRATO **$10.214.049.886,64**

ADICIONES **$ 0,00**

1	$	-
2	$	-
3	$	-

VALOR FINAL: $ 10.214.049.886,64

ANTICIPO: $ 2.042.809.977,33

PLAZO: 6,23 MESES

ADICIONES:

1	
2	
3	

PLAZO FINAL: 6,23 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 07-jun-18

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.

FECHA DE REINICIO: N.A.

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 15-dic-18

GARANTIAS DEL CONTRATO: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENCIAS	VALOR
Buen Manejo del Anticipo	18-05-2018 / 15-06-2019	$ 2.042.809.977
Cumplimiento del contrato	18-05-2018 / 15-06-2019	$ 2.042.809.977
De Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	18-05-2018 / 15-04-2022	$ 510.702.494
Estabilidad de las obras	15-12-2018 / 15-12-2023	$ 2.042.809.977
Calidad y corrrecto funcionamiento bienes	15/12/2018 / 12-10-2024	$ 5.107.024.943
Responsabilidad Civil	18-05-2018 / 15-04-2019	$ 2.042.809.977

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Anticipo	en tramite	$ 2.042.809.977,33
TOTAL		

INTERVENTOR

CONTRATISTA: ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA

CONTRATO No. PN DIRAF 06-3-10049-18

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

VALOR CONTRATO: **$502.451.618,00**

ADICIONES:

1	$	-
2	$	-
3	$	-

VALOR FINAL: $ 502.451.618,00

ANTICIPO: NO APLICA

PLAZO: 6,23 MESES

ADICIONES:

1	
2	

PLAZO FINAL: 6,23 MESES

FECHA DE INICIACION: 07-jun-18

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.

FECHA DE REINICIO: N.A.

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 15-dic-18

GARANTIAS DEL CONTRATO: SEGUROS BOLIVAR S.A.

CONCEPTO	VIGENCIAS	VALOR
Cumplimiento	18-05-2018 / 15-06-2019	$ 100.490.324
Anticipo	NO APLICA	
Salarios, Prestaciones Sociales	15-12-2018 / 15-04-2023	$ 25.122.581
Calidad del servicio	03-10-2013 / 03-10-2017	$ 251.225.809
Responsabilidad Civil	NO APLICA	

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
TOTAL		

4. INFORME FINANCIERO

Durante el presente periodo debido a las situaciones expuestas en el informe técnico, las actividades ejecutadas por el contratista, corresponden a actividades preliminares que no son objeto de facturación, razón por la cual no se presenta corte parcial de obra. La documentación del anticipo se encuentra en proceso de trámite, para su desembolso.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

En el presente periodo las actividades desarrolladas por la Interventoría fueron:

- Se coordinaron y lideraron tres (3) comités de seguimiento, dos en la ciudad de Santa Marta y uno en la ciudad de Bogotá.
- Se requirió al contratista para que a partir de la autorización de ingreso por los predios adyacentes al proyecto por parte de los propietarios, se diera inicio inmediato a las actividades preliminares de obra.
- Se analizó y se dio traslado a la supervisión de las dudas expuestas por el contratista respecto a las cotas de nivel entregadas por la consultoría del proyecto.
- Se realizó verificación y acompañamiento durante las obras de adecuación del carreteable de acceso a la obra.

6. CONCLUSIONES - OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que aún no se cuenta con una respuesta concluyente por parte de la consultoría, respecto a las diferencias de los datos topográficos en los niveles del proyecto en relación con los datos obtenidos por el contratista, no ha sido posible dar inicio real y efectivo a las actividades iniciales de excavación para la cimentación.

Así mismo, en la reunión realizada el día 27 de julio de 2018, con la consultoría del proyecto, surgieron nuevas inquietudes respecto al alcance de cada uno de los contratos tanto del Bloque A como del Bloque B, ya que el cruce de algunas actividades implica inconvenientes en el proceso constructivo, además del tema de responsabilidad y garantías. Se recomienda requerir a la consultoría, para que revise y ajuste las actividades a ejecutar en desarrollo de cada uno de los contratos, de manera tal, que la ejecución y entrega en funcionamiento de cada bloque, sea totalmente independiente entre los dos contratistas, como también independizar las áreas de influencia directa e indirecta de cada estructura.

NÉSTOR A. BENÍTEZ M.
Director de Interventoría

Vbo. JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

ANEXOS

Ortega
Roldan y Cía. Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCION FASE 1 BLOQUE A COMNADO POLICIA NACIONAL SANTA MARTA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**Santa Marta – Magdalena, Sector de Gaira, Distrito de Santa Marta, Kilometro 12 de la vía alterna al Puerto**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO BLOQUES**
CONTRATO No.:	**PN DIRAF 06-6-10048-18**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 8 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2018.**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen No. 1. Acceso a predio frente a colegio Quinto Centenario.



Imagen No. 2. Desmonte y conformación de carreteable de acceso.



Imagen No. 3. Localización de vértices del lote.



Imagen No. 4. Localización y replanteo.



Imagen No. 5. Material de afirmado para conformación de carreteable.



Imagen No. 6. Terraplén carreteable.



Imagen No. 7. Movimiento de material.



Imagen No. 8. Descargue de material.



Imagen No. 9. Acceso a lote con material de afirmado.



Imagen No. 10. Carreteable de acceso para maquinaria.

Ortega
Roldan y Cía. Ltda.

ACTAS DE COMITÉ

Ortega Roldán y cía. ltda.	ACTA DE COMITÉ	Código: FO-300 Versión:5-16-11-04 Página: de

Proyecto: Comando Santa Marta Fase 1.

Lugar de la reunión: Solano Hermnos

Fecha: Julio 12/18 **Acta No.:** 5

1. **Participantes:**

Nombre - entidad que representa	Firma
CR. Gustavo Bedoya G.	
My. DANIEL ELIAS SILVA IBARRA	
Ct. Héctor Angarita Rojas - PONAL	
JULIO ABEZUELO - MONTAÑA URBAMED	
Miguel Solano Dávila - Rep. legal Solano Hnos	
SIMON SOLANO → SOLANO HERMANOS / ZONA FCO TAYRONA..	
Arq: HUGO RODRIGUEZ A (DIR. DE OBRA)	

2. **Lectura del acta anterior (observaciones):**

Ing. Hernán Olarte. - Consorcio Bloques
Ing. MARY SOL DUQUE T. CONSORCIO BLOQUES
ARQ NELSON Cortés PONAL - DIRAF
Arq Jorge Acosta Ponal DIRAF

3. **Temas Desarrollados:**

(+) Néstor A. Benítez M. - Ortega Roldán Interventoría

(1) Por parte del arq. Jorge Acosta, se hace la presentación del proyecto y el alcance de las obras a ejecutar en esta fase. Así mismo informa, que en esta semana se suscribe el contrato para ejecutar el bloque A y la infraestructura de servicios.

(2) Por parte de los representantes de los propietarios de los predios vecinos, se informa que se autoriza el ingreso

CONTINUACION TEMAS DESARROLLADOS

del contratista. La formalidad de estas autorizaciones y permisos, será a través del señor Julio Cabezuelo.

El señor Julio Cabezuelo informa que se encuentra adelantado la ingeniería de detalle del plan parcial para la infraestructura de servicios públicos del desarrollo, para que el proyecto del Comando se conecte a ellas.

(2) Se propone como vía de acceso provisional, de manera perpendicular desde la vía del megacolegio hacia el predio. Esta propuesta es aceptada por los propietarios y se define que la formalidad de esta autorización se haga a través del señor Julio Cabezuelo y el señor Miguel Solano.

(3) Se propone coordinar entre el contratista Consorcio Bloques y el gestor del Plan Parcial, lo referente a topografía, teniendo en cuenta que el Plan Parcial se encuentra adelantado y actualizado, para verificar planimetría y altimetría, con las cotas de las vías diseñadas.

(4) Se aclara que desde ya se cuenta con permiso para acceder y adecuar un cerramiento, mientras se formaliza la autorización de permisos.

(5) El gestor del Plan Parcial, solicita socializar con el colegio, lo referente a la vía provisional de acceso al proyecto, para mitigar cualquier impacto por movilización de equipos y maquinaria.

(6) La formalización del permiso lo gestionará directamente la Policía Nacional con el gestor del plan parcial.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Fecha:	Santa Marta D.T.C.H., 12 de julio del 2018		
Hora de inicio:	____:____ horas	**Hora finalización**	_____:_____horas
Lugar:	ZONA FRANCA TAYRONA SECTOR BURECHE		

ACTA_____MESAN – GUBIR– 2.21

QUE TRATA DE ACLARAR Y SOCIALIZAR LA DISTRIBUCIÓN URBANISTICA DEL PLAN PARCIAL BURCHE, DONDE SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
CR	Gustavo Bustyo	Mesan	cdte	Mesan.[illegible]	3214264875	
MY	DANIEL ELIAS SILVA	DIRAF-GUSEP	JEFE	daniel.silva@correo....	322-7549000	
Ct.	Hector Argoelo Reyes	DIRAF PUNAL	Analista	hy.angelao...	3145001097	
	Néstor A. Benítez M.	ortega roldán ingeniería	Director	ortegaroldaningltda@gmail.com	2180965	
	JULIO A. CABEZUELO ARENAS	MONTAÑA-URBAMED	Dir. Desarrollo Urbano	jucaar81@gmail.com	3219200126	
	Miguel Solano Dávila	Solano Hnos S.A	Rep Lebal	msolanod@gmail.com	3057512980	
	Simon Solano Teisis	SOLANO HERMANOS	SOCIO	ssolano@zonafrancatayrona.com	310-6401111	
Arq.	Hugo A. Rodríguez	CONSORCIO BLOQUES.	DIRECTOR DE OBRA	director de obra santa marta@gmail.com	3013900754.	
	Hernán Olarte.	consorcio Bloques.	Contratista	gerencia@dingeniería.	7104698856	
Ing	MARY SOL DUQUE	CONSORCIO BLOQUES	contratista	duquemarupa@hotmail.com	3108919002	
Proc	Nelson Castellanos	DIRAF	Supervisor	nelsoncastellanos@	3176810682	
	Jorge Eduardo Acosta	DIRAF	Consultora		7171174	

Ortega Roldán y cía. ltda.	ACTA DE COMITÉ	Código: FO-300 Versión:5-16-11-04 Página: de

Proyecto: Comando Santa Marta

Lugar de la reunión: Metropolitana Santa Marta

Fecha: 26 de julio de 2018 **Acta No.:** 6

1. Participantes:

Nombre - entidad que representa	Firma
Nestor Benitez - Ortega Roldan	
MARI SOL DUQUE T. Consorcio Bloque	
Hernán Olaya. Consorcio Bloque	
Tte Coronel Adriana Moreno DIPAF	
SARGENTO Carvajal Perez	
ARQ. HUGO A. RODRIGUEZ A	
Adriana Casas - Ortega Roldan	

2. Lectura del acta anterior (observaciones):

3. Temas Desarrollados:

① Se hace presentación del contratista, interventoría y supervisión de la fase 1 Bloque B y una breve descripción de este proyecto

② Se hace visita al sitio del proyecto, se verifica la culminación de la construcción del carreteable de acceso hasta el proyecto y la localización de los vertices del predio, localización de la huella del bloque B y la presentación de la proyección del

Ortega Roldán y cía. ltda.	ACTA DE COMITÉ	Código: FO-300 Versión:5-16-11-04 Página: de

CONTINUACION TEMAS DESARROLLADOS

Cerramiento provisional de obra

③ Se evidenció en terreno la presencia de desniveles y cárcavas en la zona de huella del Bloque y la diferencia de alturas visual entre el lote, la vía y el colegio cercano al proyecto

④ Se presenta a los asistentes que de acuerdo a las cotas consignadas en los diseños arquitectónicos para llegar al nivel de acabado del Bloque A primer piso es necesario excavar del nivel actual del terreno 3.5m aproximadamente, lo que generaría que la estructura quedarra "enterado" respecto al lote en general.

⑤ Se informa que el dra de mañana a las 8:0am se realizará reunión con el consultor para tratar el tema de cotas y rellenos de cimentacion

⑥ La supervision aclara que los informes se deben presentar los dias 30 de cada mes.

⑦ El contratista presentó comunicación CB-0019-2018-I mediante la cual solicita la suspension del contrato argumentando entre otras la determinacion de la cota de arranque o nivel cero del proyecto La cual será analizada y revisada por la interventoria para su respectivo concepto

⑧ El dra de hoy por parte de la Policia se hace la formalización del permiso de ingreso al predio concertado en el comité anterior.

Ortega Roldán y cía. ltda.	ACTA DE COMITÉ	Código: FO-300 Versión:5-16-11-04 Página: de

Proyecto: Comando Santa Marta.

Lugar de la reunión: Diraf - Bogotá.

Fecha: julio 27 de 2018. **Acta No.:** 7.

1. **Participantes:**

Nombre - entidad que representa	Firma
LISTADO ANEXO.	

2. **Lectura del acta anterior (observaciones):**

3. **Temas Desarrollados:**

(1) Se expone a los funcionarios de la consultoria, el inconveniente de las cotas descrigradas en el proyecto respecto a las cotas del terreno (comunicación C.OR-PN-025-18).

(2) La información del replanteo topográfico ejecutado por el contratista Consorcio Bloques, será enviada al supervisor del proyecto. Se programa reunión para el próximo lunes 30 de julio a las 8:00 am con la participación de los responsables de la topografía, de consultoria y obras. Se aclara que la reunión se reprograma reunión para el martes 31 julio a las 8:00 a.m.

Ortega Roldán y cía. ltda.	ACTA DE COMITÉ	Código: FO-300 Versión:5-16-11-04 Página: de

CONTINUACION TEMAS DESARROLLADOS

(3) Respecto a la observación del estudios de suelos, para la profundidad de desplante de la cimentación de los bloques A y B, es 2.25 m.

(4) ARQUITECTURA: El consultor, mediante comunicación GABP-JUPITER-DIRAF-119-2017, brinda respuesta a los oficios de intervención 017/018/019 y adjuntan 2 cd's con los planos ajustados, que se entregan al arq. Jorge Acosta, bs

(5) ELECTRICO: El consultor manifiesta que las observaciones de esta área se encuentra en revisión. La respuesta será entregada al arq. Jorge Acosta, el día lunes 30 de julio/18.

(6) HIDRAULICO Y RED CONTRAINCENDIO: El consultor expone la propuesta de fases: Fase 1: Bloque A, bloque B, punto fijo, pter, ptat. y parte urbanismo. y la discriminación del presupuesto para los 2 bloques y sus respectivas vigencias futuras. Se identifica que hay actividades que se cruzan entre los 2 contratos de obra. El consultor enviará el presupuesto (solo cantidades) de la totalidad de la fase 1, para que por parte de los contratistas de obra e interventoría, se revise el alcance inicial y de vigencias futuras.

(7) Por parte de los contratistas de obra e interventoría, se proyectará presupuestos (cantidades) para lograr independizar los 2 contratos en la medida de lo posible.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Fecha:	Bogotá D.C, 27 de julio de 2018		
Hora de inicio:	08:00 horas	**Hora de finalización:**	
Lugar:	Sala de juntas Planeación, 2do piso DIPON		

ACTA No._____ DIRAF – GUSEP

LISTA DE ASISTENCIA

REUNION_____

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Jonathan Piedrahita.	Intervent. Bloque 13	Coordinador	obrajvj@gmail.com	3105870253	Jonathan P.
	Gloria Palacino Arq	Intervent. Diseño	Directora	gpalacino@gmail.com	3134370400	
	Rene Cadrez Lord	R.Intervent.	Rep Lgal	renegomez11@hotmail	3163788413	
	Ma. Carolina Escobar	Consultoría	Estruct.	mc.escobar@proyersa.com	3017271271	
	Christian C. Escobar Solano	Consultoria	Arquitecto	jcbarq.escobar@gmail.com	3064847	
	ALEJANDRO GARCIA	CONSULTORIA	ARQ	JCBARQ.GARCIA@GMAIL	3123168359	
	Vitaliano Alba S	CONSULTORIA	D. PIEDRAS	insoltec03@yahoo.com	3153435401	
	Andres felipe Cantor	Consultoria	Presupuesto	cg.ingenieros.cantor@gmail	3106803567	
	Cesar Arenas S	Consultoria	Director	arquitecturayurbanismo	3102656	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Fecha:	Bogotá D.C, 27 de julio de 2018		
Hora de inicio:	08:00 horas	**Hora de finalización:**	
Lugar:	Sala de juntas Planeación, 2do piso DIPON		

ACTA No._____ DIRAF – GUSEP

LISTA DE ASISTENCIA

REUNION_____

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	Jhon Alejandro Rodriguez.	Ingeca SAS.	Residente.	arq.jonabro@gmail.com.	3123056140	
	Jorge Carlos Beltran	Bazzani	Arq.	arqjcbeltran@gmail.com	3166618	
	Nestor A. Benitez M.	ortega rolda ingeniería	Director.	ortegaroldanltda@gmail.com	2120569	
	Octavio García	Bazzani	Voz y Datos	Sandercol@hotmail.com	3144726578	

Ortega Roldán y cía. ltda.	ACTA DE COMITÉ	Código: FO-300 Versión:5-16-11-04 Página: de

Proyecto: COMANDO SANTA MARTA.

Lugar de la reunión: DIZAF – BOGOTA.

Fecha: Julio 31/18 **Acta No.:** 8.

1. **Participantes:**

Nombre - entidad que representa	Firma
LISTADO ANEXO.	

2. **Lectura del acta anterior (observaciones):**

3. **Temas Desarrollados:**

① TOPOGRAFIA: La consultoria informa que el arranque del levantamiento se inicio en la placa certificada A-11-TN-6 con ASNM = 36,33 y coordenadas lat 11°13'2679230"N long 74°09'28.98590"W GPS1 cota 29.102 GPS2 cota 31.571.
Se detine que el contratista de obra Consorcio Bloques, realizará el replanteo desde la misma placa certificada.

② El contratista del bloque B, manifiesta que tienen dudas frente a información de memorias de cálculo de cantidades de obra, provisional de servicios y otros.

Ing. Topografica Jonel Quintero consultor 9
3176608744
Jairo Gonzales 3104775241.

Ortega Roldán y cía. ltda.	ACTA DE COMITÉ	Código: FO-300 Versión:5-16-11-04 Página: de

CONTINUACION TEMAS DESARROLLADOS

(3) El consultor expone la proyección del presupuesto para las fases 1 y 2 de la construcción de los bloques A y B.

(4) Por parte de la policía, se indica al contratista del bloque B, que tiene que ejecutar primero la construcción del pozo profundo para abastecimiento de agua potable.

(5) El consultor informa que se gestionó el permiso de vertimiento y de extracción se realizó solo para estudio. Es responsabilidad del constructor del pozo, la gestión del permiso respectivo para el pozo y actualizar el de vertimiento.

(6) El consultor eléctricista expone el diseño de la red de acometidas y el punto de conexión proyectado. El proyecto se presentó en 2 MVA para todo el proyecto. El consultor informa que electricaribe esta revalidando el proyecto con 946 kvA (13,2 kv). Se espera que a finales del mes de agosto se tendrá respuesta de electricaribe. Toda la red interna va canalizada. Se expone el proyecto eléctrico interno. La disponibilidad actual es de 946 kva y ~~a pesar~~ en la factibilidad indica que en 2022 hay 1000 kva. [edgar leyva 3194642276]
El supervisor de la consultoría manifiesta que preocupa que a pesar de haber remitido las observaciones del área eléctrica hace más de 15 días, a la fecha no haya una respuesta formal.

(7) Voz y datos: No se hace presentación de esta área.

(8) El consultor entregará a los contratistas de obra e interventoría el presupuesto total y completo de la fase 1, para verificar y ajustar las actividades que se cruzan y buscar independizar los proyectos.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Fecha:	Bogotá D.C,		
Hora de inicio:	_____ horas	**Hora de finalización:**	
Lugar:			

ACTA No._____ DIRAF – GUSEP

LISTA DE ASISTENCIA

REUNION_____

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	Rene Gomez Izeveda	interv. consult	Rep Legal	reneoristeuleca@hotmail.com	3163988113	
	Gloria Palacio	Int. Consult	Directora	gpalacio@gmail.com	3134320400	
	Jairo Gonzalez S.	Int. Const.	Ingeniero	jairogsaenz@gmail.com	3164775241	
	Cesar Fuenmayor S	Constructor	Director	arquitecturayurbanismo@gm	3102050	
	Edgar Leiva	Consultoria	Consultor	eleiva@konceto.com	3194642276	
	Juan Carlos Beltrán	Bancari	Arq.	arquitectojcbeltran@gmail.c	3866611	
	Javier Salgado	Consorcio Bloques	Residente	javiersalgado1986@gmail.com	3017684119	
	Luis Daniel Dib	Lopesa Ltda	Residente	luisdaniel.dib@grupolopesa.com	3135768567	
	John Alejandro Rodriguez	Lopesa Ltda	Residente	arq.jarobo@gmail.com	3123056740	

Carrera 59 N° 26 - 21 CAN, Bogotá
Teléfonos 3159154
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ISO 9001 ISO 14001 ISO/IEC 27001

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Fecha:	Bogotá D.C,		
Hora de inicio:	_____ horas	**Hora de finalización:**	
Lugar:			

ACTA No._____ DIRAF – GUSEP

LISTA DE ASISTENCIA

REUNION_____

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	Jonathon Piedrahita	Interventoría Bloque B	coordinador	Obrajuj@gmail.com	3105970253	
	Janet Quintero	Consultoría	Ing. Top	janety.escamaga@gmail.com	3176298744	
	Christian C. Escobar Jolano	Consultoría	Arquitecto	jcbarq.escobar@gmail.com	3064847	
	Armando Cely Joya	GUSEP	Topografía	armando.cely@correo.	3159154	
	Lt. Leonel Aldana Moreno	GUSEP	Analista	leonel.aldana@correo.	5159154	
	Johan V. Villa Q.	BAZZANI	DIS. H/S	juvillao@unal.edu.co	3102071250	

Bogotá D.C., Enero 21 de 2010

En atención a la solicitud adjunta, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Geodesia del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, con fundamento en los datos suministrados por la oficina de Cálculos

CERTIFICA

Que las coordenadas, en el sistema de referencia **MAGNA** (ITRF94, época 1995.4, elipsoide GRS80), del vértice solicitado son:

VÉRTICE: A11-TN-6

GEODÉSICAS
Latitud: 11° 13' 26.792 30" N
Longitud: 74° 09' 28.955 90" W
Altura elipsoidal: 32.362 m
Altura (snm): 36.330 m (Geométrica)

GEOCÉNTRICAS CARTESIANAS Y SUS VELOCIDADES
X = 1 708 057.585 m Vx = 0.0086 m/año
Y = - 6 019 319.769 m Vy = 0.0046 m/año
Z = 1 233 337.616 m Vz = 0.0104 m/año

PLANAS CARTESIANAS
Norte : 1 733 028.355 m
Este : 991 204.969 m

Origen de las coordenadas planas:
SANTA MARTA 2007
Latitud: 11°13'10.71500" N Longitud: 74°13'30.01900" W
Norte: 1 732 533.518 Este: 983 892.409 Plano de proyección: 28.000

Cálculos realizados en el año 1999
Con destino a: CAMILO A. CHAPARRO
Recibo No.: MA7054
Papel de seguridad No.: 3368588

Preparó:Maria Cristina Cinturia

WILLIAM ALBERTO MARTÍNEZ DÍAZ

11 NOV.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

ENTIDAD CONTRATANTE	PN DIRAF
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA DE OBRA
NÚMERO DE CONTRATO:	PN DIRAF 06-3-10049-18
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE 1 BLOQUE A – COMANDO, SUBCOMANDO, TREN ADMINISTRATIVO, ARCHIVOS, URBANISMO, GUARDIA VEHICULAR Y VIAS DE ACCESO PARA EL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO BLOQUES
INTERVENTOR:	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA
INFORME MENSUAL N°	2
PERIODO	8 AL 31 DE JULIO DE 2018

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
09-jul-18	C.OR.PN-023-18	Trasladando solicitud suspensión	Ortega Roldán	Policía Nacional
10-jul-18	C.OR.PN-024-18	Entregando informe mensual	Ortega Roldán	Policía Nacional
01-jul-18	16343	Respuesta solicitud de suspensión	Policía Nacional	Ortega Roldán
13-jul-18	C.OR.PN-025-18	revisión presupuesto	Ortega Roldán	Consorcio Bloques
23-jul-18	C.OR.PN-025A-18	solicitando aclaracion cotas	Ortega Roldán	Policía Nacional
23-jul-18	C.OR.PN-026-18	soliictando inicio de preliminares y plan de contingencia	Ortega Roldán	Consorcio Bloques
24-jul-18	C.OR.PN-027-18	autorización firma fiducia	Ortega Roldán	Fiduciaria Bancolombia
24-jul-18	C.OR.PN-028-18	avance actividades preliminares	Ortega Roldán	Consorcio Bloques
25-jul-18	C.OR.PN-029-18	solicitando plan de contingencia	Ortega Roldán	Consorcio Bloques
26-jul-18	CB-018-2018-I	informando diferencia cotas	Consorcio Bloques	Ortega Roldán
27-jul-18	CB-019-2018-I	solicitando suspensión	Consorcio Bloques	Ortega Roldán
30-jul-18	C.OR.PN-030-18	entregando respuesta observaciones arquitectonicas	Ortega Roldán	Consorcio Bloques

Ortega
Roldan y Cía. Ltda.

CONSTANCIA DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860090531-4	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA		CLL 93 No 14-20 of 506	2180969	ortegaroldanltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-08	2018-07	E	08/08/2018	29037557	$2.428.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	134.900	0		0		0	0	0	0	134.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	62.600	0		0		0	0	0	0	62.600	2
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	493.000	0	0	0	0	0	0		493.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	331.300	0	0	0	0	0	0		331.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	457.100				457.100	0	0	457.100			4.571	457.100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	349.500	0	0	349.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	349.500	349.500
Pensión	3	1.272.300	1.272.300
Riesgos Laborales	1	457.100	457.100
CCF	1	349.500	349.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.428.400	2.428.400

PAGADA
29037557

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860090531-4	ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA	CLL 93 No 14-20 of 506	2180969	ortegaroldanltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-08	2018-07	E	08/08/2018	29037557	$2.428.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79483518	BENITEZ MARTINEZ NESTOR ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.288.800	206.300	0	0	0	0	EPS008	1.288.800	51.600	14-23	1.288.800	5	89.800	CCF24	1.288.800	51.600	0	0	0	0	0
2	CC	52857664	CASAS MORALES ADRIANA MARCELA	1	0			S	X																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
3	CC	37890386	MUÑOZ NEIRA ALBA LUCIA	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS044	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	19073486	ORTEGA RESTREPO JAIME ANTONIO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	781.242	31.300	14-23	781.242	1	4.100	CCF24	781.242	31.300	0	0	0	0	0
5	CC	37897439	GUERRERO SALAZAR SANDRA LORENA	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS044	2.300.000	92.000	14-23	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
6	CC	19449070	GARCIA PEREZ VICTOR HUGO	1	0			S																	230301	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS008	781.242	31.300	14-23	781.242	1	4.100	CCF24	781.242	31.300	0	0	0	0	0
7	CC	1095484540	GONZALEZ VARGAS CLAUDIA ESPERANZA	1	0			S																	25-14	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS037	781.242	31.300	14-23	781.242	1	4.100	CCF24	781.242	31.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información