2022 CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	FT 300 VERSIÓN: 00 23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	Contrato de obra no. 133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	***Construccion del Colegio Gabriel Betancourt Mejia- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogota, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota.***				
SEMANA No.	13	**DEL**	**15 de agosto de 2022**	**AL**	**21 de agosto de 2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	90	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA	
Contratista	**Consorcio Colegio ERU 2022**
Contrato No.	**133 de 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022
Valor Inicial	$ 43.322.137.680,00
Plazo Inicial	17 MESES
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022
Fecha de Terminación*	23 de octubre de 2023
No póliza contrato de obra	CBC-100035966
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Interventor	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	5/05/2022
Valor Inicial	$ 1.570.157.939,00
Plazo Inicial	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A
Fecha de Iniciación	23/05/2022
Fecha de Terminación	22/10/2022
No póliza contrato de interventoria	15-45-101142718
Fecha aprobación	12/05/2022

** Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas*

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS


CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8.664.427.536,00	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 hasta 23/10/2026	$ 4.332.213.768,00	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 hasta 23/10/2028	$ 10.830.534.420,00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 hasta 23/04/2024	$ 8.664.427.536,00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/10/2023	$ 2.166.106.884,00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado total	Valor ejecutado semanal	%avance	Descripción de la Actividad
1,0	Localización y Replanteo de Obras generales.	20/06/2022	EN PROCESO	$ 95.688.541,62	$ 9.680.826,77	10,12%	Se realiza control de niveles de excavación en Bloques H, I y J.
2,0	Excavaciones Mecánicas en Material Común 0-2 M (Incluye cargue y retiro a botadero certificado)	27/06/2022	EN PROCESO	$ 604.331.461,000	$ 22.163.671,00	3,67%	Se realiza la excavación mecánica de los Bloques H, I y J con una prof. Aproximada de 0.40 mts. Teniendo en cuenta la cota -1.40 referente a la cota "0" del proyecto.
3,0	Identificación y Levantamiento de Mejoramiento de Terreno	20/08/2022	20/08/2022	no aplica	no aplica	100,00%	Se realiza la identificación y levantamiento de fallos desde el Bloque A hasta el Bloque M
4,0	Mejoramiento de Terreno	21/08/2022	EN PROCESO	no aplica	no aplica	47,00%	Se realiza el relleno de piedra rajón para el mejoramiento de las zonas identificadas en el Bloque A.
5,0	Obras preliminares	20/08/2022	EN PROCESO	no aplica	no aplica	85,00%	Se continúa, con la construcción de baños para campamentos

VALOR PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO EJE.
$ 35.226.978.112,40	$ 2.782.059,29	$ 635.484.703,38	$ 180.856.759	$ 31.844.498	$ 212.701.257
100%	**0,01%**	**1,80%**	**0,51%**	**0,09%**	**0,60%**



Seguimiento Ruta Crítica						
Actividad	**Fecha Programada Inicio**	**Fecha Inicio Real**	**Tiempo de holgura**	**Tiempo de Ejecución**	**Atraso**	**OBSERVACIONES**

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 13 comprendidos entre los días 15 de agosto al 21 de agosto del 2022 se radicó los siguientes oficios:
El día 16 de agosto se dio respuesta al oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_106 a interventoría, radico el mismo día. Se enviaron los oficios CCERU-22-121 / CCERU-22-122 / CCERU-22-123 / CCERU-22-124 / CCERU-22-125 / CCERU-22-126 por aprobación y respuesta por parte de la interventoría.

Aspecto Financiero

1. El día 17 de agosto se envió nuevamente el Acta parcial de obra No. 1 con sus respectivas correcciones, en el número de oficio CCERU-2022-128, con el siguiente contenido:
a. Recibo a satisfacción por el interventor
b. Factura
c. Resolución autorización facturación
d. Acta parcial de obra
e. Registró único tributario (RUT)
f. Registró de información tributaria(RIT)
g. Certificación de paz y salvo aportes al sistema de seguridad social y parafiscales suscritos por representante legal
h. Planillas de pago seguridad social
i. Certificación bancaria
j. Copiá del contrato de obra
k. Copiá acta de inicio
l. Pólizas primer pago
m. Informé mensual No. 2 julio
n. Informé financiero
o. CD registro fotográfico
Se pasó solicitud de pagos de anticipo a la fiducia por un valor de $ 535.440.897 radicado el día el 17 de agosto.
2. El día 19 de agosto se solicitó hacer cambio en el plan de inversión a interventoría por medio de

Aspecto Técnico

1. El día 16 de agosto 2022, se recibe en obra 20662.65 Kg de acero liso y figurado, correspondiente a cimentación de los bloques A y B.
2. El día 18 de agosto 2022, se recibe en obra 30.5 m2 de casetón para cimentación del Bloque A. En avance de obra en general se realiza localización, replanteo y excavación mecánica en los Bloques H, I y J a nivel de cimentación.
Se continúa con la construcción de baños para obra.

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el aspecto SST:
1. El día 16 de agosto del 2022 se realizó inspecciones de vibro compactador, inspección de retroexcavadora, se realizó charla de autocuidado, organización de senderos peatonal, inducción y entrega de elementos de protección.
2. El día 17 de agosto del 2022 se realizó de vibro compactador, inspección de retroexcavadora, se realizó capacitación de riesgo biomecánico, inspección de botiquín y extintor.
3. El día 18 de agosto del 2022 se realizó inspección de vibro compactador, inspección de retroexcavadora, señalización en puntos de acopio, señalización de senderos peatonales, reubicación de puntos ecológicos y se realizó charla del uso adecuado de EPP.

Se realizaron las siguientes actividades en el aspecto ambiental:
1. El día 16 de agosto del 2022 se realizó revisión de formatos para iniciar con la construcción de informe 3, radicación respuesta oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_104.
2. El día 17 de agosto del 2022 se radicó los permisos de aprovechamiento forestal del casetón.
3. El día 18 de agosto del 2022 se realizó asistencia y participación en comité integral, recorrido ambiental entre interventoría y contratista, radicación respuesta oficio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_103
4. El día 19 de agosto del 2022 se realizó asistencia y participación en comité social, limpieza de sumideros, embellecimiento de puntos ecológicos, señalización y demarcación de materiales, radicación licencias ambientales proveedor de materiales pétreos

Aspecto Social

1. El día 16 de agosto de 2022 se realizó verificación y actualización de puntos satélites de informnación, instalación volante No. 12. Se confirmó con el señor rector del Colegio Gabriel Betancourt Mejía, sede la Magdalena, la vigencia de la programación a comité a participación ciudadana No. 2. Se efectuó convocatoria a reunión del comité de participación ciudadana No. 2, por lo cual se radicó volante No. 12 en la rectoría del Colegio Gabriel Betancourt Mejia sede la Magdalena y en las administraciones de los conjuntos residenciales ciudad tintal SM5SL1, SM5S2, SM5SL3, SM6SL1, SM6SL2, SM3 SL1 y SM1SL1.
2. El día 18 de agosto del 2022 se hizo asistencia y participación en comité de seguimiento social efectuada con par de interventoría y asistencia y participación en comité técnico.
3. El día 19 de agosto del 2022 se realizó reunión del comité de participación ciudadana No. 2, la cual se desarrolló en el Colegio Gabriel Betancourt Mejía sede la Magdalena contando con la participación el rector, representantes estudiantiles, padres de familia, docentes y residentes de la comunidad aledaña.


Entre el 15 y 19-08-22. Se garantizó Punto de Atención a la Ciudadanía (PAC) conforme al horario establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00. pm "

Aspecto PMT
Durante este periodo este componente se encuentra al día.

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
De acuerdo a corte de programación con fecha del día 21/08/2022, el avance programado semanal es de 0.01% Vs avance ejecutado semanal de 0,09%. Por consiguiente, desde el área técnica y administrativa se adelantan actividades de contratación para las actividades que a la fecha, aún no inician, en conjunto con estrategias de compra de materiales. El control de programación de obra, se realiza con el plan de contingencia presente al día. Se realiza la radicación de cartilla de acero del Bloque c, mediante No. de oficio CCERU-22-134, se radica caracterización de piedra rajón y material granular B- 200, mediante N. oficio CCERU-22-129, se radica APU, de actividades NP el día 17 de agosto del 2022 mediante N. de oficio CCERU-22-133. El día 19 de agosto 2022,se realiza la identificación y levantamiento de fallos desde el Bloque A hasta el Bloque M, en conjunto con interventoría. Al realizar el corte de programación con el plan de contingencia no se presentan actividades de ruta crítica. En la semana de ejecución N. 8, por error de digitación el valor ejecutado acumulado presenta de una diferencia de $ 5.435.109.10, el cual es ajustado en el valor ejecutado acumulado en la semana de ejecución presente.	
	Firma