Ingeniero
RICARDO BAEZ GARCÍA
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de diciembre del 2022.
No. y fecha de oficio de designación del Supervisor del proyecto:	2412 del 13 de julio del 2022

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Corredor: Troncal Villagarzón- Saravena – Ruta 6501
Sector: Villagarzón - San José de Fragua
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 109 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	985 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	**NIT:**	901.584.893-4
INTEGRANTES:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS con NIT. 900.354.637-5 con un porcentaje de participación del 75% E HIDALGO E HIDALGO S.A SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3 con un porcentaje de participación del 25%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA		

	VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022	**No. de Oficio:**	SMCN 42643 JULIO 26-22
VALOR INICIAL:	$319,366,761,001		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN NN:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$319,366,761,001		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	96 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
585822	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	7,387,965,642.00	4,907,843,867.00	2,480,121,775.00
585822	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	79,593,413.00	79,593,413.00	0.00
TOTAL				7,467,559,055.00	4,987,437,280.00	2,480,121,775.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	0.00	0.00	N/A	0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 34,627,838	$ 253,050	N/A	$ 34,880,888
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 429,513,922	$ 55,910,399	N/A	$ 485,424,321
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 194,738,517	$ 16,515,989	N/A	$ 211,254,506
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 3,969,824,318	$ 286,053,247	N/A	$ 4,255,877,565

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 6** de fecha del 01 al 31 de diciembre de 2022, para el periodo de diciembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES) SIN IVA	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$272,686,149.67	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$4,557,327.1	1,67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$4,414,851.1	1,62
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$2,315,650.84	0,85
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$6,730,501.90	2,11

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 1,67
Meta física ejecutada %: 1,62

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: MEMORANDO No. SGCP 65246 de agosto 22-2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS **Aseguradora: Nacional de seguros S.A.** **Póliza de Cumplimiento** **POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400040822**				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento-Multas-Cláusula penal	$ 13,982,408,469.90	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	18/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$ 27,964,816,939.80	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	18/05/2022	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$ 41,947,225,410.00	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras	
Calidad de los estudios	$ 1,192,380,000.00	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación de los estudios y diseños a fase III.	

Garantía de RCE

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Predios, Labores y Operaciones	$ 6,991,204,235	400040821. Anexo 2 del 09/08/2022	18/05/2022	31/12/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-PUT 75147	05/12/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	CARLOS ZULUAGA GERENTE DE CAMPO GRAN TIERRA ENERGY	Solicitud apoyo helicóptero proyecto “CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ
DT-PUT 79091	22/12/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	JOSE ANDRES LOPEZ MUÑOZ ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN	RESPUESTA A SOLICITUD DONACIÓN TUBERÍA LÍNEA PORVENIR SAN ISIDRO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	988 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	**NIT:**	901.582.956-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO con C.C. 79.785.874 con un porcentaje de participación del 34%, ARM CONSULTING S.A.S. con NIT. 822.007.239-7 con un porcentaje de participación del 33 % y CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S. con NIT. 901.324.813-0 con un porcentaje de participación del 33%		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022	**No. de Oficio:**	SMCN 42644
VALOR INICIAL:	$18,999,896,708		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$18,999,896,708		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	96 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
589022	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	527.964.734,00	-	-
589022	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	4.476.211,00	-	-
TOTAL				**532.440.945,00**		

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. __	$	$	$	$

NOTA: No se tramitaron actas de costos en el mes de diciembre

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 6** de fecha del 01 al 31 de diciembre de 2022, para el periodo de diciembre, el contrato reporta una inversión de 0,77% y de 27,65% de la vigencia 2022.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 169,696,339
Total inversión ejecutada: $ 147,233,464

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101383879				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento-multas-cláusula penal	$ 797.596.817,30	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 223.714.683,00	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato o hasta la amortización total del anticipo.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$ 1.595.193.634,60	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	31/12/2029
Calidad del Servicio	$ 2.392.790.451,90	21-44-101383879 Anexo 3	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el contrato objeto de interventoría en el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
MEMORANDO No SGCP 72915 de septiembre 13-2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/09/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-PUT 75147	05/12/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	CARLOS ZULUAGA GERENTE DE CAMPO GRAN TIERRA ENERGY	Solicitud apoyo helicóptero proyecto "CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ
DT-PUT 76384	12/12/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	RAÚL ANTONIO PÉREZ GUAGLIANONI Director de interventoría CONSORCIO VIAL JAC 2022	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA – CTO 988-22
DT-PUT 78879	21/12/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	RAÚL ANTONIO PÉREZ GUAGLIANONI Director de interventoría CONSORCIO VIAL JAC 2022	Respuesta a Entrada No.133861 con Fecha 07/12/2022 "CORREO ELECTRÓNICO – RV: 702-218-INV PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA ESPECIALISTA_SOSTENIBILIDAD"

DT-PUT 79091	22/12/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	JOSE ANDRES LOPEZ MUÑOZ ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN	RESPUESTA A SOLICITUD DONACIÓN TUBERÍA LÍNEA PORVENIR SAN ISIDRO
DT-PUT 80243	27/12/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	RAÚL ANTONIO PÉREZ GUAGLIANONI Director de interventoría CONSORCIO VIAL JAC 2022	REQUERIMIENTO CONTRATO INTERVENTORÍA 988-22, PROYECTO CARRETERA VILLAGARZÓN – SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-PUT 97760	03/12/2022	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Director Territorial Putumayo	CARLOS ABAD RAMIREZ TORO GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES (E)	APROBACIÓN HOJA DE VIDA LIDER DE INTEGRACIÓN CONTRATO 988-22

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS:

- No se cuenta con información técnica del corredor desde el PR25 hacia san José de fragua, para el ajuste de Estudios y diseños, la línea base del PAGA y demás requerimientos prediales – sociales, etc.

- No se ha realizado observaciones y/o aprobación desde el área de Geotécnica desde la Interventoría sobre los estudios y diseños entregados por el contratista de obra, por tal razón, no se ha avanzado en la definición de la cimentación del puente.

- Considerando que existe la intersección de las rutas nacionales 4502 y 6501, se tiene pendiente con la ANI el análisis de lo requerido para implementar la conexión entre los dos corredores viales.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD:

- Pendiente por definir diseños de ZODME y trámites de permisos requeridos ante la entidad que compete. El contratista de obra presentó el diseño del ZODME y los documentos soporte requeridos, el cual está ubicado en el PR4+300 M.D. para revisión y aprobación por parte de Interventoría.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

No se realizaron comisiones en el periodo de diciembre.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR:

- Aprobación actas de obras 5 y 6 por parte del Supervisor correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, pendientes en cuentas por pagar, de la misma manera con las actas de costos 5 y 6.

- Aprobación de actas de ajuste 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del contrato de obra 985-22.

- Se realizaron 2 comités de obra, los días 02 y 17 de diciembre de 2022 con sus respectivas actas.

- Seguimiento al avance de revisión de los volúmenes de Estudios y Diseños a fase III.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Seguimiento al PROGRAMA DE OBRA E INVERSIONES de acuerdo a lo establecido en el MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DEL INVIAS por parte de la interventoría del proyecto.

- Seguimiento al contrato de obra en relación con la obligación de pavimentación en concreto rígido y/o flexible de los 3 primeros kilómetros de vía en el sector que previamente se autorizó por el INVIAS a el 26 de enero de 2023.

- Seguimiento a los ajustes de Estudios y Diseños del PR2+750 al PR80+937 y que entregará en diciembre en fase III, para revisión de Interventoría

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

_____

Jose Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Putumayo
Supervisor del contrato 988-22