Ing.Civiles
ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

Pereira, 7 de febrero 2023

ESP153-2022-002

Señores,

ESP LA VIRGINIA
Atte.: Dr. HUMBERTO GUTIERREZ CASTAÑEDA
Subgerente de Planificación Técnica, Administrativa, Operativa y de Prestación de Servicios
E-mail: subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co
La Virginia - Risaralda

Referencia.: Contrato de Obra Pública N° 153-2022 [Número contrato Secop II CO1.SLCNTR.9651224] que tiene por objeto " OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL EDEN - CALLE 8 ENTRE CARRERA 4 Y 5 MUNICIPIO DE LA VIRGINIA".

Asunto.: Solicitud prórroga al contrato N° 153-2022.

Saludos cordiales,

Durante la ejecución del contrato en referencia han surgido situaciones imprevistas fuera del alcance del contratista y que han generado atrasos en algunas actividades.

Los mencionados imprevistos se relacionan a continuación:

- Debido a daños en la red de acueducto del Municipio de La Virginia, se presentó un marcado racionamiento en el suministro de agua, lo que obligó a la suspensión de actividades en la obra, por temas sanitarios en los baños que usa el personal que labora en la misma y por falta de suministro de agua para las actividades propias del proyecto.
- Solo hasta la segunda semana de enero la empresa MEXICHEM que suministra la tubería de alcantarillado, pudo hacer el primer despacho de dicha tubería. Lo anterior debido al cambio de año.
- Las fuertes lluvias que se han presentado dificultan labores tales como excavación, trasiego, cargue, retiro y disposición final de tierra y escombros, así como también afectan los llenos de brechas y compactación de los mismos.

Ing.Civiles
ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

En concordancia con lo anterior, se pone a consideración de la entidad estudiar la posibilidad de prorrogar el contrato de obra referenciado por el término de **veinte días calendario**, teniendo como fecha de terminación el 01/03/2023, a fin de cumplir con la meta física del proyecto.

FIRMA_____
JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA
C.C. 1.088.348.665
Representante legal
ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S

Ventanilla Unica E.S.P

Comunicacion Oficial Interna

- Codigo.....CI 0014
- Fecha de ingreso..... 2023/02/09 09:02:50
- Serie.....N/A
- Subserie.....N/A
- Folios.....1

La Virginia, 09 de febrero de 2023

Señor
OSCAR EDUAR RESTREPO OROZCO
Gerente Empresa de Servicios Públicos E.S.P
gerencia@esp-lavirginia-risaralda.gov.co

Asunto: Solicitud PRORROGA N. 2 contrato de obra N. 153 - 2022

Cordial saludo;

La Empresa de Servicios Públicos el pasado 29 de diciembre del año 2022 concedió a la empresa ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S, ejecutor del contrato de obra del asunto, cuyo objeto es la "*optimización de las redes de alcantarillado y obras complementarias en el barrio el Edén – calle 8 entre carrera 4 y 5, municipio de La Virginia*", prorroga por cuarenta (40) días calendario al periodo de ejecución, quedando la fecha de terminación para el 09 de febrero de 2023.

A través de oficio del siete (07) de febrero, el contratista manifiesta que, debido a daños en la red de acueducto del Municipio de la Virginia, se presento un marcado racionamiento en el suministro de agua, lo que obligo a la suspensión de actividades en la obra, por temas sanitarios en los baños que usa el personal que labora en la misma y por falta de suministro de agua para las actividades propias del proyecto.
Además, solo hasta la segunda semana de enero la empresa MEXICHEM que suministra la tubería de alcantarillado, pudo hacer el primer despacho de dicha tubería, lo anterior debido al cambio de año.

De esto se sigue que las fuertes lluvias que se han presentado dificultan labores tales como excavación, trasiego, cargue, retiro y disposición final de tierra y escombros, así como afectan los llenos de brechas y compactación de los mismos.

Considerando lo anterior, se solicita muy respetuosamente una prórroga por el termino de veinte (20) días calendario, contados a partir del nueve (09) de

febrero de 2023 hasta el 1 de marzo de 2023, a fin de cumplir con la meta física del proyecto.

Atentamente;

Valentina V.M.

VALENTINA VELASQUEZ MELLAN
Subgerente de planificación técnica, operativa
Y de prestación de servicios

Proyecto: Luisa María Bedoya

Fwd: Solicitud prorroga No. 2 CO No. 152,153 y 154-2022

subgerenteplaneacion subgerenteplaneacion <subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>
Jue 9/02/2023 3:40 PM
Para: LUISA BEDOYA <luisam-0123@hotmail.com>

VALENTINA VELASQUÉZ MELLAN
Subgerente de Planificación Técnica, Administrativa, Operativa y de Prestación de Servicios

---------- Forwarded message ---------
De: **gerencia gerencia** <gerencia@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>
Date: jue, 9 feb 2023 a las 11:13
Subject: Re: Solicitud prorroga No. 2 CO No. 152,153 y 154-2022
To: subgerenteplaneacion subgerenteplaneacion <subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>

Dra
VALENTINA VELASQUEZ M
Subgerente de Planeación E.S.P.

Acorde con lo expuesto y acorde con la necesidad se Autoriza lo solicitado.

El jue, 9 feb 2023 a las 9:19, subgerenteplaneacion subgerenteplaneacion (<subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>) escribió:

> **VALENTINA VELASQUÉZ MELLAN**
> Subgerente de Planificación Técnica, Administrativa, Operativa y de Prestación de Servicios
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **ventanillaunica ventanillaunica** <ventanillaunica@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>
> Date: jue, 9 feb 2023 a las 9:17
> Subject: Solicitud prorroga No. 2 CO No. 152,153 y 154-2022
> To: subgerenteplaneacion subgerenteplaneacion <subgerenteplaneacion@esp-lavirginia-risaralda.gov.co>, <luisam-0123@hotmail.com>
>
> Cordial saludo,
>
> Adjunto documentos mencionados en el asunto.
>
> Cordialmente,

YOVANNA ELENA GIRALDO CALDERÓN
Auxiliar Administrativo
Administrativa
E.S.P LA VIRGINIA
PBX: (6) 3683905 - 3682370 Fax: ext. 116
Calle 15 N° 5c–65 La Virginia, Risaralda
ventanillaunica@esp-lavirginia-risaralda.gov.co





Aviso de Confidencialidad: Este mensaje y sus anexos son propiedad de E.S.P LA VIRGINIA Contiene información confidencial protegida por la ley, su uso es exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor elimine el mensaje y sus anexos. La información contenida en este correo electrónico no deberá ser difundida, distribuida, divulgada o copiada total o parcialmente a través de ningún medio sin la autorización expresa de E.S.P LA VIRGINIA, de ser así tendrá sanciones conforme a la ley.

Por favor no imprima este correo a menos que sea necesario. Cuidemos Nuestros Recursos.

Código firma:

--

Atentamente,

OSCAR EDUAR RESTREPO OROZCO
Gerente Empresa de Servicios Públicos ESP de La Virginia

PRORROGA N.2
CONTRATO DE OBRA N. 153 - 2022

CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIAE.S.P.
CONTRATISTA:	ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S NIT900247545-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA C.C.1.088.348.661
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL EDEN - CALLE 8 ENTRE CARRERA 4 Y 5 MUNICIPIO DE LAVIRGINIA.
VALOR:	TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ($ 312.858.902,00),M/TE

Entre los suscritos **OSCAR EDUAR RESTREPO OROZCO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.157.845 expedida en Belalcázar Caldas , en su condición de Representante Legal de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, designado mediante Decreto Municipal de enero 02 de 2020 como Gerente de la E.S.P de La Virginia, documento que se adjunta a este contrato y forma parte integral del mismo, facultado para contratar según lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo No. 016 de las sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2014 del Honorable Concejo Municipal y en el artículo octavo del Acuerdo de Junta Directiva de la Empresa No. 019 de 2021 y quien en adelante se denominará LA EMPRESA, por una parte; y por la otra, **JUANA VALENTINA SUAREZ QUINTANA** , identificado con la cédula de ciudadanía número 1.088.348.665**,** obrando en nombre y representante legal de ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S debidamente inscrita en la cámara de comercio de Pereira bajo la matrícula N° 16338313 de 08 de octubre de 2008, domicilio principal en CR 10 42 85 BRR MARAYA, tel 3401154, celular 3137976020, Email para efectos de Notificación: ingcivilesfacturacion@gmail.com quien en adelante se denominara CONTRATISTA, hemos acordado modificar el presente contrato previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Entre las partes arriba citadas, se suscribió contrato de Obra Numero 153 de 2022 para desarrollar el siguiente objeto contractual OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL EDEN – CALLE 8 ENTRE CARRERA 4 Y 5 MUNICIPIO DE LA VIRGINIA.
2) El 29 de diciembre se firmó la prorroga Numero 1 puesto que, el contratista notifico a la supervisión que ..." *por época navideña los operarios no calificados deciden pasar estas festividades de navidad en familia y en ese orden de ideas se hace complicado la contratación de este tipo de trabajadores esto aunado al hecho de que algunos*

establecimientos de comercio también por época decembrina deciden cerrar este tipo de locales"

3) Que el contratista le ha solicitado al supervisor del contrato se autorice la prórroga Numero 2 de dicho contrato toda vez que "… *debido a daños en la red de acueducto del Municipio de la Virginia, se presentó un marcado racionamiento en el suministro de agua, lo que obligo a la suspensión de actividades en la obra, por temas sanitarios en los baños que usa el personal que labora en la misma y por falta de suministro de agua para las actividades propias del proyecto.*
Que, solo hasta la segunda semana de enero la empresa MEXICHEM que suministra la tubería de alcantarillado, pudo hacer el primer despacho de dicha tubería, lo anterior debido al cambio de año".

Que, las fuertes lluvias que se han presentado dificultan labores tales como excavación, trasiego, cargue, retiro y disposición final de tierra y escombros, así como afectan los llenos de brechas y compactación de los mismos.

4) Que, según el supervisor del contrato atrás citado, la solicitud de prórroga tiene razón de ser en atención a que, *debido a daños en la red de acueducto del Municipio de la Virginia, se presentó un marcado racionamiento en el suministro de agua, lo que obligo a la suspensión de actividades en la obra, por temas sanitarios en los baños que usa el personal que labora en la misma y por falta de suministro de agua para las actividades propias del proyecto.*

Que, solo hasta la segunda semana de enero la empresa MEXICHEM que suministra la tubería de alcantarillado, pudo hacer el primer despacho de dicha tubería, lo anterior debido al cambio de año".
Que, las fuertes lluvias que se han presentado dificultan labores tales como excavación, trasiego, cargue, retiro y disposición final de tierra y escombros, así como afectan los llenos de brechas y compactación de los mismos.

5) En atención a lo anterior, se hace necesario prorrogar la vigencia del Contrato de Obra Numero 153 de 2022 por el lapso de veinte (20) días contados a partir del día siguiente al vencimiento de la prorroga Numero 1.

6) Que valoradas las argumentaciones expuestas tanto por la E.S.P de La Virginia como por el contratista, se considera viable aprobar dicha solicitud para ampliar el plazo de ejecución de dicho contrato prorrogando por el termino de veinte (20) días.

Que en merito de lo expuesto en la parte considerativa del presente documento las partes acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERO OBJETO: Modificar el contrato de Obra Pública Numero 153 de 2022 de conformidad con las motivaciones atrás expuestas.

¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!
La Virginia, Risaralda. Calle 15 Nº 5c- 65 Comutador 368 39 05 – 368 23 70
e-mail: contactenos@esp-lavirginia-risaralda.gov.co
Vigilado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

SEGUNDO PRORROGA: Ampliar el plazo de ejecución del contrato de Obra Numero 153 de 2022 por un lapso de veinte (20) días calendarios más, lo anterior en atención a las motivaciones expuestas en la parte considerativa de la presente acta.

TERCERO GARANTIAS: El contratista se compromete a ajustar las garantías establecidas en el contrato principal atrás citado de acuerdo a la modificación que se han acordado entre el contratante y contratista mediante la presente acta.

CUARTO VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece tal y como fueron pactadas.

QUINTO PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.

Para constancia de lo anterior, se firma en La Virginia Risaralda a los nueve (09) días del mes de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023).

OSCAR EDUAR RESTREPO OROZCO
Contratante

ING CIVILES ASOCIADO CONSTRUCCIONES S.A.S
Representante legal
JUANA VALENTINA SUAREZ DUQUE

Reviso y aprobó: Juan Gabriel Ramírez Quintero
Asesor Externo


¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!
La Virginia, Risaralda. Calle 15 Nº 5c- 65 Comutador 368 39 05 – 368 23 70
e-mail: contactenos@esp-lavirginia-risaralda.gov.co
Vigilado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Contrato de Obra Pública N° 153-2022

[Número contrato Secop II CO1.SLCNTR.9651224]

que tiene por objeto " OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL EDEN - CALLE 8 ENTRE CARRERA 4 Y 5 MUNICIPIO DE LA VIRGINIA" .


Id	ítem	No.	Nombre de tarea	Und	Cant.	Costo Directo	Duración	Comienzo	Fin	Activ. Predecesora
1			Contrato de Obra Pública N° 153-2022			$ 271,953,552.00	71 días	jue 15/12/22	mié 1/03/23	
2			*1. Actividades Preliminare*			*$ 3,903,978.00*	*9 días*	*jue 15/12/22*	*sáb 24/12/22*	
3	1.1	2-01-08	Corte de pavimento rígido con cortadora autopropulsada	M	597.00	$ 3,450,063.00	8 días	vie 16/12/22	sáb 24/12/22	4FC-7 días
4	1.1	2-01-01	Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 3 instancias)	M	105.00	$ 453,915.00	8 días	jue 15/12/22	vie 23/12/22	
5			*2. Demoliciones*			*$ 31,696,625.00*	*13 días*	*lun 19/12/22*	*lun 2/01/23*	
6	2.1	1-02-06	Demolición manual de concreto	M3	16.40	$ 2,991,508.00	10 días	jue 22/12/22	lun 2/01/23	3FC-2 días
7	2.2	01	Demolición de concreto simple	M3	219.20	$ 28,705,117.00	13 días	lun 19/12/22	lun 2/01/23	3FC-5 días
8			*3. Movimientos de Tierra*			*$ 86,152,879.00*	*55 días*	*lun 19/12/22*	*jue 16/02/23*	
9	3.1	1-03-04	Excavación en material común bajo agua de 0 - 2 m manual	M3	234.72	$ 14,805,668.00	20 días	vie 23/12/22	vie 13/01/23	7FC-9 días
10		1-03-07	Excavación en conglomerado seco de 0 - 2 m manual	M3	62.64	$ 3,379,804.00	19 días	vie 23/12/22	jue 12/01/23	7FC-9 días
11	3.3	1-03-22	Lleno compactado con material del sitio manual	M3	43.74	$ 1,075,960.00	25 días	mié 18/01/23	mar 14/02/23	27FC-17 días
12		1-03-23	Lleno compactado manual con material de prestamo	M3	263.40	$ 16,475,670.00	25 días	mié 18/01/23	mar 14/02/23	27FC-17 días
13	3.4	02	Lleno con arena para tubería (brecha de 0,90 m de ancho e = 0,15 m)	M	162.00	$ 2,537,406.00	23 días	sáb 7/01/23	mié 1/02/23	18FC-1 día
14	3.5	2-03-02	Sub-base granular, no incluye tansporte	M3	121.23	$ 8,150,657.00	12 días	vie 3/02/23	jue 16/02/23	11FC-10 días
15	3.6	1-01-13	Cargue mecánico material sobrante	M3	489.22	$ 4,418,635.00	22 días	lun 19/12/22	mié 11/01/23	7FC-13 días
16	3.6	G-03-01	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.)	M3-Km	19,263.00	$ 35,309,079.00	5 días	mar 31/01/23	dom 5/02/23	14FC-15 días
17			*4. Alcantarillado*			*$ 147,156,180.00*	*60 días*	*mar 27/12/22*	*mié 1/03/23*	
18	4.1	1-02-23	Desmonte de tubería de alcantarillado hasta 12"	M	162.00	$ 1,143,072.00	12 días	mar 27/12/22	dom 8/01/23	10FC-16 días
19	4.2	03	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 14" - 355 mm, exterior corrugado	M	105.00	$ 17,723,790.00	23 días	sáb 7/01/23	mié 1/02/23	18FC-1 día
20	4.3	04	Silla Yee PVC de pared estructural 355 X 160	Un	38.00	$ 13,686,878.00	25 días	mar 10/01/23	dom 5/02/23	19FC-21 días
21	4.4	05	Base y cañuela para cámara de inspección d = 1,20 m en concreto de 24,5 Mpa	Un	3.00	$ 1,471,350.00	3 días	mié 11/01/23	vie 13/01/23	19FC-20 días
22	4.5	06	Cuerpo para cámara de inspección d = 1,20 m, en concreto de 24,5 Mpa, incluye refuerzo	M	5.70	$ 4,353,967.00	6 días	vie 13/01/23	jue 19/01/23	21FC-1 día
23	4.6	07	Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,20 mts e=0,27mts. Concreto 24,5 Mpa. Incluye 82 kg de acero de refuerzo para tapa metálica.	un	3.00	$ 3,122,955.00	3 días	vie 24/02/23	lun 27/02/23	26FC-5 días
24	4.8	08	Empalme de redes de alcantarillado a cámara existente	un	4.00	$ 392,092.00	23 días	sáb 7/01/23	mié 1/02/23	18FC-1 día
25	4.10	G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	1,159.50	$ 8,809,881.00	6 días	vie 13/01/23	jue 19/01/23	21FC-1 día



Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Contrato de Obra Pública N° 153-2022
[Número contrato Secop II CO1.SLCNTR.9651224]
que tiene por objeto " OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL EDEN - CALLE 8 ENTRE CARRERA 4 Y 5 MUNICIPIO DE LA VIRGINIA" .

Id	ítem	No.	Nombre de tarea	Und	Cant.	Costo Directo	Duración	Comienzo	Fin	Activ. Predecesora
26	4.11	2-05-01	Pavimento en concreto 20,7 Mpa en obra, e = 0.15 m, incluye refuerzo, corte con disco y sello de juntas	M2	680.06	$ 76,039,549.00	18 días	vie 10/02/23	mié 1/03/23	14FC-6 días
27	4.12	1-13-42	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 6", exterior corrugado	M	57.00	$ 3,038,613.00	25 días	mar 10/01/23	dom 5/02/23	19FC-21 días
28	4.13	2-05-17	Bordillo de concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	M	210.80	$ 9,487,475.00	9 días	lun 20/02/23	mié 1/03/23	26FC-9 días
29	4.14	2-06-11	Tapa en H. F. de 90 kg con cuello en concreto de 20,7 Mpa d = 0,60 m	Un	3.00	$ 2,527,590.00	2 días	lun 27/02/23	mié 1/03/23	26FC-2 días
30	4.15	09	Sumidero en concreto de 24,5 Mpa, incluye reja con anticorrosivo	Un	4.00	$ 5,358,968.00	5 días	lun 20/02/23	vie 24/02/23	26FC-9 días
31			***5. Señalización***			***$ 3,043,890.00***	***70 días***	***jue 15/12/22***	***mar 28/02/23***	
32	5.1	1-01-19	Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento	M	240.00	$ 2,168,400.00	2 días	jue 15/12/22	vie 16/12/22	
33	5.2	10	Cinta plástica de advertencia de riesgo Calibre 6 ancho 10 cms	M	300.00	$ 73,500.00	70 días	jue 15/12/22	mar 28/02/23	
34	5.3	11	Acceso provisional a viviendas en madera	un	38.00	$ 801,990.00	50 días	jue 22/12/22	mar 14/02/23	6FC-10 días



Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual