PAUNA, FEBRERO 07 DE 2023

ING. MIGUEL GUTIERREZ
SUPERVISOR

REF. CONTRATO No. 164 DE 2022
ASUNTO: Solicitud de suspensión y/o ampliación de plazo

Respetado ing.

De conformidad con la referencia me permito solicitar suspensión y/o ampliación de plazo del contrato No. 164 de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Se suscribió el acta de inicio el día viernes 16 de diciembre de 2022, y suspensión el día 19 de diciembre del mismo año, por motivos de que el juzgado de Pauna entraba en receso de vacaciones.
2. Entre el 16 de diciembre y el 19 de diciembre de 2022, en este transcurso se perdieron prácticamente tres días por los motivos expuestos en el acta de suspensión.
3. Se dio reinicio el día 11 de enero de 2023, pero en realidad se reinicio el día 17 de enero del 2023, por motivos de que el juzgado debía trasladar o reubicar documentos y/o elementos de importancia para el despacho y estos se pudieron ubicar en el transcurso del 11 de enero del 2023 al 17 de enero del 2023. Es decir, no se pudo realizar ninguna actividad dentro de estos días seis (6) días.
4. El día 28 de enero de amplio el plazo del contrato de la referencia hasta el día 11 de febrero de 2023
5. Que, por motivos climáticos e ítems no previstos presentados en el transcurso de las actividades a ejecutar e interfiriendo en la ejecución de las otras actividades se hace necesario suspender y/o ampliar el cronograma de actividades en cuanto al plazo establecido inicialmente, con el objeto de dar funcionalidad y objetividad a las instalaciones.

Por lo anterior expuesto solicito muy respetuosamente la suspensión y/o ampliación del plazo objeto del contrato

Cordialmente,



CARLOS DEL RIO DIAZ
C.C. 19.341.681 DE BOGOTA
CONTRATISTA