| Municipio de La Estrella | INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN | |
|---|---|---|
| Código: FO-SJ-03 | Versión:02 | Fecha de Aprobación: 23-09-2019 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO N° | INVITACION PUBLICA CMC N° 018 de 2022 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |
| CONTRATISTA: | BIOEXPLORA S.A.S<br>NIT 900.124.904-0 |
| INTERVENTOR: | ANA MARIA RIOS RESTREPO<br>C.C.43.838.705<br>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |
| OBJETO: | ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN Y DESLIZAMIENTOS DE LA QUEBRADA LA CHISPA 2 EN EL SECTOR DE MARÍA AUXILIADORA DE LA FERRERÍA EN LA ESTRELLA ANTIOQUIA. |
| VALOR INICIAL: | VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M.L($22.967.000.00) |
| PLAZO INICIAL: | 2 MESES |
| FECHA DE INICIO: | 23 SEPTIMBRE DE 2022 |

| ASISTENTES A LA REUNION | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR (ES) | Ana María Ríos Restrepo | | |
| POR PARTE DEL CONTRATISTA | Lina María Tamayo Herrera | | |
| LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNIÓN | Centro Administrativo Jorge Eliecer Echavarría Henao – Alcaldía de La Estrella. | | |
| HORA DE INICIO | 4:00 pm | HORA DE FINALIZACION | 5: 30 pm |

**VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO**

| ACTIVIDAD (Traer del contrato o la Orden de Servicio) | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | OBSERVACIONES (Es diligenciado por el Interventor) |
|---|---|---|
| 1-Levantamiento topográfico. | | |

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Levantamiento a detalle de la sección de la quebrada ( 50 metros)** | Se hizo levantamiento topográfico de la quebrada cada 50 metros | OK! |
| **2 Modelaciones** | | |
| **2.1 Modelación hidrológica e hidráulica** | Se realizó la modelación hidráulica hidrológica. | OK! |
| **3. Trabajo de oficina** | | |
| **3,1 Diseño Geotécnico-Incluye perforaciones y laboratorio definición geológica y geomorfológica** | Se realizó realizaron los estudios geológicos con las peroraciones necesarias para determinar la capacidad portante del suelo | OK! |
| **3.2 Diseño estructural-incluye memorias de cálculo.** | Se realizó el diseño estructural y memorias de las obras a construir. | OK! |
| **3.3 Cálculo de cantidades y análisis de precios unitarios** | Se realizaron cantidades de obra a construir y análisis de precios unitarios | OK! |
| **4 Otros gastos** | | |
| **4.1 Transporte de equipos y personal** | Se realizaron los transportes necesarios para la realización de los trabajos. | OK! |
| | | |

## EVALUACION AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

| OPCIONES A EVALUAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento al objeto contratado | | | | | |
| Calidad de las especificaciones del bien o servicio | | | | | |
| Cumplimiento de la entrega | | | | | |
| Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista | | | | | |

## COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA

| COMPROMISO | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE |
|---|---|---|

## BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| Municipio de La Estrella | INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN | |
|---|---|---|
| Código: FO-SJ-03 | Versión:02 | Fecha de Aprobación: 23-09-2019 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 22.967.000.00 |
| Valor Adiciones | $ 0,00 |
| Valor Total del Contrato | $ 22.967.000,00 |
| Valor pagado | $ 0 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 22.967.000,00 |
| Valor total ejecutado | $ 22.967.000,00 |
| Saldo | $ 0,00 |

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

| Concepto | Fecha | Valor | Orden de pago |
|---|---|---|---|
| | | | |

| FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN | N.A |
|---|---|

El supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003..

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 22 DIAS DE MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

| SUPERVISOR | CONTRATISTA |
|---|---|