

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO
RECIBIDO

DIA	MES	AÑO	HORA
09	02	23	8:56 AM

1 de 4.

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

PERIODO:
14 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 02 DE FEBRERO DE 2023

APARTADO – ANTIOQUIA

02 DE FEBRERO DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 2

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 3

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 10

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 10

Tabla N°01. Ficha Técnica del Contrato. 10

4.2. INFORMACIÓN FINANCIERA DE CONTRATO 10

Tabla N°02. Información financiera del contrato 11

4.3. GARANTÍAS 11

Tabla N°03. Garantías 11

5. EJECUCIÓN DE OBRA 13

5.1. ASPECTOS TECNICOS 13

5.2. AVANCE FISICO 14

A la fecha del presente informe se puede decir que el proyecto se encuentra ejecutado en un 100%. Ver acta de avance de obra. 14

6. RECURSOS DEL CONTRATISTA 14

6.1. RECURSO HUMANO 14

Tabla N°04. Recurso Humano 14

6.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 14

Tabla N°05. Equipo y herramientas 14

7. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15

1. INTRODUCCION.

Mediante Acuerdo 010 de 2020 fue creada LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ, siendo una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de Apartadó, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera.

El gerente está facultado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 342 de 2008 y demás concordantes para realizar las contrataciones que requiera la EICE – EDUH para cumplir con su objeto social y funciones de la empresa.

Según lo señalado en el artículo 3 del Acuerdo N.º 010 de 2020, la Empresa Industrial y Comercial para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó tendrá dentro de su objeto social:

- Promover, diseñar, estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo urbanístico y hábitat, proyectos ambientales, de movilidad y de desarrollo sostenible de incidencia local, regional y/o nacional que generen impacto socioeconómico a nivel local, regional y/o nacional.

- Prestación de servicios de construcción de obras de infraestructura institucional, educativa, deportiva, recreativa, cultural, espacio público, saneamiento básico, agropecuarios, infraestructura de vías, transporte y demás equipamientos urbanos y rurales que generen desarrollo integral y sostenible a nivel local, regional y/o nacional.

- Diseñar, estructurar y ejecutar proyectos ambientales, de movilidad y de desarrollo sostenible de incidencia local, regional y/o nacional - Brindar el servicio de asesoría, consultoría e interventoría de obras civiles y/o para la formulación y ejecución de proyectos sociales, ambientales y gubernamentales de interés local, regional y/o nacional.

LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ, envió la invitación para contratar la ejecución del proyecto que tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ** el cual fue adjudicado a la empresa Constructora de proyectos de Ingeniería - Conspringe SAS.

En cumplimiento de sus compromisos contractuales, la empresa Conspringe SAS presenta a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ el **INFORME DE AVANCE OBRA** correspondientes a los trabajos ejecutados en el periodo comprendido entre el **14 de diciembre de 2022 al 02 de febrero del 2023**

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el municipio de Apartadó, más específicamente se construirá un parque recreo deportivo en el barrio el salvador, se construirá una placa polideportiva la vereda loma verde y se realizaran intervenciones en la cancha de futbol en la vereda Vijagual.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto principal de este proyecto tiene como finalidad realizar el LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ. A continuación, se relacionan las condiciones iniciales que conforman el proyecto.

PRESUPUESTO GENERAL					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO EL SALVADOR					**180,321,321**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización, trazado y replanteo por m2	m2	489.0	1,849.00	904,161
1.2	Cerramiento provisional en tela verde Sarán H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino ciprés C/1.50 M	m	94.6	19,405.00	1,834,937
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS**				
2.1	"Excavación en material común de 0 a 2 m, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución."	m3	80.1	44,177.00	3,539,903
3	**LLENOS**				
3.1	Suministro, colocación, conformación y compactación de subbase granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	48.1	112,783.00	5,422,607
4	**CONCRETO, MORTERO Y PISOS**				
4.1	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 psi para losas de piso, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	m3	11.0	645,160.00	7,064,502

5	**ACERO DE REFUERZO**				
5.1	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (D-084)	m2	136.9	14,617.00	2,000,629
6	**URBANISMO Y PAISAJIMOS**				
6.1	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado	m	86.7	80,834.00	7,008,308
6.2	Suministro, transporte e instalación de loseta de cemento guía táctil y alerta, formato 20 x 20, incluye mortero de pega (1:3) y arena fina para sellado de juntas entre losetas.	m2	19.3	99,637.00	1,924,987
6.3	Suministro, transporte y colocación de adoquín de concreto tipo demarcadora visual de 0,10 x 0,20 x 0,06 m, color sepia. Incluye suministro, transporte de los materiales, cortes a máquina, mortero para cama de asiento con espesor de 4 cm compactados, sello con boquilla con látex, cortes con equipo manual y/o mecánico y todas las demás actividades necesarias para su correcta colocación y funcionamiento.	m	86.7	19,358.00	1,678,339
6.4	Suministro, transporte e instalación de Caneca de acero inoxidable tipo Barcelona. Incluye concreto Clase D (21 MPa) para anclaje.	Und	3.0	1,437,750.00	4,313,250
6.5	Suministro, transporte e instalación de banca según a diseño autosoportante. Incluye transporte	Und	8.0	1,108,206.00	8,865,648
6.6	Instalación de truflex, incluye sello de juntas, imprimación, sintético truflex, y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye demarcación de cancha multideportiva.	m2	592.4	69,331.00	41,070,590
6.7	Bordillo en concreto 21 MPA vaciado IN SITU 15*35*100. Incluye acero de refuerzo (Longitudinal de 1/2" y flejes cada 0,2m de 3/8")	m	122.6	74,594.00	9,141,495
6.8	Suministros, transporte e instalación de andén en loseta Deck 25 x 60 x 4,5 cm, incluye adoquín de diferentes tonos de grises, acorde al esquema de diseño y especificación definida, mortero de pega (1:3) y arena fina para sellado de juntas entre adoquines.	m2	136.9	108,637.00	14,869,146
6.9	Construcción de Tótem según especificación. Incluye acero de refuerzo, concreto 21 Mpa, acrílico y todo lo necesario para su correcta ejecución.	un	1.0	7,797,123.00	7,797,123

6.10	Suministro, transporte e instalación de placa en mármol de 50*50 mts	un	1.0	798,698.00	798,698
7	**MANEJO DE ESPECIES VEGETALES**				
7.1	Suministro, transporte y riego de TIERRA NEGRA MEZCLADA CON ARENA LAVADA 50% Y 50% para ALCORQUES Y JARDINERAS y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	42.1	79,557.00	3,350,941
7.2	Suministro e instalación de Grama cultivada tipo San Agustín, Bermuda o penicetum enano, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de cespedon uniforme, libre de arvenses, vigoroso, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30 días después de la siembra, realizar un mantenimiento que incluye deshierba manual, poda requerida, reemplazo del material en mal estado o muerto y fertilización con 150 gr/m² de abono rico en nitrógeno asimilable. No se recibirán coberturas con raíz desnuda y con faltantes de sustrato.	m2	168.5	27,575.00	4,645,560
7.3	Suministro, transporte y siembre de árbol h> 1.0 m. Incluye insumos, mano de obra, excavación, abono, herramientas, transporte y todo lo necesario para la correcta siembra.	Und	10.0	190,598.00	1,905,980
8	**ESTRUCTURA CERRAMIENTO, PARQUE INFANTIL Y MAQUINAS BIOSALUDABLE**				
8.1	Construcción de cerramiento en malla eslabonada de 2 1/4" x 2 1/4" y tubería galvanizada de 2" x 0.098". Incluye mampostería en bloque de concreto e = 0.15 m - 2 hiladas, columnetas de confinamiento de 0.15 x 0.20 m c/2.0 m, pisa malla en mortero 1:4 en punta de diamante, viga de fundación de 0.30 x 0.30 m, acero de refuerzo y excavación de la fundación.	m	37.8	335,091.00	12,666,440
8.2	Puerta peatonal de 1,5*2,5 incluye malla eslabonada, marco, cerraduras y pintura.	Und	2.0	562,802.00	1,125,604

8.3	Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES - (línea infantil constituida por tener una variedad de diseños de módulos infantiles y equipos individuales de recreación Infantil - dimensiones largo 8980 mm*ancho 5600 mm * alto 4560 mm - está compuesto por 2 escaleras, 1 toboganes, 2 deslizaderos, 1 túnel, dos áreas de para escalar, 3 plataforma y techos. las piezas son de plásticos (polietileno de baja densidad), tubos de acero galvanizado y revestimiento en polvo - de diversos colores.	Und	1.0	26,204,069.00	26,204,069
8.4	Suministro, transporte e instalación de COLUMPIO METALICO 3 PUESTOS - dimensiones largo 3,5 m* alto 3 m - compuestos de tubos de acero galvanizado y revestidos en polvo - de diversos colores.	Und	1.0	3,936,338.00	3,936,338
8.5	Suministro, transporte e instalación de arquerías cancha múltiple (micro fútbol y baloncesto) - dimensiones 3m*2m con tubos metálicos de 80 mm*80mm - incluye baloncesto, futbol malla y tablero acrílico transparente, incluye cerramiento de arquería de micro fútbol con malla eslabonada.	Und	2.0	4,126,034.00	8,252,068
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MICROFUTBOL Y AMOBLAMIENTO URBANO DE ZONA DE PARQUE EN LA VEREDA DE LOMAVERDE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ					**88,870,662**
1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**				
1.1	Localización y replanteo	M2	180.0	1,849.00	332,820
1.2	Cerramiento provisional en tela verde Sarán H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino ciprés C/1.50 M	m	65.0	19,405.00	1,261,325
2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				
2.1	"Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución."	M3	54.0	44,177.00	2,385,558
2.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de subbase granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	M3	27.0	112,783.00	3,045,141
2.3	Excavación manual menor a 2.0 mts para viga de cimentaciones. (incluye retiro sitio autorizado)	m	60.0	27,889.00	1,673,340

3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y PISOS**				
3.1	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 psi para losas de piso, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	M3	21.6	645,160.00	13,935,456
3.2	Suministro, transporte e instalación de loseta táctil para discapacitados en sendero peatonal, color rojo en concreto dimensión 20*20*6 cms, instalado sobre capa de concreto 3000 psi de 4 cms y sello en arena, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	m	30.0	21,443.00	643,290
3.3	Anden rallado en concreto de 3000 psi e=10 cm para circulación peatonal.	m2	31.0	76,031.00	2,356,961
3.4	Instalación de truflex, incluye sello de juntas, imprimación, sintético truflex, y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye demarcación de cancha multideportiva.	m2	200.0	69,331.00	13,866,200
4	**ACEROS DE REFUERZO**				
4.1	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (D-084)	M2	180.0	14,617.00	2,631,060
5	**PREFABRICADOS Y AMOBLAMIENTO**				
5.1	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado	m	60.0	80,834.00	4,850,040
5.2	Suministro, transporte e instalación de banca según a diseño autosoportante. Incluye transporte	und	4.0	1,108,206.00	4,432,824
5.30	Arquerías para microfutbol banquita con sección de 65x85cm, con tubos metálicos de 80 mm*80mm	und	2.0	1,750,000.00	3,500,000
6	**CERRAMIENTOS**				
6.1	Construcción de cerramiento en malla eslabonada, incluye construcción de viga de fundación de 0.30x0.30m. en concreto de 21 MPA, construcción de columnetas de 0.15m x 0.15m en concreto de 21 mpa, acabado a la vista, muro en bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40m. relleno con motero 1:5 (3 hiladas) colocación de varillas vertical #3 cada 0.80m. remate de muro con pisa malla 0.15*0.15 m en conceto de 21 mpa, malla eslabonada h=2.00m	m	30.0	488,934.00	14,668,020
6.2	Puerta peatonal de 1,5*2,5 incluye malla eslabonada, marco, cerraduras y pintura.	und	2.0	562,802.00	1,125,604

7	**ARBORIZACION Y PAISAJISMO**				
7.1	Suministro, transporte y riego de TIERRA NEGRA MEZCLADA CON ARENA LAVADA 50% Y 50% para ALCORQUES Y JARDINERAS y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	2.0	79,557.00	159,114
7.2	Suministro y siembra de grama moñito por sepedón en forma de tapete (picada de la grama y siembra con una densidad de cubrimiento del 50% de la superficie del área a sembrar)	m2	6.3	27,575.00	173,447
7.3	Suministro, transporte y siembre de árbol h> 1.0 m. Incluye insumos, mano de obra, excavación, abono, herramientas, transporte y todo lo necesario para la correcta siembra.	und	10.0	190,598.00	1,905,980
7.4	Suministro, transporte e instalación de Banca tipo BANCA MC de KONKRETUS	und	2.0	2,799,542.00	5,599,084
7.5	Construcción de Tótem según especificación	un	1.0	7,797,123.00	7,797,123
7.6	Suministro, transporte e instalación de adoquín en concreto dimensión 10*20*6 cms, instalado sobre capa de concreto 3000 psi de 4 cms y sello en arena, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	M2	25.0	101,131.00	2,528,275
MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ					**75,485,445**
1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**				
1.1	Localización y replanteo	M2	1,500.0	1,849.00	2,773,500
1.2	Cerramiento provisional en tela verde Sarán H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino ciprés C/1.50 M	m	170.0	19,405.00	3,298,850
2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				
2.1	"Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución."	M3	60.0	44,177.00	2,650,620
2.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de subbase granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	M3	64.3	112,783.00	7,257,022
2.3	Demoliciones generales, incluye cortes de concreto, acero y botada de escombros	m3	28.0	32,540.00	911,120

3	**CERRAMIENTOS**				
3.1	Construcción de cerramiento en malla eslabonada, incluye construcción de viga de fundación de 0.30x0.30m. en concreto de 21 mpa, construcción de columnetas de 0.15m x 0.15m en concreto de 21 mpa, acabado a la vista, muro en bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40m. relleno con motero 1:5 (3 hiladas) colocación de varillas vertical #3 cada 0.80m. remate de muro con pisa malla 0.15*0.15 m en conceto de 21 mpa, malla eslabonada h=2.00m	m	50.0	488,934.00	24,446,700
4	**ARBORIZACION Y PAISAJISMO**				
4.1	Suministro, transporte y riego de TIERRA NEGRA MEZCLADA CON ARENA LAVADA 50% Y 50% para ALCORQUES Y JARDINERAS y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	10.0	79,557.00	795,570
4.2	Suministro y siembra de grama moñito por sepedón en forma de tapete (picada de la grama y siembra con una densidad de cubrimiento del 50% de la superficie del área a sembrar)	m2	350.0	27,575.00	9,651,250
4.3	Suministro, transporte y siembre de árbol h> 1.0 m. Incluye insumos, mano de obra, excavación, abono, herramientas, transporte y todo lo necesario para la correcta siembra.	und	10.0	190,598.00	1,905,980
4.4	Suministro, transporte e instalación de Banca tipo BANCA MC de KONKRETUS	und	5.0	2,799,542.00	13,997,710
4.5	Construcción de Tótem según especificación	un	1.0	7,797,123.00	7,797,123
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**344,677,428**
				ADMINISTRACIÓN	**86,065,954**
				UTILIDAD	**17,233,871**
TOTAL, OBRA					**447,977,253**

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla N°01. Ficha Técnica del Contrato.

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ"
CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADÓ
NIT:	901.445.176-6
CONTRATISTA:	CONSPRINGE SAS
NIT:	901.152.263-0
CONTRATO N°	0.43 - 2022
PLAZO DE EJECUCION:	20 DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	03 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE SUSPENCIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REANUDACIÓN:	25 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE TERMINACION:	02 DE FEBRERO DEL 2023
VALOR DE CONTRATO:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($447,977,253)

4.2. INFORMACIÓN FINANCIERA DE CONTRATO

El contrato numero 043-2022 el cual fue adjudicado a la empresa Constructora de Proyectos de Ingeniería SAS por valor de (**$ 447.977.253)** dentro de su plan de pagos establece un anticipo de 40%, el cual fue desembolsado al contratista previo a los inicios de actividades.

Para efectos de este informe se pretende realizar un acta de avance de obra #1 y final donde se considera cobrar el saldo faltante equivalente a $268.786.352

A continuación, se presenta un cuadro con el estado financiero del proyecto.

Tabla N°02. Información financiera del contrato

CONTRATO INICIAL	%	VALOR BRUTO	VALOR NETO	SALDO
	100%	$447,977,253	$447,977,253	$447,977,253
Anticipo	40%	$179,190,901	$179,190,901	$268,786,352

4.3. GARANTÍAS

Tabla N°03. Garantias

GARANTIAS SEGÚN CONTRATO					
ASEGURADORA	SURAMERICANA				
GARANTIAS	%	INICIO	FINAL	VR. ASEGURADO	N° POLIZA
Cumplimiento	10%	12-12-2022	02-07-2023	$44.797.725	3509965-1
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	12-12-2022	01-01-2026	$44.797.725	3509965-1
Estabilidad y calidad de la obra	20%	01-01-2023	01-01-2028	$89.595.451	3509965-1
Buen manejo del anticipo	100%	12-12-2022	01-01-2023	$179.190.901	3509965-1
Responsabilidad civil		12-12-2022	01-01-2023	$200.000.000	0885432-6

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO					
ASEGURADORA	SURAMERICANA				
GARANTIAS	%	INICIO	FINAL	VR. ASEGURADO	N° POLIZA
Cumplimiento	10%	14-12-2022	04-07-2023	$44.797.725	3509965-1
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	14-12-2022	03-01-2026	$44.797.725	3509965-1
Estabilidad y calidad de la obra	20%	03-01-2023	03-01-2028	$89.595.451	3509965-1
Buen manejo del anticipo	100%	14-12-2022	03-01-2023	$179.190.901	3509965-1
Responsabilidad civil		12-12-2022	01-01-2023	$200.000.000	0885432-6

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE SUSPENCIÓN					
ASEGURADORA	SURAMERICANA				
GARANTIAS	%	INICIO	FINAL	VR. ASEGURADO	N° POLIZA
Cumplimiento	10%	28-12-2022	18-07-2023	$44.797.725	3509965-1
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	28-12-2022	17-01-2026	$44.797.725	3509965-1
Estabilidad y calidad de la obra	20%	17-01-2023	17-01-2028	$89.595.451	3509965-1
Buen manejo del anticipo	100%	28-12-2022	17-01-2023	$179.190.901	3509965-1
Responsabilidad civil		28-12-2022	15-01-2023	$200.000.000	0885432-6

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO					
ASEGURADORA	SURAMERICANA				
GARANTIAS	%	INICIO	FINAL	VR. ASEGURADO	N° POLIZA
Cumplimiento	10%	25-01-2023	15-08-2023	$44.797.725	3509965-1
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	25-01-2023	14-02-2026	$44.797.725	3509965-1
Estabilidad y calidad de la obra	20%	14-02-2023	14-02-2028	$89.595.451	3509965-1
Buen manejo del anticipo	100%	25-01-2023	14-02-2023	$179.190.901	3509965-1
Responsabilidad civil		25-01-2023	12-02-2023	$200.000.000	0885432-6

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN OTRO SI #1					
ASEGURADORA	SURAMERICANA				
GARANTIAS	%	INICIO	FINAL	VR. ASEGURADO	N° POLIZA
Cumplimiento	10%	25-01-2023	15-08-2023	$44.797.725	3509965-1
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	25-01-2023	14-02-2026	$44.797.725	3509965-1
Estabilidad y calidad de la obra	20%	14-02-2023	14-02-2028	$89.595.451	3509965-1
Buen manejo del anticipo	100%	25-01-2023	14-02-2023	$179.190.901	3509965-1
Responsabilidad civil		25-01-2023	02-02-2023	$200.000.000	0885432-6

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN					
ASEGURADORA	SURAMERICANA				
GARANTIAS	%	INICIO	FINAL	VR. ASEGURADO	N° POLIZA
Cumplimiento	10%	25-01-2023	15-08-2023	$44.797.725	3509965-1
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	25-01-2023	14-02-2026	$44.797.725	3509965-1
Estabilidad y calidad de la obra	20%	14-02-2023	14-02-2028	$89.595.451	3509965-1
Buen manejo del anticipo	100%	25-01-2023	14-02-2023	$179.190.901	3509965-1
Responsabilidad civil		25-01-2023	02-02-2023	$200.000.000	0885432-6

5. EJECUCIÓN DE OBRA

5.1. ASPECTOS TECNICOS

El proyecto en mención tuvo sus inicios a partir del día 14 de diciembre del año 2022 con la suscripción del acta de inicio, posterior a ello se realizó una visita de reconocimiento inicial a los lugares donde se desarrollarían las actividades, este con el fin de poder validar que las actividades contractuales obedecieran a las condiciones y necesidades reales encontradas en campo.

En esta visita se observa una variación significativa entre las condiciones encontradas en campo con relación a las actividades contractuales, esto ocasionó que en conjunto con la supervisión se evaluara la posibilidad de realizar una modificación sujeta a las nuevas prioridades sin que estas cambiaran el contexto del alcance del proyecto y que el presupuesto se mantuviera en equilibrio dando origen a un acta de Mayores y menores.

Por otro lado durante el desarrollo del proyecto, se pudo notar una disminución muy representativa de los avances de obra esto debido a la temporada de fin de año por la que se venía atravesando, las fuertes lluvias y otros factores ajenos a nuestra voluntad, lo que nos condujo a solicitar la suspensión del proyecto hasta lograr superar esta situación y poder continuar de manera normalizada el proceso constructivo del proyecto.

Con lo anterior se originaron varios actos administrativos

Se genero un acta de suspensión con fecha del 28 de diciembre del año 2022 y con un reinicio para el 25 de enero del año 2023.

Se genero otro si modificatorio N°1 donde es aprobado el acta de Mayores y Menores, y se prorroga en tiempo en 3 días mas a la fecha prevista inicialmente de terminación.

5.2. AVANCE FISICO

A la fecha del presente informe se puede decir que el proyecto se encuentra ejecutado en un 100%. Tal y como se observa en el acta de avance de obra, donde se describen las actividades ejecutadas con su respectiva memoria de cantidades y registro fotográfico. *Ver acta de avance de obra.*

6. RECURSOS DEL CONTRATISTA

Para el desarrollo de las actividades en el contrato 043-2022 adjudicado al contratista CONSTRUCTURA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS, durante el periodo comprendido entre el 14 de diciembre del 2022 y el 02 de febrero del 2023 el contratista ha contado con los siguientes recursos:

6.1. RECURSO HUMANO

Tabla N°04. Recurso Humano

CARGO	CANTIDAD
Director de obra	1
Residente de obra	1
Profesional en seguridad y salud en el trabajo	1
Maestro de Obra	1
Oficiales	6
Ayudantes	20

6.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Tabla N°05. Equipo y herramientas

DESCRIPCION	CANTIDAD
Herramienta menor	1
Cuerpos de Andamios	6
Escaleras	5
Kit Arnés (eslingas, Líneas de vida)	4
Concretadora	1
Vibrador de concreto eléctrico	1

7. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.

Durante el periodo del presente informe se realizaron charlas periódicas con el personal en obra en aras de dar cumplimiento con el componente de seguridad y salud en el trabajo.

se realizan charlas enfocadas en la importancia del adecuado uso los epp, autocuidado, Higiene y aseo en la obra y entre otros.

Atentamente,

ARLEISON MORENO AGUILAR
CONSPRINGE SAS
REPRESENTANTE LEGAL

FACTURA

S.A.S
Constructora de Proyectos de Ingeniería

CONSPRINGE S.A.S
— Constructora de Proyectos de Ingeniería —

Factura Electrónica De Venta No

CCPI No. 7

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043940991 que habilita desde CCPI 7 hasta CCPI 5000. Vence 2024-02-05

CONSPRINGE SAS

Nit 901152263

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Const 69.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO I HABITAT D
NIT	901445176 6

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CLL 97 N 104 04	Apartadó	

POR CONCEPTO DE

ACTA DE AVANCE DE OBRA #1 Y FINAL CONTRATO DE OBRA 043-2022

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/02/2023	08/02/2023	ARLEISON MORENO AGUILAR	Credito

em	Código	Descripción	Etiqueta Nota	antidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, Aplicar amortización del anticipo equivalente al 40% para un total de $179.190.901	1	Und.	344.677.428	0%	0	344.677.428
2	41309502	Administración		1	Und.	86.065.954	0%	0	86.065.954
3	41309504	Utilidad		1	Und.	17.233.871	0%	0	17.233.871

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**447.977.253**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**447.977.253**
RETEFUENTE	**8.959.545**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**439.017.708**

alor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/02/2023 12:05:46

Calle 95A 106 18 BRR NUEVO APARTADO Teléfono 3146037624 Apartadó

Correo Electrónico conspringe@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 996577571509517280e4c52f478434622edd77d56ba8418b95a9e050a39f31a00d64e624f40a1546d22998f920368048 --Fecha y Hora de Expedición : 08/02/2023 12:48:14 p. m.

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

S.A.S
Constructora de Proyectos de Ingeniería

Apartadó 07 de febrero del 2023


EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD REMINTON No. 218333

CERTIFICA QUE,

La sociedad **CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS** con **NIT 901.152.263-0** a la fecha ha realizado los pagos correspondientes aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales de los trabajadores vinculados a la empresa y se encuentra a paz y salvo.

Esta certificación se da a solicitud del interesado a los 07 días del mes de febrero del año 2023.

Atentamente,



Cesar Julián López Rivera
TP-218333
C.C 71.242.715

218333-T

CESAR JULIAN
LOPEZ RIVERA
C.C. 71242715
RESOLUCION INSCRIPCION 691
UNIVERSIDAD COOP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

SECRETARIO FUENTES PEÑ

221706

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
71.242.715

LOPEZ RIVERA

CESAR JULIAN



13-DIC-1985
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)
1.69 O+ M
19-DIC-2003 APARTADO

CONSPRINGE CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT 901.152.263-0
PAZ Y SALVO DE PARAFISCALES

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS		CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	10/01/2023	64658539	$2.802.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	25.000	0		0		0	0	0	0	25.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	84.000	0		0		0	0	0	0	84.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	36.100	0		0		0	0	0	0	36.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	195.500	0		0		0	0	0	0	195.500	11
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	14.700	0		0		0	0	0	0	14.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	200.800	0	0	0	0	0	0		200.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	982.900	0	0	0	0	0	0		982.900	14
25-14	Colpensiones	900336004-7	290.100	0	0	0	0	0	0		290.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	618.400				618.400	0	0	618.400			6.184	618.400	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	355.300	0	0	355.300	20

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS	CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 20 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-01	2022-12	E	10/01/2023	64658539	$2.802.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilleva	Bolsillo	Extranjero	Cotiz. exterior	Duplicado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo sensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001031249	RODRIGUEZ POLO YEISON	1	0			S	X																230201	266,667	42,700	0	0	0	0	EPS037	266,667	10,700	14-23	266,667	5	18,600	CCF03	266,667	10,700	0	0	0	0	0
2	CC	1001035285	HURTADO COGOLLO ANGEL MIGUEL	1	0			S	X	X															230301	166,667	26,700	0	0	0	0	EPS037	166,667	6,700	14-23	166,667	5	11,700	CCF03	166,667	6,700	0	0	0	0	0
3	CC	1001154243	BRANGO TORDECILLA LUIS CARLOS	1	0			S	X	X															230301	33,334	5,400	0	0	0	0	EPS037	33,334	1,400	14-23	33,334	5	2,400	CCF03	33,334	1,400	0	0	0	0	0
4	CC	1002088837	COGOLLO RIVAS JOHR JANIS	1	0			S	X																230301	333,334	53,400	0	0	0	0	EPS037	333,334	13,400	14-23	333,334	5	23,300	CCF03	333,334	13,400	0	0	0	0	0
5	CC	1002088837	COGOLLO RIVAS JOHR JANIS	1	0			S									X								230301	66,667	8,100	0	0	0	0	EPS037	66,667	0	14-23	66,667	5	0	CCF03	66,667	0	0	0	0	0	0
6	CC	1020106309	ACEVEDO PIEDRAHITA JOHN MARIO	1	0			S	X																230301	300,000	48,000	0	0	0	0	EPS002	300,000	12,000	14-23	300,000	5	20,900	CCF03	300,000	12,000	0	0	0	0	0
7	CC	1020106309	ACEVEDO PIEDRAHITA JOHN MARIO	1	0			S									X								230301	33,334	4,100	0	0	0	0	EPS002	33,334	0	14-23	33,334	5	0	CCF03	33,334	0	0	0	0	0	0
8	CC	1027948799	RAMOS MENA YADIRA	1	0			S	X																230301	333,334	53,400	0	0	0	0	EPS037	333,334	13,400	14-23	333,334	5	23,300	CCF03	333,334	13,400	0	0	0	0	0
9	CC	1027998332	MORALES BETANCUR JUAN DAVID	1	0			S	X																230201	510,000	81,600	0	0	0	0	EPS037	510,000	20,400	14-23	510,000	5	35,500	CCF03	510,000	20,400	0	0	0	0	0
10	CC	1027998332	MORALES BETANCUR JUAN DAVID	1	0			S									X								230201	56,667	8,900	0	0	0	0	EPS037	56,667	0	14-23	56,667	5	0	CCF03	56,667	0	0	0	0	0	0
11	CC	1028013046	MALDONADO ARRETA DANIEL EDUARDO	1	0			S	X																230301	680,000	108,800	0	0	0	0	EPS037	680,000	27,200	14-23	680,000	5	47,400	CCF03	680,000	27,200	0	0	0	0	0
12	CC	1028025563	TORRES TORRES WILLIAM	1	0			S	X	X															230201	33,334	5,400	0	0	0	0	EPS010	33,334	1,400	14-23	33,334	5	2,400	CCF03	33,334	1,400	0	0	0	0	0
13	CC	1028036711	MINA VELASQUEZ YEISON DAYAN	1	0			S	X																230301	300,000	48,000	0	0	0	0	EPS010	300,000	12,000	14-23	300,000	5	20,900	CCF03	300,000	12,000	0	0	0	0	0
14	CC	1040356417	USUGA MANCO EVER JULIAN	1	0			S	X																230301	400,000	64,000	0	0	0	0	EPS002	400,000	16,000	14-23	400,000	5	27,900	CCF03	400,000	16,000	0	0	0	0	0
15	CC	1067879721	GAVIRIA PAJARO JORGE LUIS	1	0			S	X																230301	566,667	90,700	0	0	0	0	EPS010	566,667	22,700	14-23	566,667	5	39,500	CCF03	566,667	22,700	0	0	0	0	0
16	CC	1067879721	GAVIRIA PAJARO JORGE LUIS	1	0			S									X								230301	113,334	13,700	0	0	0	0	EPS010	113,334	0	14-23	113,334	5	0	CCF03	113,334	0	0	0	0	0	0
17	CC	10771678	CARMONA GUERRA ALFREDO JOSE	1	0			S	X																230301	623,334	99,800	0	0	0	0	CCFC55	623,334	25,000	14-23	623,334	5	43,400	CCF03	623,334	25,000	0	0	0	0	0
18	CC	10771678	CARMONA GUERRA ALFREDO JOSE	1	0			S									X								230301	56,667	8,900	0	0	0	0	CCFC55	56,667	0	14-23	56,667	5	0	CCF03	56,667	0	0	0	0	0	0
19	CC	1077425453	MORENO AGUILAR ARLEISON	1	0			S	X																230301	1,200,000	192,000	0	0	0	0	EPS037	1,200,000	48,000	14-23	1,200,000	5	83,600	CCF03	1,200,000	48,000	0	0	0	0	0
20	CC	1123993358	CAICEDO ARROYO WILLIAM GREGORIO	1	0			S	X																230301	366,667	58,700	0	0	0	0	EPS040	366,667	14,700	14-23	366,667	5	25,600	CCF03	366,667	14,700	0	0	0	0	0
21	CC	1123993358	CAICEDO ARROYO WILLIAM GREGORIO	1	0			S									X								230301	33,334	4,100	0	0	0	0	EPS040	33,334	0	14-23	33,334	5	0	CCF03	33,334	0	0	0	0	0	0
22	CC	1193153382	SANCHEZ MESTRA LUIS JOSE	1	0			S	X																230301	266,667	42,700	0	0	0	0	EPS037	266,667	10,700	14-23	266,667	5	18,600	CCF03	266,667	10,700	0	0	0	0	0
23	CC	12020050	MENA QUEJADA CARLOS ALBERTO	1	0			S	X																25-14	750,000	120,000	0	0	0	0	EPS037	750,000	30,000	14-23	750,000	5	52,200	CCF03	750,000	30,000	0	0	0	0	0
24	CC	12020050	MENA QUEJADA CARLOS ALBERTO	1	0			S									X								25-14	83,334	10,100	0	0	0	0	EPS037	83,334	0	14-23	83,334	5	0	CCF03	83,334	0	0	0	0	0	0
25	CC	71254629	SOTELO NISPERUZA DAIRON MANUEL	1	0			S	X																230201	400,000	64,000	0	0	0	0	EPS002	400,000	16,000	14-23	400,000	5	27,900	CCF03	400,000	16,000	0	0	0	0	0
26	CC	71968792	ECHAVARRIA CABRERA EDWIN ALBERTO	1	0			S	X																25-14	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS002	1,000,000	40,000	14-23	1,000,000	5	69,600	CCF03	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
27	CC	8321808	PADILLA TORRES HECTOR	1	0			S	X	X															230301	340,000	54,400	0	0	0	0	EPS037	340,000	13,600	14-23	340,000	5	23,700	CCF03	340,000	13,600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS	CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65320060	$10.926.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	69.200	0		0		0	0	0	0	69.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	271.900	0		0		0	0	0	0	271.900	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	277.800	0		0		0	0	0	0	277.800	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	639.900	0		0		0	0	0	0	639.900	12
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	90.400	0		0		0	0	0	0	90.400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	869.000	0	0	0	0	0	0		869.000	5
230301	Porvenir	800224808-8	3.898.800	0	0	0	0	0	0		3.898.800	20
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.113.100	0	0	0	0	0	0		1.113.100	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.346.700				2.346.700	0	0	2.346.700			23.467	2.346.700	30

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.349.200	0	0	1.349.200	30

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS	CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65320060	$10.926.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.349.200	1.349.200
Pensión	3	5.880.900	5.880.900
Riesgos Laborales	1	2.346.700	2.346.700
CCF	1	1.349.200	1.349.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	10.926.000	10.926.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS		CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	APARTADÓ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65320060	$10.926.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001028136	BETANCUR PALACIOS VICTOR MANUEL	1	0			S	X	X															230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS040	580.000	23.200	14-23	580.000	5	40.400	CCF03	580.000	23.200	0	0	0	0	0	0
2	CC	1001028136	BETANCUR PALACIOS VICTOR MANUEL	1	0			S								X									230301	77.334	9.300	0	0	0	0	0	EPS040	77.334	0	14-23	77.334	5	0	CCF03	77.334	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1001031249	RODRIGUEZ POLO YEISON	1	0			S		X															230201	812.000	130.000	0	0	0	0	0	EPS037	812.000	32.500	14-23	812.000	5	56.600	CCF03	812.000	32.500	0	0	0	0	0	0
4	CC	1001031249	RODRIGUEZ POLO YEISON	1	0			S									X								230201	154.667	18.600	0	0	0	0	0	EPS037	154.667	0	14-23	154.667	5	0	CCF03	154.667	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1001031249	RODRIGUEZ POLO YEISON	1	0			S									X								230201	77.334	9.300	0	0	0	0	0	EPS037	77.334	0	14-23	77.334	5	0	CCF03	77.334	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1001031643	CUESTA MENA KEVIN ANDRES	1	0			S	X	X															230301	309.334	49.500	0	0	0	0	0	EPS010	309.334	12.400	14-23	309.334	5	21.600	CCF03	309.334	12.400	0	0	0	0	0	0
7	CC	1001031643	CUESTA MENA KEVIN ANDRES	1	0			S								X									230301	116.000	14.000	0	0	0	0	0	EPS010	116.000	0	14-23	116.000	5	0	CCF03	116.000	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1001153066	ZAPATA PARAMO JAIDER ESTIVEN	1	0			S	X	X						X									230301	1.034.334	165.500	0	0	0	0	0	EPS010	1.034.334	41.400	14-23	1.034.334	5	72.000	CCF03	1.034.334	41.400	0	0	0	0	0	0
9	CC	1001153066	ZAPATA PARAMO JAIDER ESTIVEN	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	0	EPS010	38.667	0	14-23	38.667	5	0	CCF03	38.667	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1002088837	COGOLLO RIVAS JOHR JANIS	1	0			S		X						X									230301	1.111.667	177.900	0	0	0	0	0	EPS037	1.111.667	44.500	14-23	1.111.667	5	77.400	CCF03	1.111.667	44.500	0	0	0	0	0	0
11	CC	1002088837	COGOLLO RIVAS JOHR JANIS	1	0			S									X								230301	116.000	14.000	0	0	0	0	0	EPS037	116.000	0	14-23	116.000	5	0	CCF03	116.000	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1020106309	ACEVEDO PIEDRAHITA JOHN MARIO	1	0			S		X															230301	1.005.334	160.900	0	0	0	0	0	EPS002	1.005.334	40.300	14-23	1.005.334	5	70.000	CCF03	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0	0
13	CC	1020106309	ACEVEDO PIEDRAHITA JOHN MARIO	1	0			S									X								230301	154.667	18.600	0	0	0	0	0	EPS002	154.667	0	14-23	154.667	5	0	CCF03	154.667	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	19774694	URREGO FERREIRA RAFAEL TOBIAS	1	0			S	X	X															230201	889.334	142.300	0	0	0	0	0	EPS037	889.334	35.600	14-23	889.334	5	61.900	CCF03	889.334	35.600	0	0	0	0	0	0
15	CC	19774694	URREGO FERREIRA RAFAEL TOBIAS	1	0			S									X								230201	77.334	9.300	0	0	0	0	0	EPS037	77.334	0	14-23	77.334	5	0	CCF03	77.334	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	19774694	URREGO FERREIRA RAFAEL TOBIAS	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	0	EPS037	38.667	0	14-23	38.667	5	0	CCF03	38.667	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	71254629	SOTELO NISPERUZA DAIRON MANUEL	1	0			S		X						X									230201	1.111.667	177.900	0	0	0	0	0	EPS002	1.111.667	44.500	14-23	1.111.667	5	77.400	CCF03	1.111.667	44.500	0	0	0	0	0	0
18	CC	71254629	SOTELO NISPERUZA DAIRON MANUEL	1	0			S									X								230201	116.000	14.000	0	0	0	0	0	EPS002	116.000	0	14-23	116.000	5	0	CCF03	116.000	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	71940771	CABALLOS CARTAGENA TRINO DE JESUS	1	0			S	X	X						X									230301	1.515.834	242.600	0	0	0	0	0	EPS037	1.515.834	60.700	14-23	1.515.834	5	105.600	CCF03	1.515.834	60.700	0	0	0	0	0	0
20	CC	71940771	CABALLOS CARTAGENA TRINO DE JESUS	1	0			S									X								230301	56.667	6.900	0	0	0	0	0	EPS037	56.667	0	14-23	56.667	5	0	CCF03	56.667	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	71949187	GARCIA MORALES JHONNY	1	0			S	X	X															25-14	566.667	90.700	0	0	0	0	0	EPS040	566.667	22.700	14-23	566.667	5	39.500	CCF03	566.667	22.700	0	0	0	0	0	0
22	CC	71949187	GARCIA MORALES JHONNY	1	0			S									X								25-14	170.000	20.400	0	0	0	0	0	EPS040	170.000	0	14-23	170.000	5	0	CCF03	170.000	0	0	0	0	0	0	0
23	CC	71988295	REINA BLANDON CARLOS ALBERTO	1	0			S	X	X						X									25-14	609.167	97.500	0	0	0	0	0	EPS010	609.167	24.400	14-23	609.167	5	42.400	CCF03	609.167	24.400	0	0	0	0	0	0
24	CC	71988295	REINA BLANDON CARLOS ALBERTO	1	0			S									X								25-14	56.667	6.900	0	0	0	0	0	EPS010	56.667	0	14-23	56.667	5	0	CCF03	56.667	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	71988792	ECHAVARRIA CABRERA EDWIN ALBERTO	1	0			S		X															25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF03	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
26	CC	1077425453	MORENO AGUILAR ARLEISON	1	0			S		X															230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF03	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0	0
27	CC	1083454273	PEREZ LOPEZ CRISTIAN	1	0			S	X	X															230301	1.303.334	208.600	0	0	0	0	0	EPS037	1.303.334	52.200	14-23	1.303.334	5	90.800	CCF03	1.303.334	52.200	0	0	0	0	0	0
28	CC	1083454273	PEREZ LOPEZ CRISTIAN	1	0			S									X								230301	170.000	20.400	0	0	0	0	0	EPS037	170.000	0	14-23	170.000	5	0	CCF03	170.000	0	0	0	0	0	0	0
29	CC	1083454273	PEREZ LOPEZ CRISTIAN	1	0			S									X								230301	113.334	13.700	0	0	0	0	0	EPS037	113.334	0	14-23	113.334	5	0	CCF03	113.334	0	0	0	0	0	0	0
30	CC	1123993358	CAICEDO ARROYO WILLIAM GREGORIO	1	0			S		X						X									230301	1.111.667	177.900	0	0	0	0	0	EPS040	1.111.667	44.500	14-23	1.111.667	5	77.400	CCF03	1.111.667	44.500	0	0	0	0	0	0
31	CC	1123993358	CAICEDO ARROYO WILLIAM GREGORIO	1	0			S									X								230301	116.000	14.000	0	0	0	0	0	EPS040	116.000	0	14-23	116.000	5	0	CCF03	116.000	0	0	0	0	0	0	0
32	CC	11931533822	SANCHEZ MESTRA LUIS JOSE	1	0			S		X															230301	580.000	92.800	0	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-23	580.000	5	40.400	CCF03	580.000	23.200	0	0	0	0	0	0
33	CC	11931533822	SANCHEZ MESTRA LUIS JOSE	1	0			S									X								230301	309.334	37.200	0	0	0	0	0	EPS037	309.334	0	14-23	309.334	5	0	CCF03	309.334	0	0	0	0	0	0	0
34	CC	12020050	MENA QUEJADA CARLOS ALBERTO	1	0			S		X															25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF03	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
35	CC	15047653	MERCADO REGINO GERMAN ALBERTO	1	0			S	X	X															25-14	566.667	90.700	0	0	0	0	0	EPS037	566.667	22.700	14-23	566.667	5	39.500	CCF03	566.667	22.700	0	0	0	0	0	0
36	CC	15047653	MERCADO REGINO GERMAN ALBERTO	1	0			S									X								25-14	56.667	6.900	0	0	0	0	0	EPS037	56.667	0	14-23	56.667	5	0	CCF03	56.667	0	0	0	0	0	0	0
37	CC	1028035344	MONTALVO VARGAS EVER LUIS	1	0			S	X	X															230301	963.334	154.200	0	0	0	0	0	EPS010	963.334	38.600	14-23	963.334	5	67.100	CCF03	963.334	38.600	0	0	0	0	0	0
38	CC	1028035344	MONTALVO VARGAS EVER LUIS	1	0			S									X								230301	566.667	68.100	0	0	0	0	0	EPS010	566.667	0	14-23	566.667	5	0	CCF03	566.667	0	0	0	0	0	0	0
39	CC	1028035344	MONTALVO VARGAS EVER LUIS	1	0			S									X								230301	56.667	6.900	0	0	0	0	0	EPS010	56.667	0	14-23	56.667	5	0	CCF03	56.667	0	0	0	0	0	0	0
40	CC	1028036711	MINA VELASQUEZ YEISON DAYAN	1	0			S		X															230301	889.334	142.300	0	0	0	0	0	EPS010	889.334	35.600	14-23	889.334	5	61.900	CCF03	889.334	35.600	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901152263-0	CONSPRINGE SAS		CLL95A 106-18	3146037624	conspringe@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	APARTADÓ	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 30 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65320060	$10.926.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1028036711	MINA VELASQUEZ YEISON DAYAN	1	0			S									X								230301	116.000	14.000	0	0	0	0	EPS010	116.000	0	14-23	116.000	5	0	CCF03	116.000	0	0	0	0	0	0
42	CC	1028036711	MINA VELASQUEZ YEISON DAYAN	1	0			S									X								230301	154.667	18.600	0	0	0	0	EPS010	154.667	0	14-23	154.667	5	0	CCF03	154.667	0	0	0	0	0	0
43	CC	1028042158	BERROCAL DE HOYOS ADEL ARSENIO	1	0			S	X	X						X									230301	493.001	78.900	0	0	0	0	EPS010	493.001	19.800	14-23	493.001	5	34.400	CCF03	493.001	19.800	0	0	0	0	0
44	CC	1040358417	USUGA MANCO EVER JULIAN	1	0			S		X						X									230301	1.073.001	171.700	0	0	0	0	EPS002	1.073.001	43.000	14-23	1.073.001	5	74.700	CCF03	1.073.001	43.000	0	0	0	0	0
45	CC	1040358417	USUGA MANCO EVER JULIAN	1	0			S									X								230301	154.667	18.600	0	0	0	0	EPS002	154.667	0	14-23	154.667	5	0	CCF03	154.667	0	0	0	0	0	0
46	CC	1067879721	GAVIRIA PAJARO JORGE LUIS	1	0			S		X						X									230301	1.572.501	251.700	0	0	0	0	EPS010	1.572.501	63.000	14-23	1.572.501	5	109.500	CCF03	1.572.501	63.000	0	0	0	0	0
47	CC	1067879721	GAVIRIA PAJARO JORGE LUIS	1	0			S									X								230301	170.000	20.400	0	0	0	0	EPS010	170.000	0	14-23	170.000	5	0	CCF03	170.000	0	0	0	0	0	0
48	CC	1067879721	GAVIRIA PAJARO JORGE LUIS	1	0			S									X								230301	56.667	6.900	0	0	0	0	EPS010	56.667	0	14-23	56.667	5	0	CCF03	56.667	0	0	0	0	0	0
49	CC	10771678	CARMONA GUERRA ALFREDO JOSE	1	0			S		X						X									230301	1.728.333	276.800	0	0	0	0	CCFC55	1.728.333	69.200	14-23	1.728.333	5	120.300	CCF03	1.728.333	69.200	0	0	0	0	0
50	CC	10771678	CARMONA GUERRA ALFREDO JOSE	1	0			S									X								230301	170.000	20.400	0	0	0	0	CCFC55	170.000	0	14-23	170.000	5	0	CCF03	170.000	0	0	0	0	0	0
51	CC	1027948799	RAMOS MENA YADIRA	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF03	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
52	CC	1027951941	IBARGUEN YANEZ JULIAN ANDRES	1	0			S	X	X						X									230301	1.102.000	176.400	0	0	0	0	EPS002	1.102.000	44.100	14-23	1.102.000	5	76.700	CCF03	1.102.000	44.100	0	0	0	0	0
53	CC	1027951941	IBARGUEN YANEZ JULIAN ANDRES	1	0			S									X								230301	116.000	14.000	0	0	0	0	EPS002	116.000	0	14-23	116.000	5	0	CCF03	116.000	0	0	0	0	0	0
54	CC	1027998332	MORALES BETANCUR JUAN DAVID	1	0			S		X															230201	1.076.667	172.300	0	0	0	0	EPS037	1.076.667	43.100	14-23	1.076.667	5	75.000	CCF03	1.076.667	43.100	0	0	0	0	0
55	CC	1027998332	MORALES BETANCUR JUAN DAVID	1	0			S									X								230201	170.000	20.400	0	0	0	0	EPS037	170.000	0	14-23	170.000	5	0	CCF03	170.000	0	0	0	0	0	0
56	CC	1028005999	ABADIA ASPRILLA JOHN JEILER	1	0			S	X	X															230201	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS010	1.005.334	40.300	14-23	1.005.334	5	70.000	CCF03	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0
57	CC	1028005999	ABADIA ASPRILLA JOHN JEILER	1	0			S									X								230201	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS010	77.334	0	14-23	77.334	5	0	CCF03	77.334	0	0	0	0	0	0
58	CC	1028013046	MALDONADO ARRIETA DANIEL EDUARDO	1	0			S		X															230301	1.473.334	235.800	0	0	0	0	EPS037	1.473.334	59.000	14-23	1.473.334	5	102.600	CCF03	1.473.334	59.000	0	0	0	0	0
59	CC	1028013046	MALDONADO ARRIETA DANIEL EDUARDO	1	0			S									X								230301	226.667	27.300	0	0	0	0	EPS037	226.667	0	14-23	226.667	5	0	CCF03	226.667	0	0	0	0	0	0
60	CC	1028013065	MARTINEZ TORREGLOSA JHON AMAURY	1	0			S	X	X															230301	56.667	9.100	0	0	0	0	EPS010	56.667	2.300	14-23	56.667	5	4.000	CCF03	56.667	2.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PÓLIZAS ACTUALIZADAS

S.A.S
Constructora de Proyectos de Ingeniería

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 14 DE FEBRERO DE 2023	3509965-1		14866297
Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214866297

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.		
Dirección		Ciudad	Teléfono
CR 9 # 106 A 09		APARTADO	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014451766	EDUH APARTADO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	14-DIC-2022	02-FEB-2023	179.190.901,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-DIC-2022	03-AGO-2023	44.797.725,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02-FEB-2023	02-FEB-2028	89.595.451,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-DIC-2022	02-FEB-2026	44.797.725,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
14-DIC-2022	02-FEB-2028	1876	14-DIC-2022	02-FEB-2028	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$1.388.730	$358.381.802,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 043-2022.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADO - NIT: 901.445.176- 6
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890.980.095-2
ACTA DE INICIO.EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A DAR INICIO DEL CONTRATO EL DÍA 14DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SIN SUPERAR VIGENCIA.
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01QUE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA DE OBRA CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIAS AS, SOLICITO LA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 14 DE DICIEMBRE DE 2022	0885432-6	01313798502

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13798502

TOMADOR	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630

ASEGURADO	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 # 106 A 09	APARTADO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 9 # 106 A 9	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	200.000.000,00	0,00	0	21.008	3.992	25.000

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
14-DIC-2022	02-FEB-2023	50	$21.008	$3.992	$25.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS
VEINTI CINCO MIL PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
12-DIC-2022	02-FEB-2023	1	$200.000.000,00	$0,00	$200.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	21.008

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZO	TEXTO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO
Certificado individual

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN			PÓLIZA NÚMERO
APARTADO, 14 DE FEBRERO DE 2023			0885432-6/
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13798502

TOMADOR Y ASEGURADO	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630
BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 # 106 A 09	APARTADO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 9 # 106 A 9	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	200.000.000,00	0,00	0	21.008	3.992	25.000

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA DEL RIESGO	IVA DEL RIESGO	TOTAL DEL RIESGO
14-DIC-2022	02-FEB-2023	50	$21.008	$3.992	$25.000

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
VEINTI CINCO MIL PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
12-DIC-2022	02-FEB-2023		$200.000.000,00	$0,00	$200.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

DEDUCIBLES

BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 15% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO
Seguros Generales Suramericana S.A

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN
www.suramericana.com

suramericana

Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3509965-1 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.** y Asegurado y/o Beneficiario es **EDUH APARTADO** y su documento 14843320 expedida el día 07 de Febrero de 2023 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	$	($33,874)
Impuestos	$	$0
Total	$	($33,874)

Para constancia se firma en APARTADO a los 07 días del mes de Febrero de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

suramericana

Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3509965-1 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.** y Asegurado y/o Beneficiario es: **EDUH APARTADO** y su documento 14843320 expedida el día 07 de Febrero de 2023 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en APARTADO a los 07 días del mes de Febrero de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023	3509965-1		14843320
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214843320

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CR 9 # 106 A 09		APARTADO	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014451766	EDUH APARTADO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25-ENE-2023	14-FEB-2023	179.190.901,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-ENE-2023	15-AGO-2023	44.797.725,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14-FEB-2023	14-FEB-2028	89.595.451,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25-ENE-2023	14-FEB-2026	44.797.725,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
25-ENE-2023	14-FEB-2028	1834	25-ENE-2023	02-FEB-2028	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$1.388.730	$358.381.802,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 043-2022.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADO - NIT: 901.445.176- 6
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890.980.095-2
ACTA DE INICIO.EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A DAR INICIO DEL CONTRATO EL DÍA 14DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SIN SUPERAR VIGENCIA.
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01QUE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA DE OBRA CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIAS AS, SOLICITO LA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023	3509965-1		14843320
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214843320

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CR 9 # 106 A 09		APARTADO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA 043-2022 JUSTIFICANDO QUE POR LA TEMPORADA DECEMBRINA SE HA PRESENTADO DISMINUCIÓN EN EL RENDIMIENTO DE LA OBRA DEBIDO A LAS AUENCIAS REPETITIVAS POR PARTE DEL PERSONAL, ADEMÁS DE LOS RETRASOS EN LA ENTREGA DE SUMINISTROS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE LOS MATERIALES
ACTA DE REINICIO NO. 01REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 043 DEL 2022 A PARTIR DE LA FECHA DEL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023, POR LO TANTO,LA NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL TREINTA (30) DE ENERO DE 2023.
.
OTRO SI MODIFICATORIO N° 01
CONTRATO DE OBRA N° 043-2022
CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 043 DE 2022, EN TRES (03) DÍAS , CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DESDEEL DÍA
TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE ENERO DE 2023 HASTA EL DOS (02) DE FEBRERO DE2023.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023	3509965-1		14843320
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214843320

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	
Dirección	**Ciudad**	**Teléfono**
CR 9 # 106 A 09	APARTADO	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014451766	EDUH APARTADO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25-ENE-2023	14-FEB-2023	179.190.901,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-ENE-2023	15-AGO-2023	44.797.725,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14-FEB-2023	14-FEB-2028	89.595.451,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25-ENE-2023	14-FEB-2026	44.797.725,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
25-ENE-2023	14-FEB-2028	1834	25-ENE-2023	02-FEB-2028	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$1.388.730	$358.381.802,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 3108679146

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

suramericana

Apartado, 07 de febrero de 2023

Señor
Conspringe - Constructora De Proyectos De Ingenieria
S.A.S.
Cr 9 # 106 A 09
Apartado - Antioquia
2536 85976

Asunto: Entrega documentos Responsabilidad Civil
Ramo 013 Póliza 0885432

Cordial saludo:

Para Suramericana es muy importante que usted se encuentre en todo momento enterado de los movimientos que se realizan en sus pólizas y que reciba información sobre todos los productos que tiene contratados con nosotros.

En esta ocasión hacemos entrega de los documentos en los que se relacionan las operaciones realizadas en su póliza de seguro.

Si tiene alguna inquietud o desea recibir más información sobre los productos y servicios de Suramericana, no dude en comunicarse con su asesor , o si lo desea llame a nuestra línea de atención al cliente, SuLínea, en Bogotá, Cali y Medellín en el 437 8888 o sin ningún costo para el resto del país al 01 800 051 8888, o marcando desde su celular #888.

Atentamente,

Seguros SURA.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 02 DE FEBRERO DE 2023	0885432-6	01313795269

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13795269

TOMADOR	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630

ASEGURADO	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 # 106 A 09	APARTADO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 9 # 106 A 9	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	200.000.000,00	0,00	0	-16.438	-3.123	-19.561

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A DEVOLVER
02-FEB-2023	02-FEB-2023	0	$-16.438	$-3.123	$-19.561

VALOR A DEVOLVER EN LETRAS
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	VIGENCIA DEL SEGURO HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
25-ENE-2023	02-FEB-2023	1	$200.000.000,00	$0,00	$200.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON DISMINUCION DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2536	979042	16	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	-16.438

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	TIPO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO		REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 02 DE FEBRERO DE 2023	0885432-6		01313795269
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13795269

TOMADOR CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	NIT 9011522630
ASEGURADO CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	NIT 9011522630
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 # 106 A 09	APARTADO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003509965. NO. DE CONTRATO 043-2022.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 200,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO 043-2022.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADO - NIT: 901.445.176- 6
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890.980.095-2
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01QUE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA DE OBRA CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIAS AS, SOLICITO LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA 043-2022 JUSTIFICANDO QUE POR LA TEMPORADA DECEMBRINA SE HA PRESENTADO DISMINUCIÓN EN EL RENDIMIENTO DE LA OBRA DEBIDO A LAS AUSENCIAS REPETITIVAS POR PARTE DEL PERSONAL, ADEMÁS DE LOS RETRASOS EN LA ENTREGA DE SUMINISTROS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE LOS MATERIALES
ACTA DE REINICIO NO. 01REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 043 DEL 2022 A PARTIR DE LA FECHA DEL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023, POR LO TANTO,LA NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL TREINTA (30) DE ENERO DE 2023.
.
OTRO SI MODIFICATORIO N° 01
CONTRATO DE OBRA N° 043-2022
CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 043 DE 2022, EN TRES (03) DÍAS , CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DESDEEL DÍA
TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE ENERO DE 2023 HASTA EL DOS (02) DE FEBRERO DE2023.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

suramericana

Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Responsabilidad Civil número 885432-6 expedida por la Compañía cuyo tomador y asegurado es: **CONSPRINGE – CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.** y beneficiario terceros afectados y su documento 13795269 expedida el día 02 de Febrero de 2023 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	$	($16,438)
Impuestos	$	($3,123)
Total	$	**($19,561)**

Para constancia se firma en APARTADO a los 02 días del mes de Febrero de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO
Certificado individual

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN			PÓLIZA NÚMERO
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023			0885432-6/
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13795269

TOMADOR Y ASEGURADO	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630
BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 # 106 A 09	APARTADO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 9 # 106 A 9	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CODIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	200.000.000,00	0,00	0	-16.438	-3.123	-19.561

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA DEL RIESGO	IVA DEL RIESGO	TOTAL DEL RIESGO
02-FEB-2023	02-FEB-2023	0	$-16.438	$-3.123	$-19.561

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
25-ENE-2023	02-FEB-2023		$200.000.000,00	$0,00	$200.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON DISMINUCION DE PRIMA

DEDUCIBLES

BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 15% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO
Seguros Generales Suramericana S.A

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

- CLIENTE -

www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023	3509965-1		14843384
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214843384

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	
Dirección	**Ciudad**	**Teléfono**
CR 9 # 106 A 09	APARTADO	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014451766	EDUH APARTADO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25-ENE-2023	14-FEB-2023	179.190.901,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-ENE-2023	15-AGO-2023	44.797.725,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14-FEB-2023	14-FEB-2028	89.595.451,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25-ENE-2023	14-FEB-2026	44.797.725,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
25-ENE-2023	14-FEB-2028	1834	25-ENE-2023	02-FEB-2028	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$1.388.730	$358.381.802,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023	3509965-1		14843384
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214843384

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CR 9 # 106 A 09		APARTADO	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014451766	EDUH APARTADO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25-ENE-2023	14-FEB-2023	179.190.901,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-ENE-2023	15-AGO-2023	44.797.725,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14-FEB-2023	14-FEB-2028	89.595.451,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25-ENE-2023	14-FEB-2026	44.797.725,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
25-ENE-2023	14-FEB-2028	1834	25-ENE-2023	02-FEB-2028	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$1.388.730	$358.381.802,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 043-2022.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADO - NIT: 901.445.176- 6
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890.980.095-2
ACTA DE INICIO.EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A DAR INICIO DEL CONTRATO EL DÍA 14DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SIN SUPERAR VIGENCIA.
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01QUE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA DE OBRA CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIAS AS, SOLICITO LA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023	3509965-1		14843384
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	01214843384

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9011522630	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CR 9 # 106 A 09		APARTADO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA 043-2022 JUSTIFICANDO QUE POR LA TEMPORADA DECEMBRINA SE HA PRESENTADO DISMINUCIÓN EN EL RENDIMIENTO DE LA OBRA DEBIDO A LAS AUENCIAS REPETITIVAS POR PARTE DEL PERSONAL, ADEMÁS DE LOS RETRASOS EN LA ENTREGA DE SUMINISTROS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE LOS MATERIALES
ACTA DE REINICIO NO. 01REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 043 DEL 2022 A PARTIR DE LA FECHA DEL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023, POR LO TANTO,LA NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL TREINTA (30) DE ENERO DE 2023.
.
OTRO SI MODIFICATORIO N° 01
CONTRATO DE OBRA N° 043-2022
CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 043 DE 2022, EN TRES (03) DÍAS , CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DESDEEL DÍA
TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE ENERO DE 2023 HASTA EL DOS (02) DE FEBRERO DE2023.
.
ACTA DE TERMINACION
QUE EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 SE SUSCRIBE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DEOBRA N.° 043 DEL 2022 DEBIDO A QUE SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y DEBIDO A QUE TAMBIÉN SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.° 498 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADO Y LA EICE EDUH-APARTADO,
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EL 02 DE FEBRERO DE 2023.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

suramericana

Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3509965-1 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.** y Asegurado y/o Beneficiario es **EDUH APARTADO** y su documento 14843384 expedida el día 07 de Febrero de 2023 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	$	($33,874)
Impuestos	$	$0
Total	$	($33,874)

Para constancia se firma en APARTADO a los 07 días del mes de Febrero de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

suramericana

Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3509965-1 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.** y Asegurado y/o Beneficiario es: **EDUH APARTADO** y su documento 14843384 expedida el día 07 de Febrero de 2023 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en APARTADO a los 07 días del mes de Febrero de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

suramericana

Apartado, 07 de febrero de 2023

Señor
Conspringe - Constructora De Proyectos De Ingenieria
S.A.S.
Cr 9 # 106 A 09
Apartado - Antioquia
2536 85976

Asunto: Entrega documentos Responsabilidad Civil
Ramo 013 Póliza 0885432

Cordial saludo:

Para Suramericana es muy importante que usted se encuentre en todo momento enterado de los movimientos que se realizan en sus pólizas y que reciba información sobre todos los productos que tiene contratados con nosotros.

En esta ocasión hacemos entrega de los documentos en los que se relacionan las operaciones realizadas en su póliza de seguro.

Si tiene alguna inquietud o desea recibir más información sobre los productos y servicios de Suramericana, no dude en comunicarse con su asesor , o si lo desea llame a nuestra línea de atención al cliente, SuLínea, en Bogotá, Cali y Medellín en el 437 8888 o sin ningún costo para el resto del país al 01 800 051 8888, o marcando desde su celular #888.

Atentamente,

Seguros SURA.

suramericana

Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Responsabilidad Civil número 885432-6 expedida por la Compañía cuyo tomador y asegurado es: **CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.** y beneficiario terceros afectados y su documento 13795274 expedida el día 02 de Febrero de 2023 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	$	$0
Impuestos	$	$0
Total	$	**$0**

Para constancia se firma en APARTADO a los 02 días del mes de Febrero de 2023.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 02 DE FEBRERO DE 2023	0885432-6	01313795274

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13795274

TOMADOR	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630

ASEGURADO	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630

BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 # 106 A 09	APARTADO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 9 # 106 A 9	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CODIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0	0	0

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
02-FEB-2023	02-FEB-2023	0	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
25-ENE-2023	02-FEB-2023	1	$200.000.000,00	$0,00	$200.000.000,00

DOCUMENTO DE:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2536	979042	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
85976	LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	0

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	NUMERO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 830.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
APARTADO, 02 DE FEBRERO DE 2023	0885432-6	01313795274

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13795274

TOMADOR	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630

ASEGURADO	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 # 106 A 09	APARTADO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003509965. NO. DE CONTRATO 043-2022.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 200,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO 043-2022.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.
ASEGURADOS Y/O BENEFICIARIOS:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADO - NIT: 901.445.176- 6
MUNICIPIO DE APARTADO - NIT: 890.980.095-2
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01QUE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA DE OBRA CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIAS AS, SOLICITO LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA 043-2022 JUSTIFICANDO QUE POR LA TEMPORADA DECEMBRINA SE HA PRESENTADO DISMINUCIÓN EN EL RENDIMIENTO DE LA OBRA DEBIDO A LAS AUSENCIAS REPETITIVAS POR PARTE DEL PERSONAL, ADEMÁS DE LOS RETRASOS EN LA ENTREGA DE SUMINISTROS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE LOS MATERIALES
ACTA DE REINICIO NO. 01REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 043 DEL 2022 A PARTIR DE LA FECHA DEL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023, POR LO TANTO,LA NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL TREINTA (30) DE ENERO DE 2023.
.
OTRO SI MODIFICATORIO N° 01
CONTRATO DE OBRA N° 043-2022
CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 043 DE 2022, EN TRES (03) DÍAS , CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DESDEEL DÍA
TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE ENERO DE 2023 HASTA EL DOS (02) DE FEBRERO DE2023.
.
QUE EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 SE SUSCRIBE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DEOBRA N.° 043 DEL 2022 DEBIDO A QUE SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y DEBIDO A QUE TAMBIÉN SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.° 498 DE 2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADO Y LA EICE EDUH-APARTADO,
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EL 02 DE FEBRERO DE 2023.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO
Certificado individual

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN			PÓLIZA NÚMERO
APARTADO, 07 DE FEBRERO DE 2023			0885432-6/
INTERMEDIARIO	**CÓDIGO**	**OFICINA**	**DOCUMENTO NÚMERO**
LINA MARCELA GONZALEZ ZEA	85976	2536	13795274

TOMADOR Y ASEGURADO	NIT
CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	9011522630
BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 # 106 A 09	APARTADO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 9 # 106 A 9	APARTADO	ANTIOQUIA	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	**RIESGO No**
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0	0	0

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA DEL RIESGO	IVA DEL RIESGO	TOTAL DEL RIESGO
02-FEB-2023	02-FEB-2023	0	$0	$0	$0

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
CERO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
25-ENE-2023	02-FEB-2023		$200.000.000,00	$0,00	$200.000.000,00

DOCUMENTO DE:

DEDUCIBLES

BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 15% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO
Seguros Generales Suramericana S.A

- CLIENTE -

ACTA DE AVANCE DE OBRA CON MEMORIA DE CANTIDADES

S.A.S
Constructora de Proyectos de Ingeniería

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Codigo: F-SIF-GB-25
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

FECHA: 2 (Dia)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL: URBANA Y RURAL | BARRIO ó SECTOR: APARTADO | ACTA Nº: 1.0 | VALOR BÁSICO ACTA: 447,977,253 | MES: FEBRERO

CONTRATO No: 043-2022 (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

CONTRATISTA: CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 20 DÍAS (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 23 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14/12/2022 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 02/02/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: 25/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 447,977,253 (Segun contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $447,977,253

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $447,977,253

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 30/01/2023		OBRA EJECUTADA			
											ACTA 1		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO EL SALVADOR				180,321,321		177,382,842		177,382,842		$ 177,382,842
			1	PRELIMINARES						-		-		-
			1.1	Localización, trazado y replanteo por m2	m2	489	$ 1,849.00	904,161	348.8	644,931	348.8	644,931	348.8	644,931
			1.2	Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino ciprés C/1.50 M	m	95	$ 19,405.00	1,834,937	94.6	1,834,937	94.6	1,834,937	94.6	1,834,937
			2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS										
			2.1	"Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución."	m3	80	$ 44,177.00	3,539,903	21.1	933,389	21.1	933,389	21.1	933,389
			3	LLENOS										
			3.1	Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	48	$ 112,783.00	5,422,607	52.3	5,900,807	66.2	7,468,801	66.2	7,468,801
			4	CONCRETO, MORTERO Y PISOS										
			4.1	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 psi para losas de piso, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	m3	11	$ 645,160.00	7,064,502	11.1	7,161,276	11.1	7,161,276	11.1	7,161,276
			5	ACERO DE REFUERZO										
			5.1	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (D-084)	m2	137	$ 14,617.00	2,000,629	138.8	2,028,109	138.8	2,028,109	138.8	2,028,109
			6	URBANISMO Y PAISAJIMOS										
			6.1	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado	m	87	$ 80,834.00	7,008,308	184.8	14,941,357	172.2	13,917,998	172.2	13,917,998
			6.2	Suministro, transporte e instalación de loseta de cemento guia tactil y alerta, formato 20 x 20, incluye mortero de pega (1:3) y arena fina para sellado de juntas entre losetas.	m2	19	$ 99,637.00	1,924,987	19.3	1,924,987	19.0	1,897,487	19.0	1,897,487
			6.3	Suministro, transporte y colocación de adoquin de concreto tipo demarcadora visual de 0,10 x 0,20 x 0,06 m, color sepia. Incluye suministro, transporte de los materiales, cortes a máquina, mortero para cama de asiento con espesor de 4 cm compactados, sello con boquilla con látex, cortes con equipo manual y/o mecánico y todas las demás actividades necesarias para su correcta colocación y funcionamiento.	m	87	$ 19,358.00	1,678,339	86.4	1,672,338	77.7	1,503,149	77.7	1,503,149
			6.4	Suministro, transporte e instalación de Caneca de acero inoxidable tipo Barcelona. Incluye concreto Clase D (21 MPa) para anclaje	Und	3	$ 1,437,750.00	4,313,250	2.0	2,875,500	2.0	2,875,500	2.0	2,875,500
			6.5	Suministro, transporte e instalación de banca según a diseño autosoportante. Incluye transporte	Und	8	$ 1,108,206.00	8,865,648	8.0	8,865,648	8.0	8,865,648	8.0	8,865,648
			6.6	Instalación de truflex, incluye sello de juntas, imprimación, sintetico truflex, y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye demarcación de cancha multideportiva.	m2	592	$ 69,331.00	41,070,590	590.9	40,969,075	592.4	41,070,298	592.4	41,070,298
			6.7	Bordillo en concreto 21 MPA vaciado IN SITU 15*35*100. Incluye acero de refuerzo (Longitudinal de 1/2" y flejes cada 0,2m de 3/8")	m	123	$ 74,594.00	9,141,495	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			6.8	Suministros, transporte e intalación de andén en loseta Deck 25 x 60 x 4,5 cm, incluye adoquin de diferentes tonos de grises, acorde al esquema de diseño y especificación definida, mortero de pega (1:3) y arena fina para sellado de juntas entre adoquines.	m2	137	$ 108,637.00	14,869,146	116.8	12,690,974	112.7	12,241,804	112.7	12,241,804
			6.9	Construcción de Totem según especificación. Incluye acero de refuerzo, concreto 21 Mpa, acrilico y todo lo necesario para su correcta ejecución.	un	1	$ 7,797,123.00	7,797,123	1.0	7,797,123	1.0	7,797,123	1.0	7,797,123
			6.1	Suministro, transporte e instalacion de placa en marmol de 50*50 mts	un	1	$ 798,698.00	798,698	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			7	MANEJO DE ESPECIES VEGETALES										

			7.1	Suministro, transporte y riego de TIERRA NEGRA MEZCLADA CON ARENA LAVADA 50% Y 50% para ALCORQUES Y JARDINERAS y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	42	$ 79,557.00	3,350,941	35.0	2,787,598	35.0	2,787,598	35.0	2,787,598
			7.2	Suministro e instalación de Grama cultivada tipo San Agustin, Bermuda o penicetum enano, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de cespedon uniforme, libre de arvenses, vigoroso, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30 días después de la siembra, realizar un mantenimiento que incluye deshierba manual, poda requerida, reemplazo del material en mal estado o muerto y fertilización con 150 gr/m² de abono rico en nitrógeno asimilable. No se recibirán coberturas con raiz desnuda y con faltantes de sustrato.	m2	168	$ 27,575.00	4,645,560	175.2	4,831,002	175.2	4,831,002	175.2	4,831,002
			7.3	Suministro, transporte y siembre de árbol h> 1.0 m. Incluye insumos, mano de obra, excavación, abono, herramientas, transporte y todo lo necesario para la correcta siembra.	Und	10	$ 190,598.00	1,905,980	10.0	1,905,980	10.0	1,905,980	10.0	1,905,980
			8	**ESTRUCTURA CERRAMIENTO, PARQUE INFANTIL Y MAQUINAS BIOSALUDABLE**										
			8.1	Construcción de cerramiento en malla eslabonada de 2 1/4" x 2 1/4" y tuberia galvanizada de 2" x 0.098". Incluye mamposteria en bloque de concreto e = 0.15 m - 2 hiladas, columnetas de confinamiento de 0.15 x 0.20 m c/2.0 m, pisamalla en mortero 1:4 en punta de diamante, viga de fundación de 0.30 x 0.30 m, acero de refuerzo y excavación de la fundación.	m	38	$ 335,091.00	12,666,440	35.9	12,029,767	35.9	12,029,767	35.9	12,029,767
			8.2	Puerta peatonal de 1,5*2,5 incluye malla eslabonada, marco, cerraduras y pintura.	Und	2	$ 562,802.00	1,125,604	1.0	562,802	1.0	562,802	1.0	562,802
			8.3	Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES - (linea infantil constituida por tener una variedad de diseños de módulos infantiles y equipos individuales de recreación Infantil - dimenciones largo 8980 mm*ancho 5600 mm * alto 4560 mm - esta compuesto por 2 escaleras, 1 toboganes, 2 deslizaderos, 1 tunel, dos areas de para escalar, 3 plataforma y techos. las piezas son de plasticos (polietileno de baja densidad), tubos de acero galvanizado y revestimiento en polvo - de diversos colores.	Und	1	$ 26,204,069.00	26,204,069	1.0	26,204,069	1.0	26,204,069	1.0	26,204,069
			8.4	Suministro, transporte e instalación de COLUMPIO METALICO 3 PUESTOS - dimensiones largo 3,5 m* alto 3 m - compuestos de tubos de acero galvanizado y revestidos en polvo - de diversos colores.	Und	1	$ 3,936,338.00	3,936,338	1.0	3,936,338	1.0	3,936,338	1.0	3,936,338
			8.6	Suministro, transporte e instalación de arquerias cancha multiple (micro futbol y baloncesto) - dimensiones 3m*2m con tubos metalicos de 80 mm*80mm - incluye baloncesto, futbol malla y tablero acrilico transparente, incluye cerramiento de arqueria de micro futbol con malla eslabonada.	Und	2	$ 4,126,034.00	8,252,068	2.0	8,252,068	2.0	8,252,068	2.0	8,252,068
			NP	**OBRAS NO PREVISTAS**										
			NP01	Revoque liso para muros internos y externos	m2		$ 21,399.00	-	11.0	235,389	11.0	235,389	11.0	235,389
			NP02	Demolición de pisos en concreto para puntos de anclajes en arquerias incluye botada de material	und		$ 34,718.00	-	6.0	208,308	6.0	208,308	6.0	208,308
			NP03	Aplicación de impermeabilizante tipo bronco o similar color gris sobre muro en bloque de concreto	m2		$ 19,742.00	-	110.7	2,184,650	110.7	2,184,650	110.7	2,184,650
			NP04	Retemplada de malla existente incluye el suministro e instalción de tuberia galvanizada de 1" y todo lo necesario para su correcta instalación	m		$ 24,236.00	-	63.2	1,531,715	63.2	1,531,715	63.2	1,531,715
			NP05	Regada de material de lleno existente en predio incluye nivelación y conformación a maquina	m2		$ 4,087.97	-	604.8	2,472,407	604.8	2,472,407	604.8	2,472,407
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MICROFUTBOL Y AMOBLAMIENTO URBANO DE ZONA DE PARQUE EN LA VEREDA DE LOMAVERDE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ								**88,870,662**		**76,851,634**		**76,851,634**		**76,851,634**
			1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**				-						
			1.1	Localización y replanteo	M2	180	$ 1,849.00	332,820	253.7	469,091	253.7	469,091	253.7	469,091
			1.2	Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera comun o pino cipres C/1.50 M	m	65	$ 19,405.00	1,261,325	49.0	950,845	49.0	950,845	49.0	950,845
			2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**										
			2.1	"Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución."	M3	54	$ 44,177.00	2,385,558	7.7	341,453	7.7	341,453	7.7	341,453
			2.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	M3	27	$ 112,783.00	3,045,141	38.1	4,291,957	38.1	4,291,957	38.1	4,291,957
			2.3	Excavacion manual menor a 2.0 mts para viga de cimentaciones. (incluye retiro sitio autorizado)	m	60	$ 27,889.00	1,673,340	19.5	543,836	19.5	543,836	19.5	543,836
			3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y PISOS**										
			3.1	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 psi para losas de piso, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	M3	22	$ 645,160.00	13,935,456	20.2	13,028,490	20.2	13,028,490	20.2	13,028,490
			3.2	Suministro, transporte e instalación de loseta táctil para discapacitados en sendero peatonal, color rojo en concreto dimensión 20*20*6 cms, instalado sobre capa de concreto 3000 psi de 4 cms y sello en arena, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	m	30	$ 21,443.00	643,290	37.9	812,690	37.9	812,690	37.9	812,690

			3.3	Anden rallado en concreto de 3000 psi e=10 cm para circulacion peatonal.	m2	31	$ 76,031.00	2,356,961	31.0	2,354,528	31.0	2,354,528	31.0	2,354,528
			3.4	Instalación de truflex, incluye sello de juntas, imprimación, sintetico truflex, y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye demarcación de cancha multideportiva.	m2	200	$ 69,331.00	13,866,200	168.3	11,667,367	168.3	11,667,367	168.3	11,667,367
			4	**ACEROS DE REFUERZO**										
			4.1	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (D-084)	M2	180	$ 14,617.00	2,631,060	199.3	2,912,481	199.3	2,912,481	199.3	2,912,481
			5	**PREFABRICADOS Y AMOBLAMIENTO**										
			5.1	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado	m	60	$ 80,834.00	4,850,040	85.9	6,942,024	85.9	6,942,024	85.9	6,942,024
			5.2	Suministro, transporte e instalación de banca según a diseño autosoportante. Incluye transporte	und	4	$ 1,108,206.00	4,432,824	4.0	4,432,824	4.0	4,432,824	4.0	4,432,824
			5.3	Arquerias para microfutbol banquita con seccion de 65x85cm, con tubos metalicos de 80 mm*80mm	und	2	$ 1,750,000.00	3,500,000	2.0	3,500,000	2.0	3,500,000	2.0	3,500,000
			6	**CERRAMIENTOS**										
			6.1	Construccion de cerramiento en malla eslabonada, incluye construccion de viga de fundacion de 0.30x0.30m. en concreto de 21 mpa, construccion de columnetas de 0.15m x 0.15m en concreto de 21 mpa, acabado a la vista, muro en bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40m. relleno con motero 1:5 (3 hiladas) colocacion de varillas vertical #3 cada 0.80m. remate de muro con pisamalla 0.15*0.15 m en conceto de 21 mpa, malla eslabonada h=2.00m	m	30	$ 488,934.00	14,668,020	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			6.2	Puerta peatonal de 1,5*2,5 incluye malla eslabonada, marco, cerraduras y pintura.	und	2	$ 562,802.00	1,125,604	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			7	**ARBORIZACION Y PAISAJISMO**										
			7.1	Suministro, transporte y riego de TIERRA NEGRA MEZCLADA CON ARENA LAVADA 50% Y 50% para ALCORQUES Y JARDINERAS y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	2	$ 79,557.00	159,114	1.4	107,879	1.4	107,879	1.4	107,879
			7.2	Suministro y siembra de grama moñito por cespedon en forma de tapete (picada de la grama y siembra con una densidad de cubrimiento del 50% de la superficie del area a sembrar)	m2	6	$ 27,575.00	173,447	6.8	186,959	6.8	186,959	6.8	186,959
			7.3	Suministro, transporte y siembre de árbol h> 1.0 m. Incluye insumos, mano de obra, excavación, abono, herramientas, transporte y todo lo necesario para la correcta siembra.	und	10	$ 190,598.00	1,905,980	6.0	1,143,588	6.0	1,143,588	6.0	1,143,588
			7.4	Suministro, transporte e instalación de Banca tipo BANCA MC de KONKRETUS	und	2	$ 2,799,542.00	5,599,084	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			7.5	Construcción de Totem segun espeecificación	un	1	$ 7,797,123.00	7,797,123	1.0	7,797,123	1.0	7,797,123	1.0	7,797,123
			7.6	Suministro, transporte e instalación de adoquin en concreto dimensión 10*20*6 cms, instalado sobre capa de concreto 3000 psi de 4 cms y sello en arena, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	M2	25	$ 101,131.00	2,528,275	35.9	3,630,603	35.9	3,630,603	35.9	3,630,603
			NP	**OBRAS NO PREVISTAS**					0.0		0.0			
			NP03	Aplicación de impermeabilizante tipo broco o similar color gris sobre muro en bloque de concreto revitado	m2		$ 19,742.00	-	42.9	846,932	42.9	846,932	42.9	846,932
			NP06	Construccion de cerramiento en malla eslabonada, incluye construccion de viga de fundacion de 0.30x0.30m. en concreto de 21 mpa, construccion de columnetas de 0.15m x 0.15m en concreto de 21 mpa, acabado a la vista, muro en bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40m. relleno con motero 1:5 (5 hiladas) colocacion de varillas vertical #5 cada 0.80m. remate de muro con pisamalla 0.15*0.15 m en conceto de 21 mpa, malla eslabonada h=2.00m	m		$ 558,511.00	-	19.5	10,890,965	19.5	10,890,965	19.5	10,890,965
				MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ				**75,485,445**		**90,443,252**		**90,443,252**		**90,443,252**
			1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**				-						-
			1.1	Localización y replanteo	M2	1500	$ 1,849.00	2,773,500	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			1.2	Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera comun o pino cipres C/1.50 M	m	170	$ 19,405.00	3,298,850	168.0	3,260,040	168.0	3,260,040	168.0	3,260,040
			2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**										
			2.1	"Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución."	M3	60	$ 44,177.00	2,650,620	107.6	4,752,562	107.6	4,752,562	107.6	4,752,562

			2.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	M3	64	$ 112,783.00	7,257,022	101.1	11,402,361	101.1	11,402,361	101.1	11,402,361
			2.3	Demoliciones generales, incluye cortes de concreto, acero y botada de escombros	m3	28	$ 32,540.00	911,120	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			3	CERRAMIENTOS										
			3.1	Construccion de cerramiento en malla eslabonada, incluye construccion de viga de fundacion de 0.30x0.30m. en concreto de 21 mpa, construccion de columnetas de 0.15m x 0.15m en concreto de 21 mpa, acabado a la vista, muro en bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40m. relleno con motero 1:5 (3 hiladas) colocacion de varillas vertical #3 cada 0.80m. remate de muro con pisamalla 0.15*0.15 m en conceto de 21 mpa, malla eslabonada h=2.00m	m	50	$ 488,934.00	24,446,700	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			4	ARBORIZACION Y PAISAJISMO										
			4.1	Suministro, transporte y riego de TIERRA NEGRA MEZCLADA CON ARENA LAVADA 50% Y 50% para ALCORQUES Y JARDINERAS y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	10	$ 79,557.00	795,570	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			4.2	Suministro y siembra de grama moñito por cespedón en forma de tapete (picada de la grama y siembra con una densidad de cubrimiento del 50% de la superficie del area a sembrar)	m2	350	$ 27,575.00	9,651,250	674.0	18,585,550	674.0	18,585,550	674.0	18,585,550
			4.3	Suministro, transporte y siembre de árbol h> 1.0 m. Incluye insumos, mano de obra, excavación, abono, herramientas, transporte y todo lo necesario para la correcta siembra.	und	10	$ 190,598.00	1,905,980	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			4.4	Suministro, transporte e instalación de Banca tipo BANCA MC de KONKRETUS	und	5	$ 2,799,542.00	13,997,710	0.0	-	0.0	-	0.0	-
			4.5	Construccion de Totem segun espeecificación	un	1	$ 7,797,123.00	7,797,123	1.0	7,797,123	1.0	7,797,123	1.0	7,797,123
			NP	OBRAS NO PREVISTAS										
			6.5	Suministro, transporte e instalación de banca según a diseño autosoportante. Incluye transporte	Und		$ 1,108,206.00	-	4.0	4,432,824	4.0	4,432,824	4.0	4,432,824
			NP06	Construccion de cerramiento en malla eslabonada, incluye construccion de viga de fundacion de 0.30x0.30m. en concreto de 21 mpa, construccion de columnetas de 0.15m x 0.15m en concreto de 21 mpa, acabado a la vista, muro en bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40m. relleno con motero 1:5 (5 hiladas) colocacion de varillas vertical #5 cada 0.80m. remate de muro con pisamalla 0.15*0.15 m en conceto de 21 mpa, malla eslabonada h=2.00m	m		$ 558,511.00	-	72.0	40,212,792	72.0	40,212,792	72.0	40,212,792
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 344,677,428		$ 344,677,428		$ 344,677,428		$ 344,677,428
	* PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
	* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS D=(A+B)							$ 344,677,428		$ 344,677,428		$ 344,677,428		$ 344,677,428
	* VALOR AU (29.97%) (OBRA) (E)							$ 103,299,825		$ 103,299,825		$ 103,299,825		$ 103,299,825
	* VALOR OBRAS (INCLUYE AU) F=(D+E)							$ 447,977,253		$ 447,977,253		$ 447,977,253		$ 447,977,253
	* VALOR TOTAL							$ 447,977,253		$ 447,977,253		$ 447,977,253		$ 447,977,253

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

A 24.97 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ 179,190,901
Valor Amortizado Presenta Acta $ 179,190,901 40%
Valor Amortizado Acumulado $ 179,190,901

PORCENTAJE DE AVANCE 100%

Registro Presupuestal No. _____ de Fecha _____

$ 179,190,901
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA DE AVANCE DE OBRA #1	$ 447,977,253		$ 447,977,253
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 447,977,253		$ 447,977,253
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZACIÓN)	$ 268,786,352		$ 268,786,352

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: **DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L**

El recibo por parte de la Supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Supervisor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y Superevisión. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Supervisión y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la supervisión, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas y en las memorias de calculo (Obra, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

ARLEISON MORENO AGUILAR
Representante Legal
CONSRPINGE SAS
Contratista

Luis Carlos Mosquera.

LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO
EICE EDUH- Apartadó
Supervisor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. Secretaria de Infraestructura
Copias: Interventoria y Contratista

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1


fecha:

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	1.10	NOMBRE DEL ITEM	Localización, trazado y replanteo por m2	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	489.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Area 1 para parque		32	1.8		1		57.60				
	Area 2 para parque		26	11.2		1		291.20				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							348.80				
	CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							348.80				
	CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							348.80				
	CANTIDAD POR EJECUTAR							140.20				


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	1.20	NOMBRE DEL ITEM	Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino cipres C/1.50 M	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	94.56

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cerramiento en tela verde		94.56			1		94.56				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		94.56		
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		94.56		
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		94.56		
								CANTIDAD POR EJECUTAR		0.00		

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código: F-SIF-GB-26
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1
fecha: 23 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	2.10	NOMBRE DEL ITEM	"Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución."	UNIDAD	m3
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	80.13

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Excavación para vigas de fundación		18.9	0.3	0.3	2		3.40				
	Excavación pera bordillos en anden		149.9	0.3	0.3	1		13.49				
	Excavación para bordillos en loseta deck		47.06	0.3	0.3	1		4.24				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		21.13				
						CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		21.13				
						CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		21.13				
						CANTIDAD POR EJECUTAR		59.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 21 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	3.10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	UNIDAD	m3
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	48.08

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Area conformada para construcción de parque		32	13.80	0.15	1		66.22				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	66.22				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	66.22				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	66.22				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-18.14				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2




REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1


fecha: 31 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	4.10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 psi para losas de piso, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	UNIDAD	m3
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	10.95

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Nº de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Andenes zona verde		9.7	1.5	0.08	4		4.66				
	Andenes externos		25.85	1.5	0.08	1		3.10				
	Andenes externos		27.85	1.5	0.08	1		3.34				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	11.10				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	11.10				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	11.10				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-0.15				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 23 / 12 / 2022

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	5.10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (D-084)	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	136.87

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Andenes zona verde		9.7	1.5		4		58.20				
	Andenes externos		25.85	1.5		1		38.78				
	Andenes externos		27.85	1.5		1		41.78				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	138.75				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	138.75				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	138.75				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-1.88				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1


fecha: 31 / 7 / 2024

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	6.10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	86.70

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Bordillos		172.18			1		172.18				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	172.18				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	172.18				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	172.18				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-85.48				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1


fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	6.20	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de loseta de cemento guia tactil y alerta, formato 20 x 20, incluye mortero de pega (1:3) y arena fina para sellado de juntas entre losetas.	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	19.32

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Loseta alerta		1	1		5		5.00				
	Loseta guia tactil		70.22	0.2		1		14.04				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		19.04				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		19.04				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		19.04				
							CANTIDAD POR EJECUTAR		0.28				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1


fecha: 13 / 7 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	6.30	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte y colocación de adoquín de concreto tipo demarcadora visual de 0,10 x 0,20 x 0,06 m, color sepia. Incluye suministro, transporte de los materiales, cortes a máquina, mortero para cama de asiento con espesor de 4 cm compactados, sello con boquilla con látex, cortes con equipo manual y/o	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	86.70

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Nº de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Loseta demarcadora amarilla en perimetro anden		77.65			1		77.65				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	77.65				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	77.65				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	77.65				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	9.05				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 23 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	6.40	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de Caneca de acero inoxidable tipo Barcelona. Incluye concreto Clase D (21 MPa) para anclaje.	UNIDAD	Und
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	3.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Canecas en acero inoxidable					2		2.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	2.00				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.00				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	2.00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	1.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código: F-SIF-GB-26
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

fecha: 13 / 1 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	6.50	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de banca según a diseño autosoportante. Incluye transporte	UNIDAD	Und
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	8.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Bancas autoportantes					8		8.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	8.00				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	8.00				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	8.00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 31 / 7 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	6.60	NOMBRE DEL ITEM	Instalación de truflex, incluye sello de juntas, imprimación, sintetico truflex, y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye demarcación de cancha multideportiva.	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	592.38

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cancha el salvador		31.68	18.7		1		592.38				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	592.38				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	592.38				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	592.38				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código: F-SIF-GB-26
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1


fecha: 22 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	6.80	NOMBRE DEL ITEM	Suministros, transporte e intalación de andén en loseta Deck 25 x 60 x 4,5 cm, incluye adoquin de diferentes tonos de grises, acorde al esquema de diseño y especificación definida, mortero de pega (1:3) y arena fina para sellado de juntas entre adoquines.	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	136.87

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Area (m2)	Nº de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Andenes		8.48	1.52		4		51.56				
	Andenes		28.75	1.52		1		43.70				
	Andenes		29.1	1.52		1		44.23				
	Loseta guia tactil y alerta				19.04	-1		-19.04				
	Loseta demarcadora amarilla				7.765	-1		-7.77				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		112.69				
						CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		112.69				
						CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		112.69				
						CANTIDAD POR EJECUTAR		24.18				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2




REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 23 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	6.90	NOMBRE DEL ITEM	Construcción de Totem según especificación. Incluye acero de refuerzo, concreto 21 Mpa, acrilico y todo lo necesario para su correcta ejecución.	UNIDAD	un
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	1.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Construcción de totem					1		1.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	1.00				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	1.00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 14 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	7.10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte y riego de TIERRA NEGRA MEZCLADA CON ARENA LAVADA 50% Y 50% para ALCORQUES Y JARDINERAS y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	UNIDAD	m3
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	42.12

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Área zona verde		21.7	9.7	0.2	1		42.10				
	Anden en loseta deck		23.53	1.5	0.2	-1		-7.06				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	35.04				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	35.04				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	35.04				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	7.08				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 2[illegible] 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	7.20	NOMBRE DEL ITEM	Suministro e instalación de Grama cultivada tipo San Agustín, Bermuda o pericetum enano, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Actividades: Limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos, nivelación del terreno hasta 10 cm por debajo de la rasante, aplicación de una capa de 3 cm de suelo de jardinería , suministro de cespedon uniforme, libre de arvenses, vigoroso, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30 días después de la siembra, realizar un mantenimiento que incluye deshierba manual, poda requerida, reemplazo del material en mal estado o muerto y fertilización con 150 gr/m² de abono rico en nitrógeno asimilable. No se recibirán coberturas con raiz desnuda y con faltantes de sustrato.	UNIDAD	m2

FECHA DE ELABORACION: 14/12/2022

ESQUEMA ó DIBUJOS



Elemeto/Ubicación/	DIMENSIONES						CANTIDAD CONTRATADA		168.47		
	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
Area zona verde		21.7	9.7		1		210.49				
Anden en loseta deck		23.53	1.5		-1		-35.30				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
							0.00				
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							175.20				
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							175.20				
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							175.20				
CANTIDAD POR EJECUTAR							-6.72				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 7 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	7.30	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte y siembre de árbol h> 1.0 m. Incluye insumos, mano de obra, excavación, abono, herramientas, transporte y todo lo necesario para la correcta siembra		UNIDAD	Und
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	10.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Arboles en zona verde					10		10.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		10.00				
						CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		10.00				
						CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		10.00				
						CANTIDAD POR EJECUTAR		0.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 7 | 12 | 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	8.10	NOMBRE DEL ITEM	Construccion de cerramiento en malla eslabonada de 2 1/4" x 2 1/4" y tuberia galvanizada de 2" x 0.098". Incluye mamposteria en bloque de concreto e = 0.15 m - 2 hiladas, columnetas de confinamiento de 0.15 x 0.20 m c/2.0 m, pisamalla en mortero 1:4 en punta de diamante, viga de fundación de 0.30 x 0.30 m, acero de refuerzo y excavación de la fundación.	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	37.80

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cerramiento		18.7			2		37.40				
	Puerta		1.5			-1		-1.50				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		35.90				
						CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		35.90				
						CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		35.90				
						CANTIDAD POR EJECUTAR		1.90				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 21 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	8.20	NOMBRE DEL ITEM	Puerta peatonal de 1,5*2,5 incluye malla eslabonada, marco, cerraduras y pintura.		UNIDAD	Und
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	2.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
								0.00				
	Puerta					1		1.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	1.00				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	1.00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	1.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 13 / 9 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	8.30	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES - (línea infantil constituida por tener una variedad de diseños de módulos infantiles y equipos individuales de recreación Infantil - dimenciones largo 8980 mm*ancho 5600 mm * alto 4560 mm - esta compuesto por 2 escaleras, 1 toboganes, 2 deslizaderos, 1 tunel, dos areas de para escalar, 3 plataforma y techos. las piezas son de plasticos (polietileno de baja densidad), tubos de acero galvanizado y revestimiento en polvo - de diversos colores.	UNIDAD	Und

FECHA DE ELABORACION: 14/12/2022

CANTIDAD CONTRATADA: 1.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	DIMENSIONES Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
								0.00				
	Juegos infantiles					1		1.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	1.00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	1.00
CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:


nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha:

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	8.40	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de COLUMPIO METALICO 3 PUESTOS - dimensiones largo 3,5 m* alto 3 m - compuestos de tubos de acero galvanizado y revestidos en polvo - de diversos colores.		UNIDAD	Und
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	1.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
								0.00				
	Columpio de 3 puestos					1		1.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							1.00				
	CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							1.00				
	CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							1.00				
	CANTIDAD POR EJECUTAR							0.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 30 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	8.50	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de arquerias cancha multiple (micro fútbol y baloncesto) - dimensiones 3m*2m con tubos metalicos de 80 mm*80mm - incluye baloncesto, futbol malla y tablero acrilico transparente, incluye cerramiento de arqueria de micro fútbol con malla eslabonada.		UNIDAD	Und
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	2.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Arquerias cancha multiple					2		2.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	2.00				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.00				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	2.00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: [ ] [ ] [ ] 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	NP01	NOMBRE DEL ITEM	Revoque liso para muros internos y externos	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:	14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Revoque en muro cerramiento		20	0.55		1		11.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	11.00				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	11.00				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	11.00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-11.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 23 / 2 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	NP02	NOMBRE DEL ITEM	Demolición de pisos en concreto para puntos de anclajes en arquerias incluye botada de material		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Demoliciones en concreto para anclaje de arquerias y Malla boley bol					6		6.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	6.00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	6.00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	6.00
CANTIDAD POR EJECUTAR	-6.00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1


fecha: 28 / 7 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	NP03	NOMBRE DEL ITEM	Aplicación de impermeabilizante tipo bronco o similar color gris sobre muro en bloque de concreto	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:	14/12/2022		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Muro de cerramiento nuevo		18.7		0.55	4		41.14				
	Muro de cerramiento existente		31.6		0.55	4		69.52				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							110.66				
	CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							110.66				
	CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							110.66				
	CANTIDAD POR EJECUTAR							-110.66				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1


fecha: 21 / 7 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	NP04	NOMBRE DEL ITEM	Retemplada de malla existente incluye el suministro e instalción de tuberia galvanizada de 1" y todo lo necesario para su correcta instalación	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:	14/12/2022		DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cerramiento existente		31.6			2		63.20				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	63.20				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	63.20				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	63.20				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-63.20				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código: F-SIF-GB-26
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

fecha: [illegible] 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	NP05	NOMBRE DEL ITEM	Regada de material de lleno existente en predio incluye nivelación y conformación a maquina		UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Area del lote a intervenir		32	18.9		1		604.80				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	604.80				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	604.80				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	604.80				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-604.80				


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22 [illegible] 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	1.10	NOMBRE DEL ITEM	Localización y replanteo	UNIDAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	180.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Area a construir		23.6	10.75		1		253.70				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	253.70				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	253.70				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	253.70				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-73.70				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

OBSERVACIONES

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 23 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	1.20	NOMBRE DEL ITEM	Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino cipres C/1.50 M	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	65.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cerramiento en tela verde		49			1		49.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							49.00				
	CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							49.00				
	CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							49.00				
	CANTIDAD POR EJECUTAR							16.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1


fecha: 21 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	2.10	NOMBRE DEL ITEM	"Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución."	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	54.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Excavación para bordillos		12.12	0.3	0.3	2		2.18				
	Excavación para bordillos		8.7	0.3	0.3	2		1.57				
	Excavación para bordillos		44.24	0.3	0.3	1		3.98				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							7.73				
	CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							7.73				
	CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							7.73				
	CANTIDAD POR EJECUTAR							46.27				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 22 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	2.20	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	27.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Area de construcción placa		23.6	10.75	0.15	1		38.06				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							38.06				
	CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							38.06				
	CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							38.06				
	CANTIDAD POR EJECUTAR							-11.06				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 23 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	2.30	NOMBRE DEL ITEM	Excavacion manual menor a 2.0 mts para viga de cimentaciones. (incluye retiro sitio autorizado)	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	60.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Excavación para viga de cimentación		9.75			2		19.50				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							19.50				
	CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							19.50				
	CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							19.50				
	CANTIDAD POR EJECUTAR							40.50				


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código: F-SIF-GB-26
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1
fecha: 22 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	3.10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 psi para losas de piso, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	21.60

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Losa placa		17.26	9.75	0.12	1		20.19				
								0.00				
								0.00				
								0.00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código: F-SIF-GB-26
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1
fecha: 12 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	3.20	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de loseta táctil para discapacitados en sendero peatonal, color rojo en concreto dimensión 20*20*6 cms, instalado sobre capa de concreto 3000 psi de 4 cms y sello en arena, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	30.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Loseta tactil color roja		37.9			1		37.90				
								0.00				
								0.00				
								0.00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1
	fecha: 4/ 7/ 2022


CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	3.30	NOMBRE DEL ITEM	Anden rallado en concreto de 3000 psi e=10 cm para circulacion peatonal.	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	31.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Anden en concreto		44.24	0.7		1		30.97				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	30.97
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	30.97
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	30.97
CANTIDAD POR EJECUTAR	0.03


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Código: F-SIF-GB-26
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

fecha: 23 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	3.40	NOMBRE DEL ITEM	Instalación de truflex, incluye sello de juntas, imprimación, sintetico truflex, y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye demarcación de cancha multideportiva	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	200.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Placa de concreto		17.26	9.75		1		168.29				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	168.29				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	168.29				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	168.29				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	31.72				


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1
	fecha: 2 [redacted] 2021

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	4.10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (D-084)	UNIDAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	180.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Placa de concreto		17.26	9.75		1		168.29				
	Anden en concreto		44.24	0.7		1		30.97				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							199.25				
	CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							199.25				
	CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							199.25				
	CANTIDAD POR EJECUTAR							-19.25				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1


fecha: [redacted]

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	5.10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado		UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	60.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Bordillos Exteriores		12.12			2		24.24				
	Bordillos Exteriores		8.7			2		17.40				
	Bordillos Exteriores		44.24			1		44.24				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	85.88				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	85.88				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	85.88				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-25.88				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 23 / 7 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	5.20	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de banca según a diseño autosoportante. Incluye transporte		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	4.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Bancas autosoportantes					4		4.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		4.00				
						CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		4.00				
						CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		4.00				
						CANTIDAD POR EJECUTAR		0.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 14 / 12 / 2022

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	5.30	NOMBRE DEL ITEM	Arquenas para microfutbol banquita con seccion de 65x85cm, con tubos metalicos de 80 mm*80mm		UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	2.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Arquerias banquitas					2		2.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		2.00		
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		2.00		
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		2.00		
								CANTIDAD POR EJECUTAR		0.00		

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22 / 7 / 2023

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	7.10	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte y riego de TIERRA NEGRA MEZCLADA CON ARENA LAVADA 50% Y 50% para ALCORQUES Y JARDINERAS y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento		UNIDAD	m3
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	2.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/		Area(m2)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Area para siembra de arboles		1.13		0.2	6		1.36				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	1.36
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.36
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	1.36
CANTIDAD POR EJECUTAR	0.64

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1


fecha: 22 / 7 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	7.20	NOMBRE DEL ITEM	Suministro y siembra de grama moñito por cespedón en forma de tapete (picada de la grama y siembra con una densidad de cubrimiento del 50% de la superficie del area a sembrar)	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	6.29

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/		Area (m2)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Area para siembra de arboles		1.13			6		6.78				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	6.78				
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	6.78				
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	6.78				
								CANTIDAD POR EJECUTAR	-0.49				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1


fecha: 13 / 7 / 2022

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	7.30	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte y siembre de árbol h> 1.0 m. Incluye insumos, mano de obra, excavación, abono, herramientas, transporte y todo lo necesario para la correcta siembra.	UNIDAD	und
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	10.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Arboles					6		6.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	6.00				
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	6.00				
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	6.00				
								CANTIDAD POR EJECUTAR	4.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 23 / 2 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	7.50	NOMBRE DEL ITEM	Construcción de Totem según espeecificación		UNIDAD	un
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	1.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Nº de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Construcción de totem					1		1.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	1.00
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	1.00
CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 24 / 2 / 2023

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	NP03	NOMBRE DEL ITEM	Aplicación de impermeabilizante tipo broco o similar color gris sobre muro en bloque de concreto revitado		UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Manposteria del cerramiento		9.75		1.1	4		42.90				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	42.90				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	42.90				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	42.90				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	-42.90				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 23 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	7.60	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de adoquin en concreto dimensión 10*20*6 cms, instalado sobre capa de concreto 3000 psi de 4 cms y sello en arena, incluye materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta instalación.	UNIDAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	25.00


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Nº de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Loseta demarcadora amarilla		37.9	0.2		1		7.58				
	Anden en adoquin		9.75	1.8		2		35.10				
	Area siembra de arboles		1.13			-6		-6.78				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	35.90
CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	35.90
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	35.90
CANTIDAD POR EJECUTAR	-10.90

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	NP06	NOMBRE DEL ITEM	Construccion de cerramiento en malla eslabonada, incluye construccion de viga de fundacion de 0.30x0.30m. en concreto de 21 mpa, construccion de columnetas de 0.15m x 0.15m en concreto de 21 mpa, acabado a la vista, muro en bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40m. relleno con motero 1:5 (5 hiladas) colocacion de varillas vertical #5 cada 0.80m. remate de muro con pisamalla 0.15*0.15 m en conceto de 21 mpa, malla eslabonada h=2.00m	UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cerramiento		9.75			2		19.50				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO							19.50				
	CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA							19.50				
	CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA							19.50				
	CANTIDAD POR EJECUTAR							-19.50				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 22 / 7 / 2022

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	1.20	NOMBRE DEL ITEM	Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino cipres C/1.50 M		UNIDAD	m
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	170.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cerramiento en tela verde sentido longitudinal		57			2		114.00				
	Cerramiento en tela verde sentido transversal		27			2		54.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	168.00			
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	168.00			
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	168.00			
								CANTIDAD POR EJECUTAR	2.00			


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1


fecha: 22 / 7 / 2022

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								


ITEM	2.10	NOMBRE DEL ITEM	"Excavación en material común de 0 a 2 mts, cualquier grado de humedad, incluye retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta, equipo necesario para su correcta ejecución."	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	60.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Excavación para vigas de cimentación		72	0.3	0.3	1		6.48				
	Excavación para mejoramiento de cancha		4	3.5	0.15	1		2.10				
	Excavación para mejoramiento de cancha		22	30	0.15	1		99.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	107.58			
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	107.58			
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	107.58			
								CANTIDAD POR EJECUTAR	-47.58			

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1


fecha: 22 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	2.20	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base granular, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	UNIDAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	64.35

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
								0.00				
	Subbase para mejoramiento de cancha		4	3.5	0.15	1		2.10				
	Subbase para mejoramiento de cancha		22	30	0.15	1		99.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		101.10		
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		101.10		
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		101.10		
								CANTIDAD POR EJECUTAR		-36.76		

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

fecha: 22 / 12 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	4.20	NOMBRE DEL ITEM	Suministro y siembra de grama moñito por cespedón en forma de tapete (picada de la grama y siembra con una densidad de cubrimiento del 50% de la superficie del area a sembrar)	UNIDAD	m2
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	350.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Grama para mejoramiento de cancha		4	3.5		1		14.00				
	Grama para mejoramiento de cancha		22	30		1		660.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	674.00			
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	674.00			
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	674.00			
								CANTIDAD POR EJECUTAR	-324.00			

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1


fecha: 23 / 3 / 2023

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	4.50	NOMBRE DEL ITEM	Construcción de Totem según espeecificación		UNIDAD	un
FECHA DE ELABORACION:	14/12/2022		DIMENSIONES		CANTIDAD CONTRATADA	1.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Totem					1		1.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	1.00				
							CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00				
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	1.00				
							CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1
		fecha: 22 / 7 / 2022

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	6.50	NOMBRE DEL ITEM	Suministro, transporte e instalación de banca según a diseño autosoportante. Incluye transporte	UNIDAD	Und
FECHA DE ELABORACION:		14/12/2022	DIMENSIONES	CANTIDAD CONTRATADA	0.00

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Bancas autoportantes					4		4.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO	4.00			
								CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA	4.00			
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	4.00			
								CANTIDAD POR EJECUTAR	-4.00			

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-26
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

fecha: 22 / 2 / 2023


CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE APARTADO	CONTRATO OBRA	043-2022	CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	20 DIAS	14/12/2022	30/12/2022	$447,977,253	1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
	CONTRATO INTERVENTORIA								

ITEM	NP06	NOMBRE DEL ITEM	Construccion de cerramiento en malla eslabonada, incluye construccion de viga de fundacion de 0.30x0.30m. en concreto de 21 mpa; construccion de columnetas de 0.15m x 0.15m en concreto de 21 mpa; acabado a la vista; muro en bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40m. relleno con motero 1:5 (5 hiladas) colocacion de varillas vertical #5 cada 0.80m. remate de muro con pisamalla 0.15*0.15 m en conceto de 21 mpa, malla eslabonada h=2.00m		UNIDAD	m

FECHA DE ELABORACION: 14/12/2022

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	DIMENSIONES						CANTIDAD CONTRATADA	0.00			
		Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	CANTIDAD TOTAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Cerramiento en malla eslabonada		72			1		72.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
								0.00				
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADO		72.00				
						CANTIDAD EJECUTADO PRESENTE ACTA		72.00				
						CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		72.00				
						CANTIDAD POR EJECUTAR		-72.00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

Luis C.

nombre:
Supervisor
Matricula No:

nombre:
Residente Obra:
Matricula No:

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

Labsuelos E Ingeniería S.A.S
NIT 900268808 – 1

Servicios de laboratorio de Suelos, Concretos, Pavimentos e Ingeniería Civil

Apartadó, enero 01 de febrero de 2023

Señor(es):
CONSPRINGE – CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS.
Apartadó

Referencia: **Entrega de informe con los resultados de laboratorio.**

Respetado señor(es)

Le hacemos entrega de los resultados de laboratorio:

✓ Resultados de resistencia a la compresión simple de cilindros de concreto.

Agradecemos la utilización de nuestros servicios y la confianza depositada.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

ING. EDELIN PALACIOS MENA
ESP. EN MECÁNICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES
GERENTE LABSUELOS E INGENIERÍA S.A.S

LABSUELOS E INGENIERIA S.A.S

Nit: 900268808-1
Cll 91 No. 95a-62 B./ Manzanares
Apartado-Antioquia
Tel: 8283650 Cel: 3104353851 Labsuelosltda@yahoo.es

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INVIAS E - 410

Servicios de laboratorio de suelos, concretos, pavimentos e ingeniería civil


OBRA:	Parque Recreo deportivo el Salvador		
CLIENTE:	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	**FECHA DE INGRESO:**	22 DE ENERO DE 2023
RESPONSABLE:	ING. ARLEISON MORENO AGUILAR	**INFORME FINAL:**	27 DE ENERO DE 2023
DESCRIPCIÓN:	CONTROL DE CALIDAD CILINDROS DE CONCRETO	**MUNICIPIO:**	APARTDÓ
		DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA

ENSAYO Nº	CILINDRO Nº	FECHA DE VACIADO	DÍAS DE CURADO	FECHA DE FALLA	LOCALIZACIÓN/ELEMENTO	F'C DISEÑO (kg/cm²)	ASENT (cm)	CARGA APLICADA (KN)	RESISTENCIA A LA FECHA.		PORCENTAJE CON RESPECTO A F´C
									(Kgf/cm²)	P.S.I	
44	1	19/12/2022	34	22/01/2023	VIGAS DE CIMENTACIÓN	210		538,35	311	4438	148%
45	2	19/12/2022	34	22/01/2023		210		602,24	348	4965	165%
46	3	19/12/2022	34	22/01/2023		210		560,45	323	4620	154%
47	4	20/12/2022	33	22/01/2023		210		519,72	300	4285	143%
48	5	20/12/2022	33	22/01/2023		210		546,00	315	4501	150%
49	6	20/12/2022	33	22/01/2023		210		532,73	307	4392	146%

EDAD DIAS	3	7	14	28
Resistencia Estimada a 28 días	45%	70%	80%	100%

CONVERSION DE UNIDADES
(1 Psi = 0,0703 Kgf/cm2 : 1 Kgf/cm2 = 0,1 Mpa)

OBSERVACIONES:



ING. RICARDO ANDRÉS VEGA P.
JEFE DE LABORATORIO
ELABORÓ



ING. EDELIN PALACIOS MENA
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES
M.P. 05202090693 ANT.
REVISÓ Y APROBÓ