INFORME DE CUENTA DE COBRO UNICO – OPS 196-22

14/EBERERO/2023

Señores
IES CINOC
Pensilvania, Caldas

CINOC ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA IES-CINOC
RADICADO 208 FECHA 16/02/2023 HORA 9:04:15 a. m.
ASUNTO INFORME PARCIAL OPS N. 196-2022, FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ No FOLIOS 19
ORIGEN FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ DESTINO DIANE CRISTINA MURILLO DUQUE
Recibido por:

INFORME CUENTA DE PARCIAL DE EJECUCIÓN AL 89,74% DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL ANTES DE ENTERGA FINAL Y LIQUIDACIÓN DE OBRA.

REFERENCIA: OPS-196-22 PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. **MC 099-2022**. - " contratar las adecuaciones por medio de obras civiles para los dos (2) proyectos académicos tipo pecuario que requieren intervención de la infraestructura física en el Centro de Transformación Tecnológico LA GRANJA CTT SAN JOSÉ DEL IES CINOC para el año 2022. ". *dependencia de ejecución:* vicerrectoría académica del IES CINOC.

CAPITULO DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL		ZONA AVICOLA – SISTEMAS CON SISTEMA SUMINITRO DE AGUA	PROYECCION TOTAL CTT 2 PECUARIOS		EJECUCION ACTA NO.2 - AL 90% GENERAL CONTRATO AL 15/02/2023	
ITEM	DESCRIPCION Y ACTIVIDAD	UND	CANT	VTOTAL	CANTIDAD	VALOR
3	ZONA AVICOLA suministro e instalación general eléctrica incluye acometida, puntos tres tomas dobles corrientes, tres puntos en techo iluminación, incluye lámparas.	GLB	1	$ 1.451.750	1,00	$ 1.451.750
4	ZONA AVICOLA Suministro e instalación general de sistema de agua potable, tanques de almacenamiento de 250litos incluye los accesorios y mano de obra	M2	1	$ 796.882	1,00	$ 796.882
AD1	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO Construccion de muro estructural y/o cemento para cerramiento perimetral ares afectada	M2	4,80	$ 312.197	4,80	$ 312.197
BIOINSUMOS AGROPECUARIOS Y BENEFICIADERO DE CAFE						
1	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO suministro e instalacion Columna metalica rectangular 10x10cm por calibre 16-18 por 2.50 metros de altura	UND	5	$ 1.018.549	5,00	$ 1.018.549
2	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO, ajuste de cubierta existente, adecuacion, sumininistro e instalación de sistema estructura en periferia metálica de para entramado y/o estructura de cubierta e incluye sustitucion como recorrido de cubierta	M2	20	$ 1.209.283	20,00	$ 1.209.283
3	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO Suministro e instalación De cerramiento en malla eslabonada de 2" x 2" h = 2.0 m. inc. 3 Hiladas de Ladrillo farol y/o estructural a la vista, postes, templetes y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento como cerramiento perimetral.	ML	23	$ 2.094.611	23,00	$ 2.094.611
4	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO Construccion de viga de cimentacion (15*15)CM para cerramiento perimtral y soporte de muro en ladrillo farol y/o etsructural (12*20*30)cm	ML	5,00	$ 376.581	5,00	$ 376.581
5	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO Construccion de muro estructural y/o cemento para cerramiento perimetral ares afectada	M2	10	$ 650.410	10,00	$ 650.410
9	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO puerta melaica en tuberia y perfileria metalica de 6*4 cm calibre 18 para estructura de acceso a dos naves con malla eslabonada de 2 pulghadas de diametro	M2	1,00	$ 260.771	1,00	$ 260.771


Por lo anterior, en el presente ACTA PARCIAL NO.2 al 90% corresponde a un valor directo de $8´171,033 y valor indirecto de $2´089,333 después de IVA sobre utilidad generando un cobro parcial antes de liquidación de $10´260,337, obteniendo el 90% de ejecución con respeto al valor total del contrato de $27´425.598, NOTA: El proyecto agropecuario - avícola y BIOinsumos, se entrega en su al 90% antes de la entrega final a satisfacción de los proyectos para proceder con liquidación del 10% del saldo del contrato como se establece la forma de pago de manera contractual plazo establecido al 17/02/2023.

FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ
MAESTRO DE OBRA CIVIL - CELULAR 3175126238


Tabla de detalles de ejecución directo + indirecto por proyecto pecuario, como cobro equivalente al 37.41%, llegando al 90%, fundamentado en actas y comités de obra:

DESCRIPCION DE AREA:		PROYECTO PECUARIOS EN LA CTT LA GRANJA IES CINOC
AVICOLA		$ 2.560.829
BIOINSUMOS		$ 5.610.205
VALOR DIRECTO DE OBRA CIVIL		$ 8.171.033,46
20,00%	ADMINISTRACION	$ 1.634.207
3,00%	UTILIDAD	$ 245.131
2,00%	IMPREVISTOS	$ 163.421
25,00%	TOTAL AIU%	$ 2.042.758
19,00%	IVA SOBRE UTILIDAD	$ 46.575
TOTAL AIU% INDIRECTO		$ 2.089.333
VALOR TOTAL: DIRECTO + INDIRECTO		$ 10.260.367


ZONA AVICOLA suministro e instalación general eléctrica incluye acometida, puntos tres tomas dobles corrientes, tres puntos en techo iluminación, incluye lámparas.




ZONA AVICOLA suministro e instalación general eléctrica incluye acometida, puntos tres tomas dobles corrientes, tres puntos en techo iluminación, incluye lámparas.



ZONA AVICOLA Suministro e instalación general de sistema de agua potable, tanques de almacenamiento de 250litos incluye los accesorios y mano de obra






COMPLEMENTO DE ITEM CONTRACTUAL DE PROYECTO 2 BNIOINSUMOS: Construcción de muro estructural y/o cemento para cerramiento perimetral área afectada





BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO suministro e instalación Columna metálica rectangular 10x10cm por calibre 16-18 por 2.50 metros de altura







BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO, ajuste de cubierta existente, adecuación, suministro e instalación de sistema estructura en periferia metálica de para entramado y/o estructura de cubierta e incluye sustitución como recorrido de cubierta






BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO Suministro e instalación De cerramiento en malla eslabonada de 2" x 2" h = 2.0 m. inc. postes, templetes y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento como cerramiento perimetral.






BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO Construcción de viga de cimentación (15*15)CM para cerramiento perimetral y soporte de muro en ladrillo farol y/o estructural (12*20*30)cm




BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO Construcción de muro estructural y/o cemento para cerramiento perimetral área afectada



BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO adecuación de puerta metálica en tubería y perfilería metálica de 8*4 cm calibre 18 para estructura de acceso a dos naves con malla eslabonada de 2 pulgadas de diámetro





FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ
C.c. 4.487.536 - falgive@hotmail.com
Maestro de obra civil – Contratista de obra civil