CRONOGRAMA DE OBRA - DEMOLICIÓN EDIFICIO DE 4 NIVELES UBICADO EN LA CALLE 27 CN #6D-03 EN EL BARRIO PALACÉ – ORDENADA MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL

ACTA DE INICIO	6/10/2022	**170**
ACTA DE FIN	25/03/2023	

ACTIVIDADES	OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE				ENERO					FEBRERO					MARZO				
	Semanas																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	06--08	10--15	17--22	24--29	31--05	07--12	14--19	21--26	28--02	05--10	12--17	19--24	26--31	02--07	09--14	16--21	23--28	30--04	06--11	13--18	20--25	27--04	06--11	13--18	20--25			
LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA																												
DEMOLICIÓN LOSA DE CUBIERTA	1.63	5.77	8.79	12.03	12.03																					PROGRAM		
	1.75	5.85	9.94	14.04	15.40																					EJECUTADO		
DEMOLICION 4TO PISO																												
LOSA																												
					14.22																					PROGRAM		
					16.76																					EJECUTADO		
VIGAS AEREAS																												
					16.41	18.60																				PROGRAM		
					18.13	22.22																				EJECUTADO		
COLUMNAS																												
								27.51																		PROGRAM		
								36.55																		EJECUTADO		
DEMOLICION 3ER PISO																												
LOSA																												
										29.95																PROGRAM		
										38.60																EJECUTADO		
VIGAS AEREAS																												
																	46.05	50.87								PROGRAM		
																	34.50	36.55								EJECUTADO		
COLUMNAS																												
																		53.28								PROGRAM		
																		37.57								EJECUTADO		
DEMOLICION 2DO PISO																												
LOSA																												
																		55.69								PROGRAM		
																		38.60								EJECUTADO		
VIGAS AEREAS																												
																			73.94	76.00						PROGRAM		
																			67.25	70.80						EJECUTADO		
COLUMNAS																												
																				78.06						PROGRAM		
																				74.34						EJECUTADO		
DEMOLICION 1ER PISO																												
LOSA																												
																						80.12				PROGRAM		
																						77.89				EJECUTADO		
VIGAS AEREAS																												
																							86.97	93.48		PROGRAM		
																							81.44	91.81		EJECUTADO		
COLUMNAS																												
																									100.00	PROGRAM		
																									100.00	EJECUTADO		

CONTRATO SUSPENDIDO

REQUERIMIENTOS	AFILIACIONES DEL PERSONAL DE OBRA (ARL, SALUD, PENSION, CURSO EN ALTURAS)
	ACTAS DE VECINDAD

INCONVENIENTES PRESENTADOS	RETRASO DE 2 DÍAS POR INCONVENIENTES PRESENTADOS CON EL PROPIETARIO DEL PREDIO (07/10/2022 Y 08/10/2022)
	RETRASO DE 2 DÍAS POR CALAMIDAD FAMILIAR DEL PERSONAL (11/10/2022 Y 12/10/2022)
	RETRASO DE 2 DÍAS POR SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO (25/10/2022 Y 26/10/2022)

ING JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE
CONTRATISTA