Popayán, 19 de enero de 2023

Ingeniero:
PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
Supervisor

Referencia: Contrato de obra No. 20221800018917 DEL 2022 cuyo objeto es "DEMOLICIÓN EDIFICIO DE 4 NIVELES UBICADO EN LA CALLE 27 CN #6D-03 EN EL BARRIO PALACÉ – ORDENADA MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL"


Asunto: Solicitud de reinicio y prórroga al contrato de obra No. 20221800018917 DEL 2022

Cordial saludo.

Mediante la presente me permito solicitar muy respetuosamente el reinicio del contrato de obra No.20221800018917, debido a que ya han sido superadas las razones que motivaron el acta de suspensión No.1 y por este motivo se realiza la solicitud para poder reiniciar las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Además, solicito una prórroga al mismo por un tiempo de 2 meses a partir del acta de reinicio, ya que actualmente la ejecución del contrato se encuentra en un 35%, avance que por inconvenientes presentados con el propietario del edificio (radicado No. 20221130384272) y el deficit de consecución de personal y equipos por motivo de festividades de fin de año (radicado No. 20221150430072) no ha podido ser el esperado de acuerdo al propuesto en el cronograma de obra.
El tiempo solicitado es con el fin de poder culminar con la demolición de columnas, vigas, losas y demás actividades del contrato antes mencionado.

Agradezco su amable atención

Atentamente,



ING. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE
Contratista