Fecha 2023-01-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 4: EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 □ EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1670-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Sandra Yamile Portilla Buitrago - Apoyo Principal, Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.87%
% EJECUTADO	2.15%
% VARIACIÓN	-1.72%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO MAHFER
Contrato No.	IDU-1670-2020
Valor Inicial	$ 167.023.565.788,00
Total Contrato	$ 167.023.565.788,00
Valor Pagado	$ 1.363.532.451,00
Plazo Inicial	2520 días
Plazo Actualizado	2520 días
Fecha de Iniciación	2021-01-29
Fecha de Terminación Actual	2028-10-28
No. Empleos generados	250

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO AIRUG 2020
Contrato No.	IDU-1697-2020
Valor Inicial	$ 15.349.572.479,00
Total Contrato	$ 15.349.572.479,00
Valor Pagado	$ 2.115.584.747,00
Plazo Inicial	2790 días
Plazo Actualizado	2790 días
Fecha de Iniciación	2021-01-29
Fecha de Terminación Actual	2028-10-28
No. Empleos generados	33

NOVEDADES

Estado	En curso
Frentes de Obra	ACTIVIDADES U OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Responsable	Hugo Javier Rubio Rodriguez
Categoría	Aspecto Predial
Sub Categoría	Predios Pendientes
Fecha Máxima de Solución	2023-07-28
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No

Descripción	LA DTDP a través del Memorando 20223250132363, remite ajuste al cronograma de la entrega de predios, informando además que en el tramo de Grupo 4, son requeridos 104 predios y han entregado al contratista de obra 58 predios y se cuentan con 5 predios más disponibles para su entrega; así mismo se presenta la actuación administrativa que adelanta la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Sur, con la cual podrá determinar el propietario de los inmuebles que presentan doble titulación y que permitirá ofertar 25 predios en esta situación, por lo tanto en estos inmuebles se debieron ajustar su entrega para finales del presente año
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	0,40	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	3,49	0,00	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	1,16	0,00	Km
Construir m2 de espacio público	1.325,00	0,00	m2
Construir Puentes vehiculares	1,00	0,00	Unit(s)