INFORME 1		INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	Fecha: 18/10/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20221800015957 DE AGOSTO DEL 2022

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: BELALCAZAR, ROSALES, UCRANIA, SAUCES, CAMPOS II, ESMERALDA, PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA

SUPERVISION	LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	CONTRATO No.	20221800015957 DE AGOSTO DEL 2022	
CONTRATISTA	ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	VALOR	$ 412.629.086	**% AVANCE 4%**
NIT	901389503-1	PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES	
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS GONZALEZ REYES INGENIERO CIVIL	FECHA TERMINAC	31/12/2022	
		ACTA DE INICIO	19/09/2022	
DIRECCION	CL 9 #4-47 El Banco Magdalena	PLAZO ADICIONAL	NINGUNO	
TELEFONO Y CORREO	3017551067 icons.sas@hotmail.com	PERIODO INFORME	19/09/22 A 18/10/22	
CIUDAD	EL BANCO MAGDALENA	FECHA INFORME	18 DE OCTUBRE DE 2022	

DATOS				
SUSPENSION	**REINICIO**	**ACTA DE OBRA No.**	**OFICIOS RECIBIDOS**	**OFICIOS ENVIADOS**
0	0	0	0	3

VISITAS CONTROL DE OBRA	3 Visitas
ACTAS DE REUNION	2 Reuniones
REUNIONES CON COMUNIDAD	1 Reuniones

RADICADO OFICIOS ENVIADOS / DESTINATARIO	
CON #221400411921 CITACION A PRIMER COMITÉ LUNES 3 DE OCTUBRE	29/09/2022
SOLICITUD DESEMBOLSO ANTICIPO	30/09/2022
CON #221400455811 OFICIO A AAPSA FORAMEN EN LOS SAUCES	24/10/2022

RADICADO OFICIOS RECIBIDOS / DESTINATARIO
NINGUN OFICIO FUE RECIBIDO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO

SEGUIMIENTO	
3/10/2022	ACTA DE REUNION No. 001 DEL 3 DE OCTUBRE DE
5/10/2022	ACTA DE COMITÉ 001 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2022
13/10/2022	ACTA DE REUNION No. 002 DEL 13 DE OCTUBRE DE
13/10/2022	VISITA DE CONTROL DE OBRA DEL 13 DE OCT DE 2022
15/10/2022	VISITA DE CONTROL DE OBRA DEL 15 DE OCT DE 2022
17/10/2022	VISITA DE CONTROL DE OBRA DEL 17 DE OCT DE 2022

SEGUIMIENTO	

GENERALIDADES :

EL CONTRATO 20221800015957 DE AGOSTO DEL 2022, CON EL ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SE REPORTAN LAS SIGUIENTES ACCIONES :
LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL NO HAN SIDO RECIBIDAS POR PARTE DE SUPERVISION
EL CONTRATO HACE REFERENCIA A APERTURAR FRENTES SIMULTANEOS PERO POR INCONVENIENTES EN LOS SITIOS A TRABAJAR SE SOLICITA NUEVO CRONOGRAMA
LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LOS FRENTES SON LOS SIGUIENTES:
POSTE DE ENERGIA QUE OBSTACULIZA CONSTRUCCION DE LA VIA EN BARRIO SAUCES Y LOS CAMPOS, SE INFORMA A COMPAÑIA ELECTRICA
NO SE REPORTA UN ACTA DE BALANCE DE OBRA

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
Profesional Especializado
Supervisor Contrato de Obra

El contenido de este documento es interno, netamente informativo y no compromete a la SUPERVISION

Escaneado con CamScanner